Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в с.Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Объект Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в с.Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Договор № 14 от " 30 " апреля 2014г.

АКТ № 1
выполненных работ
за МАЙ 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы								
		Крыша								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	1308	48,37	4,36	63268	5703	62605	0,29	376
				44,01	0,68	57565	889	107,1	0,01	7
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	1308	24,15	2,64	31588	3453	30763	0,15	198
				21,51	0,45	28135	589	107,1	--	6
3	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	1308	43,95	2,35	57487	3074	58850	0,27	354
				41,60	0,41	54413	536	107,1	--	5
4	Е0110-3-5К=0,8	Демонтаж деревянных карнизов м2	37	177,75	6,03	6577	223	6953	1,14	42
				171,72	2,29	6354	85	108	0,01	--
5	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил (без изменения сечения) м3	31,3	21898,02	417,85	685408	13079	137401	25,42	795
				3907,13	157,50	122293	4930	108	0,78	24
6	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей -стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством(без изменения сечения) м2	186,3	953,91	10,25	177713	1910	63398	1,97	367
				313,89	3,85	58478	717	107,1	0,02	4

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
9	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	31,3	599,34	35,14	18759	1100	5258	0,90	28
		м3		142,31	13,23	4454	414	108	0,07	2
10	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки, карнизов,фронтонов, покрытия и настилы по фермам	920	21,41	1,14	19699	1047	5770	0,03	31
		м2		5,38	0,42	4951	391	108	--	2
		Двери								
39	Е0110-90-2К=0,8	Демонтаж металлических дверей разм.2,2х1,5м-1шт	3,3	243,46	25,66	803	85	811	1,19	4
		м2		217,80	9,70	719	32	108	0,05	--
40	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	34	320,85	30,15	10909	1025	10781	1,96	67
		шт		290,70	2,90	9884	99	108	0,19	6
41	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	77,36	59,88	6,55	4632	507	4543	0,36	28
		м2		53,33	1,04	4126	80	108	0,01	1
		Ремонтные работы								
68	Е0153-1-1	Разборка обшивки стен из декорпанели	353,8	20,04	2,92	7090	1033	6733	0,12	44
		м2		17,12	0,50	6057	177	108	--	2
69	Е0153-1-4	Разборка каркаса обшивки стен из брусьев	353,8	106,75	22,17	37768	7844	33713	0,61	217
		м2		84,58	3,65	29924	1291	108	0,03	10
70	Е0115-35-1К=0,8	Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"	482,3	257,37	1,77	124129	853	116798	1,41	679
		м2		255,60	0,66	123276	320	94,5	--	2
71	Е0134-58-2К=0,8	Демонтаж потолочной декоративной плитки ППС	40	48,02	0,14	1921	6	1743	0,30	12
		м2		47,88	0,06	1915	2	90,9	--	--
73	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, толщина 12,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас	88,66	930,73	6,06	82519	537	21620	1,48	131
		м2		256,29	1,76	22723	156	94,5	0,01	1
74	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	77,6	540,18	33,79	41918	2622	24578	1,95	757
		м2		329,54	5,62	25572	436	94,5	0,03	12
75	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	469,11	25,70	--	12056	--	11393	0,18	84
		м2		25,70	--	12056		94,5		0
76	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	327,3	197,84	1,91	64753	625	21462	0,44	144

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2		69,10	0,29	22616	95	94,5		0
78	E0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	579	178,00	1,83	103062	1060	30504	0,36	208
		м2		55,46	0,29	32111	168	94,5		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1552059				
		Накладные расходы -	Тенге			655677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2340201				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**2 340 201**				
		Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			63 653				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**2 403 854**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			55 529				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			24 039				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			9 615				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			2 493 037				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.к=2,39	Тенге			5 958 358				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			119 167				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**6 077 526**				
		НДС 12%	Тенге			729 303				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**6 806 829**				

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Директор _____ Аканова Р.А.

ТЕХ.НАДЗОР _____ Исмагулов Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Форма 2В

Заказчик:

Подрядчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Объект Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Договор № 14 от " 30 " апреля 2014г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июнь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы								
		Крыша								
6	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей -стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством(без изменения сечения)	1121,7	953,91	10,25	1070001	11497	381714	1,97	2210
		м2		313,89	3,85	352090	4319	107,1	0,02	22
		Окна								
26	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57	21,24	647	64	640	1,29	4
		шт		194,33	3,31	583	10	108	0,03	0
27	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	30,3342	74,90	6,81	2272	207	2266	0,46	14
		м2		68,09	1,08	2065	33	108	0,01	0
28	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	3,1265	146,99	6,63	460	21	477	0,95	3
		м2		140,36	1,04	439	3	108	0,01	0

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
29	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 с москитными сетками	4,1743	371,23	23,59	1550	98	743	0,94	4
		м2		156,91	7,99	655	33	108	0,04	0
30	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 с москитными сетками	10,9928	379,30	23,60	4170	259	2432	1,18	13
		м2		196,66	8,22	2162	90	108	0,04	0
31	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, разм 2,1х1,6м-1шт, разм 1,5х1,5м-3шт, разм 2,7х2,2м-2шт,	4,1743	6433,00	--	26853	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками,разм2,7х5,2м-1шт, разм 2,2х2,45м-4шт, раз	10,9928	6596,00	--	72509	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей шириной 500мм	6,253	54,78	0,47	343	3	170	0,16	1
		м		25,09	0,09	157	1	108		0
34	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	6,37806	4100,00	--	26150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Ремонтные работы								
72	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков зрительного зала гипсокартонными листами ГКЛО, толщина 12,5 мм на металлическом каркасе в 2-х уровнях	287	1202,70	3,58	345175	1027	88286	1,87	537
		м2		324,35	1,17	93088	336	94,5	0,01	3
74	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	310,4	540,18	33,79	167672	10488	98312	1,95	605
		м2		329,54	5,62	102289	1744	94,5	0,03	9
75	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	1094,59	25,70	--	40187	--	37977	0,18	197
		м2		25,70	--	40187		94,5		0
76	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	763,7	197,84	1,91	151090	1459	50079	0,44	336
		м2		69,10	0,29	52772	221	94,5	0,00	2
78	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	1351	178,00	1,83	240478	2472	71176	0,36	486
		м2		55,46	0,29	74926	392	94,5		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2149555				
		Накладные расходы -	Тенге			734272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3056857				
		РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы								
		Отопление								
175	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	58	313,24	31,90	18168	1850	19135	1,91	111
		шт		281,34	5,04	16318	292	115,2	0,04	3
176	Е0118-17-7К=0,4	Демонтаж воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	1	93,02	14,79	93	15	96	0,46	--
		1шт		78,23	5,40	78	5	115,2	0,03	--
177	Е0118-9-8К=0,4	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм, разм.2,0м х2шт-4шт, разм.2,5м х2шт-2шт, разм.2,5м х3шт-4шт	56	18,17	3,14	1018	176	1045	0,10	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		15,03	1,17	842	66	115,2	0,01	--
178	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	356	109,47	1,00	38971	356	44550	0,49	176
		м		108,47	0,16	38615	57	115,2	--	--
179	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20мм	38	51,07	0,69	1941	26	2210	0,33	13
		м		50,38	0,11	1914	4	115,2	--	--
180	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 76 мм	34	165,84	1,99	5639	68	6430	0,75	25
		м		163,85	0,32	5571	11	115,2	--	--
181	Е0118-15-1К=0,4	Демонтаж гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1	512,54	27,44	513	27	570	2,83	3
		1шт		485,10	9,90	485	10	115,2	0,05	--
182	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	87,05	4357,14	44,71	379289	3892	14562	0,81	70
		1кВт		128,46	16,75	11182	1458	115,2	0,08	7
183	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных(взамен ранее демонтированных)	26	66,28	--	1723	--	798	0,14	4
		комплект		26,65	--	693	--	115,2	--	--
184	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм,разм.2,0м х2шт-4шт, разм.2,5м х2шт-2шт, разм.2,5мх3шт-4штЕ0118-17-7(Н65=0,9)(П1-46000-Б)	56	969,60	10,11	54298	566	3117	0,28	16
		1		44,51	3,80	2493	213	115,2	0,02	1
185	Е0118-17-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	1	6534,24	47,62	6534	48	287	1,31	1
		1шт		231,87	17,38	232	17	115,2	0,09	--
186	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	356	646,27	18,18	230074	6472	51541	0,66	233
		м		118,86	6,81	42316	2425	115,2	0,03	12
187	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	34	827,78	20,59	28144	700	5688	0,78	26
		м		137,52	7,71	4676	262	115,2	0,04	1
188	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	38	275,25	5,10	10459	194	2791	0,35	13
		м		61,83	1,92	2350	73	115,2	0,01	--
191	Е0118-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1	8389,82	88,32	8390	88	1692	8,13	8
		1шт		1436,50	31,87	1437	32	115,2	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0116-15-2К=0,4	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	117,40	15,70	235	31	249	0,59	1
		1шт		101,70	6,30	203	13	115,2	0,03	--
195	Е0116-15-3К=0,4	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	215,15	36,05	430	72	444	1,04	2
		1шт		179,10	13,50	358	27	115,2	0,06	--
196	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
		1шт		301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	--
197	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1000,45	116,04	2001	232	1322	3,08	6
		1шт		530,36	43,45	1061	87	115,2	0,21	--
198	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1530,00	--	3060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572,00	--	2288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	С130901-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	1030,00	--	6180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	483,00	--	2898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод, канализация								
204	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	42	145,63	3,27	6116	137	6913	0,85	36
		м		142,36	0,52	5979	22	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	10	118,01	1,59	1180	16	1344	0,69	7
		м		116,42	0,25	1164	3	115,2	--	--
206	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	42	764,59	1,79	32113	75	5729	0,64	27
		м		117,74	0,67	4945	28	115,2	--	--
207	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	10	636,63	0,80	6366	8	1411	0,67	7
		м		122,13	0,31	1221	3	115,2	--	--
223	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм /прим./	34	51,07	0,69	1736	23	1978	0,33	11
		м		50,38	0,11	1713	4	115,2	--	--
225	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм /прим./	29	51,07	0,69	1481	20	1687	0,33	10
		м		50,38	0,11	1461	3	115,2	--	--
227	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	28	116,90	1,81	3273	51	3722	0,75	21
		м		115,09	0,29	3223	8	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			880594				
		Накладные расходы -	Тенге			180052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1124285				
		РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные работы								
239	Е0121-23-1 К=0,3	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	382,73	--	383	--	413	2,20	2
		шкаф		382,73	--	383	--	108	--	--
242	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1936	3,87	--	7501	--	7291	0,03	52
		м		3,87	--	7501	--	97,2	--	--
243	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	175,66	119,22	77,54	20942	13621	11253	0,28	49
		м		41,67	29,51	7320	5184	90	0,16	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28826				
		Накладные расходы -	Тенге			18957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2867				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			50650				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**4 231 792**				
		Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			115 105				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**4 346 897**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			100 413				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			43 469				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			17 388				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			4 508 167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.к=2,39	Тенге			10 774 518				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			215 490				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**10 990 009**				
		НДС 12%	Тенге			1 318 801				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**12 308 810**				

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Руководитель _____Аканова Р.А.

ТЕХ.НАДЗОР _____Исмагулов Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Объект Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Договор № 14 от " 30 " апреля 2014г.

АКТ № 3
выполненных работ
за июль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы								
		Отмостка								
14	Е0157-14-3К=0,8	Демонтаж бетонной отмостки 50% площади	66,4	32,48	0,96	2157	64	2330	0,21	14
		1м2		31,52	0,18	2093	12	110,7	--	--
		Фасады								
17	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича (закладка оконных проемов)	12,8	9263,01	300,96	118567	3852	13251	5,63	72
		м3		873,00	101,79	11174	1303	106,2	0,39	5
18	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (заложенных мест)	20	275,67	2,45	5513	49	2378	0,70	14
		м2		125,24	0,56	2505	11	94,5	0,03	1
19	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами (керамогранит, -толщина 10 мм, плита темная) на металлическом каркасе	91,4151	3213,98	4,99	293806	456	46540	3,11	284
		м2		537,22	1,52	49110	139	94,5	0,01	1
20	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	150	477,47	15,70	71621	2355	40732	1,71	257

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		284,92	2,43	42738	364	94,5	0,01	2
23	Е0163-8-3 прим	Разборка облицовки цоколя плитами из плитняка		93,8	841,16	86,64	78901	8127	68238	4,79	449
			м2		754,52	15,30	70774	1435	94,5	0,09	8
25	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических,трубчатых лесов		590	60,17	--	35500	--	31950	0,38	224
			м2		60,17	--	35500	--	90	--	--
		Окна									
26	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		20	215,57	21,24	4311	425	4269	1,29	26
			шт		194,33	3,31	3887	66	108	0,03	1
27	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных		203,0058	74,90	6,81	15205	1382	15165	0,46	93
			м2		68,09	1,08	13823	219	108	0,01	2
28	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных		20,9235	146,99	6,63	3076	139	3195	0,95	20
			м2		140,36	1,04	2937	22	108	0,01	0
29	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 с москитными сетками		27,9357	371,23	23,59	10371	659	4975	0,94	26
			м2		156,91	7,99	4383	223	108	0,04	1
30	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 с москитными сетками		73,5672	379,30	23,60	27904	1736	16278	1,18	87
			м2		196,66	8,22	14468	605	108	0,04	3
31	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, разм 2,1х1,6м-1шт, разм 1,5х1,5м-3шт, разм 2,7х2,2м-2шт,		27,9357	6433,00	--	179710	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками,разм2,7х5,2м-1шт, разм 2,2х2,45м-4шт, раз	73,5672	6596,00	--	485249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей шириной 500мм	41,847	54,78	0,47	2292	20	1138	0,16	7
		м		25,09	0,09	1050	4	108	--	--
34	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	42,68394	4100,00	--	175004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	28,9	1065,81	67,78	30802	1959	17905	3,85	111
		м2		644,33	11,29	18621	326	94,5	0,06	2
36	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	50,58	178,00	1,83	9003	93	2665	0,36	18
		м2		55,46	0,29	2805	15	94,5	--	--
37	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку откосов	50,58	254,87	2,35	12891	119	2183	0,27	13
		м2		44,77	0,90	2264	46	94,5	--	--
38	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	18,8	958,09	31,40	18012	590	10266	3,23	61
		м2		572,99	4,86	10772	91	94,5	0,03	--
		Двери								
42	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	47,17	446,86	128,16	21078	6045	11156	1,03	49
		м2		174,40	44,59	8226	2103	108	0,17	8
43	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	20,29	671,57	39,81	13626	808	5138	1,32	27
		м2		219,42	15,05	4452	305	108	0,07	1
44	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	25,2	5610,00	--	141372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	5,26	14500,00	--	76270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ [illegible]2П внутренние	2,42	3760,00	--	9099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	6,95	4250,00	--	29538	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С12063-13	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН21-15БП	27,63	6130,00	--	169372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-202-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	8,82	787,57	3,80	6946	34	1300	0,96	8
		м2		154,48	1,44	1363	13	94,5	0,01	--
50	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	19	1380,00	--	26220	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	12	1500,00	--	18000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	31	583,00	--	18073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	6,6	392,85	24,17	2593	160	1201	0,96	6
		м2		160,30	8,22	1058	54	108	0,04	--
54	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (разм.2,2х1,5м-2шт)	6,6	12700,00	--	83820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Фрамуги								
60	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	--
61	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,5	74,90	6,81	187	17	187	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		68,09	1,08	170	3	108	0,01	--
62	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,5	537,52	23,97	1344	60	738	1,59	4
		м2		265,62	7,73	664	19	108	0,04	--
63	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,5	4884,00	--	12210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Откосы дверные и фрамужные								
64	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности дверных откосов цементно-известковым раствором	35,3	1065,81	67,78	37623	2393	21870	3,85	136
		м2		644,33	11,29	22745	399	94,5	0,06	2
65	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5мм	35,3	178,00	1,83	6283	65	1860	0,36	13
		м2		55,46	0,29	1958	10	94,5	--	--
66	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	35,3	254,87	2,35	8997	83	1523	0,27	9
		м2		44,77	0,90	1580	32	94,5	--	--
		Ремонтные работы								
67	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором стен (заложенных мест)	23	335,87	5,08	7725	117	3418	0,85	20
		м2		156,03	1,21	3589	28	94,5	0,06	1
72	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков зрительного зала,гипсокартонными листами ГКЛО, толщина 12,5 мм на металлическом каркасе в 2-х уровнях	180,5	1202,70	3,58	217087	646	55525	1,87	338
		м2		324,35	1,17	58545	211	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, тол. а 12,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас	354,64	930,73	6,06	330074	2149	86482	1,48	525
		м2		256,29	1,76	90891	624	94,5	0,01	4
79	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1930	254,87	2,35	491898	4536	83294	0,27	513
		м2		44,77	0,90	86405	1737	94,5	--	8
81	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	149,3	133,16	23,58	19881	3520	16047	0,74	111
		м2		109,58	4,16	16360	621	94,5	0,02	3
83	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов (фойе, зрит. зал, сцена)	613,3	60,17	--	36902	--	33212	0,38	232
		м2		60,17	--	36902	--	90	--	--
84	Е0110-9-1К=0,8	Демонтаж перегородок деревянных под остекление	78	105,49	23,41	8228	1826	7659	0,53	41
		м2		82,08	8,84	6402	690	108	0,04	3
85	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	69,9	1112,25	36,06	77747	2520	61077	5,73	400
		м2		1066,05	12,69	74517	887	81	0,05	4
86	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Перегородки из ПХВ профилей спаренных теплозащитных, остекленные однокамерными стеклопакетами	69,9	4472,00	--	312593	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
108	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	811	5,64	0,19	4574	154	4911	0,04	31
		1м		5,45	0,02	4420	16	110,7	--	--
109	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	474	17,38	0,93	8238	441	8705	0,11	54
		1м2		16,45	0,14	7797	66	110,7	--	1
110	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному под линолеум	61,5	271,22	14,01	16680	862	6944	0,67	41
		1м2		99,79	2,21	6137	136	110,7	0,01	1
117	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	314,1	116,63	10,56	36633	3317	37462	0,70	219
		1м2		106,07	1,67	33317	525	110,7	0,01	5
118	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	336,09	20,76	0,19	6977	64	7661	0,14	48
		1м		20,57	0,02	6913	7	110,7	--	--
119	Е0157-15-1 к=0,8	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	314,1	91,04	11,21	28596	3520	28373	0,54	169
		1м2		79,83	1,77	25075	555	110,7	0,01	3

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
120	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	314,1	271,22	14,01	85191	4401	35466	0,67	212
		1м2		99,79	2,21	31344	694	110,7	0,01	4
129	Е0153-1-1	Разборка обшивки ограждения лестницы полированными щитами ДСП	9	20,04	2,92	180	26	171	0,12	1
		м2		17,12	0,50	154	5	108	--	--
130	Е0153-1-4	Разборка каркаса обшивки лестницы из брусьев	9	106,75	22,17	961	200	858	0,61	6
		м2		84,58	3,65	761	33	108	0,03	--
134	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	4,75	227,61	0,14	1081	1	828	1,14	5
		м2		184,39	0,05	876	--	94,5	--	--
135	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка и нижних поверхностей маршей от известковой окраски /с торца лестниц и нижних поверхностей/	34,1	25,70	--	876	--	828	0,18	6
		м2		25,70	--	876	--	94,5	--	--
137	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине наметадо 5 мм	16,8	197,84	1,91	3324	32	1102	0,44	7
		м2		69,10	0,29	1161	5	94,5	--	--
138	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	16,8	260,86	2,91	4382	49	814	0,30	5
		м2		50,20	1,10	843	18	94,5	0,01	--
139	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей маршей раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	17,3	178,00	1,83	3079	32	911	0,36	6
		м2		55,46	0,29	959	5	94,5	--	--
140	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	17,3	254,87	2,35	4409	41	747	0,27	5
		м2		44,77	0,90	775	16	94,5	--	--
141	Е0162-16-2	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	5,8	94,58	0,05	549	--	370	0,41	2
		м2		67,46	0,02	391	--	94,5	--	--
		Главный вход в здание и входные крыльца								
142	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	20,2	17,19	2,02	347	41	332	0,10	2
		м2		15,17	0,16	306	3	107,1	--	--
143	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	20,2	24,15	2,64	488	53	475	0,15	3
		м2		21,51	0,45	435	9	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, ст[illegible]ла со стойками и подкосами из брусьев и бревен	20,2	43,95	2,35	888	47	909	0,27	5
		м2		41,60	0,41	840	8	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3972352				
		Накладные расходы -	Тенге			813226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5072713				
		РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы								
		Отопление								
192	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	102	162,41	0,07	16566	7	11516	0,74	76
		м2		119,45	0,02	12184	2	94,5	--	--
193	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	73,9	158,06	0,07	11681	5	7135	0,63	47
		м2		102,15	0,02	7549	1	94,5	--	--
		Водопровод, канализация								
211	Е0165-15-6	Смена крана шарового к бачку	8	84,56	0,05	676	--	760	0,46	4
		компл		82,46	0,02	660	--	115,2	--	--
212	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	8	1250,00	--	10000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	8	659,00	--	5272	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
214	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	367,00	--	2936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	34	546,39	15,24	18577	518	13399	1,89	64
		м		336,38	5,71	11437	194	115,2	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	29	532,37	15,24	15439	442	11428	1,89	55
		м		336,38	5,71	9755	166	115,2	0,03	1
228	Е0116-14-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	28	638,30	12,04	17872	337	8149	1,40	39
		м		248,15	4,50	6948	126	115,2	0,02	1
229	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	6	1130,00	--	6780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	395,00	--	1580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			107379				
		Накладные расходы -	Тенге			52387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9586				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			169352				
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция								
231	Е0120-1-10К=0,4	Демонтаж воздуховодов периметром до 1100мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	20,8	82,41	3,66	1714	76	1920	0,51	11
		м2		78,75	1,37	1638	28	115,2	0,01	--
232	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20,8	1208,14	12,01	25129	250	5804	1,47	31
		м2		237,73	4,49	4945	93	115,2	0,02	--
233	Е0120-12-10К=0,4	Демонтаж решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	30	77,56	6,46	2327	194	2551	0,45	13
		шт		71,10	2,70	2133	81	115,2	0,01	--
234	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	30	353,08	21,20	10592	636	7724	1,29	39
		шт		214,63	8,86	6439	266	115,2	0,04	1
235	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из плит	24	146,03	14,16	3505	340	3708	0,88	21
		м2		131,87	2,23	3165	54	115,2	0,02	--
236	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка вентиляционных коробов листами гипсокартонными ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас	24	975,88	6,06	23421	145	5853	1,48	36
		м2		256,29	1,76	6151	42	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
237	Е0120-1-9К=0,4	Демонтаж вент.коробов периметром до 900 мм из лис[illegible] стали толщиной 0,7 мм	10,6	95,13	4,23	1008	45	1129	0,59	6
		м2		90,90	1,58	964	17	115,2	0,01	--
238	Е0120-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вент.коробов сеч.200х200 периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,6	1249,08	13,89	13240	147	3414	1,70	18
		м2		274,40	5,20	2909	55	115,2	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			80936				
		Накладные расходы -	Тенге			32103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			119821				
		РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные работы								
240	Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2322,11	--	2322	--	1584	8,43	8
		шкаф		1467,11	--	1467	--	108	--	--
241	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	78400,00	--	78400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	204,34	119,22	77,54	24361	15845	13090	0,28	57
		м		41,67	29,51	8515	6030	90	0,16	33
244	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	380	77,44	0,85	29426	323	23209	0,34	130
		м		67,71	0,15	25732	56	90	--	--
245	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1686	26,08	--	43974	--	42743	0,16	264
		м		26,08	--	43974	--	97,2	--	--
246	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	250	18,07	--	4518	--	4391	0,11	27
		м		18,07	--	4518	--	97,2	--	--
247	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,1067	39710,00	--	43947	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
248	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6018	62459,00	--	37588	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
249	С151601-1208Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0918	98287,00	--	9023	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
250	С151601-1246Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14892	186563,00	--	27783	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
251	С151601-1248Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	506825,00	--	12924	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0121-24-4К=0,3	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене (Демонтаж)	1	219,69	16,28	220	16	204	1,17	1
		шт		203,41	6,45	203	6	97,2	0,03	--
253	Е0121-24-5К=0,3	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене (Демонтаж)	2	282,82	27,67	566	55	517	1,48	3
		шт		255,15	10,97	510	22	97,2	0,05	--
254	Е0121-24-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	957,81	67,82	958	68	784	4,48	4
		шт		779,74	26,88	780	27	97,2	0,13	--
255	Е0121-24-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	1223,86	115,29	2448	231	1990	5,68	11
		шт		978,08	45,70	1956	91	97,2	0,22	--
256	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460,00	--	9460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	2	18600,00	--	37200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	53	8,84	--	469	--	455	0,06	3
		шт		8,84	--	469	--	97,2	--	--
267	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	28	9,79	0,24	274	7	261	0,07	2
		шт		9,54	0,05	267	1	97,2	--	--
268	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	160	30,82	2,94	4931	470	4409	0,19	30
		шт		27,88	0,47	4460	76	97,2	--	1
295	Ц0108-603-1К=0,3	Демонтаж ящика с понижающим трансформатором	1	68,73	4,16	69	4	56	0,32	--
		шт		64,58	0,72	65	1	85,5	--	--
296	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	239,71	13,86	240	14	186	1,05	1
		шт		215,25	2,41	215	2	85,5	0,01	--
297	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			375821				
	Стоимость оборудования -		Тенге			78400				
		Накладные расходы -	Тенге			93879				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23478				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			493179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ (АКТ СОГЛАСОВАНИЯ)								
		Ремонтные работы								
		Ремонтные работы								
1	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений из нержавеющей стали	12,3	84,93	5,89	1045	72	1147	0,42	5
		м		71,78	2,23	883	27	126	0,01	--
2	Прайс ТОО "АБТ НС"	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	12,3	7474,49	--	91936	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен ГКЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	300	950,99	4,85	285296	1454	63581	1,29	386
		м2		222,86	1,41	66858	423	94,5	0,01	2
4	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным подокраку	340	251,66	1,88	85564	473	12740	0,23	78
		м2		38,93	0,72	13236	245	94,5	0,00	1
5	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладкив одном месте до 5 м3	8	10403,43	154,03	83227	1232	16945	14,63	117
		м3		2295,00	58,50	18360	468	90	0,28	2
6	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	40	207,77	2,00	8311	80	3548	0,57	23
		м2		93,60	0,27	3744	11	94,5	0,04	2
7	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	40	178,00	1,83	7120	73	2107	0,36	14
		м2		55,46	0,29	2218	12	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ОФОРМЛЕНИЕ АКТОВОГО ЗАЛА -КП "ТАШЕВ Е.С."								
8	Ц0111-168-3	Пульт, щит	13	1487,25	--	19334	--	--	9,00	117
		шт		1487,25	--	19334	--	--	--	--
9	КП "ТАШЕВ Е.С."	Светодиодный прибор заливного света LED PAR 64-18/3 (управление пульт DMX)	9	8513,71	--	76623	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
10	КП "ТАШЕВ Е.С."	Профессиональный пульт управления световыми приборами Professional chanel DMX-512	1	14589,40	--	14589	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
11	КП "ТАШЕВ Е.С."	Светодиоидный прибор заливного света LED PAR 54/3W (управление пульт DMX)	2	22851,57	--	45703	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
12	КП "ТАШЕВ Е.С."	Стробоскоп 1500Вт	1	11145,22	--	11145	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0111-91-3	Аппаратура настольная	8	1269,00	--	10152	--	--	8,00	64
		шт		1269,00	--	10152	--	--	--	--
14	КП "ТАШЕВ Е.С."	Светодиоидный RGB PAR 64, 183 светодиоида, управление DMX-512 (4канала),авто, звуковая активация, мощность 30Вт, питание 230В-50Гц	4	7739,73	--	30959	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
15	КП "ТАШЕВ Е.С."	Светомузыка LED Magic Ball Light 18-24W	1	5340,42	--	5340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	КП "ТАШЕВ Е.С."	Поворотная голова заливного света ROHS LED-36 (управление пульт DMX)	2	48373,34	--	96747	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
17	КП "ТАШЕВ Е.С."	Поворотная голова 575 SPOT (фигурки)	1	67722,68	--	67723	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
18	КП "ТАШЕВ Е.С."	Оборудование для крепления 2м (20х20)(крепление заливных фонарей и заливного света)	1	15092,48	--	15092	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
19	КП "ТАШЕВ Е.С."	Оборудование для крепления 1м (20х20)(крепление заливных фонарей и заливного света)	8	7352,75	--	58822	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0111-169-1	Электрические проводки в щитах и пультах	200	19,22	--	3844	--	--	0,09	18
		м		19,22	--	3844	--	--	--	--
21	КП "ТАШЕВ Е.С."	Кабель трехжильный экранированный для коммутации	100	76,77	--	7677	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	КП "ТАШЕВ Е.С."	Кабель сетевой для соединения заливных фонарей и светового оборудования	100	82,58	--	8258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	КП "ТАШЕВ Е.С."	Connector разъемы типа "канон папа/мама"	40	135,45	--	5418	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
24	КП "ТАШЕВ Е.С."	Корзина для складывания коммутационных кабелей	4	1160,96	--	4644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	КП "ТАШЕВ Е.С."	Цеп железный для страховки ферм и складывания коммутационных кабелей	16	386,99	--	6192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0129-2-5	Лебедка для сценических подъемов	4	5940,00	--	23760	--	--	36,00	144
		шт		5940,00	--	23760	--	--	--	--
27	КП "ТАШЕВ Е.С."	Лебедки 1600Вт, г/п 250-500кг, высота подъема 9-18м, с блоком/без блока	4	16253,44	--	65014	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
28	КП "ТАШЕВ Е.С."	Крепежные элементы /шурупы, болты, гайки, хомуты и								
		шт	50	77,40	--	3870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ДОП.РАБОТАМ:	Тенге			1143282				
		Накладные расходы -	Тенге			100068				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74601				
		ИТОГО ПО ДОПРАБОТАМ:	Тенге			1317951				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**7 173 016**				
		Стоимость оборудования	Тенге			**78 400**				
		Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			192 974				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**7 365 989**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			168 343				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			72 876				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			29 150				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			7 636 359				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.к=2,39	Тенге			18 250 898				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			365 018				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**18 615 916**				
		НДС 12%	Тенге			2 233 910				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**20 849 826**				

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Руководитель _____ Аканова Р.А.

ТЕХ.НАДЗОР _____ Исмагулов Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.