Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Объект Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Договор № 14 от " 30 " апреля 2014г.

АКТ № 5
выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы								
		Крыша								
7	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка карнизов металлосайдингом на металлическом каркасе	37	1708,72	4,99	63223	185	18837	3,11	115
		м2		537,22	1,52	19877	56	94,5	0,01	--
8	С11011-3782 Изм. и доп. вып.17 прим	Стоимость металлосайдинга	44,4	433,00	--	19225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	74	326,42	0,74	24155	55	2662	0,22	16
		м		33,48	0,11	2478	8	107,1	--	--
12	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,05	60300,00	--	3015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	72	317,61	0,16	22868	12	4792	0,35	25
		м		62,12	0,02	4473	1	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасады								
19	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами (керамогранит, -толщина 10 мм, плита темная) на металлическом каркасе	143,7327	3213,98	4,99	461954	717	73176	3,11	447
		м2		537,22	1,52	77216	218	94,5	0,01	1
21	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	144,5	669,57	2,53	96753	365	10152	0,45	65
		м		73,75	0,60	10657	86	94,5	--	--
22	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	48,1	446,02	2,53	21454	122	3379	0,45	22
		м		73,75	0,60	3547	29	94,5	--	--
		Двери								
55	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	6,6	379,71	40,10	2506	265	2340	1,71	11
		м2		313,09	15,16	2066	100	108	0,07	--
56	С12022-2	Стоимость металлических утепленных дверей разм.2,2х1,5м-2шт	6,6	8904,76	--	58771	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе(доводчик)	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ремонтные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	545,5	260,86	2,91	142299	1587	26445	0,30	164
		м2		50,20	1,10	27384	600	94,5	0,01	5
		Сцена								
93	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов сцены	98	51,33	4,89	5030	479	5128	0,34	33
		1м2		46,44	0,83	4551	81	110,7	0,01	1
94	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	104	5,64	0,19	587	20	630	0,04	4
		1м		5,45	0,02	567	2	110,7	--	--
95	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	98	20,60	0,12	2019	12	2227	0,14	14
		1м2		20,48	0,05	2007	5	110,7	--	--
96	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	98	11,07	0,04	1085	4	1199	0,08	8
		1м2		11,03	0,02	1081	2	110,7	--	--
97	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	98	604,21	8,95	59212	877	12601	0,76	75
		1м2		114,73	1,42	11244	139	110,7	0,02	1
98	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий сцены из досок шпунтовых, 1сорт, толщиной 60 мм площадью свыше 10 м2	98	2703,15	5,23	264909	513	13120	0,75	74
		1м2		120,11	0,83	11771	81	110,7	0,01	1
100	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	98	180,18	2,35	17658	230	8422	0,54	53
		м2		90,05	0,90	8824	88	94,5	--	--
101	Е0153-1-1	Разборка обшивки деревянных каркасно-обшивных стен сцены	17,4	20,04	2,92	349	51	331	0,12	2
		м2		17,12	0,50	298	9	108	--	--
102	Е0153-1-4	Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев	17,4	106,75	22,17	1857	386	1658	0,61	11
		м2		84,58	3,65	1472	64	108	0,03	--
103	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	1,2	23143,99	395,71	27773	475	5391	25,88	31
		м3		4010,63	149,06	4813	179	108	0,73	1
104	Е0110-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка каркасных стен досками обшивки	17,4	632,39	5,80	11003	101	1296	0,42	7
		м2		66,76	2,20	1162	38	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0110-31-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство лестниц на сцену	4,6	4498,43	64,46	20693	297	4252	4,69	22
		м2		830,59	25,31	3821	116	108	0,13	1
106	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	4,6	180,18	2,35	829	11	395	0,54	2
		м2		90,05	0,90	414	4	94,5	--	--
107	Е0115-165-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	17,4	179,35	2,01	3121	35	1689	0,61	11
		м2		101,95	0,76	1774	13	94,5	--	--
		Полы								
112	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из Фанеры, марка ДФ-2, толщина 10 мм	310,6	652,47	4,37	202657	1357	4649	0,07	23
		м2		10,53	1,64	3271	509	123	0,01	2
114	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	474	935,06	6,13	443218	2903	36514	0,44	208
		м2		67,28	2,31	31888	1096	110,7	0,01	5
121	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита полированного напольного размер 330 мм х 330 мм х 8 мм на растворе		1442,25	14,85	0	0	0	1,54	0
		1м2		243,95	2,32	0	0	110,7	0,02	0
122	Е0157-23-4	Устройство керамогранитных плинтусов полированных размерами 72 мм х 300 мм	0	766,85	2,26	0	0	0	0,29	0
		1м		49,84	0,34	0	0	110,7	0,00	0
		Главный вход в здание и входные крыльца								
145	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка по фермампрогонов из брусьев(без изменения сечения)	0,5	21063,25	387,03	10532	194	1602	15,87	8
		м3		2820,38	146,25	1410	73	108	0,71	--
146	Е0109-25-1 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	Демонтаж металлических прогонов из швеллеров №12	0,244	3146,50	1414,01	768	345	339	8,46	2
		т		1363,50	351,70	333	86	81	1,07	--
147	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлических прогонов из швеллеров №12	0,244	5876,38	2525,03	1434	616	641	16,22	4
		т		2613,38	628,04	638	153	81	2,24	1
148	Е0109-24-1 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	Демонтаж металлического каркаса козырьков и стенок из уголка 50х5мм	0,278	8645,96	2815,67	2404	783	1397	33,90	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5454,00	750,30	1516	209	81	2,29	1
149	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлического каркаса козырьков из уголка 50х5мм	0,278	16234,07	5027,99	4513	1398	2656	64,98	18
		т		10453,50	1339,83	2906	372	81	4,76	1
150	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,522	1333,50	312,12	696	163	319	2,96	2
		т		679,50	--	355	--	90	--	--
151	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,244	70000,00	--	17080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,278	58700,00	--	16319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,8	20,99	0,03	479	1	88	0,02	1
		м2		4,78	--	109	--	81	--	--
154	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей -стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством(без изменения сечения)	20,2	953,91	10,25	19269	207	6874	1,97	40
		м2		313,89	3,85	6341	78	107,1	0,02	--
155	Е0158-2-2	Разборка боковых стенок козырька из лист овой стали	15	17,19	2,02	258	30	246	0,10	2
		м2		15,17	0,16	228	2	107,1	--	--
156	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолка входной группы чистой из фанеры	14	21,98	0,69	308	10	324	0,15	2
		м2		21,29	0,11	298	2	108	--	--
157	Е0134-60-15 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолка металлосайдингом	14	234,41	5,64	3282	79	2477	1,20	17
		м2		192,51	2,14	2695	30	90,9	0,01	--
158	С11011-3782 Изм. и доп. вып.17 прим	Стоимость металлосайдинга	16,8	433,00	--	7274	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5	599,34	35,14	300	18	84	0,90	--
		м3		142,31	13,23	71	7	108	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки, карнизов, покрытия и настилы по фермам	12,8	21,41	1,14	274	15	80	0,03	--
		м2		5,38	0,42	69	5	108	--	--
161	Е0109-45-2 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	Демонтаж витражей входной группы с одинарным остеклением	0,65	42931,57	1917,98	27906	1247	21079	229,80	149
		т		39960,00	75,60	25974	49	81	0,32	--
162	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	20,8	1112,25	36,06	23135	750	18175	5,73	119
		м2		1066,05	12,69	22174	264	81	0,05	1
163	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Перегородки входной группы из ПХВ профилей спаренных теплозащитных, остекленные однокамерными стеклопакетами	20,8	4472,00	--	93018	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,15	352,50	25,51	1110	80	516	0,86	3
		м2		142,88	8,91	450	28	108	0,04	--
165	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (площ.3,15м2-1шт)	3,15	12700,00	--	40005	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
166	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе(доводчик)	1	5500,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0109-40-1 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрамление ступеней уголком 50х5мм	25	27,71	0,53	693	13	515	0,15	4
		м		25,21	0,20	630	5	81	--	--
168	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,094	58700,00	--	5518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0157-15-1к=0,8	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 (демонтаж)	74	91,04	11,21	6737	829	6685	0,54	40
		1м2		79,83	1,77	5908	131	110,7	0,01	1
170	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	74	271,22	14,01	20071	1037	8356	0,67	50
		1м2		99,79	2,21	7384	164	110,7	0,01	1
171	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	74	276,89	20,99	20490	1553	11156	0,83	62
		м2		128,34	7,85	9497	581	110,7	0,04	3
172	С143021-11	Плиты площадью до 1м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном /недекоративном/ цементе при толщине 35-40 мм	75,48	931,00	--	70272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0163-8-3 прим	Разборка облицовки стенок крыльца плитами из плитняка	28	841,16	86,64	23552	2426	20369	4,79	134
		м2		754,52	15,30	21127	428	94,5	0,09	2
174	Е0115-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка стенок крыльца по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	28	2458,83	3,20	68847	90	12835	2,93	82
		м2		483,86	1,21	13548	34	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2486875				
		Накладные расходы -	Тенге			358098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3 015 671**				
		РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы								
		Водопровод, канализация								
208	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	8	893,11	14,95	7145	120	7157	4,60	37
		компл		774,00	2,61	6192	21	115,2	0,02	--
209	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	8	3470,00	--	27760	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
210	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	8	5020,00	--	40160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0165-17-1	Смена умывальника/мойки	4	382,72	6,85	1531	27	1664	2,12	8
		компл		360,00	1,10	1440	4	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	4	5470,00	--	21880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0165-15-1	Смена смесителя /прим./	4	342,73	0,53	1371	2	1566	1,94	8
		компл		339,75	0,09	1359	--	115,2	--	--
218	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	4	1320,00	--	5280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
219	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	4	659,00	--	2636	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0165-12-8 к=0,4	Демонтаж писсуаров	2	123,96	0,66	248	1	284	0,73	1
		компл		123,30	0,09	247	--	115,2	--	--
221	Е0165-12-8	Установка писсуаров	2	342,75	1,65	686	3	711	1,83	4
		компл		308,25	0,23	617	--	115,2	--	--
222	С131101-33	Писсуары настенные керамические с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112997				
		Накладные расходы -	Тенге			11382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7463				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			131842				
		РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные работы								
274	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	38	4590,00	--	174420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	Ц0108-573-4К=0,3	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (демонтаж)	1	113,09	33,08	113	33	74	0,63	1
		шт		80,01	6,39	80	6	85,5	0,04	--
299	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	531,95	110,25	532	110	274	2,10	2
		шт		266,70	21,31	267	21	95	0,12	--
300	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	52000,00	--	52000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			227065				
	Стоимость оборудования -		Тенге			52000				
		Накладные расходы -	Тенге			348				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			237938				
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство территории								
		Ремонт покрытий								
314	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	106	70,09	53,82	7430	5705	3718	0,12	13
		м3		16,28	10,10	1725	1071	133	0,04	4
315	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	66,25	428,52	178,09	28389	11799	22442	1,63	108
		м3		250,43	4,27	16591	283	133	0,01	1
316	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	315,35	28,46	28,46	8973	8973	6281	--	--
		т		--	19,92	--	6281	100	0,12	36
317	Е010333-А3-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	315,35	37,31	37,31	11765	11765	2353	--	--
		т		--	7,46	--	2353	100	0,16	49
318	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	850	385,89	34,95	328003	29704	19570	0,03	29
		м2		5,25	12,06	4463	10252	133	0,04	36
319	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6	40114,57	356,57	24069	214	118	0,61	--
		т		--	147,99	--	89	133	0,61	--
320	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	850	635,13	16,12	539862	13701	13057	0,04	30
		м2		6,24	5,31	5301	4516	133	0,02	16
321	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5100	76,37	--	389495	--	71	--	--
		м2		0,01	--	54	--	133	--	--
322	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней БР.100.20.8	236	558,16	6,96	131725	1643	36397	0,73	173
		м		114,11	1,84	26931	435	133	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ТОЛЩ.8СМ								
324	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	495	385,89	34,95	191013	17298	10257	0,03	17
		м2		5,25	12,06	2599	5970	119,7	0,04	21
325	Е0127-14-1	Устройство оснований песка толщиной 40мм	19,8	1656,24	71,54	32793	1416	850	0,15	3
		м3		22,45	13,40	444	265	119,7	0,05	1
326	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	495	105,14	44,18	52046	21871	44937	0,40	198
		м2		60,25	15,59	29823	7718	119,7	0,08	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1745563				
		Накладные расходы -	Тенге			160051				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114337				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2 019 951**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**5 405 402**				
		Стоимость оборудования	Тенге			**52 000**				
		Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			145 613				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**5 551 014**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			127 027				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			54 990				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			21 996				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			5 755 028				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.к=2,39	Тенге			13 754 516				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			275 090				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**14 029 606**				
		НДС 12%	Тенге			1 683 553				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**15 713 159**				

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Руководитель _____ Аканова Р.А.

ТЕХ.НАДЗОР _____ Исмагулов Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.