Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Объект Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Договор № 14 от " 30 " апреля 2014г.

АКТ № 6-1
выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы								
		Фасады								
19	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами (керамогранит, -толщина 10 мм, плита темная) на металлическом каркасе	70,8522	3213,98	4,99	227718	354	36072	3,11	220
		м2		537,22	1,52	38063	108	94,5	0,01	1
		Сцена								
99	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	104	123,90	0,33	12886	34	2526	0,14	15
		1м		21,89	0,05	2277	5	110,7	--	--
		Полы								
113	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия пола ковроланом	310,6	1154,28	6,13	358519	1902	23927	0,44	136
		м2		67,28	2,31	20896	718	110,7	0,01	3
115	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	811	123,90	0,33	100483	268	19697	0,14	115
		1м		21,89	0,05	17753	41	110,7	--	--
116	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	56,8	180,18	2,35	10234	133	4882	0,54	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		90,05	0,90	5115	51	94,5	--	--
121	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита полированного напольного размер 330 мм х 330 мм х 8 мм на растворе	314,1	1442,25	14,85	453011	4664	85630	1,54	484
		1м2		243,95	2,32	76625	729	110,7	0,02	6
122	Е0157-23-4	Устройство керамогранитных плинтусов полированных размерами 72 мм х 300 мм	77,0975	766,85	2,26	59122	174	4283	0,29	22
		1м		49,84	0,34	3843	26	110,7	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1221972				
		Накладные расходы -	Тенге			177016				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1482928				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**1 482 928**				
		Стоимость оборудования	Тенге							
		Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			40 336				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**1 523 264**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			35 187				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			15 233				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6 093				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			1 579 777				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.к=2,39	Тенге			3 775 667				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			75 513				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**3 851 180**				
		НДС 12%	Тенге			462 142				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**4 313 322**				

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Руководитель _____ Аканова Р.А.

ТЕХ.НАДЗОР _____ Исмагулов Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Объект Капитальный ремонт здания Жаксынского районного Дома культуры в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области

Договор № 14 от " 30 " апреля 2014г.

АКТ № 6-2
выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы								
		Отмостка								
15	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку толщ.10см	132,8	263,23	2,06	34957	274	7121	0,32	43
		1м2		47,99	0,45	6373	60	110,7	--	--
16	Е0157-14-3	Устройство отмостки толщ.10см	132,8	911,26	1,20	121015	159	5826	0,27	35
		1м2		39,40	0,23	5232	31	110,7	--	--
122	Е0157-23-4	Устройство керамогранитных плинтусов полированных размерами 72 мм х 300 мм	198,3687	766,85	2,26	152119	448	11019	0,29	58
		1м		49,84	0,34	9887	67	110,7	0,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308091				
		Накладные расходы -	Тенге			23966				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			351981				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**351 981**				
		Стоимость оборудования	Тенге							
		Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			9 574				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**361 555**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			8 352				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			3 616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1 446				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			374 968				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.к=2,39	Тенге			896 174				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			17 923				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**914 097**				
		НДС 12%	Тенге			109 692				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**1 023 789**				

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков Жаксынского района"

Руководитель _____ Аканова Р.А.

ТЕХ.НАДЗОР _____ Исмагулов Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.