СЧЕТ-ФАКТУРА № 1900 от 12.08.2016

Поставщик/продавец: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: *040340004951, Республика Казахстан, Актобе, ул.8марта*
Статус поставщика:
Серия и номер свидетельства поставщика–плательщика НДС о постановке на регистрационный учет по НДС: *Серия 06001 № 0008838 от 25.10.2012*
Расчетный счет поставщика №: *KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: *18* от *15.05.2015*
Дополнительное соглашение №: *1* от *12.08.2016*
Условия оплаты по договору (контракту):
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель: *040340004951, Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе", адрес: 030001 Актобе, ул.8марта*
(ИИН/БИН. наименование и адрес)
Грузополучатель: *060140005014,ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2*
(ИИН/БИН. наименование и адрес)
Получатель/покупатель: *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"*
ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: *060140005014, адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2*

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области	ер	1	65570245,30	65 570 245,30	12	7 868 429,40	73 438 674,70		
	Всего по счету:				**65 570 245,30**		**7 868 429,40**	**73 438 674,70**		

(семьдесят три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре тенге 70 тиын)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо *КАБИЕВ Б.М.*
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика) *МАКСИМЕНКО Н.А.*
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации или иное уполномоченное лицо *МАКСИМЕНКО Н.А.*
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой "Фаворит". г.Астана

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"* *г.Хромтау, ул Спортивная ,2* ИНН/БИН *060140005014*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *о государственных закупках работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области", доп.соглашение №1 от 12.08.2016г.* № *18* от *15.05.2015* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1900	*12.08.2016*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области*			*объект*	*1,000*	*73 438 674,70*	*73 438 674,70*
				Итого	*1*	х	*73 438 674,70*

Итого: *Семьдесят три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре тенге 70 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ должность

М.П. *Кабиев Бахитжан Муссаевич*

подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) *и.о. рук. отдела* должность

М.П. *Аманшиев Ю.Ж.*

подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Отв. лицо КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Астана

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
Приема выполненных работ
за август 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1			
		Водопроводная насосная станция подкачки производительностью 44 м3/ч напором 32 м.			
		Раздел 1 Земляные работы			
12	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	85	7,51	638
		м3			
13	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	85	3,41	290
		м3 уплотненного грунта			
14	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	85	25,65	2 180
		м3 грунта			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**3 108**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**5 207**
		Раздел 2 Фундаменты			
29	Е6-1-1	Устройство днища приямка, бетон В 7,5	0,15	6142,93	921
		м3			
30	Е6-13-1	Устройство стен приямка из бетона В 7,5	0,15	7163,47	1075
		м3			
31	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	0,7	245,44	172
		м2 поверхности			
32	Е7-20-3	Обрамление приямка уголком 63х6	0,0076	13010,1	99
		т стальных элементов			
33	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0076	59200	450
		т			
34	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	3	7204,9	21615
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**24332**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**27 931**
		Раздел 3 Стены			
35	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	66,93	2372,24	158774
		м3 кладки			
36	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	25,433	8870	225591
		1000шт			
37	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т			
		шт сборных конструкций	26	103,01	2678
38	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)			
		м3	0,732	24000	17568
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**404 611**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**499 856**
		Раздел 4 Перегородки			
39	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,38	2355,06	7 960
		м3 кладки			
40	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	1,2844	8870	11393
		1000шт			
41	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,63	362,91	4221
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			
42	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	0,586	8870	5198
		1000шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**28 772**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**36 803**
		Раздел 5 Покрытие			
43	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	8	1345,45	10764
		шт сборных конструкций			
44	30-17-8	Многопустотные железобетонные панели, плиты	72	3245	233640
		м2			
45	Е7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25	2	674,98	1350
		шт сборных конструкций			

46	30-17-3	Стаканы сборные ж/б марки СБ7А-1 из бетона В15	0,24	16100	3864
		м3			
47	Е7-20-1	Установка соединительных изделий плит покрытия	0,0058	89308,57	518
		т стальных элементов			
48	4-1-132	Металлизация соединительных деталей	0,0058	40200	233
		т			
49	Е8-6-9	Устроиство стакана из кирпича М.75 на цементном растворе М.50 для пропуска вентиляционной трубы толщ 120 мм	0,17	8918,85	1516
		м3 кладки			
50	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,068	10400	707
		1000шт			
51	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для стакана из кирпича	1	4023,28	4023
		м2 настила			
52	Е26-12-6	Изоляция фасонных поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1	271,11	271
		м2 поверхности изоляции			
53	1-3-25	Вата минеральная	0,12	2530	304
		м3			
54	Е13-39-2	Изоляция стакана стеклотканью	2	1611,39	3223
		м2			
55	Е20-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1083,7	1084
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**261 497**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**285 793**

Локальная смета № 2-1-10

Резервуар для воды прямоугольный сборный железобетонный емкостью 500 м3 (шт-2)

Раздел 1 Земляные работы

14	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1080	3,48	3758
		м3 грунта			
15	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	430	7,51	3229
		м3 грунта			
16	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	650	44,07	28646
		м3 грунта			
				2,61	
17	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	650	25,65	16673
		м3 уплотненного грунта			
				20,27	
18	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	800	1,81	1448
		м2 спланированной площади			
19	Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	800	55,01	44008
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**97 762**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**142 319**

Раздел 4 Изоляционные работы

80	Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	326,14	193,98	63265
		м2			
				144,9	47258
81	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,066	26143,3	1725
		т			
				1284,75	85
82	Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	5,382	16648,76	89604
		т			
				2135,25	11492
83	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	326,14	145,23	47365
		м2 стяжки			
				34,65	11301
84	Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности стен и колпаков мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	395,5	193,98	76719
		м2			
				144,9	57308
85	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,08	26143,3	2091
		т			
				1284,75	103
86	Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	6,526	16648,76	108650
		т			
				2135,25	13935
87	Е41-1-4	Штукатурная изоляция бетонной поверхности плит покрытия мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	352	223,15	78549
		м2			
				153,23	53937

88	E41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0704	26143,3	1840
		т			
				1284,75	90
89	E41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	8,6944	16648,76	144751
		т			
				2135,25	18565
90	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	352	145,23	51121
		м2 стяжки			
				34,65	12197
91	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 20 мм ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	352	25,78	9075
		м2 стяжки			
				0,55	194
92	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,712	5239,08	3730
		т			
				1890	1346
93	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,712	64100	45639
		т			
94	E13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	105,6	633,78	66927
		м2			
				117	12355
95	E6-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика	96	2006,24	192599
		м шва			
				38,25	3672
96	E7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в производственных зданиях	28,92	381,91	11045
		м2 покрытий			
				82,8	2395
97	1-1-353	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм	28,92	245	7085
		м2			
98	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	244,08	194,65	47510
		м2 стяжек			
				52,2	12741
99	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 75 мм ктрр1=11; ктрм1=11; кзпр1=11; кэкс1=11; кзпм1=11; кмат1=11;	244,08	326,22	79624
		м2 стяжек			
				6,93	1691
100	E6-36-4	Железнение поверхности	244,08	55,56	13561
		м2 поверхности			
				51,3	12521
101	E13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	40	31,99	1280
		м2			
				4,41	176
102	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	40	280,33	11213
		м2			
				11,08	443
103	E6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	82	456,28	37415
		м2 поверхности			
				185,18	15185
104	E6-36-4	Железнение поверхности	82	55,56	4556
		м2 поверхности			
				51,3	4207
105	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стыков стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	4	100,55	402
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
				60,3	241
106	E6-36-4	Железнение поверхности	4	55,56	222
		м2 поверхности			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**1 197 563**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**1 646 481**

Локальная смета № 2-1-12

Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции подкачки

1	E1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	550	9,85	5418
		м3 грунта			
				–	–
2	E1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	550	8,28	4554
		м3 грунта			
				–	–
3	E1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96	550	5,86	3223
		м3 грунта			
				–	–

4	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	550	3,7	2035
		м3 грунта			
				–	–
5	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1300	38,59	50167
		м3 грунта			
				2,1	2730
6	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	398	1732,95	689714
		м3 грунта			
				976,5	388647
7	Е1-164-4	Доработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52	791,1	41137
		м3 грунта			
				791,1	41137
8	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	450	38,59	17366
		м3 грунта			
				2,1	945
9	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	89	190,58	16962
		м3 грунта			
				190,58	16962
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	89	25,65	2283
		м3 уплотненного грунта			
				20,27	1804
11	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1661	7,51	12474
		м3 грунта			
				–	–
12	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	2750	0,26	715
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
				–	–
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35	958,5	33548
		м3 основания			
				153,68	5379
14	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,062	70153,47	4350
		км трубопровода			
				48825	3027
15	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 ммК=1,004;	62,248	629	39154
		м			
16	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,062	115636,32	7169
		км трубопровода			
				66375	4115
17	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 ммК=1,004;	62,248	950	59136
		м			
18	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,147	154891,68	22769
		км трубопровода			
				70200	10319
19	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 ммК=1,004;	147,588	1623	239535
		м			
20	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,062	285120,61	17677
		км трубопровода			
				35550	2204
21	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,062	430521,51	26692
		км трубопровода			
				44550	2762
22	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,147	566134,23	83222
		км трубопровода			
26	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (упоры)	1,28	7597,34	9725
		м3			
				695,25	890
27	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,104	107786,81	11210
		т фасонных частей			
				6750	702
28	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,1263	95357,36	12044
		т фасонных частей			
				4950	625
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0704	247994,13	17459
		т фасонных частей			

				62775	4419
30	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,0248	204796,82	5079
		т фасонных частей			
				30375	753
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,56	2404
		шт.			
				69,53	556
32	99-28-14	Втулки ф 110 мм	2	605	1210
		шт.			
33	99-28-12	Втулки ф 160 мм	2	1227	2454
		шт.			
34	99-28-25	Фланцы ф 110 мм	2	1607	3214
		шт.			
35	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	2	2643	5286
		шт.			
36	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	10	156,43	1564
		фланец			
				126	1260
37	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	5	231,52	1158
		фланец			
				180	900
38	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	3	391,37	1174
		фланец			
				301,5	905
39	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	10	492	4920
		шт			
40	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	5	757	3785
		шт			
41	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	3	1140	3420
		шт			
42	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	9	411,46	3703
		задвижка или клапан			
				231,75	2086
43	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	9	12939	116451
		шт			
44	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	5	585,99	2930
		задвижка или клапан			
				317,25	1586
45	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	5	22036	110180
		шт			
46	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	2461
		задвижка или клапан			
				513	1026
47	9-2-70	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	2	32537	65074
		шт			
48	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	17,4	33288,43	579219
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
				2362,5	41108
49	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	11	3282	36102
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**2 381 526**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**3 252 608**
		Локальная смета № 2-2-3			
		Переход под железной дорогой длиной 65 м методом ГНБ			
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	849
		установка ГНБ			
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	677
		установка ГНБ			
3	Е4-9-6	Бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы станками с дизельным двигателем (долото ф394мм) т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; т.ч. п.3.33: ктрр2=1,22; ктрм2=1,22; кзпр2=1,22; кэкс2=1,22; кзпм2=1,22;	65	7741,76	503214
		м			
4	99-28-172	Долота трехшарошечные 41Д394С (ч.1 р.IX п.54) К-198,95	1,957	70030	137049
		шт.			
5	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	5,694	6450	36726
		т			
6	31-1-1	Вода	14	5	70
		м3			
7	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (футляр)	65	5063,58	329133

		м бурения			
8	31-1-1	Вода	28,83	5	144
		м3			
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,577	6450	3722
		т			
10	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,058	180000	10440
		т			
11	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	65	3881	252265
		м			
12	Е22-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 250 мм	0,065	5390	350
		км трубопровода			
13	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,065	554510,04	36043
		км трубопровода			
14	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (рабочая труба)	65	5063,58	329133
		м бурения			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**1 639 815**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**2 006 441**
		Переход под железной дорогой длиной 75 м методом ГНБ			
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	849
		установка ГНБ			
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	677
		установка ГНБ			
3	Е4-9-5	Бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы станками с дизельным двигателем (долото ф394мм) т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; т.ч. п.3.33: ктрр2=1,22; ктрм2=1,22; кзпр2=1,22; кэкс2=1,22; кзпм2=1,22;	75	5436,23	407717
		м			
4	99-28-172	Долота трехшарошечные 41Д394С (ч.1 р.IX п.54) К-198,95	1,54	70030	107846
		шт.			
5	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	6,57	6450	42377
		т			
6	31-1-1	Вода	16,1	5	81
		м3			
7	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (футляр)	75	5063,58	379769
		м бурения			
8	31-1-1	Вода	33,26	5	166
		м3			
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,665	6450	4289
		т			
10	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,067	180000	12060
		т			
11	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	75	3881	291075
		м			
12	Е22-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 250 мм	0,075	5390	404
		км трубопровода			
13	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,075	554510,04	41588
		км трубопровода			
14	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (рабочая труба)	75	5063,58	379769
		м бурения			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**1 668 667**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**2 028 519**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1			
		Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции подкачки			
	Раздел 1 Ограждение площадки				
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	216	9,85	2128
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	216	5,86	1266
		м3 грунта			
3	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	1100	0,26	286
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
4	Т1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1 – строительные работы	352	10973,48	3862665
		м			
13	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М9Б(Б) – строительные работы ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75; .	320	1241,98	397434
		м ограды			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**4 263 779**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**4 985 496**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5			
		На приобретение и монтаж технологического оборудования, арматуры и трубопроводов насосной станции с насосами марки АКВА			
1	80-3-93	Насосная станция АКВА Е3 CR 20-3	1	693852	693852
		шт.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**693 852**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**727 015**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3			
		Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА -2шт.			
	Раздел 3 Оборудование				
30	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 40/6-10	2	166100	332200
		шт			
31	75-3-2	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 40/6-10 У1	2	135400	270800
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**603 000**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**603 000**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1			
		Внутриквартальная водопроводная сеть			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1173,8	9,85	11562
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1173,8	5,86	6878
		м3 грунта			
3	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4247,6	38,59	163902
		м3 грунта			
4	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4169,6	52,4	218484
		м3 грунта			
5	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	180,4	2519,64	455 564
		м3 грунта			
6	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного)	180,4	52,40	9 474
		м3 грунта			
7	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	2152,2	45,45	97 828
		м2 спланированной поверхности			
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей песком на 20 см выше трубы	711,83	122,18	86 971
		м3 грунта			
9	30.08.1992	Песок природный	711,83	593,00	422 115
		м3			
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	711,83	21,55	15 340
		м3 уплотненного грунта			

11	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	13296,82	7,51	99 859
		м3 грунта			
12	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	9001	0,26	2 340
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	355,9	958,50	341 145
		м3 основания			
14	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,25	129222,58	32 306
		км			
15	8-6-83.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 ммК=1,004;	250	828,00	207 000
		м			
16	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	250	244,98	61 245
		м			
17	8-4-854.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	250	76,00	19 000
		м			
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,876	58881,69	110 462
		км			
19	8-4-858.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1876	302,00	566 552
		м			
27	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	18075,87	108 455
		шт			
29	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	13	440,21	5 723
		шт			
30	99-28-48.	Тройник 110х50	13	2024,00	26 312
		шт			
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	517	300,56	155 390
		шт			
32	99-28-15.	Втулка ф 63 мм	23	297	6 831
		шт			
33	99-28-14.	Втулка ф 110 мм	20	605	12 100
		шт			
35	99-28-26.	Фланец ф 63 мм	23	916	21 068
		шт			
36	99-28-25.	Фланцы ф110 мм	20	1607	32140
		шт			
39	8-4-1621.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110х2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	180,00	1 800
		шт			
41	8-9-9.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	23	285,00	6 555
		шт			
42	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	23	242,08	5 568
		задвижка или клапан			
43	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	23	6468,00	148 764
		шт			
44	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	7	411,46	2 880
		задвижка или клапан			
45	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	7	12939,00	90 573
		шт			
48	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	57,8	33288,43	1 924 071
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
49	11-4-3.	Люк полимерные композитные тип Т	153	3282,00	502 146
		шт			
51	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	1792	151,96	272312
		м2 подзоров и отмосток			
52	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 ммК=0,110;	197,12	1037	204413
		м3			

		м3			
53	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	403	473,47	190808
		шт			
54	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	403	328	132184
		шт			
55	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,155	62566,88	9698
		км трубопровода			
56	8-6-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3,5 ммК=1,004;	105,42	364	38373
		м			
57	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 ммК=1,004;	50,2	90	4518
		м			
58	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм	0,155	180453,4	27970
		км трубопровода			
59	8-6-18.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,25	285120,61	71 280
		км			
60	9-1-24.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (футляры в колодце)	0,009	566134	5 155
		км			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**6 935 116**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**8 883 868**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		25 131 338
Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		603 152
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%			Тенге		802 530
Затраты на выслугу лет,1%					257 345
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		102 938
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г			Тенге		26 897 303
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г			Тенге		64 284 554,2
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%			Тенге		1 285 691,1
Сметная стоимость в текущем уровене цен			Тенге		65 570 245,3
НДС 12%			Тенге		7 868 429,4
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			Тенге		73 438 674,7

ЗАКАЗЧИК:

_____ А.Ж.Аманшиев

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

Согласовано:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

Типовая межведомственная форма КС-3

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___август__ 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 18 Доп.согл. №1	15.05.2016г 12.08.2016г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**64 284 554,2**		**26 897 303**			**1 285 691,1**	**7 868 429,4**	
в том числе за отчетном месяце:		**64 284 554,2**		**26 897 303**			**7 868 429,4**	**73 438 674,7**

ЗАКАЗЧИК: И.о. рук. отд. "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

Аманшиев А.Ж.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Кабиев Б.М.

м.п.