СЧЕТ-ФАКТУРА № 1520 от 12.08.2016

Поставщик/продавец: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: 040340004951, Республика Казахстан, Актобе, ул.8марта

Статус поставщика:

Серия и номер свидетельства поставщика–плательщика НДС о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008838 от 25.10.2012

Расчетный счет поставщика №: KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 18 от 15.05.2015

Дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2016

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) (государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № от

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель: 040340004951, Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе", адрес: 030001 Актобе, ул.8марта (ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 060140005014,ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2 (ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель/покупатель: ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: 060140005014, адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области	объект	1	157769621,43	157 769 621,43	12	18 932 354,57	176 701 976,00		
	Всего по счету:				157 769 621,43		18 932 354,57	176 701 976,00		

(сто семьдесят шесть миллионов семьсот одна тысяча девятьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
КАБИЕВ Б.М.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации или иное уполномоченное лицо
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Астана

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА" г.Хромтау, ул Спортивная ,2* ИНН/БИН *060140005014*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *о государственных закупках работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области", доп.соглашение №1 от 12.08.2016г.* № *18* от *15.05.2015* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1520	*12.08.2016*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области*			*ЕР*	*1,000*	*176 701 976,00*	*176 701 976,00*
				Итого	*1*	x	*176 701 976,00*

Итого: *Сто семьдесят шесть миллионов семьсот одна тысяча девятьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ должность

М.П.

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) *и.о. рук. отдела* должность

М.П.

подпись *Алонинов А.Ж.* расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Главный бухгалтер КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит', г.Астана

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Наименование объекта:
Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т

Приема выполненных работ

за август 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1			
		Водопроводная насосная станция подкачки производительностью 44 м3/ч напором 32 м.			
		Раздел 1 Земляные работы			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	20	9,85	197
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	20	26,10	522
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза т	24	19,70	473
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы м3 грунта	20	3,07	61
5	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	162,0	38,59	6 252
6	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; м3 грунта	2	791,10	1 582
7	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; м3	16	2519,64	40 314
8	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного) м3 грунта	16	52,40	838
9	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи м3	45	45,45	2 045
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	72	25,65	1 847
11	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	164	32,90	5 396
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**59 527**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**99 712**

		Раздел 2 Фундаменты			
15	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	2,4	867,5 112,5	2082
16	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	6	336,22 76,28	2017
17	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	14	479,56 106,88	6714
18	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	53	1051,5 195,53	55730
19	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) марки ФСБ 24.5.6-т шт -53 *м3*	35,99	10000	359900
20	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 12.5.6-т- 9шт. *м3*	2,98	9268	27619
21	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) марки ФСБ 9.5.6-т шт-5. *м3*	1,22	10900	13298
22	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) марки ФСБ 12.5.3-т шт-6 *м3*	0,954	10900	10399
23	Е6-13-1	Заделка бетоном отдельные монолитные участки из бетона В 7,5 *м3*	1	7163,47 490,5	7163
24	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,0272	72779,65 8257,5	1980
25	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	15	696,16	10442

26	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	140	245,44	34362
		м2 поверхности		—	—
27	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		37,35	
		м3 основания	0,4	1495,27	598
28	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона марки М-100	4,5	7569,31	34062
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**566 366**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**650 143**

		Локальная смета № 2-2-2			
		Дюкер через балку (в 2 нити)			
1	Е1-12-11	с ковшом вместимостью 0,65 м3	640	52,4	33536
		м3 грунта		—	
2	Е1-170-4	п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	150	2519,64	377946
		м3 грунта		—	
3	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного)	150	52,4	7860
		м3 грунта		—	
4	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	180	45,45	8181
		м2 спланированной поверхности		—	
5	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	790	7,51	5933
		м3 грунта		—	
6	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	720	0,26	187
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		—	
7	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием (защитный кожух)	0,12	174718,44	20966
		км трубопровода		—	
				83025	
8	8-6-282	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 273х9 ммК=1,004;	120,48	5026	605532
		м			
9	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	120	282,86	33943
		м трубы, уложенной в футляре		—	
				156,38	
10	8-4-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	121,2	1440	174528
		м			
11	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,12	10216,13	1226
		км трубопровода		—	
				9630	
12	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,12	695465,89	83456
		км трубопровода		—	
				56025	
13	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (упоры)	0,32	7597,34	2431
		м3		—	
				695,25	
14	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,118	95357,36	11252
		т фасонных частей		—	
				4950	
15	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,56	6011
		шт.		—	
				69,53	
16	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (патрубки-2шт.)К=1,010;	4,04	982	3967
		м			
17	99-28-12	Втулки ф 160 мм	8	1227	9816
		шт.			
18	99-28-34	Отвод ф 160 мм	2	2792	5584
		шт.			
19	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	8	2643	21144
		шт.			
20	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	6	585,99	3516
		задвижка или клапан		—	
21	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	6	22036	132216
		шт			
22	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	7,04	33288,43	234351
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		—	
				2362,5	
23	11-4-3.	Люки полимерные композитные тип Т	4	3282	13128
		шт		—	
24	2-1-237.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,079	154400	12198
		т		—	
25	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	32	151,96	4863
		м2			

26	30-8-21.	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 ммК=0,110;	3,52	1037	3650
		м3			
27	Е7-31-6	Установка балластного груза из ж/б лотков	5,76	2190,06	12615
		м3 сборных железобетонных конструкций			
				726,75	
28	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	5,76	18800	108288
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 938 324**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 439 719**
		Локальная смета № 2-2-5			
		Переход под автомобильной дорогой длиной 85 м методом ГНБ			
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	849
		установка ГНБ		—	—
				488,46	488
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	677
		установка ГНБ		—	—
				425,14	425
3	Е4-9-5	Бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы станками с дизельным двигателем (долото ф394мм) т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; т.ч. п.3.33: ктрр2=1,22; ктрм2=1,22; кзпр2=1,22; кэкс2=1,22; кзпм2=1,22;	85	5436,23	462080
		м		—	—
				877,03	74548
4	99-28-172	Долота трехшарошечные 41Д394С (ч.1 р.IX п.54) К-198,95	1,743	70030	122062
		шт.			
5	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	7,446	6450	48027
		т			
6	31-1-1	Вода	18,3	5	92
		м3			
7	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (футляр)	85	5063,58	430404
		м бурения		—	—
				299,04	25418
8	31-1-1	Вода	37,7	5	189
		м3			
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,754	6450	4863
		т			
10	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,075	180000	13500
		т			
11	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	85	3881	329885
		м			
12	Е22-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 250 мм	0,085	5390	458
		км трубопровода		—	—
				4500	383
13	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,085	554510,04	47133
		км трубопровода		—	—
				56070	4766
14	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (рабочая труба)	85	5063,58	430404
		м бурения		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 890 623**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 298 253**

		Локальная смета № 2-2-1			
		Напорный водовод			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	9500	9,85	93575
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	9500	5,86	55670
		м3 грунта			
3	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13050	38,59	503600
		м3 грунта			
4	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрого) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	350	42,45	14858
		м3 грунта			
5	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13250	52,4	694300
		м3 грунта			
6	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1950	2519,64	4913298
		м3 грунта			
7	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного)	1950	52,4	102180

		м3 грунта			
8	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	4650	45,45	211343
		м2 спланированной поверхности			
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей песком	1850	122,18	226033
		м3 грунта			
10	30-8-92	Песок природный	1850	593	1097050
		м3			
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1850	21,55	39868
		м3 уплотненного грунта			
12	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	28600	7,51	214786
		м3 грунта			
13	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	42200	0,26	10972
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
14	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	550	958,5	527175
		м3 основания			
15	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	4,44	78245	347408
		км трубопровода			
16	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	4484	982	4403681
		м			
18	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (упоры)	0,16	7597,34	1 216
		м3			
19	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,1158	95357,36	11 042
		т			
21	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	9,00	440,21	3 962
		шт			
22	99-28-427	Тройник-переходник 160х110 мм	9,00	5442,00	48 978
		шт			
23	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	88,00	300,56	26 449
		шт			
24	99-28-14	Втулки ф 110 мм	18,00	605	10 890
		шт			
25	99-28-12	Втулки ф 160 мм	18,00	1227	22 086
		шт			
26	99-28-211	Втулки ф 315 мм	2,00	6893	13 786
		шт			
27	99-28-34	Отвод ф 160 мм	1,00	2792	2 792
		шт			
28	99-28-182	Полуотвод ф 160 мм	2,00	2223	4 446
		шт			
29	99-28-25.	Фланцы ф 110 мм	18	1607	28 926
		шт			
30	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	18	2643	47 574
		шт			
31	99-28-254	Фланцы ф 315 мм	2	10965	21 930
		шт			
32	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (патрубки-9шт.)	18	468	8 424
		м			
33	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных диаметром 50 мм	3	13378,84	40 137
		шт			
34	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0127	126700	1 609
		т			
35	8-9-9.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	6	285	1 710
		шт			
36	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	726
		шт			
37	9-2-64.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	3	6468	19 404
		шт			
38	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	9	411,46	3 703
		шт			
39	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	9	12939,00	116 451
		шт			
40	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	9	585,99	5 274
		шт			
41	9-2-69.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	9,00	22036	198 324
		шт			
43	9-2-72.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	1,00	80192	80192
		шт			
44	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	43,93	33288	1 462 228
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**15 638 053**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**21 553 095**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1

Внутриквартальная водопроводная сеть

1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3937,5	9,85	38785
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3937,5	5,86	23074
		м3 грунта			
3	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14248	38,59	549846
		м3 грунта			
4	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33764	52,4	1769239
		м3 грунта			
5	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	607	2519,64	1 528 292
		м3 грунта			
6	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного)	607	52,40	31 783
		м3 грунта			
7	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	7221	45,45	328 184
		м2 спланированной поверхности			
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей песком на 20 см выше трубы	2388	122,18	291 766
		м3 грунта			
9	30.08.1992	Песок природный	2388	593,00	1 416 084
		м3			
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2388	21,55	51 461
		м3 уплотненного грунта			
11	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	44608	7,51	335 005
		м3 грунта			
12	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	30196	0,26	7 851
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1194	958,50	1 144 449
		м3 основания			
14	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,82	129222,58	105 963
		км			
15	8-6-83.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 ммК=1,004;	824,28	828,00	682 504
		м			
16	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	820	244,98	200 884
		м			
17	8-4-854.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	830,7	76,00	63 133
		м			
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,593	58881,69	152 680
		км			
19	8-4-858.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2668,85	302,00	805 993
		м			
20	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	3,338	70811,26	236 368
		км			
21	8-4-859.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-125х4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3385,85	392,00	1 327 253
		м			
25	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,4044	107786,81	43 589
		т			
26	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	1,1194	95357,36	106 743
		т			
27	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	29	18075,87	524 200
		шт			
28	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	2,352	107786,81	253 515
		т			
29	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	31	440,21	13 647
		шт			
30	99-28-48.	Тройник 110х50	31	2024,00	62 744
		шт			
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	96	300,56	28 854
		шт			
32	99-28-15.	Втулка ф 63 мм	103	297,00	30 591
		шт			
33	99-28-14.	Втулка ф 110 мм	99	605,00	59 895
		шт			
34	99-28-18.	Втулка ф 125 мм	10	847,00	8 470
		шт			
35	99-28-26.	Фланец ф 63 мм	103	916,00	94 348
		шт			
36	99-28-25.	Фланцы ф110 мм	30	1607	48210
		шт			
37	99-28-21.	Фланцы ф125 мм	0	1624	0
		шт			
38	99-28-50.	Заглушка ф 110 м	56	1193	66808
		шт			

39	8-4-1621.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	180,00	17 280
		шт			
40	8-4-1617.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 125x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	485,00	9 700
		шт			
41	8-9-9.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	103	285,00	29 355
		шт			
42	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	103	242,08	24 934
		задвижка или клапан			
43	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	103	6468,00	666 204
		шт			
44	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	37	411,46	15 224
		задвижка или клапан			
45	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	37	12939,00	478 743
		шт			
46	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	47	503,23	23 652
		шт			
47	9-2-68.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	47	17016	799 752
		шт			
48	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	202,30	33288,43	6 734 249
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
59	8-6-18.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,82	285120,61	233 799
		км			
60	9-1-24.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (футляры в колодце)	0,051	566134	28 812
		км			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**21 493 913**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**27 533 656**

		Раздел 2 Водовод от НС до внутриквартальной сети и трубопровод от существующего водопровода до напорного водовода			
61	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	170,14	9,85	1 676
		м3 грунта			
62	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	170,14	5,86	997
		м3 грунта			
63	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1455,14	38,59	56 154
		м3 грунта			
64	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	67,25	52,4	3 524
		м3 грунта			
65	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	314,71	45,45	14 304
		м2 спланированной поверхности			
66	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей песком на 20 см выше трубы	395,47	122,18	48 319
		м3 грунта			
67	30-8-92	Песок природный	395,47	593	234 514
		м3			
68	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	395,47	21,55	8 522
		м3 уплотненного грунта			
69	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1522,39	7,51	11 433
		м3 грунта			
70	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	968,56	0,26	252
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
71	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	197,74	958,5	189 529
		м3 основания			
72	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,13	70811,26	9 205
		км трубопровода			
73	8-4-859	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125x4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	135,4	392	53 077
		м			
74	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,05	174718,44	8 736
		км трубопровода			

75	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 ммК=1,004;	50,2	3881	194 826
		м			
76	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0	282,86	0
		м трубы, уложенной в футляре			
77	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,078	78245	6 103
		км трубопровода			
78	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	131,8	650	85 670
		м			
81	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,383	95357,36	36 522
		т фасонных частей			
82	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,56	3 006
		шт.			
83	99-28-18	Втулки ф 125 мм	3	847	2 541
		шт.			
84	99-28-12	Втулки ф 160 мм	2	1227	2 454
		шт.			
85	99-28-21	Фланцы ф 125 мм	1	1624	1 624
		шт.			
86	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	0	2643	0
		шт.			
87	99-28-243	Отвод ф 125 мм	2	1918	3 836
		шт.			
88	99-28-34	Отвод ф 160 мм	2	2792	5 584
		шт.			
89	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	3	503,23	1 510
		задвижка или клапан			
90	9-2-68	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	3	17016	51 048
		шт			
91	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	4	585,99	2 344
		задвижка или клапан			
92	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	4	22036	88 144
		шт			
93	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	5,81	33288,43	193 453
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
95	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,059	154400	9 132
		т			
98	Е22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,003	82893,01	249
		км трубопровода		—	
99	8-6-28	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 125х4,5 ммК=1,004;	3,012	1010	3 042
		м			
100	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,006	115636,32	694
		км трубопровода			
				66375	
101	8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 150х4,15 ммК=1,004;	6,024	1200	7 229
		м			
102	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,003	341856,91	1 026
		км трубопровода			
103	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,006	430521,51	2 583
		км трубопровода			
104	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,05	695465,89	34 773
		км трубопровода		—	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 377 633**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 739 986**

		Локальная смета № 2-1-10			
		Резервуар для воды прямоугольный сборный железобетонный емкостью 500 м3 (шт-2)			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	88	9,85	867

		м3 грунта			
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	88	8,28	729
		м3 грунта			
3	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	88	5,86	516
		м3 грунта			
4	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	88	3,7	326
		м3 грунта			
5	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1084	53,76	58276
		м3 грунта			
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2168	19,7	42710
		т			
7	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1084	3,48	3772
		м3 грунта			
8	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка недобора)	64	12,31	788
		м3 грунта			
9	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	64	42,17	2699
		м3 грунта			
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	128	19,7	2522
		т			
11	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	64	3,48	223
		м3 грунта			
12	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1080	53,76	58061
		м3 грунта			
13	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2160	19,7	42552
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**214038**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**311 583**

		Раздел 2 Монолитные и сборные ж/б конструкции			
20	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (набетонка), бетон В7.5 (М-100)	6,6	6142,93	40543
		м3			
				195,75	1292
21	30-1-40	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 3,5 до 5	6,6	118	779
		м3			
22	30-1-41	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 5 до 7,5	6,6	118	779
		м3			
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	32,8	6142,93	201488
		м3			
				195,75	6421
24	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	32,8	218	7150
		м3			
25	Е6-35-9	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятой	40,4	7996,57	323061
		м3			
				450	18180
26	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	40,4	302	12201
		м3			
27	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	40,4	352	14221
		м3			
28	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3246	65000	21099
		т			
29	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,174	62000	10788

		т			
30	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,162	73000	11826
		т			
31	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,102	68200	6956
		т			
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,8	65900	118620
		т			
33	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,064	32300	2067
		т			
34	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,25	29400	7350
		т			
35	Е7-30-12	Установка стеновых панелей с вертикальными стыками шпоночного и клиновидного типа и опорной пятой, при площади вертикальной проекции до 12 м2	53,8	2515,66	135343
		м3 сборных железобетонных конструкций			
				582,75	31352
36	30-18-17	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные, с бортом и одной выпуклой стороной	53,8	18600	1000680
		м3			
37	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	53,8	302	16248
		м3			
38	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53,8	352	18938
		м3			
39	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,442	40200	17768
		т			
40	Е7-30-12	Установка стеновых панелей с вертикальными стыками шпоночного и клиновидного типа и опорной пятой, при площади вертикальной проекции до 12 м2	15,2	2515,66	38238
		м3 сборных железобетонных конструкций			
				582,75	8858
41	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений резервуаров, из тяжелого бетона класса В15	15,2	23300	354160
		м3			
42	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,2	302	4590
		м3			
43	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,2	352	5350
		м3			
44	4-1-132	Соединительные детали с метализаций	0,126	40200	5065
		т			
45	Е7-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	0,96	100,58	97
		м2 площади подошвы фундаментов			
				2,52	2
46	Е7-31-2	Установка распределительной плиты днища под колонны	3,78	1875,61	7090
		м3 сборных железобетонных конструкций			
				503,55	1903
47	30-14-3	Плиты опорные бетона класса В15	3,78	17700	66906
		м3			
48	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,78	283	1070
		м3			
49	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,78	152	575
		м3			
50	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,78	151	571
		м3			
51	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,78	352	1331
		м3			
52	Е7-5-17	Установка колонн прямоугольного сечения массой до 2 т в стаканы фундаментов сооружений	6	2552,62	15316
		шт сборных конструкций			
				834,75	5009
53	30-15-4	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные	2,52	18800	47376
		м3			
54	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,52	151	381
		м3			
55	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,52	352	887
		м3			
56	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	16	2686,7	42987

		шт сборных конструкций		—	—
				339,75	5436
57	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений резервуаров, из тяжелого бетона класса В22,5	29	25300	733700
		м3			
58	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	29	151	4379
		м3			
59	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	29	352	10208
		м3			
60	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3348	40200	13459
		т			
61	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	3,9	1875,61	7315
		м3 сборных железобетонных конструкций		—	—
				503,55	1964
62	30-17-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3	3,9	16100	62790
		м3			
63	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,9	302	1178
		м3			
64	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,9	352	1373
		м3			
65	Е6-36-4	Железнение поверхности сборных железобетонных конструкций	296,4	55,56	16468
		м2 поверхности		—	—
				51,3	15205
66	Е6-19-2	Обетонированте труб под днищем бетоном В-15	1	7856,29	7856
		м3		—	—
				722,25	722
67	Е6-19-2	Обетонирование в камерах лаза, вентиляции, приборов,труб сопряжения лестниц бетоном В-15	2,6	7856,29	20426
		м3		—	—
				722,25	1878
68	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,6	302	1087
		м3			
69	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,6	352	1267
		м3			
70	Е6-19-2	Обетонирование плит покрытии по периметру бетоном В-22,5	0,96	7856,29	7542
		м3		—	—
				722,25	693
71	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,96	283	272
		м3			
72	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,96	152	146
		м3			
73	Е13-26-22	Окраска закладных и соединительных деталей грунт-Шпаклевкой ЭП-00-10	23,8	65,93	1569
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		34 509 930
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		3 842 770
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		60 468 916
Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		1 451 254
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%			Тенге		1 930 981
Затраты на выслуту лет,1%					619 202
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		247 681
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г			Тенге		64 718 033
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г			Тенге		154 676 099
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%			Тенге		3 093 522
Сметная стоимость в текущем уровене цен			Тенге		157 769 621
НДС 12%			Тенге		18 932 355
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			Тенге		176 701 976

ЗАКАЗЧИК:

М.П. А.Ж.Аманшиев

ПОДРЯДЧИК:

М.П. Б.М.Кабиев

Согласовано.

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Типовая межведомственная форма КС-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___август__ 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 18 Доп.согл. №1	15.05.2016г 12.08.2016г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**154 676 099,44**		**64 718 033,24**			**3 093 522**	**18 932 354,57**	
в том числе за отчетном месяце:		**154 676 099,44**		**64 718 033,24**			**18 932 354,57**	**176 701 976,00**

ЗАКАЗЧИК: И.о.рук. отд. "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

_____ А.Ж.Аманшиев

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ Кабиев Б.М.

м.п.