СЧЕТ-ФАКТУРА № 1858 от 20.07.2015

Поставщик/продавец: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: 040340004951, Республика Казахстан, Актобе, ул.8марта
Статус поставщика:
Серия и номер свидетельства поставщика–плательщика НДС о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008838 от 25.10.2012
Расчетный счет поставщика №: KZ206010121000015640 в г. АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: 18 от 15.05.2015
Условия оплаты по договору (контракту) -
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель: 040340004951, Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе", адрес: 030001 Актобе, ул.8марта (ИИН/БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: 060140005014,ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2 (ИИН/БИН, наименование и адрес)
Получатель/покупатель: ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"
ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: 060140005014, адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области	объект	1,00	51 407 078,57	51 407 078,57	12	6 168 849,43	57 575 928,00		
	Всего по счету:				51 407 078,57		6 168 849,43	57 575 928,00		

(пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь тенге 00 тыын)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: КАБИЕВ Б.М. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации или иное уполномоченное лицо: МАКСИМЕНКО Н.А. (Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика): Курманова Ш Б (Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой "Фаворит", г.Астана

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"* ИНН/БИН *060140005014*

г.Хромтау, ул Спортивная ,2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Актбе"* ИНН/БИН *040340004951*

г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) _____ № *18* от *15.05.2015* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1858	*20.07.2015*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау Хромтауского района Актюбинской области*			*объект*	*1,000*	*57 575 928,00*	*57 575 928,00*
				Итого	*1*	x	*57 575 928,00*

Итого: *Пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *директор* Принял (Заказчик) *и.о. рук. отдела отдела*
должность должность

М.П. М.П.

Кабиев Бахытжан Муссаевич *А.Газизов*
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Отв. лицо: КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Документ сформирован информационной системой "Фемарт", г.Астана

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

Типовая межведомственная форма КС-3

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Актобе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___июль__ 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 18	15.05.2015					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**50 399 097**		**21 087 488**			**1 007 982**	**6 168 849**	
в том числе за отчетном месяце:		**50 399 097**		**21 087 488**			**6 168 849**	**57 575 928**

Итого к оплате: 57 575 928 (пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) тенге с НДС

ЗАКАЗЧИК: и.о. рук. отд. "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

А.Е.Габбасов

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Кабиев Б.М.

м.п.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Темiржолсу-Актобе"

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

АКТ
Приема выполненных работ
за июль 2015 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете: Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета № 2-2-6			
		Переход под автомобильной дорогой длиной 45 м методом ГНБ			
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	849
		установка ГНБ			
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	677
		установка ГНБ			
3	Е4-8-5	Бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7. ktрр1=1,5; ktрм1=1,5; kзпр1=1,5; kэм1=1,5; kмм1=1,5; т.ч п.3.33: ktрр2=1,22; ktрм2=1,22; kзпр2=1,22; kэм2=1,22; kмм3=1,22.	45	5178,27	233022
		м			
4	99-28-172	Долота трехшарошечные 41ДЭ94С (ч.1 р.IX п.54) К-198,95	0,873	70030	61136
		шт.			
5	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	3,942	6450	25426
		т			
6	31-1-1	Вода	9,7	5	49
		м3			
7	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (футляр)	45	5063,58	227861
		м бурения			
8	31-1-1	Вода	19,96	5	100
		м3			
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,399	6450	2574
		т			
10	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,04	180000	7200
		т			
11	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	45	3881	174645
		м			
12	Е22-32-2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 250 мм	0,045	5390	243
		км трубопровода			
13	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,045	554510,04	24953
		км трубопровода			
14	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (рабочая труба)	45	5063,58	227861
		м бурения			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		986 595
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 196 702**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1			
		Внутриквартальная водопроводная сеть			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2308,7	9,85	22741
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2308,7	5,86	13529
		м3 грунта			
3	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8354,4	38,59	322394
		м3 грунта			
4	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18133,4	52,4	950188
		м3 грунта			
5	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч п.3.190: ktрр1=1,2; ktрм1=1,2; kзпр1=1,2; kэм1=1,2; kмм1=1,2;	355,6	2519,64	896 093
		м3 грунта			
6	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного)	355,64	52,40	18 636
		м3 грунта			
7	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	4233,80	45,45	192 426
		м2 спланированной поверхности			
8	Е1-106-1	Засыпка вручную траншей песком на 20 см выше трубы	1400,17	122,18	171 073
		м3 грунта			
9	30.08.1992	Песок природный	1400,17	593,00	830 301
		м3			
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1400,17	21,55	30 174
		м3 уплотненного грунта			

11	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	26155,18	7,51	196 425
		м3 грунта			
12	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1переход	17505,00	0,26	4 603
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	700,09	958,50	671 032
		м3 основания			
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,116	58881,69	183 475
		км			
19	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010	3116	302,00	941 032
		м			
20	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	1,447	70811,26	102 464
		км			
21	8-4-859	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125х4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010	1447	392,00	567 224
		м			
27	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	21	18075,87	379 593
		шт			
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	333	300,56	100 086
		шт			
33	99-28-14	Втулка ф 110 мм	77	605,00	46 585
		шт			
34	99-28-18	Втулка ф 125 мм	50	847,00	42 350
		шт			
36	99-28-25	Фланцы ф 110 мм	146	1607,00	234 622
		шт			
37	99-28-18	Фланец ф 125 мм	60	1624,00	97 440
		шт			
44	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	37	411,40	15 224
		задвижка или клапан			
45	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	37	12939,00	478 743
		шт			
46	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	16	503,23	8 052
		шт			
47	9-2-68	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	16	17016	272 256
		шт			
48	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	120,70	33288,43	4 017 914
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
49	1-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	71	3282	233 022
		шт			
50	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей, масса до 0,1 т	1,398	154400	215 871
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**12 255 569**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**15 695 404**
		Раздел 2 Водовод от НС до внутриквартальной сети и трубопровод от существующего водопровода до напорного водовода			
61	Е1-25-2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	421,86	9,85	4155
		м3 грунта			
62	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	421,86	5,86	2472
		м3 грунта			
63	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3607,86	38,59	139227
		м3 грунта			
64	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	166,75	52,4	8738
		м3 грунта			
65	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншей	780,29	45,45	35464
		м2 спланированной поверхности			
66	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей песком на 20 см выше трубы	980,53	122,18	119801
		м3 грунта			
67	30-8-92	Песок природный	980,53	593	581454
		м3			
68	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	980,53	21,55	21130
		м3 уплотненного грунта			
69	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3774,61	7,51	28347
		м3 грунта			
70	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1переход	2401,44	0,26	624
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
71	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	490,26	958,5	469919
		м3 основания			
72	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,41	70811,26	29033
		км трубопровода			
73	8-4-859	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125х4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010	410	392	160720
		м			

76	E22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	50	282,86	14143
		м трубы, уложенной в футляре			
77	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,252	78245	19718
		км трубопровода			
78	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК НСО 4427-2004К=1,010;	252	650	163800
		м			
82	E22-38-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	18	300,56	5410
		шт			
83	99-28-18	Втулки ф 125 мм	2	847	1694
		шт			
84	99-28-12	Втулки ф 160 мм	5	1227	6135
		шт			
85	99-28-21	Фланцы ф 125 мм	4	1624	6496
		шт			
86	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	7	2643	18501
		шт			
89	E22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	2	503,23	1006
		задвижка или клапан			
90	9-2-68	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	2	17016	34032
		шт			
91	E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	3	585,99	1758
		задвижка или клапан			
92	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	3	22036	66108
		шт			
93	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	7,75	33288,43	257938
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
94	11-4-3	Люки полимерные комплектные, тип Т	4	3282	13128
		шт			
95	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,079	154400	12176
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 223 128**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 807 865**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		19 702 971
Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		472 871
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%			Тенге		629 184
Затраты на выслугу лет,1%					201 756
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		80 703
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ 1ЦЕНАХ 2001г			Тенге		21 087 488
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г			Тенге		50 399 097
Налоги, сборы,обязательные платежи ,2%			Тенге		1 007 982
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге		51 407 079
НДС			Тенге		6 168 849
ВСЕГО С НДС			Тенге		57 575 928

ЗАКАЗЧИК:

М.П. А.Габбасов

ПОДРЯДЧИК:

М.П. Б.М.Кабиев

Согласовано

ТЕХНАДЗОР: