СЧЕТ-ФАКТУРА № 2536 от 19.09.2016

Поставщик/продавец: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: 040340004951, Республика Казахстан, Актобе, ул.8марта

Статус поставщика:

Серия и номер свидетельства поставщика–плательщика НДС о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008838 от 25.10.2012

Расчетный счет поставщика № KZ206010121000015640 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 18, доп.согл. № 1 от 12.08.2016г от 15.05.2015

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № от

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель: 040340004951, Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе", адрес: 030001 Актобе, ул.8марта (ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 060140005014,ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2 (ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель/покупатель: ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: 060140005014, адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области	объект	1	26856672,77	26 856 672,77	12	3 222 800,73	30 079 473,50		
	Всего по счету:				26 856 672,77		3 222 800,73	30 079 473,50		

(тридцать миллионов семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три тенге 50 тиын)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
КАБИЕВ Б.М.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации или иное уполномоченное лицо
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Курманова Ш Б
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой "Фаворит", г.Астана

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА" г.Хромтау, ул Спортивная ,2* ИНН/БИН *060140005014*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Актбе" г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *о государственных закупках работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области", доп.соглашение №1 от 12.08.2016г.* № *18* от *15.05.2015* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2536	*19.09.2016*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области			объект	*1,000*	*30 079 473,50*	*30 079 473,50*
				Итого	*1*	x	*30 079 473,50*

Итого: *Тридцать миллионов семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три тенге 50 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) *и.о руководителя отдела*

должность должность

М.П. М.П.

Кабиев Бахитжан Муссаевич *Алпышев А.Ж.*

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой "Фемарг" г.Астана

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Наименование объекта:
Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
Приема выполненных работ
за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1			
1	1	Перенос проекта в натуру			75080
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**75 080**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**75 080**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1			
		Водопроводная насосная станция подкачки производительностью 44 м3/ч напором 32 м.			
	Раздел 6 Кровля				
56	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	72	207,96	14973
		м2 изолируемой поверхности			
				27	1944
57	E12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	72	181,08	13038
		м2 изолируемой поверхности			
				17,89	1288
58	E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	13,68	3440,12	47061
		м3 утеплителя			
				382,5	5233
59	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	145,23	10457
		м2 стяжки			
				34,65	2495
60	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стяжки до 30 мм ktpp1=15; ktpu1=15; ksnp1=15; ksuc1=15; ksnu1=15; kmat1=15;	72	77,34	5568
		м2 стяжки			
				1,65	119
61	E12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	72	795,62	57285
		м2 кровли			
				40,28	2900
62	E12-10-1	Обделки на фасадах кровельной сталью	19	544,76	10350
		м2 покрытия			
				153,23	2911
63	E12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	36	589,57	21225
		м примыканий			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**179 957**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**216 452**
	Раздел 7 Полы				
64	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	61,2	61,9	3788
		м2 площади уплотнения			
				10,51	643
65	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,12	6673,21	40840
		м3 подстилающего слоя			
				567	3470
66	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,2	194,65	11913
		м2 стяжек			
				52,2	3195
67	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	61,2	902,18	55213
		м2 покрытия			
				171,68	10507
68	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	21,2	137,96	2925
		м плинтусов			
				41,63	883
69	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,2	61,9	446
		м2 площади уплотнения			
				10,51	76
70	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,72	6673,21	4805
		м3 подстилающего слоя			
				567	408
71	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	7,2	300,66	2165
		м2 стяжек			
				66,6	480
72	E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	7,2	51,69	372

		м2 стяжки		—	—
				0,63	5
73	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	7,2	769,78	5542
		м2 покрытия		—	—
				58,5	421
74	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	10,8	123,31	1332
		м плинтуса		—	—
				16,18	175
75	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,6	61,9	223
		м2 площади уплотнения		—	—
				10,51	38
76	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,36	6673,21	2402
		м3 подстилающего слоя		—	—
				567	204
77	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	194,65	701
		м2 стяжки		—	—
				52,2	188
78	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,6	902,18	3248
		м2 покрытия		—	—
				171,68	618
79	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,5	137,96	621
		м плинтуса		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**136 536**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**173 610**
	Раздел 8 Проемы				
80	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	5,4	472,81	2553
		м2 проемов		—	—
				217,73	1176
81	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,4	4472	24149
		м2			
82	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	6	2860	17160
		м			
83	E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, поясы, балконы и др.) без водосточных труб	20	24,13	483
		м2 фасадов (без вычета проемов)		—	—
				7,7	154
84	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,86	398,48	1538
		м2 проемов		—	—
				151,65	585
85	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок площадью до 3 м2	5,95	634,99	3778
		м2 проемов		—	—
				190,8	1135
86	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9Г УП; ДС 19-9Г УП	3,86	11200	43232
		м2			
87	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,95	4250	25288
		м2			
88	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	3920
		комплект			
89	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	4140
		комплект			
90	E10-28-12	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	3,86	602,17	2324
		м2 проемов		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**128 565**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**141 009**
	Раздел 9 Отделочные работы				
91	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	193,5	100,55	19456
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—
				60,3	11668
92	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	72	118,32	8519
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—
				71,33	5136
93	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	85,6	197,34	16892
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
				22,28	1907
94	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	72	200,36	14426

		м2 окрашиваемой поверхности			
95	E15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным		24,53	1766
		м2 окрашиваемой поверхности	84,9	88,67	7528
96	E15-17-1			30,38	2579
		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по карнизу и бетону			
		м2 поверхности облицовки	21	1019,91	21418
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**88 239**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**127 283**
	Раздел 10 Металлоконструкции				
	10.1 Подвесные пути				
97	E9-25-1	Монтаж балок из двутавра №24			
		т конструкций	1,2132	5030,5	6103
98	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40		2272,5	2757
		т	1,2132	81800	99240
99	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий			
		т	1,2132	2452,13	2975
100	E34-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза по грунтовке		1230,75	1493
		т металлоконструкций	1,2132	9752,34	11832
	10.2 Площадка			3660,75	4441
101	E9-17-1	Монтаж стоек с опорной пластиной и распорным анкером			
		т конструкций	0,012	4646,85	56
102	2-1-97	Стоимость стоек с опорной пластиной и распорным анкером		1579,5	19
		т	0,012	105100	1261
103	E9-25-1	Монтаж балок с опорными пластинами			
		т конструкций	0,05744	5030,5	289
104	2-1-120	Стоимость балок с опорными пластинами		2272,5	131
		т	0,05744	101700	5842
105	E34-53-1	Устройство площадки из рифленой стали			
		м2 настила	1,8	4023,28	7242
106	E34-27-8	Окраска металлоконструкций площадки за 2 раза по грунтовке		812,25	1462
		т металлоконструкций	0,15941	9752,34	1555
107	E9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий		3660,75	584
		т	0,012	542,84	7
108	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий		292,5	4
		т	0,05744	2452,13	141
	10.3 Лестница			1230,75	71
109	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением			
		т конструкций	0,1379	13711,46	1891
110	2-1-146	Косоуры		5040	695
		т	0,0896	108500	9722
111	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы			
		т	0,0483	133700	6458
112	E34-53-1	Устройство ступеней из рифленой стали			
		м2 настила	0,912	4023,28	3669
113	E34-27-8	Окраска металлоконструкций лестницы за 2 раза по грунтовке		812,25	741
		т металлоконструкций	0,1775	9752,34	1731
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**160 014**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**186 559**
	Раздел 11 Наружная облицовка				
114	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе (цоколя)			
		м2 поверхности облицовки	16,2	2368,48	38369
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**38 369**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**48 276**
	Раздел 12 Разные работы				
	12.1 Крыльцо				
115	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,3	61,9	142
		м2 площади уплотнения		—	—
116	E6-1-16	Устройство крыльца из бетона, В7,5 , F50	0,5	10,51	24
		м3		7217,95	3609
				—	—
117	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,5	272,25	136
		м3		218	109
118	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, ф=5 мм	0,015	41200	618
		т			
119	E11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	2,58	529,92	1367
		м2 покрытия		—	—
120	E11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм до 40 мм;К=4,000;	10,32	261	673
		м2 покрытия		84,22	869
				—	—
	12.2 Отмостка			27,45	283
121	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	28	61,9	1733
		м2 площади уплотнения		—	—
122	E11-2-9	Устройство бетонной отмостки, бетон В7,5, F50	4,2	10,51	294
		м3 подстилающего слоя		6673,21	28027
				—	—
123	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до	4,2	567	2381
		м3		218	916
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**37 390**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**44 664**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Хозяйственно-питьевой водопровод

1	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	4	329,67	1319
		м трубопровода		—	—
				59,85	239
2	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	5440
		м трубопровода		—	—
				59,85	898
3	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	15	693,07	10396
		м трубопровода		—	—
				76,95	1154
4	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	34	10,99	374
		м трубопровода		—	—
				10,69	363
5	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	5	473,47	2367
		шт		—	—
				254,25	1271
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	401	802
		шт		—	—
7	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	560	1680
		шт		—	—
8	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	473
		шт		—	—
				254,25	254
9	9-2-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6468	6468
		шт		—	—
10	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2; ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285	570
		шт		—	—
11	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	473
		шт		—	—
				254,25	254
12	9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500	22500
		шт		—	—
13	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285	570

		шт			
14	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1917
		комплект		—	—
				56,25	113
15	1Ц8-602-2	Монтаж электроводонагревателя	1	763,4	763
		шт		—	—
				626	626
16	80-3-223	Электроводонагреватель ПЭВН 220-5-02Д	1	3443	3443
		шт			
17	Е16-15-1	Установка кранов водоразборных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	473
		шт		—	—
				254,25	254
18	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432	432
		шт			
19	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1	10263,47	10263
		кран		—	—
				157,5	158
20	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм	20	445	8900
		м			
21	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (доп.)	10	523	5230
		м			
22	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и	6,74	148,39	1000
		м2 окрашиваемой поверхности		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**85 853**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**99 273**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3			
		Бытовая канализация			
1	Е17-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды	1	5816,21	5816
		комплект		—	—
				254,25	254
2	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	9127
		комплект		—	—
				387	387
3	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	2898
		комплект		—	—
				139,5	140
4	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523	523
		шт			
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	20	748,88	14978
		м трубопровода		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**33 342**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**39 235**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4			
		Вентиляция			
1	Е20-23-3	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 500 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	2	5319,47	10639
		дефлектор		—	—
				760,73	1521
2	Е20-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 500 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	1	1611,23	1611
		зонт		—	—
				137,03	137
3	Е20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 560 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	3	681,42	2044
		узел		—	—
				545,74	1637
4	13-5-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	3	7360	22080
		шт			
5	Е20-12-5	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 1 размером 100x200 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	2	599,85	1200
		решетка		—	—
				186,64	373
6	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	3,14	1009,92	3171
		м2 поверхности воздуховодов		—	—
				259,88	816
7	Е20-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	3,925	1014,73	3983
		м2 поверхности воздуховодов		—	—
				206,72	811

8	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз ktpp1=2; ktpm1=2; ksnp1=2; kmc1=2; ksnm1=2; kmat1=2;	68	65,04	4423
		м2		—	—
				11,62	790
9	Е13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза(К=2,000)	136	42,36	5761
		м2		—	—
				2,75	374
10	Е15-172-1	Однослойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	17	52,09	886
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
				14,4	245
11	Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	10	251,2	2512
		м		—	—
				236	2360
12	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные	10	90	900
		м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**59 210**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**73 801**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5			
		На приобретение и монтаж технологического оборудования, арматуры и трубопроводов насосной станции с насосами марки АКВА			
1	80-3-93	Насосная станция АКВА Е3 CR 20-3	1	693852	693852
		шт.		—	—
2	80-3-94	Насосная станция АКВА 2 CR 90-3-2	1	1215656	1215656
		шт.		—	—
3	10-4-3	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	1	24400	24400
		шт.		—	—
4	Ц7-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,425 т	2	6964	13928
		шт.		—	—
				5175	10350
5	Ц8-481-21	Подготовка к испытанию, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,25 т	1	556,7	557
		шт.		—	—
				335	335
6	Ц8-481-22	Подготовка к испытанию, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,5 т	1	702,7	703
		шт.		—	—
				371	371
7	Ц12-802-3	Задвижки фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм	8	688,9	5511
		шт.		—	—
				626	5008
8	9-2-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	8	14709	117672
		шт.			
9	Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	15	251,2	3768
		м		—	—
				236	3540
10	Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм т.ч. От 1 п.3:	9,5	342,6	3255
		м		—	—
				313	2974
11	Ц12-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм	40	426,2	17048
		м		—	—
				392	15680
12	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dn 108 мм т.ч. От 1 п.3: ktpp1=1,1; ktpm1=1,1; ksnp1=1,1; kmc1=1,1; ksnm1=1,1; kmat1=1,1;	0,117	37242,7	4357
		м		—	—
				33418	3910
13	Ц12-801-4	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на Ру 0,6-1 МПа, Dy 100 мм	2	622,8	1246
		шт.		—	—
				551	1102
14	9-3-60	Клапан обратный межфланцевый (стальной), PN 16, DN 100 мм ГОСТ 11823-91	2	3883	7766
		шт.			
15	Е16-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	2	3680,72	7361
		узел		—	—
				1487,25	2975
16	11-2-1(об)	Счетчик холодной воды диаметром 100 мм, ВТ-100Х	2	16573	33146

		шт			
17	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	22	156,43	3441
		фланец			
				126	2772
18	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	22	492	10824
		шт			
19	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,027	121294,13	3275
		т фасонных частей			
				62775	1695
20	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4 мм	9	401	3609
		шт			
21	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25x3,2 ммК=1,030;	15,45	168	2596
		м			
22	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50x3,5 ммК=1,030;	8,24	306	2521
		м			
23	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x3,5 ммК=1,030;	1,545	279	431
		м			
24	8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3272-75), черные обыкновенные, 80x4 ммК=1,030;	41,2	562	23154
		м			
25	8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108x2,8 мм	0,117	106600	12472
		т			
26	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	25,2	100,69	2537
		м2 окрашиваемой поверхности			
				60,3	1520
27	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,48	148,39	665
		м2 окрашиваемой поверхности			
				108	484
28	ЦЗ-2-1	Кран мостовой консольный ручной передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 1 т	1	80478	80478
		шт			
				34880	34880
29	80-1-46	Кран ручной подвесной грузоподъемностью 1 т, в комплекте с ручной талью	1	194115	194115
		шт.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**1 796 492**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**1 882 357**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

На приобретение и монтаж технологического электрооборудования

	Раздел 1 Раздел без наименования				
1	ЦЗ-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	3089
		шкаф			
				2273	2273
2	80-3-68	Станция переключения на резерв ШУ 8253-22А (шкаф АВР)	1	82407	82407
		шт.			
3	ЦЗ-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	2	1031,9	2064
		шт			
				401	802
4	18-1-86	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP56, IP67), тип ПВЗ-100 М1 56, 67 Б сталь	2	9290	18580
		шт			
5	ЦЗ-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	1	3385	3385
		шт			
				563	563
6	75-6-78	Пункт распределительный ПР 11-3086-31У3	1	61400	61400
		комплект			
7	ЦЗ-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), 1ШУВ	1	2284	2284
		шт			
				401	401
8	75-6-38	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3274 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2	1	63000	63000
		шт			
9	ЦЗ-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	15	159,9	2399
		м			
				54,5	818
10	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32x3,2 мм	15	216	3240

		м			
11	1-4-52	Скобы двухлапковые СД-43	6	20	120
		комплект			
12	08-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	3	186,9	561
		ввод			
				90	270
13	08-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	40	114,4	4576
		м			
				48,8	1952
14	99-28-171	Металлорукав РЗ-ЦХ ф 25 мм	40	62	2480
		м			
15	08-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	40	177,5	7100
		м			
				54,9	2196
16	99-28-295	Кабельный канал 25х25	40	34	1360
		м			
17	08-401-1	Кабель, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных	135	175,2	23652
		м			
				72,7	9815
18	08-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	45	19,6	882
		м			
				16,4	738
19	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,09	79100	7119
		1000м			
20	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,075	248700	18653
		1000м			
21	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,015	593100	8897
		1000м			
22	18-2-6	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 32-34 мм, длина 664 мм, тип К1084 У3	3	460	1380
		шт			
23	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	15	509	7635
		шт			
24	08-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	229
		шт			
				205	205
25	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	4720
		шт			
26	08-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	10	763,4	7634
		шт			
				626	6260
27	80-2-15	Электропечь ПЭТ-4	10	1018	10180
		шт			
28	08-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	3	133,4	400
		шт			
				115	345
29	08-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	6	134,8	809
		шт			
				115	690
30	18-1-146	Розетка штепсельная, для сырых помещений, тип РС 16	3	195	585
		шт			
31	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА 66-102Б-6	6	134	804
		шт			
32	11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	65
		шт			
				49,5	50
33	80-3-73	Датчик температуры ДТКБ-53	1	763	763
		шт			
34	08-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	1	314,3	314
		шт			
				132	132
35	08-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	9	275,2	2477
		шт			
				84,4	760
36	08-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,3	433
		шт			
				65	130
37	08-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка	2	1233,6	2467
		шт			
				610	1220

38	17-5-13	Светильники для местного освещения, тип НБО21-100-005-УХЛ4	1	578	578
		шт			
39	17-5-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871	1742
		шт			
40	17-5-2-30	Светильник, тип ARS 2x20	9	1500	13500
		шт			
41	17-5-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	561
		шт			
42	17-6-9	Лампы бестоварильные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	3	24	72
		шт			
43	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	18	82	1476
		шт			
44	17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип ВОС-220	18	14	252
		шт			
45	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	2	11000	22000
		шт			
46	18-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	200	175,2	35040
		м			
47	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	72,7	14540
		1000м		52100	7815
48	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	60500	3025
		1000м			
49	18-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	12	20,7	248
		шт			
50	18-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	16	20,5	246
		шт		22,7	363
51	18-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	10	22,5	360
		шт		26,5	265
52	E1-14-4	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 4 группы траншейными роторными экскаваторами	7	26,3	263
		м3 грунта		34,3	240
53	E1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	7	190,58	1334
		м3 грунта			
54	E33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	3	190,58	1334
		котлованов		1065,02	3195
55	E33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,12923	139,5	419
		т		14242,7	1841
56	E9-62-8	Изготовление молниеотводов	0,12923	6457,5	835
		т конструкций		25987,18	3358
57	8-6-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х4 ммК=1,060;	2,12	19800	2559
		м		410	869
58	8-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х4 ммК=1,060;	2,12	503	1066
		м			
59	8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 108х4 ммК=1,060;	10,07	812	8177
		м			
60	4-1-37	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=24 ммК=1,060;	0,00753	54700	412
		т			
61	E6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,5	7597,34	18993
		м3			
62	30-1-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме вяжущего: выше 7,5 до 10	2,5	695,25	1738
		м3		142	355
63	30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме вяжущего: выше 10 до 12,5	2,5	142	355
		м3			
64	30-1-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме вяжущего: выше 12,5 до 15	2,5	142	355
		м3			
65	18-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	1857
		м			

				23	690
66	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	1981
		шт			
				116	696
67	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	1778
		м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**491 246**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**573 059**

	Раздел 2 Кабельная эстакада				
68	Ц8-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,3103	15590	4838
		м			
				8258	2562
69	Ц8-88-3	Конструкции металлические для крепления лотков	0,065	102170	6641
		т			
				8280	538
70	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	30	71,5	2145
		шт			
				43,7	1311
71	Ц8-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	30	5,6	168
		шт			
				3,5	105
72	Ц8-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,024	88547	2125
		т			
				10620	255
73	18-3-12	Лоток кабельный прямая секция ЛЛ-300	7	2415	16905
		шт			
74	99-28-460	Крышка прямой секции КЛ-300	7	1483	10381
		шт.			
75	18-3-12	Лоток кабельный угловая секция У300-300	3	1822	5466
		шт			
76	99-28-461	Крышка угловой секции КРУ-300	3	1132	3396
		шт.			
77	99-28-462	Соединитель лотков ЛЛ-СЛ	22	208	4576
		шт.			
78	99-28-463	Стойка кабельная К400	30	263	7890
		шт.			
79	99-28-464	Полка кабельная П300	30	344	10320
		шт.			
80	99-28-465	Планка крепления лотка ПЛ	30	40	1200
		шт.			
81	99-28-466	Скоба крепления стойки СК	60	12	720
		шт.			
82	99-28-467	Распорка РП	60	69	4140
		шт.			
83	99-28-468	Разделитель РЗГ-3000	9	361	3249
		шт.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**84 160**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**94 576**
	Раздел 3 Заземление, молниезащита, система уравнивания потенциалов (внутренние)				
84	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	619
		м			
				23	230
85	18-3-201	Наконечники кабельные: ТМЛ 16-6-6 (ГОСТ 7386-80)	16	84	1344
		шт			
86	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	88,9	8890
		м			
				27,9	2790
87	99-28-422	Держатель для шин заземления	40	26	1040
		шт.			
88	16-7-145	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на	0,04	105101	4204
		1000м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**16 097**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**20 138**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7			
		Инструмент, инвентарь, мебель			
1	74-2-108(об)	Шкаф для одежды	2	15480	30960
		шт			
2	68-1-26(об)	Шкаф комбинированный хозяйственный	1	16125	16125
		шт			
3	74-2-5(об)	Стол письменный однотумбовый	1	9675	9675
		шт			
4	76-36-193	Электроплитка одноконфорочная, настольная	1	1900	1900

		шт			
5	12-5-4(об)	Термометры прямые в оправе	2	352	704
		шт			
6	76-58-93	Часы настенные	1	3600	3600
		шт			
7	76-58-98	Стул	2	2150	4300
		шт			
8	73-1-256(об)	Огнетушитель порошковый	2	2540	5080
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**72 344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**72 344**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

Уборная

1	E1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7	44,07	308
		м3 грунта		—	—
				2,61	18
2	E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	1	659,25	659
		м3 грунта		—	—
				659,25	659
3	E1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	1	190,58	191
		м3 грунта		—	—
				190,58	191
4	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,6	61,9	285
		м2 площади уплотнения		—	—
				10,51	48
5	E8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	2,31	2008,02	4639
		м3 изолир. слоя		—	—
				994,5	2297
6	E1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	7	6,77	47
		м3 грунта		—	—
				–	–
7	E1-85-18	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	7	4	28
		м3 грунта		—	—
				–	–
8	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,61	794,54	485
		м3 материала основания в плотном теле		—	—
				21,38	13
9	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,61	6142,93	3747
		м3		—	—
				195,75	119
10	E6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	1,4	7163,47	10029
		м3		—	—
				490,5	687
11	E7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	391,83	784
		шт сборных конструкций		—	—
				130,73	261
12	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,052	24000	1248
		м3		—	—
13	E15-72-1	Цементно-перлитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	12,4	339,3	4207
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—
				124,88	1549
14	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,052	22541,72	1172
		м3 древесины в конструкции		—	—
				3487,5	181
15	E10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	0,3	834,73	250
		м2 перег. за вычетом проемов		—	—
				178,2	53
16	E10-28-5	Обивка дверей кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон	0,3	813,3	244
		м2 проемов		—	—
				189,68	57
17	E15-163-6	Простая окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	0,3	29,94	9
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
				16,88	5
18	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843	843
		комплект			
19	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,52	22541,72	11722
		м3 древесины в конструкции		—	—
				3487,5	1814
20	E10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	9,2	834,73	7680
		м2 перег. за вычетом проемов		—	—

				178,2	1639
21	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,49	398,48	594
		м2 проемов		—	—
				151,65	226
22	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние	1,49	4250	6333
		м2			
23	1-1-813	Задвижка накладная	1	142	142
		шт			
24	E11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	3,25	1536,74	4994
		м2 покрытия		—	—
				86,63	282
25	E10-14-1	Установка стропил	0,071	21304,82	1513
		м3 древесины в конструкции		—	—
				3397,5	241
26	E12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,23	555,58	1795
		м2 кровли		—	—
				67,73	219
27	E11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением	2,43	1965,58	4776
		м3 подстилающего слоя		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**68 724**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**90 203**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9			
		Железобетонный выгреб			
1	E1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	221	38,59	8528
		м3 грунта		—	—
				2,1	464
2	E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	4	659,25	2637
		м3 грунта		—	—
				659,25	2637
3	E1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	170	7,51	1277
		м3 грунта		—	—
				-	-
4	E1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	55	6,77	372
		м3 грунта		—	—
				-	-
5	E1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	80	32,63	2610
		м2 спланированной площади		—	—
				32,63	2610
6	E23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м	6,06	19896,4	120572
		м3 конструкций колодцев		—	—
				1552,73	9410
7	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	2	3282	6564
		шт			
8	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01612	133700	2155
		т			
9	E10-9-2	Устройство деревянных крышек	0,76	834,73	634
		м2 перекр. за вычетом проемов		—	—
				178,2	135
10	E27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	16	151,96	2431
		м2 подзоров и отмосток		—	—
				103,28	1652
11	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-600, фракция 20-40 мм	1,76	1037	1825
		м3			
12	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	57,7	100,55	5802
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—
				60,3	3479
13	E22-33-6	Установка стальных сварных футляров	0,0474	204796,82	9707
		т фасонных частей		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**165 114**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**210 455**

		Локальная смета № 2-1-10			
		Резервуар для воды прямоугольный сборный железобетонный емкостью 500 м3 (шт-2)			
	Раздел 3 Металлоконструкции				
74	E9-29-1	Монтаж лестниц	0,24	13711,46	3291
		т конструкций		—	—
				5040	1210
75	2-1-267	Стоимость лестниц	0,24	133700	32088

		т			
76	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	1,068	14806,01	15813
		т конструкций		—	—
				12892,5	13769
77	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	1,068	247800	264650
		т			
78	Е9-53-1	Монтаж запорного устройства для люков	0,01	14806,01	148
		т конструкций		—	—
				12892,5	129
79	2-1-237	Запорное устройство для люков	0,01	154400	1544
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**317 534**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**351 765**

	Раздел 5 Разные работы				
107	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	960	24,6	23616
		м3 емкости		—	—
				11,7	11232
108	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	960	52,65	50544
		м3 емкости		—	—
				23,76	22810
109	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (сальников)	0,062	247994,13	15376
		т фасонных частей		—	—
				62775	3892
110	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	8	2017,57	16141
		сальник		—	—
				393,75	3150
111	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	1504
		т		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**107 181**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**163 709**

Локальная смета № 2-1-11

На приобретение и монтаж технологических трубопроводов в резервуаре емкостью 500 м3. (2шт)

	Раздел 1 Подводящие трубопроводы				
1	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 мм	0,2366	19408	4592
		т		—	—
				16360	3871
2	8-1-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 мм	0,2122	114400	24276
		т			
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	24,4	200	4880
		кг			
4	Ц12-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 219-426 мм	10	782,4	7824
		м		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**41 572**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**51 789**

	Раздел 2 Отводящие трубопроводы				
5	Ц12-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 273-325 мм	0,1806	17090	3086
		т		—	—
6	8-1-85	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 325х10 мм	0,1806	114500	20679
		т			
7	Ц12-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 219-426 мм	5,016	782,4	3925
		м		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**27 690**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**33 831**

	Раздел 3 Переливной трубопровод				
8	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 мм	0,3166	19408	6145
		т		—	—
				16360	5180
9	8-1-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 мм	0,28	114400	32032
		т			
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	36,6	200	7320
		кг			
11	Ц12-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 219-426 мм	13,2	782,4	10328
		м		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**55 825**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**69 436**

	Раздел 4 Спускной трубопровод				

12	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,0764	23181	1771
		т		—	—
				20090	1535
13	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8 мм	0,0764	106500	8137
		т			
14	Ц12-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 133-159 мм	4,6	502,5	2312
		м		—	—
				92,3	425
15	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	36	100,69	3625
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
				60,3	2171
16	Ц11-250-1	Монтаж датчика уровня ЭРСУ-3	2	210,04	420
		комплект		—	—
				193,5	387
17	12-5-1	Датчик уровня ЭРСУ-3	2	2880	5760
		комплект			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**22 025**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**28 456**

Локальная смета № 2-1-12

Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции подкачки

23	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,062	8287,75	514
		км трубопровода		—	—
				8032,5	498
24	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,062	10216,13	633
		км трубопровода		—	—
				9630	597
25	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,147	10651,88	1566
		км трубопровода		—	—
50	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,217	154400	33505
		т			
51	Е27-33-1	Устройство мощеных подкоров и отмосток толщиной 10 см	88	151,96	13372
		м2 подкоров и отмосток		—	—
				103,28	9089
52	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм;К=0,110;	9,68	1037	10038
		м3			
53	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,36	257	93
		м2			
54	1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=2 мм	0,5	31	16
		кг			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**59 737**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**81 587**

Локальная смета № 2-2-1

Напорный водовод

17	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	4,44	10216,13	45360
		км трубопровода		—	—
20	Е22-33-3	Установка чугунных фасонных частей диаметром 250-450 мм	0,105	87211,77	9157
		т фасонных частей		—	—
42	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	1	2707,16	2707
		задвижек или клапанов		—	—
44	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	1,514	33288,43	50399
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		—	—
				2362,5	107352
45	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	30	3282	98460
		шт			
46	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,591	154400	91250
		т			
47	Е27-33-1	Устройство мощеных подкоров и отмосток толщиной 10 см	240	151,96	36470
		м2 подкоров и отмосток		—	—
				103,28	24787
48	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600,	26,4	1037	27377
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**361 182**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**497 796**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1

Внутриквартальная водопроводная сеть

22	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1,07	8097,13	8664
		км трубопровода		—	—
				8032,5	8595
23	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	7,585	8287,75	62863

		км трубопровода		—	—
				8032,5	60927
24	E22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм	4,785	10038,75	48035
		км трубопровода		—	—
50	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	3,013	154400	465187
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**584 748**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**750 014**
		Раздел 2 Водовод от НС до внутриквартальной сети и трубопровод от существующего водопровода до напорного водовода			
79	E22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм	0,54	10038,75	5421
		км трубопровода		—	—
80	E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,38	10216,13	3882
		км трубопровода		—	—
94	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	3	3282	9 846
		шт			
96	E27-33-1	Устройство мощеных подворов и отмосток толщиной 10 см	56	151,96	8510
		м2 подворов и отмосток		—	—
97	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600,	6,16	1037	6388
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**34 048**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**43 002**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1			
		Строительство КЛ-6 кВ длиной 0,495 км			
	Раздел 1 Строительные работы				
1	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные РА, Р	0,05	139600	6980
		т			
2	99-28-69	Хомут Х7	5	357	1785
		шт.			
3	99-28-70	Хомут Х8	4	363	1452
		шт.			
4	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (ЗП1)	0,005	45800	229
		т			
5	1-5-203	Изоляторы ШФ-20	2	556	1112
		шт			
6	8-10-277	Колпачки К-6	2	55,87	112
		шт			
7	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300	149
		т			
8	1-7-6	Зажим плашечный	0,03	7100	213
		100шт			
9	99-28-97	Кронштейн КМ 1	1	1009	1009
		шт.			
10	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,017	59200	1006
		т			
11	1-5-193	Скобы КМ3	3	329	987
		шт			
12	18-3-205	Наконечники кабельные: 7-8-МА УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	2	263	526
		шт			
13	E22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм для защиты кабелей при пересечении с инженерными коммуникациями	0,024	387545,07	9301
		км трубопровода		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**24 861**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**27 896**
	Раздел 2 Монтажные работы				
14	E33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	2264
		комплект		—	—
				1386	1386
15	E33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	7430
		комплект		—	—
				616,5	1850
16	1П8-28-4	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора и линии	1	209870	209870
		ячейка		—	—
				67280	67280
17	1П8-44-1	Выключатель воздушный, напряжение 35 кВ, ток 1600 А	1	29678	29678
		комплект (3 фазы)		—	—
				19370	19370
18	1П8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	167
		шт		—	—
				158	158
19	1П8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,6	2962

		шт.		—	—
				347	2082
20	ЦВ-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	3	9028	27084
		комплект (3 фазы)		—	—
				2138	6414
21	ЦВ-741-3	Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 6 кВ	1	5407	5407
		комплект (3 фазы)		—	—
				2430	2430
22	16-7-262	Провода с медной жилой , марка МГТ	0,001	116400	116
		1000м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**284 978**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**446 032**
	Раздел 3 Оборудование				
23	18-4-2446(об)	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Т-2 ГОСТ Р 51177-98	6	334	2004
		шт.			
24	80-3-253	Зажим аппаратный А-1А-35	3	185	555
		шт.			
25	75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем BB/TEL с РЗА "МІКОМ"	1	1574800	1574800
		шт.			
26	80-3-39	Разъединитель РЛНД 1-10/400 У1	1	21538	21538
		шт.			
27	16-10-13(об)	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КН	1	3870	3870
		комплект			
28	75-6-111	Разрядники полимерные РВО-6кВ (п)	3	519	1557
		шт.			
29	80-3-64	Ограничитель перенапряжений ОПН	3	3113	9339
		шт.			
30	80-3-226	Счетчик многофункциональный АЛЬФА А1800	1	35611	35611
		шт.			
31	80-3-63	Трансформатор тока ТПЛ-10 М 50/5 0.5/6 У3	6	34357	206142
		шт.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**1 855 416**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**1 855 416**
	Раздел 4 Кабельная линия				
32	Е1-14-4	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 4 группы траншейными роторными экскаваторами	705,6	34,3	24202
		м3 грунта		—	—
				-	-
33	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	705,6	7,51	5299
		м3 грунта		—	—
				-	-
34	ЦВ-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	50	26,4	1320
		м кабеля		—	—
				19,1	955
35	ЦВ-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	130	31,5	4095
		м кабеля		—	—
				19,8	2574
36	ЦВ-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	240	44	10560
		м кабеля		—	—
				29	6960
37	ЦВ-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,1	731
		м кабеля		—	—
				23,4	234
38	ЦВ-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	15	93,4	1401
		м кабеля		—	—
				31,3	470
39	ЦВ-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	50	113,2	5660
		м кабеля		—	—
				40,5	2025
40	16-1-209	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,29	734800	213092
		1000м			
41	16-1-627	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х25 мм2	0,145	1060500	153773
		1000м			

42	16-1-607	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГнПн, число жил и сечение 3х4 мм2	0,06	211400	12684
		1000м			
43	ЦП-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	6	22,7	136
		шт			
				22,5	135
44	ЦП-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	14	29,9	419
		шт			
				29,5	413
45	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,058	59200	3434
		т			
46	ЦП0-867-2 (ДЛ	Демонтаж кабеля телефонного, проложенного в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; ksep1=0,3; ksec1=0,3; ksem1=0,3; kmar1=0;	0,21	12603	2647
		км			
				1917	403
47	ЦП0-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг	0,25	42080,9	10520
		км			
				6390	1598
48	16-4-178	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,25	188900	47225
		1000м			
49	16-10-49	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗСТп 10х35-50	3	12000	36000
		комплект			
50	16-10-34	Муфты соединительные термоусаживающие для телефонных кабелей ХАGA 500-75/15	2	2980	5960
		комплект			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**539 158**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**599 431**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2

Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной 0,38 км

	Раздел 1 Строительные работы				
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛИ 0,38; с СИП-2 А29	2	3155,76	6312
		опора			
				985,5	1971
2	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	4	11400	45600
		шт			
3	ЦП-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)	0,064	102170	6539
		т			
				8280	530
4	ЦП-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104)	0,0644	102170	6580
		т			
				8280	533
5	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,014	139600	1954
		т			
6	99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М	2	658	1316
		шт.			
7	8-10-213	Лента металическая монтажная F20 07	0,4	1270	508
		10м			
8	99-28-342	Скрепа С20	4	16	64
		шт.			
9	99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000	2	212	424
		шт.			
10	99-28-344	Натяжной зажим для СИП с нулевой жилой 50-70 мм2 РА1500	4	436	1744
		шт.			
11	99-28-345	Натяжной зажим для СИП 2х16 - 2х25 РА 25х100	2	95	190
		шт.			
12	99-28-346	Зажим ZP-2	2	467	934
		шт.			
13	99-28-347	Зажим для фазных жил СИП МЛРТ - 50-120	8	273	2184
		шт.			
14	99-28-348	Зажим для нулевой жилы СИП МЛРТ-54,6-95N	2	273	546
		шт.			
15	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155	310
		шт			
16	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	4	7	28
		шт.			
17	99-28-346	Зажим КЗР-1	2	167	334
		шт.			
18	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛИ 0,38; с СИП-2 УА29	3	4836,53	14510
		опора			
				1476	4428

19	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	9	11400	102600
		шт			
20	18-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)	0,096	102170	9808
		т		—	—
				8280	795
21	18-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104)	0,193	102170	19719
		т		—	—
				8280	1598
22	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,041	139600	5724
		т			
23	99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М	6	658	3948
		шт.			
24	8-10-213	Лента металическая монтажная F20.07	1,2	1270	1524
		10м			
25	99-28-342	Скрепа С20	12	16	192
		шт.			
26	99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000	6	212	1272
		шт.			
27	99-28-346	Зажим ZP-2	3	467	1401
		шт.			
28	99-28-347	Зажим для фазных жил СИП МЛРТ - 50-120	12	273	3276
		шт.			
29	99-28-348	Зажим для нулевой жилы СИП МЛРТ-54,6-95N	3	273	819
		шт.			
30	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	155	930
		шт			
31	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	6	7	42
		шт.			
32	99-28-346	Зажим KZP-1	6	167	1002
		шт.			
33	E33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38, с СИП-2 П29	7	1534,11	10739
		опора		—	—
				506,25	3544
34	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	7	11400	79800
		шт			
35	99-28-351	Заземляющий проводник ЗП1М	7	493	3451
		шт.			
36	8-10-213	Лента металическая монтажная F20.07	1,4	1270	1778
		10м			
37	99-28-342	Скрепа С20	14	16	224
		шт.			
38	99-28-352	Комплект промежуточной подвески ES 1500	7	397	2779
		шт.			
39	99-28-346	Зажим ZP-2	7	467	3269
		шт.			
40	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	7	155	1085
		шт			
41	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	14	7	98
		шт.			
42	99-28-346	Зажим KZP-2	7	167	1169
		шт.			
43	18-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,1	1651
		шт		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**348 377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**390 614**
	Раздел 2 Монтажные работы				
44	E33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,38	7259,41	2759
		км линии		—	—
				2745	1043
45	E33-111-1	Добавлять к расценке 33-108-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	12	196,88	2363
		опора		—	—
				56,25	675
46	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,38	34872	13251
		км			
47	E33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	8	1745,38	13963
		светильник		—	—
				333	2664
48	17-1-61	Светильники, тип LL-ДКУ-02-050-0258-65Л	8	8020	64160
		шт			
49	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,036	14700	529
		1000м			

50	1-7-6	Зажим плашечный	0,16	7100	1136
		100шт			
51	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока одинокованные	0,015	139600	2094
		т			
52	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. (ЗП2)	0,003	25987,18	78
		т конструкций		—	—
				19800	59
53	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,060;	0,00106	50600	54
		т			
54	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=1,060;	0,00138	49389	68
		т			
55	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,004	147300	589
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**101 044**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**114 981**
	Раздел 3 Кабельная линия				
56	Е1-14-4	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 4 группы траншейными роторными экскаваторами	84	34,3	2881
		м3 грунта		—	—
				–	–
57	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	84	7,51	631
		м3 грунта		—	—
				–	–
58	ЦВ-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	50	31,5	1575
		м кабеля		—	—
				19,8	990
59	16-1-627	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГнг, число жил и сечение 4х25 мм2	0,05	1060500	53025
		1000м			
60	ЦВ-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	8	29,9	239
		шт		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**58 351**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**64 114**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3			
		Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА -2шт.			
	Раздел 1 Строительные работы				
1	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	8	209,01	1672
		ямы		—	—
				28,13	225
2	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	32	190,58	6099
		м3 грунта		—	—
				190,58	6099
3	Е33-30-13	Установка стальных конструкций массой до 0,3 т под оборудование	0,634	3828,19	2427
		т		—	—
				1795,5	1138
4	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,108	69700	7528
		т			
5	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	15,68	1751	27456
		м			
6	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обреными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,112	63800	7146
		т			
7	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,104	1495,27	156
		м3 основания		—	—
				123,75	13
8	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,92	7597,34	14587
		м3		—	—
				695,25	1335
9	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32	61,9	1981
		м2 площади уплотнения		—	—
				10,51	336
10	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,06	13711,46	823
		т конструкций		—	—
				5040	302
11	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06	133700	8022
		т			

12	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,08	3589,37	287
		т		—	—
				497,25	40
13	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	14	659,25	9230
		м3 грунта		—	—
				659,25	9230
14	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	14	190,58	2668
		м3 грунта		—	—
				190,58	2668
15	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	24	136,21	3269
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
				108	2592
16	Т1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,1 м, тип М1В – строительные работы	30	2210,69	66321
		м		—	—
				105,6	3168
17	Т1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,1 м, тип М1В – монтаж металлоконструкций	30	187,12	5614
		м		—	—
				22	660
18	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	2	5223,59	10447
		калитка		—	—
				626,22	1252
19	Т1-34-46	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ3Б – строительные работы	2	4799,64	9599
		калитка		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**185 332**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**234 277**

	Раздел 2 Монтажные работы				
20	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	2	16463	32926
		подстанция		—	—
				4680	9360
21	Ц8-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой до 1 т	2	7897	15794
		шт		—	—
				3308	6616
22	Ц8-23-1	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2; количество проводов в фазе 1	2	2733	5466
		спуск, петля или перемычка (3		—	—
				788	1576
23	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	0,05	164403	8220
		т			
24	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	334
		шт		—	—
				158	316
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	40	61,9	2476
		м		—	—
				23	920
26	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	51,7	1551
		м		—	—
				27,5	825
27	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	5282
		шт		—	—
				116	1856
28	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	0,24	107,3	26
		м		—	—
				32,4	8
29	1-7-6	Зажим плашечный	0,08	7100	568
		100шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**72 643**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**104 624**
	Раздел 3 Оборудование				
32	80-3-226	Счетчик многофункциональный АЛЬФА А1800	2	35611	71222
		шт.			
33	76-55-245	Трансформаторы тока Т-0,66	6	850	5100
		комплект			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**76 322**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**76 322**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1

		Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции подкачки			
		Раздел 1 Ограждение площадки			
5	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	1	47820,3	47820
		ворота		—	—
				3811,5	3812
6	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	28440
		ворота		—	—
				3384,96	3385
7	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В, высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	1	5223,59	5224
		калитка		—	—
				626,22	626
8	Т1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В – строительные работы	1	6051,72	6052
		калитка		—	—
				—	—
9	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,8	2372,24	1898
		м3 кладки		—	—
				699,75	560
10	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-125	0,304	15900	4834
		1000шт			
11	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы (5 рядов) ktpp1=1,7; ktpm1=1,7; ksnp1=1,7; ksxc1=1,7; ksnm1=1,7; kmat1=1,7;	360	53,16	19138
		м ограды		—	—
				20,62	7423
12	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций (5 рядов) ktpp1=1,7; ktpm1=1,7; ksnp1=1,7; ksxc1=1,7; ksnm1=1,7; kmat1=1,7;	360	49,76	17914
		м ограды		—	—
				5,71	2056
14	Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций ktpp1=0,75; ktpm1=0,75; ksnp1=0,75; ksxc1=0,75; ksnm1=0,75; kmat1=0,75;	320	119,47	38230
		м ограды		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**169 550**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**217 931**
		Раздел 4 Установка лестничных маршей			
27	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	742,06	1484
		м3 материала основания в плотном теле		—	—
				21,38	43
28	Е27-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2)	20	268,92	5378
		м2 покрытия		—	—
				7,58	152
29	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	6	408,67	2452
		шт сборных конструкций		—	—
				135,68	814
30	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,59	10900	17331
		м3			
31	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	1120,07	4480
		шт сборных конструкций		—	—
				483,75	1935
32	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	24	2860	68640
		м2			
33	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	33,5	3792,59	127052
		м ограждений		—	—
				71,78	2405
34	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8	148,39	1187
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**228 004**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**252 968**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		10 624 365
Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		134 022
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%			Тенге		178 324
Затраты на выслугу лет,1%					57 183
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		22 873
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г			Тенге		11 016 766
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г			Тенге		26 330 071,3

Налоги, сборы,обязательные платежи ,2%			
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге		526 601,4
НДС 12%	Тенге		26 856 672,77
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге		3 222 800,73
	Тенге		30 079 473,50

ЗАКАЗЧИК:

М.П. А.Ж.Амирешев

ПОДРЯДЧИК:

М.П. Б.М.Кабиев

Согласовано

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Актобе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Типовая межведомственная форма КС-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___сентябрь__ 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 18 Доп.согл. №1	15.05.2016г 12.08.2016г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**26 330 071,34**		**11 016 766,25**			**526 601,43**	**3 222 800,73**	
в том числе за отчетном месяце:		**26 330 071,34**		**11 016 766,25**			**3 222 800,73**	**30 079 473,50**

ЗАКАЗЧИК: И.о. рук. отд. "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

_____ Аманшиев А.Ж.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Актобе"

_____ Кабиев Б.М.

м.п.