ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Договор №99 от 13.08.2021г.

Наименование стройки - Строительство центральной котельной в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова СКО. Корректировка

Наименование объекта - Блочно-модульная котельная БМК-12. Тепломеханические решения

АКТ № 3
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2021 г.

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование и нестандартные изделия										
1	прайс-лист Филиал ТОО "Азиякотломаш"/г. Щучинск/ 2021г	**Блочно-модульная котельная БМК-12 (на твердом топливе с четырьмя котлами КВ-ТС-5,0-115 общей тепловой мощностью 20,0 МВт)**	шт		0,1956179	650319453,22	--	127214122	--		--	127214122
						--	--	--	--	127214122	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									127214122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							127214122		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									127 214 122,43
		СКИДКА ПО УСЛОВИЯМ КОНКУРСА 10%										12 721 412,24
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом скидки										114 492 710,19
		НДС 12 %										13 739 125,22
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС										128 231 835,41

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" _____ **Казжанов А. С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда - Котломаш" _____ **Кульбаев Б. Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Ларион" _____ **Казкенов А. Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "АДС Сапа" _____ **Шортаев Б. Б.**

Глеуханов Н. Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Отдел архитектуры строительства,ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл., р-он имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина, дом № 2**	**050140006645**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)**	**110140011764**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №99 от 13.08.2021г	

Номер документа	Дата составления
35	**27.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство центральной котельной в селе Новоишимское район имени Габита Мусрепова СКО			работа	1	131 433 631,58	131 433 631,58
				Итого	1	x	131 433 631,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования,	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№ 99	13.08.2021г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**181 733 082,77**							**21 807 969,93**	**203 541 052,70**
В отчётном месяце:		117 351 456,77						14 082 174,81	131 433 631,58
ИТОГО к оплате за сентябрь 2021г.:		**117 351 456,77**						**14 082 174,81**	**131 433 631,58**

131433631,6

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

Казжанов А. С._____

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р._____

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Договор №99 от 13.08.2021г.

Наименование стройки - Строительство центральной котельной в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова СКО.

Наименование объекта - Блочно-модульная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ с двумя трансформаторами 1600кВа . Архитектурно-строительные решения

АКТ № 2
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2021 г.

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: № / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раскладка блоков по осям А и Г, В, 1 и 3										
1	1101-0101-0340 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	152,70228		474,21	474,21	72413	72413	--	9697	88679
		НР - 72%; СП - 8%				--	88,20	--	13468		6569	
2	1101-0205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11,49372		8770,78	--	100809	--	--	72582	187263
		НР - 72%; СП - 8%				8770,78	--	100809	--		13871	
3	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение грунта бульдозерами в резерв/**	м3 грунта	164,196		164,89	164,89	27074	27074	--	7728	37586
		НР - 72%; СП - 8%				--	65,37	--	10733		2784	
4	1101-0104-0112 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до расстояния 30 м/**	м3 грунта	164,196		144,05	144,05	23652	23652	--	6752	32836
		НР - 72%; СП - 8%				--	57,11	--	9377		2432	
5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	91,94976		42,67	42,67	3923	3924	--	1120	5447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,92	--	1556		403	
6	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта /до расстояния 30 м/. Группа грунтов 3	м3 грунта	91,94976	92,41	92,41	8497	8497	--	2426	11797
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,64	--	3369		874	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	91,94976	209,43	95,78	19257	8807	--	10634	32282
		НР - 72%; СП - 8%			113,65	46,97	10450	4319		2391	
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,98744	1396,34	--	32098	--	--	23111	59625
		НР - 72%; СП - 8%			1396,34	--	32098	--		4417	
9	1101-0102-0339 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	49,2588	437,29	437,29	21540	21540	--	2884	26378
		НР - 72%; СП - 8%			--	81,33	--	4006		1954	
10	412-101-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	384,21864	71,00	--	27280	--		--	29462
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	49,2588	22,00	18,51	1084	912	--	403	1606
		НР - 72%; СП - 8%			3,49	7,87	172	388		119	
12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	2076,54	1067,02	14536	7470	3900	6135	22324
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	290,36	3166	2033		1654	
13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	2419,54	1046,29	43552	18833	15296	17166	65576
		НР - 118%; СП - 8%			523,48	284,72	9423	5125		4857	
14	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	43	3072,61	1332,84	132122	57312	40566	58811	206208
		НР - 118%; СП - 8%			796,38	362,69	34244	15596		15275	
15	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6-т/	м3	23,349	42911,94	--	1001951	--	1001951	--	1082107
		СП - 8%			--	--	--	--		80156	
16	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6-т/	м3	4,77	42911,94	--	204690	--	204690	--	221065
		СП - 8%			--	--	--	--		16375	
17	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т/	м3	1,365	42911,94	--	58575	--	58575	--	63261
		СП - 8%			--	--	--	--		4686	
18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные /монолитные участки бетон класса В10, W4, F50/. Устройство	м3	2	31973,16	1389,42	63946	2779	53937	7203	76841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			3615,24	342,34	7230	685		5692	
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01508	77544,42	2419,62	1169	36	--	1065	2413
		НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	1133	12		179	
20	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01508	296003,00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
21	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,028	1349482,70	--	37786	--	32806	3784	44896
		НР - 76%; СП - 8%			177840,00	--	4980	--		3326	
		Крыльцо №1 /2шт./									
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное /под ФБС и крыльцо/. Устройство	м3 основания	5,94	6721,62	1827,22	39926	10853	23246	10032	53954
		НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	5827	4960		3997	
23	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /крыльцо/. Устройство	м3	0,3	36587,71	2160,25	10976	648	8766	1564	13543
		НР - 91%; СП - 8%			5205,20	522,01	1562	157		1003	
24	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м /швеллер/. Монтаж	т конструкций	0,1826	33507,08	10656,30	6118	1946	807	2743	9570
		НР - 69%; СП - 8%			18428,70	3344,01	3365	611		709	
25	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м 2 /уголок/. Монтаж	т конструкций	0,4524	66982,87	10223,81	30303	4625	996	18285	52475
		НР - 69%; СП - 8%			54558,90	4018,32	24682	1818		3887	
26	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /косынка/. Монтаж	т конструкций	0,0216	85843,93	25074,74	1854	541	223	892	2966
		НР - 69%; СП - 8%			50475,40	9374,27	1090	202		220	
27	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /лист покрытия/. Монтаж	т конструкций	0,3596	85843,93	25074,74	30869	9017	3701	14850	49377
		НР - 69%; СП - 8%			50475,40	9374,27	18151	3371		3658	
28	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /лист/. Монтаж	т конструкций	0,0672	85843,93	25074,74	5769	1685	692	2775	9228
		НР - 69%; СП - 8%			50475,40	9374,27	3392	630		684	
29	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,0408	737401,55	1454,55	30086	59	26759	2998	35730
		НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	3268	26		2647	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,836	96,91	2,67	178	5	81	64	262
		НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	92	1		19	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,836	164,77	3,80	303	7	188	75	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	108	1		30	
32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м /косоур/. Монтаж**	т конструкций	0,1236	33507,08	10656,30	4141	1317	546	1857	6478
		НР - 69%; СП - 8%			18428,70	3344,01	2278	413		480	
33	214-203-0203 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П /№33/**	т	0,1826	426861,00	--	77945	--	77945	--	84181
		СП - 8%			--	--	--	--		6236	
34	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,4524	273545,00	--	123752	--	123752	--	133652
		СП - 8%			--	--	--	--		9900	
35	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /косынка 190х5/**	т	0,0216	340919,00	--	7364	--	7364	--	7953
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
36	214-107-0113 РСНБ РК 2015	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм /лист покрытия №508/**	т	0,3596	331037,00	--	119041	--	119041	--	128564
		СП - 8%			--	--	--	--		9523	
37	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /лист 190х3/**	т	0,0672	340919,00	--	22910	--	22910	--	24743
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	
38	222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры /К-1/**	т	0,1236	564112,00	--	69724	--	69724	--	75302
		СП - 8%			--	--	--	--		5578	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2990859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				267520				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					283952			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82857			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1902927		
		- Перевозка грузов	Тенге				27280				
		- Накладные расходы	Тенге							287636	
		- Сметная прибыль	Тенге							221546	
		ИТОГО ПО АКТУ									2 990 859,00
		Временные здания и сооружения 3,1 %									92 716,63
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 3,1 %									3 083 575,63
		Зимнее удорожание 0,9*1,1%									30 527,40
		ИТОГО с зимним удорожанием									3 114 103,03
		Непредвиденные затраты 2 %									62 282,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с учетом непредвиденных затрат									**3 176 385,09**
		СКИДКА ПО УСЛОВИЯМ КОНКУРСА 10%									**317 638,51**
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом скидки									**2 858 746,58**
		НДС 12 %									**343 049,59**
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС									**3 201 796,17**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

_____ **Казжанов А. С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда - Котломаш"

_____ **Кульбаев Б. Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Ларион"

_____ **Казкенов А. Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "АДС Сапа"

_____ **Шортаев Б. Б.**

Глеуханов Н. Ю.