Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«03» июля 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Ақ жол құрылыс» Мангистауская область, Тупкараганский район, Таушыкский с.о., с.Таушык, АРДАГЕР, 16***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Елешова Б.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство 900 местной школы в микрорайоне Рахат г. Жанаозен(привязка)»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***ГУ «Управление строительством Мангистауской области», Хамиев А.Т.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СМК-Атамекен»
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Актаугражданпроект»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» от 06.02.2013 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Школа на 900 мест.

Степень огнестойкости здания – II

Класс здания – II

Коэффициент надежности - II

Здание школы на 900 мест состоит из 8 блоков. Здание 2-х и 3-х этажное.

Схема здания выполнена в каркасных конструкциях и бескаркасных конструкциях с несущими стенами из камня-ракушечника. Наружные стены – камень-ракушечник толщ. 390, 590 мм ГОСТ 4001-84, с утеплением жесткой минплитой на синтетическом связующем М125 по ГОСТ 9573-82 (с наружной стороны стены) по слою пароизоляции.

Стены подвала бетонные с утеплением плитами ПТЭ-150 на базальтовой основе.

Перекрытие – сборные ж/бетонные плиты толщиной 220мм.

Перегородки кирпичные толщ. 120 мм и ракушеблочные толщ. 190мм.

Кровля - мягкая с внутренним водостоком, покрытие – сборные ж/бетонные плиты, утеплитель – теплоизоляционная минераловатная плита повышенной жесткости П200 (ГОСТ 9573-96) на основе минваты из базальтового волокна (Техно Руф В, Техно Руф Н). Чердак - вентилируемый.

Окна - металлопластиковые, наружные двери - металлопластиковые, металлические.

Внутренние двери - деревянные.

Полы в коридорах - керамические "искусственный гранит".

Внутренняя отделка - выполнена согласно санитарным нормам.

Наружная отделка - стены декоративная штукатурка типа "мюнхенская", цоколь – декоративная штукатурка под «натуральный камень», входные ступени - тротуарная плитка.

По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1,2 м.

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола пристройки, что соответствует отметке 202,80.

Котельная.

Проект котельной разработан на основании: задания на проектирование, технических условии выданным ГКП «Озен Жылу» №64 от 24. 01.2014г. и действующих нормативных документов на территории Республики Казахстан.

Для теплоснабжения проектируемой школы проектом предусматривается автономная, отдельно стоящая котельная, размерами в осях 12,0х9,0(м). Высота котельной 2,8м.

Схема строения -каркасная, наружные стены -камень-ракушечник М-50 толщ. 390мм ГОСТ 4001-84,

Покрытие - легкое по профнастилу.

Крыша - чердачная, кровля из металлочерепицы по деревянным конструкциям с наружным организованным водостоком на отмостку

Фасады здания - облицовка керамогранит (ГОСТ 13996-93).

Окна - металлопластик, заполнение - прозрачный стеклопакет (ГОСТ 21519-84).

Ворота -металлические.

Все деревянные конструкции необходимо покрыть огнезащитными составами.

Во внутренней отделке помещений применяются: штукатурка, затирка, водоэмульсионная покраска (ГОСТ 18992-80)

Полы - бетонные.

Вокруг здания выполнить отмостку из асфальтобетона б=80 мм по основанию из щебня пропит.битумом-100мм.

За относительную отметку 0.000 условно принят уровень чистого пола котельной, что соответствует отметке на генеральном плане 201,9

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***04.09.2017г***;
месяц, год

окончание работ ***04.07.2018г***.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 10;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: ***10.***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство 900 местной школы в микрорайоне "Рахат" города Жанаозен (привязка)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ақ жол құрылыс» Елешов Б.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Республика Казахстан Мангистауская обл. г. Актау
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Ақ жол құрылыс»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Маңғыстау облысы Ақтау қ. Қазақстан Республикасы