Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №3 за апрель 2020 года
Общестроительные работы.лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Потолки.Блок "А"(актовый зал, библиотека.спортзал и другие помещения)				
1.	1.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п39	м2	955,5000000	218,57	208844
			Раздел: Стены.Блок "А"(актовый зал, библиотека. спортзал и другие помещения)				
2.	2.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п44	м2	1662,5000000	218,57	363373
			Раздел: Демонтаж оконных проемов.Блок"А"				
3.	3.	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах-п69	шт.	237,0000000	1709,07	405049
			Раздел: Полы.Коридор.Блок"Б"				
4.	4.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	38,3930000	16409,34	630004
5.	5.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		767,8600000	936,02	718732
6.	6.	11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки			215,72	165646

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	767,8600000			
7.	7.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.покрытия Устройство	м2 767,8600000		4499,69	3455129
8.	8.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы . Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и облицовки бетону-сапожок н=100мм	м2 31,5010000 поверхности		4914,44	154810
		Раздел: Полы.Санузлы.Блок"Б"					
9.	9.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3 8,9670000		16409,34	147143
10.	10.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	179,3400000		936,02	167866
11.	11.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	179,3400000		647,17	116064
12.	12.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 179,3400000 покрытия		4877,21	874678
		Раздел: Полы. Лестничные клетки.Блок"Б"					
13.	13.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3 5,9680000		16409,34	97931
14.	14.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	119,3600000		936,02	111723
15.	15.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	119,3600000		215,72	25749
16.	16.	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетоноконтактом	м2 119,3600000		340,20	40606
17.	17.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.покрытия Устройство	м2 119,3600000		4499,69	537083

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы . Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и облицовки бетону-сапожок н=150мм	м2 поверхности	1,8000000	4914,44	8846
		Раздел: Полы.Классы.Блок"Б"					
19.	19.	11-110101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	1084,0000000	1057,66	1146499
20.	20.	ТЦЕНА	Наливной пол GIFAS	кг	130080,0000000	69,12	8990769
21.	21.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1084,0000000	6041,30	6548767
		Раздел: Полы.Переход.Блок"Б"					
22.	22.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	0,8750000	16409,34	14358
23.	23.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Разборка	м2 изолируемой поверхности	17,5000000	258,95	4532
24.	24.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,5000000	48804,26	854075
25.	25.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,5000000	936,02	16380
26.	26.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,5000000	647,17	11326
27.	27.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,3800000	936,02	27500
28.	28.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	29,3800000	215,72	6338

1	2	3	4	5	6	7	8
		11-110101-1101					
29.	29.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.покрытия Устройство	м2	46,8800000	4499,69	210945
30.	30.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы . Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и облицовки бетону-сапожок н=100мм	м2 поверхности	3,7500000	4914,44	18429
		Раздел: Полы.Спортзал и хореографический зал.Блок"Б"					
		==========					
31.	31.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	155,7000000	430,46	67023
32.	32.	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	155,7000000	94,18	14664
33.	33.	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	155,7000000	896,41	139570
34.	34.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита конструкции	м3 древесины в	7,8600000	7311,77	57471
35.	35.	11-110101-3202 РСНБ РК 2015	Покрытия из торцовой шашки . Устройство	м2 покрытия	155,7000000	10059,36	1566242
36.	36.	11-150403-0902 РСНБ РК 2015	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	69,8000000	3482,55	243082
37.	37.	11-150403-0503 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска высококачественная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	85,9000000	1415,73	121611
		Раздел: Смена покрытия из линолиума. лок.см.2-1-1.Блок"Б"					
		==========					
38.	38.	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.	м	674,9100000	46,29	31243

1	2	3	4	5	6	7	8
			Разборка-п96				
39.	39.	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-п97	м2	1091,0600000	142,56	155545
		Раздел: Устройство полов из керамогранитной плитки. лок.см.2-1-1.Блок"Б"					
40.	40.	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка-п101	м	456,8000000	175,35	80099
41.	41.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.м2 Разборка покрытия-п102		1053,6800000	967,77	1019716
		Раздел: Смена керамической плитки. лок.см.2-1-1.Блок"Б"					
42.	42.	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка-п106	м	104,1900000	175,35	18269
43.	43.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.м2 Разборка покрытия-п107	79,5700000		967,77	77005
		Раздел: Устройство линолиумного пола. лок.см.2-1-1.Блок"Б"					
44.	44.	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-п111	м	66,7100000	46,29	3088
45.	45.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия-п112	м2	186,9000000	430,46	80454
		Раздел: Потолки.Блок"Б"					
46.	46.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п118	м2	1515,3200000	218,57	331204
47.	47.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхнос	1515,3200000	1447,92	2194065
48.	48.	11-150405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашивае	1515,3200000	1576,90	2389503

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке поверхности	мой			
49.	49.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п121	м2	705,5800000	1862,73	1314308
50.	50.	22-030301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	705,5800000	2845,36	2007627
		Раздел: Стены.Блок"Б"					
51.	51.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п123	м2	3157,2000000	218,57	690069
52.	52.	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.облицовки Разборка-п124	м2	259,7700000	972,71	252680
53.	53.	12-130102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие-п125	м2 оклеенной	52,2800000	143,67	7511
54.	54.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п126	м2 оштукатуриваемой	947,1600000	1408,94	1334488
55.	55.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой	3157,2000000	1182,35	3732912
56.	56.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п128	м2 окрашиваемой поверхности	3157,2000000	1236,42	3903616
57.	57.	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и облицовки бетону	м2 поверхности	667,8000000	7217,85	4820083

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	58.	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.облицовки Разборка-п131	167,5300000	м2	972,71	162958
59.	59.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	229,2000000	м2 потолка	2879,04	659875
60.	60.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	229,2000000	м2 оштукатуриваемой поверхности	1071,19	245517
61.	61.	11-150405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	229,2000000	м2 окрашиваемой поверхности	1576,90	361425
62.	62.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (за из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	92,7800000	м2 стен вычетом проемов)	2291,50	212605
63.	63.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	3157,2000000	м2 оштукатуриваемой поверхности	889,69	2808933
64.	64.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п128	92,7800000	м2 окрашиваемой поверхности	1236,42	114715
		Раздел: Демонтаж оконных проемов.Блок"Б"					
65.	65.	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах-п134	108,0000000	шт.	1709,07	184579
		Раздел: Монтаж оконных проемов.Блок"Б"					
66.	66.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	4,4220000	м2	4071,21	18003

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	67.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	409,8260000	3145,16	1288968
68.	68.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	414,2480000	21770,18	9018255
69.	69.	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	599,6400000	874,06	524122
70.	70.	22-030201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	188,8866000	502,19	94856
71.	71.	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	179,8920000	584,94	105226
72.	72.	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	9,2644380	25164,66	233136
73.	73.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 штукатуриваемой поверхности	179,8920000	1040,03	187093
74.	74.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п128	м2 окрашиваемой поверхности	179,8920000	1236,42	222422
75.	75.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	254,7500000	1000,93	254987
76.	76.	21-090205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	2,1000000	2283,90	4796
77.	77.	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм	м	252,6500000	2484,18	627629

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 23166-99				
			Раздел: Демонтаж дверей.Блок"Б"				
78.	78.	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах-п145	шт.	52,0000000	2581,81	134254
			Раздел: Монтаж дверей.Блок"Б"				
79.	79.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	14,0956000	9610,99	135473
80.	80.	21-090303-0509 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-12 ГОСТ 23747-8	м2	6,3753000	67064,36	427555
81.	81.	21-090303-0209 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-12 ГОСТ 23747-88	м2	7,7203000	64996,56	501793
82.	82.	11-090403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка-п144	шт.	4,0000000	9763,52	39054
83.	83.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен		5,6700000	2960,68	16787
84.	84.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,6700000	36196,56	205235
85.	85.	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.вычетом проемов)	м2 перегород ок (за	1,0980000	3320,92	3646
Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство							
86.	86.	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56	м3	0,0565470	25164,66	1423

1	2	3	4	5	6	7	8
кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95							
87.	87.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	2,1960000	889,69	1954
иваемой поверхнос ти							
88.	88.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п128	м2 окрашивае мой поверхнос ти	2,1960000	1236,42	2715
89.	89.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и		106,3566000	2045,20	217520
перегородках. Установка блоков на			распорных дюбелях				
90.	90.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п150	м2	87,8094000	8833,71	775683
91.	91.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,7738000	9366,09	25980
92.	92.	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	15,7734000	7800,78	123045
93.	93.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	47,0000000	5638,85	265026
94.	94.	21-090404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	10,0000000	2022,14	20221
95.	95.	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	6,0000000	387,88	2327
96.	96.	12-110101-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм-п156	м2	29,6160000	3253,82	96365
97.	97.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонныхоштукатур поверхностей однослойноеиваемой оштукатуривание из сухих	м2 поверхнос	29,6160000	1040,03	30801

1	2	3	4	5	6	7	8
			растворных смесей толщиной до 10 мм	ти			
98.	98.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,6160000	1236,42	36618
99.	99.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с навеской полотен	проемов	1,3760000	2960,68	4074
100.	100.	21-090402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,3760000	22584,21	31076
101.	101.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.м3 кладки Разборка каменной кладки-п158		14,0100000	30084,30	421481
102.	102.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	198,4000000	5767,94	1144359
103.	103.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноети	оштукатуриваемой поверхности	396,8000000	1658,01	657900
104.	104.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16,0000000	521,92	8351
105.	105.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5600000	79234,11	202839
			Раздел: Элементы перегородок санузлов 1,2,3этажей блока Б				
106.	106.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	132,2790000	9610,99	1271333
107.	107.	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ	м2	132,2790000	25030,72	3311039

1	2	3	4	5	6	7	8
			30970-2014-панели				
108.	108.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,0926000	477753,31	44240	
		Раздел: Наружняя отделка					
109.	109.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3574,8000000	864,87	3091749
110.	110.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	3574,8000000	1916,82	6852264
111.	111.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	3574,8000000	362,04	1294213
112.	112.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	3574,8000000	539,77	1929570
113.	113.	ТЦЕНА	Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20	м2	3574,8000000	5617,02	20079719
114.	114.	ТЦЕНА	Самонарезающий винт 4,2Х16	шт	32690,0000000	3,77	123235
115.	115.	ТЦЕНА	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасадОптима толщиной 100мм-Техновент Стандарт толщ.100	упак	368,0000000	7825,19	2879668
116.	116.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	252,0000000	817,25	205948
117.	117.	ТЦЕНА	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44	шт	1750,0000000	1261,00	2206753
118.	118.	ТЦЕНА	Самонарезающий винт 4,2Х28	шт	20300,0000000	16,96	344372
119.	119.	ТЦЕНА	Крепежный кронштейн ККУ 230х80	шт	9643,0000000	219,59	2117521
120.	120.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	651,1000000	204,36	133061

1	2	3	4	5	6	7	8
121.	121.	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	651,0000000	1175,36	765160
122.	122.	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	651,0000000	1182,62	769887
123.	123.	ТЦЕНА	Заклепки 3,2Х8	шт	5950,0000000	13,19	78506
124.	124.	21-050104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 костыль	т	4,1113100	306423,89	1259804
125.	125.	ТЦЕНА	Анкер фасадный HILTI HRD-H 10X100	шт	9590,0000000	164,93	1581671
126.	126.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ -FASBOND	м2	3150,0000000	109,56	345116
127.	127.	ТЦЕНА	Изоляционная прокладка	м	49,0000000	103,67	5080
128.	128.	ТЦЕНА	Планка Z-образная	м	1681,0000000	984,86	1655555
129.	129.	ТЦЕНА	Угол откосный 30х180	м	1008,0000000	376,98	379997
130.	130.	ТЦЕНА	Планка аквилона	шт	336,0000000	1380,69	463913
131.	131.	ТЦЕНА	Дюбель крепления теплоизоляции	шт	7600,0000000	9,90	75208
132.	132.	ТЦЕНА	Руст	шт	1457,0000000	751,13	1094404
133.	133.	21-100102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	168,0000000	794,43	133464
134.	134.	ТЦЕНА	Планка вертикального стыка	шт	147,0000000	1696,42	249373
		Раздел: Кровля					
135.	135.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемо	295,0700000	5578,41	1646022

1	2	3	4	5	6	7	8
				го покрытия			
136.	136.	11-120101-1701 РСНВ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	16,1000000	726,67	11699
137.	137.	11-120101-0212 РСНВ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	720,6000000	1213,44	874404

132869947

ИТОГО:
В том числе :

Накладные расходы			18012116
Сметная прибыль			9842218
Итого с временными	1,2 %	1594439	134464386
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	2958216	137422602
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			145659479
Итого с НДС 12%			163138617
С понижающим коэффициентом к=0,9			146824755

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010540004243

Директор _____ Овнанян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050074; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г
Эксперт по авторскому надзору _____ **Ахмеров В.А.**

Расценки проверены