Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №6 за июнь 2020 года
Общестроительные работы.лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок "А"-актовый зал, библиотека. спортзал и другие помещения кор.3				
1.	1.	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	81,4000000	2078,29	169173
2.	2.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.м3 кладки Разборка каменной кладки	м3	1,3850000	30084,30	41667
3.	3.	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	6,2278000	41404,29	257858
4.	4.	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи-стеклоблоки	м2 перегородок	11,5000000	2078,29	23900
5.	5.	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,3000000	2740,95	47418
6.	6.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом	11,5000000	5767,94	66331

1	2	3	4	5	6	7	8
			проемов)				
7.	7.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноети	23,0000000 оштукатуриваемой поверхнос	1658,01	38134	
8.	8.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,0000000	521,92	2088
9.	9.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,6400000	79234,11	50710
10.	10.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкций профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,1583780	98020,29	15524
11.	11.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0240240	225245,16	5411
12.	12.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1343540	241209,18	32407
		Раздел: Полы.Блок "А"-актовый зал, библиотека. спортзал, лестничные марши ==========					
13.	13.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	508,1000000	430,46	218719
14.	14.	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	508,1000000	94,18	47854
15.	15.	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	146,8000000	142,56	20928
16.	16.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		112,4000000	936,02	105209
17.	17.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме		112,4000000	647,17	72742

1	2	3	4	5	6	7	8
		11-110101-1101					
18.	18.	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	280,0000000	896,41	250994
19.	19.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14,1387000	7311,77	103379
20.	20.	11-110101-3202 РСНБ РК 2015	Покрытия из торцовой шашки . Устройство	м2 покрытия	280,0000000	10059,36	2816620
21.	21.	11-110101-3202 РСНБ РК 2015	Покрытия из торцовой шашки . Устройство-повторно применяемый материал	м2 покрытия	34,0000000	2433,48	82738
22.	22.	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	202,7000000	1442,68	292432
23.	23.	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	55,3000000	2620,37	144906
24.	24.	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов-ступени	м2	21,4500000	315,58	6769
25.	25.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.покрытия Устройство	м2	65,9500000	4499,69	296754
26.	26.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы . Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и облицовки бетону-сапожок н=100, 150мм	м2 поверхности	3,0200000	4914,44	14842
		Раздел: Потолки.Блок "А"-актовый зал, библиотека.спортзал и другие помещения. ==========					
27.	27.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п39	м2	955,5000000	218,57	208844
28.	28.	12-130103-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка потолков из плит известковых. Разборка	м2 облицовки	154,0000000	6128,01	943714
29.	29.	11-100403-0101 РСНБ	Потолки подвесные на	м2	34,5000000	2879,04	99327

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	потолка			
30.	30.	11-100403-0201 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	161,0000000	2895,92	466242
31.	31.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,5000000	1071,19	209418
32.	32.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	955,5000000	1447,92	1383489
33.	33.	11-150405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	664,0000000	1576,90	1047059
			Раздел: Стены.Блок "А"-актовый зал, библиотека. спортзал и другие помещения				
34.	34.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п44	м2	1662,5000000	218,57	363373
35.	35.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (за из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен вычетом проемов)	13,1000000	2291,50	30019
36.	36.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (за из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен вычетом проемов)	50,4000000	2340,77	117975
37.	37.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,5000000	889,69	56495
38.	38.	11-150201-0101 РСНБ	Стены. Штукатурка улучшенная	м2		1408,94	288480

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	цементно-известковым раствором по камню	оштукатуриваемой поверхности	204,7500000		
39.	39.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	682,5000000	1182,35	806953
40.	40.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	682,5000000	889,69	607214
41.	41.	11-150212-0301 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	152,6000000	1259,64	192221
42.	42.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п128	м2 окрашиваемой поверхности	529,9000000	1236,42	655177
43.	43.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,0000000	1408,94	414227
		Раздел: Монтаж оконных проемов.Блок"А"					
44.	44.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	10,7690000	4071,21	43843
45.	45.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	1130,3420000	3145,16	3555107
46.	46.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,4170000	4051,29	9792
47.	47.	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,2620000	2903,31	9471

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	48.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1112,6690000	21770,18	24223007
49.	49.	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,6790000	15407,67	87500
50.	50.	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	28,4420000	19301,64	548977
51.	51.	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	1517,4400000	874,06	1326336
52.	52.	22-030201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	716,9904000	502,19	360063
53.	53.	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	682,8480000	584,94	399426
54.	54.	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	35,1666720	25164,66	884957
55.	55.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 штукатуриваемой поверхности	682,8480000	1040,03	710181
56.	56.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п128	м2 окрашиваемой поверхности	--	1236,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,8000000	1000,93	8808
58.	58.	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	8,8000000	1681,18	14794
59.	59.	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	617,5700000	1384,44	854990
60.	60.	21-090205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	595,5200000	3007,01	1790736
61.	61.	21-090205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	22,0500000	3271,21	72130
		Раздел: Элементы гардероба блока Б					
62.	62.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	47,4540000	9610,99	456080
63.	63.	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014-панели	м2	47,4540000	25030,72	1187808
64.	64.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,0333000	477753,31	15909	

ИТОГО: 49675652

В том числе :

Накладные расходы			5551029
Сметная прибыль			3679678
Итого с временными	1,2 %	596108	50271760
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	1105979	51377739
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			54457233
Итого с НДС	12 %	6534868	60992101

1	2	3	4	5	6	7	8

С понижающим коэффициентом к=0,9 54892891

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000190

Директор _____ Овнанян Г.Н.

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шаманов Д.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071, № KZ96VJE00050073, № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Престиж-Ремстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г
Эксперт по авторскому надзору _____ Ахмеров В.А.

Расценки проверены