Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №7 за июнь 2020 года
Общестроительные работы.лок.см.№2-1-1 (Фасад)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Навесной вентилируемый фасад				
1.	1.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1500,0000000	864,87	1297310
2.	2.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	813,0000000	1916,82	1558378
3.	3.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	813,0000000	362,04	294337
4.	4.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	813,0000000	539,77	438833
5.	5.	ТЦЕНА	Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20	м2	813,0000000	5617,02	4566636
6.	6.	ТЦЕНА	Самонарезающий винт 4,2Х16	шт	7005,0000000	3,77	26408
7.	7.	ТЦЕНА	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасадОптима толщиной 100мм	упак	78,0000000	7825,19	610364
8.	8.	21-100102-0106 РСНБ	Планка угла наружного для кровли,	м	54,0000000	817,25	44132

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80				
9.	9.	ТЦЕНА	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44	шт	375,0000000	1261,00	472876
10.	10.	ТЦЕНА	Самонарезающий винт 4,2Х28	шт	4350,0000000	16,96	73794
11.	11.	ТЦЕНА	Крепежный кронштейн ККУ 230х80	шт	2066,0000000	219,59	453676
12.	12.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	13,9000000	204,36	2841
13.	13.	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	139,0000000	1175,36	163375
14.	14.	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	139,0000000	1182,62	164385
15.	15.	ТЦЕНА	Заклепки 3,2Х8	шт	1275,0000000	13,19	16823
16.	16.	21-050104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,8810000	306423,89	269959
17.	17.	ТЦЕНА	Анкер фасадный HILTI HRD-H 10Х100	шт	2055,0000000	164,93	338930
18.	18.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	675,0000000	109,56	73953
19.	19.	ТЦЕНА	Изоляционная прокладка	м	10,0000000	103,67	1037
20.	20.	ТЦЕНА	Планка Z-образная	м	360,0000000	984,86	354551
21.	21.	ТЦЕНА	Угол откосный 30х180	м	216,0000000	376,98	81428
22.	22.	ТЦЕНА	Планка аквилона	шт	72,0000000	1380,69	99410
23.	23.	ТЦЕНА	Дюбель крепления теплоизоляции	шт	1628,0000000	9,90	16110

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24. ТЦЕНА		Руст	шт	312,0000000	751,13	234354
25.	25. 21-100102-0105 РСНБ РК 2015		Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,0000000	794,43	28599
26.	26. ТЦЕНА		Планка вертикального стыка	шт	31,0000000	1696,42	52589
27.	27. 21-100105-0308 РСНБ РК 2015		Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-Парапетный слив	м2	204,0000000	3084,99	629337

ИТОГО: 12364425

В том числе :

Накладные расходы			1409556
Сметная прибыль			915883
Итого с временными	1,2 %	148373	12512798
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	275282	12788080
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			13554576
Итого с НДС 12%			15181125
С понижающим коэффициентом к=0,9			13663012

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004233

Директор _____ Овнанян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Ассоциация строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Престиж Реметрой» БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г
Эксперт по авторскому надзору _____ **Ахмеров В.А.**

Расчеты проверены