Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №14 за июль 2020 года
Общестроительные работы.лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отмостка				
1.	1.	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа	м2 основания	130,0000000	910,94	118422
2.	2.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130,0000000	1879,04	244275
3.	3.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.убирать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	-1,0000000	427,60	-428
			Раздел: Ремонт деревянных окрашенных полов по плитам перекрытия. Блок А				
4.	4.	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-п4	м	257,8000000	46,29	11934
			Раздел: Ремонт деревянных полов спортзала. Блок				

1	2	3	4	5	6	7	8
			А				
5.	5.	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-п11	м	73,1000000	46,29	3384
			Раздел: Устройство полов из керамогранитной плитки. Блок А				
6.	6.	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка-п18	м	758,6000000	175,35	133018
7.	7.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.м2 Разборка покрытия-п19	967,77	1841,3800000	1782025	
			Раздел: Замена керамической плитки. Блок А				
8.	8.	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка-п23	м	197,2000000	175,35	34578
9.	9.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.м2 Разборка покрытия-п24	967,77	182,8400000	176946	
			Раздел: Замена покрытия пола линолеума. Блок А				
10.	10.	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-п28	м	1548,1000000	46,29	71666
11.	11.	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-п29	м2	1573,0000000	142,56	224252
			Раздел: Устройство линолеумного пола. Блок А				
12.	12.	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-п33	м	533,0000000	46,29	24674
13.	13.	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия-п34	м2	800,8400000	142,56	114170
			Раздел: Стены. Блок А				
14.	14.	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.облицовки	м2	259,7700000	972,71	252680

1	2	3	4	5	6	7	8
			Разборка-п45				
15.	15.	12-130102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие-п46	м2 оклеенной поверхности	52,2800000	143,67	7511
		Раздел: Потолки. Коридоры 1,2,3 этажей. Блок А					
16.	16.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п42	м2	1266,8200000	1862,73	2359749
17.	17.	22-030301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте-кор	м2	1266,8200000	2845,36	3604555
		Раздел: Стены.Коридоры. Блок "А"-кор					
18.	18.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п44	м2	1806,7900000	218,57	394910
19.	19.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-кориваемой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	542,1900000	1408,94	763911
20.	20.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	1807,3000000	1182,35	2136859
21.	21.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	1807,3000000	889,69	1607939
22.	22.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п48	м2 окрашиваемой поверхности	1807,3000000	1236,42	2234576
		Раздел: Полы.Коридоры 1,2,3 этажи.Блок А					

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	23.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия-кор	м2	412,0000000	430,46	177351
24.	24.	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков-кор	м2	412,0000000	94,18	38803
25.	25.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка-кор	м3	41,9710000	16409,34	688716
26.	26.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-корповерхнос ти	м2 изолируем	1251,4200000	459,85	575462
27.	27.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-кор	м3	61,5710000	17630,42	1085522
28.	28.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-кор	м3	3,0000000	17630,42	52891
29.	29.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-кор	м2 стяжки	1251,4200000	936,02	1171354
30.	30.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-кор	м2 стяжки	1251,4200000	647,17	809885
31.	31.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-кор	т	1,8145590	18867,89	34237
32.	32.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-кор	т	1,8145590	276318,31	501396
33.	33.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.покрытия Устройство-кор	м2	1251,4200000	4323,18	5410114
34.	34.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхнос ти	63,7020000	4741,39	302036
		Раздел: Потолки. Лестничные марши 3шт-кор					
35.	35.	12-120104-0501 РСНБ	Очистка вручную от краски	м2		218,57	32786

1	2	3	4	5	6	7	8
РК 2015	известковой с земли и лесов-п39			150,0000000			
36.	36.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-корти	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,0000000	1447,92	217188
37.	37.	11-150405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п41	м2 окрашиваемой поверхности	150,0000000	1576,90	236534
		Раздел: Стены.Лестничные марши 3шт-кор					
38.	38.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п44	м2	447,4000000	218,57	97788
39.	39.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-кориваемой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,2200000	1408,94	189107
40.	40.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	447,4000000	1182,35	528983
41.	41.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	447,4000000	889,69	398048
42.	42.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п48	м2 окрашиваемой поверхности	447,4000000	1236,42	553173
		Раздел: Полы.Лестничные марши 3шт-кор					
43.	43.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка-кор	м3	3,8005000	16409,34	62364
44.	44.	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и	м2	113,0900000	315,58	35688

1	2	3	4	5	6	7	8
лесов-ступени							
45.	45.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-кор	м2 стяжки	76,0100000	936,02	71147
46.	46.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-кор	м2 стяжки	76,0100000	647,17	49192
47.	47.	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	113,0900000	340,20	38473
бетоноконтактом							
48.	48.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.покрытия Устройство-кор	м2	189,1000000	5135,71	971163
49.	49.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	10,5890000	5537,99	58642
50.	50.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	5,5770000	5537,99	30885
		Раздел: Потолки. Столовая. Блок А					
51.	51.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п39	м2	113,1700000	218,57	24736
52.	52.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-корти	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,1700000	1447,92	163861
53.	53.	11-150405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п41	м2 окрашиваемой поверхности	113,1700000	1576,90	178457
54.	54.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п42	м2	156,0000000	1862,73	290587
55.	55.	22-030301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в	м2	156,0000000	2845,36	443876

1	2	3	4	5	6	7	8
			комплекте-кор				
		Раздел: Стены.Столовая. Блок А					
56.	56.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п44	м2 398,0300000		218,57	86997
57.	57.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-кориваемой поверхности	м2 оштукатур	55,2120000	1408,94	77790
58.	58.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,0400000	1182,35	217599
59.	59.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,0400000	889,69	163739
60.	60.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п48	м2 окрашиваемой поверхности	184,0400000	1236,42	227550
61.	61.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	оштукатуриваемой поверхнос	213,9900000	1404,32	300511
62.	62.	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы . Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и облицовки бетону	м2 поверхности	213,9900000	7217,85	1544549
		Раздел: Полы.Столовая. Блок А					
63.	63.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка-кор	м3	15,0610000	16409,34	247141
64.	64.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-кор		301,2200000	936,02	281948

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	65.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-кор	301,2200000		647,17	194941
66.	66.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.покрытия Устройство-кор	м2 301,2200000		4323,18	1302228
67.	67.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	7,7770000	4741,39	36874
		Раздел: Потолки. Классы. Блок А-кор					
68.	68.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п39	м2	2396,3700000	218,57	523775
69.	69.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-корти	м2 оштукатуриваемой поверхности	2396,3700000	1447,92	3469756
70.	70.	11-150405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п41	м2 окрашиваемой поверхности	2883,3700000	1576,90	4546777
		Раздел: Стены.Классы. Блок А-кор					
71.	71.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п44	м2	5884,1300000	218,57	1286094
72.	72.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-кориваемой	м2 оштукатуриваемой поверхности	1765,2390000	1408,94	2487108
73.	73.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	6864,1300000	1182,35	8115797
74.	74.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой	6864,1300000	889,69	6106957

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
75.	75.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п48	м2 окрашивае мой поверхнос ти	6864,1300000	1236,42	8486927
		Раздел: Полы.Классы.Блок А					
76.	76.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия-кор	м2	181,5700000	430,46	78159
77.	77.	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков-кор	м2	181,5700000	94,18	17101
78.	78.	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	2191,8200000	1442,68	3162104
79.	79.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-корповерхнос ти	м2 изолируем	181,5700000	459,85	83494
80.	80.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-пкор	м3	9,0785000	17630,42	160058
81.	81.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-кор	м2 стяжки	181,5700000	936,02	169953
82.	82.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-кор	м2 стяжки	181,5700000	647,17	117507
83.	83.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-кор	т	0,2632765	18867,89	4967
84.	84.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-кор	т	0,2632765	276318,31	72748
85.	85.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор	м2 покрытия	2373,3900000	6041,30	14338357
86.	86.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,	м плинтусов	1482,4000000	362,05	536698

1	2	3	4	5	6	7	8
			КН-3-кор				
			Раздел: Потолки.Санузлы к спортзалу. Блок А				
87.	87.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п39	м2	42,9200000	218,57	9381
88.	88.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,9200000	1447,92	62145
89.	89.	11-150405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п41	м2 окрашиваемой поверхности	42,9200000	1576,90	67680
			Раздел: Стены.Санузлы к спортзалу. Блок А				
90.	90.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п44	м2	217,3000000	218,57	47495
91.	91.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	60,2000000 оштукатуриваемой поверхности		1404,32	84540
92.	92.	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и облицовки бетону	м2 поверхности	60,2000000	7217,85	434515
93.	93.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,9300000	1408,94	52032
94.	94.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,1000000	1182,35	145547
95.	95.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой	123,1000000	889,69	109521

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
96.	96.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п128	м2 окрашивае мой поверхнос ти	123,1000000	1236,42	152203
		Раздел: Полы.Санузлы к спортзалу. Блок А					
97.	97.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,2600000	936,02	58277
98.	98.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	62,2600000	647,17	40293
99.	99.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство-кор	м2 покрытия	35,1600000	4323,18	152003
100.	100.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство-кор	м2 покрытия	27,1000000	4004,56	108524
101.	101.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхнос ти облицовки	1,9000000	4741,39	9009
102.	102.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхнос ти облицовки	1,1000000	4429,02	4872
		Раздел: Потолки.Санузлы. Блок А					
103.	103.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п39	м2	133,5100000	218,57	29181
104.	104.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	133,5100000	1447,92	193312
105.	105.	11-150405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой	133,5100000	1576,90	210531

1	2	3	4	5	6	7	8
			высококачественная по штукатурке-п41	поверхности			
		Раздел: Стены.Санузлы . Блок А					
106.	106.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п44	м2	281,6100000	218,57	61552
107.	107.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	м2 оштукатуриваемой поверхности	404,2600000	1404,32	567711
108.	108.	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы . Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и облицовки бетону	м2 поверхности	449,6400000	7217,85	3245436
		Раздел: Полы.Санузлы . Блок А					
109.	109.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	109,8200000	936,02	102794
110.	110.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	109,8200000	647,17	71072
111.	111.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.покрытия Устройство-кор	м2	109,8200000	4323,18	474772
		Раздел: Потолки коридоров и санузлов детсада. Блок А					
112.	112.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п42	м2	106,2600000	1862,73	197934
113.	113.	22-030301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте-кор	м2	106,2600000	2845,36	302348
		Раздел: Стены коридоров и санузлов детсада. Блок А					

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	114.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п44	м2	92,0000000	218,57	20108
115.	115.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	92,0000000 оштукатуриваемой поверхнос	1404,32	129198	
116.	116.	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы . Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и облицовки бетону	м2 поверхности	92,0000000	7217,85	664043
			Раздел: Полы коридоров и санузлов детсада. Блок А				
117.	117.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	134,7400000		936,02	126119
118.	118.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	134,7400000		647,17	87200
119.	119.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.покрытия Устройство-кор	м2 134,7400000		4323,18	582505
120.	120.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	5,5930000	4741,39	26519
121.	121.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-кор	м2 покрытия	237,4800000	6041,30	1434688
122.	122.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на мастике КН-2, КН-3-кор	плинтусов	132,3500000	362,05	47917
			Раздел: Демонтаж дверей				
123.	123.	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах-п51	шт.	304,0000000	2581,81	784871
			Раздел: Двери				

1	2	3	4	5	6	7	8
124.	124.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	233,8893000	2045,20	478350	
125.	125.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2 215,6526000	8833,71	1905013	
126.	126.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2 18,2367000	9366,09	170807	
127.	127.	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 54,7722000	1744,69	95561	
128.	128.	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2 54,7722000	7800,78	427266	
129.	129.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен	2,7200000	2960,68	8053	
130.	130.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2 2,7200000	36196,56	98455	
131.	131.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен	12,1800000	2960,68	36061	
132.	132.	21-090402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2 9,4500000	22584,21	213421	
133.	133.	21-090402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2 2,7300000	25178,07	68736	
134.	134.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 4,0158000	2891,76	11613	
135.	135.	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 6,0858000	2378,90	14478	

1	2	3	4	5	6	7	8
136.	136.	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,0158000	16117,37	64724
137.	137.	21-090102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92-ДН 21-15	м2	6,0858000	16149,57	98283
138.	138.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	5,8167000	2045,20	11896	
139.	139.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,8167000	8833,71	51383
140.	140.	11-100107-0612 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	37,6000000	956,59	35968
141.	141.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен	0,7200000	2960,68	2132	
142.	142.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,7200000	36196,56	26062
143.	143.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен	8,6700000	2960,68	25669	
144.	144.	21-090402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,6700000	22584,21	195805
145.	145.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	14,0000000	5638,85	78944
146.	146.	21-090404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	14,0000000	2022,14	28310
147.	147.	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	28,0000000	387,88	10861

Раздел: Витраж В-3. Блок А

1	2	3	4	5	6	7	8
148.	148.	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	8,4930000	5798,39	49246
149.	149.	21-090304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	6,1830000	27728,89	171448
150.	150.	21-090304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	2,3100000	49386,20	114082
		Раздел: Витраж входа блока А. Наружний					
151.	151.	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	13,7052000	5798,39	79468
152.	152.	21-090304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	6,1452000	30975,43	190350
153.	153.	21-090304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	7,5600000	84431,40	638301
		Раздел: Витраж входа блока А. Внутренний					
154.	154.	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	13,8104000	5798,39	80078
155.	155.	21-090304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	6,2504000	30975,43	193609
156.	156.	21-090304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	7,5600000	84431,40	638301

1	2	3	4	5	6	7	8
			части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом				
			Раздел: Раздевалка блока А				
157.	157.	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	69,4770000	5798,39	402855
158.	158.	21-090304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	69,4770000	27728,89	1926520
159.	159.	21-090304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	16,7600000	49386,20	827713
			Раздел: Гардероб блока А				
160.	160.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	47,4540000	9610,99	456080
161.	161.	21-090202-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	42,0640000	24987,90	1051091
162.	162.	21-090202-1602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,3900000	35162,99	189528
163.	163.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	15,3162000	9610,99	147204
164.	164.	21-090201-0201 РСНБ	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	24,2484000	15407,67	373611

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99				
165.	165.	21-090202-1003 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,3840000	29560,55	188715
166.	166.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	8,8733000	9610,99	85281
167.	167.	21-090201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,7100000	25109,50	42937
168.	168.	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,0320000	15407,67	15901
169.	169.	21-090202-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,3129000	28227,56	65288
170.	170.	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,8184000	20465,87	78147
171.	171.	11-090403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	7,0000000	9763,52	68345

Раздел: Полы спортзала и хреографического зала.
Блок Б
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
172.	172.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на мастике КН-2, КН-3-кор	75,8600000 плинтусов		362,05	27465
		Раздел: Потолки.Блок"Б"					
173.	173.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п118	м2	20,0000000	218,57	4371
174.	174.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 ммти	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,0000000	1447,92	28958
175.	175.	11-150405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке ти	м2 окрашиваемой поверхности	20,0000000	1576,90	31538
		Раздел: Стены.Блок"Б"					
176.	176.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-п123	м2	238,5000000	218,57	52129
177.	177.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-п126 поверхности	м2 оштукатуриваемой	71,5500000	1408,94	100809
178.	178.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей иваемой поверхности	м2 оштукатуриваемой	238,5000000	1182,35	281990
179.	179.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей иваемой поверхности	м2 оштукатуриваемой	238,5000000	889,69	212191
180.	180.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п128	м2 окрашиваемой поверхности	238,5000000	1236,42	294885

1	2	3	4	5	6	7	8
181.	181.	11-100402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство-кор	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,7900000	5143,19	343514
182.	182.	11-100402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство-кор	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,4000000	5554,66	379938
183.	183.	11-100402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	148,0000000	4159,48	615603
184.	184.	ТЦЕНА	Плиты минераловатныеИзобоксРуф Н30-кор	м3	28,3190000	20735,17	587199
185.	185.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (за из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен вычетом проемов)	434,9000000	2291,50	996572
186.	186.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,7800000	889,69	82546
			Раздел: Фасад. Исключить объемы за апрель-368упак. и июнь-78упак. 2020года				
187.	187.	ТЦЕНА	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 100мм	упак	-446,0000000	7825,19	-3490033
188.	188.	ТЦЕНА	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 100мм	м3	438,7800000	16021,70	7030001
			Раздел: Наружняя отделка				
189.	189.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля-п199	м2	595,0000000	1916,82	1140511

1	2	3	4	5	6	7	8
190.	190.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм-п200	м2	595,0000000	362,04	215412
191.	191.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-п201	м2	595,0000000	539,77	321163
192.	192.	ТЦЕНА	Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20-п202	м2	595,0000000	5617,02	3342126
193.	193.	ТЦЕНА	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 100мм-кор	м3	59,5000000	16021,70	953291
		Раздел: Кровля в осях "1-4" "А-Ч". Кор-ка					
194.	194.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	изолируем ой поверхности	843,6000000	373,30	314918
195.	195.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемого покрытия	843,6000000	1956,13	1650192
196.	196.	ТЦЕНА	Изобокс РУФ Н30	м2	86,8908000	20735,17	1801695
197.	197.	ТЦЕНА	Изобокс РУФ Н45	м2	43,4454000	24410,95	1060543
198.	198.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	843,6000000	740,39	624594
199.	199.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	843,6000000	444,95	375359
200.	200.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8351640	295186,21	246529
201.	201.	11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	843,6000000	45,03	37984
202.	202.	11-120101-0209 РСНБ	Кровли плоские из наплавляемых	м2 кровли		234,79	193444

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов. Устройство в два слоя		823,9000000		
203.	203.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	955,3760000	1036,76	990494
204.	204.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	947,4850000	1131,01	1071614
205.	205.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	138,5250000	1036,76	143617
206.	206.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	138,5250000	1131,01	156673
207.	207.	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	184,7000000	3860,05	712952
208.	208.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,6000000	4858,42	27207
209.	209.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,7700000	31232,22	24049
210.	210.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой	247,7300000	1408,94	349036
поверхности							
211.	211.	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	60,2000000	3860,05	232375
212.	212.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	26,4880000	1036,76	27462
213.	213.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	13,2440000	1131,01	14979
		Раздел: Кровля блока А в осях 4-15 ряда Г-Ц					
214.	214.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	637,0000000	373,30	237794
поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8
215.	215.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемого покрытия	637,0000000	1956,13	1246055
216.	216.	ТЦЕНА	Изобокс РУФ Н30	м2	65,6110000	20735,17	1360455
217.	217.	ТЦЕНА	Изобокс РУФ Н45	м2	32,8055000	24410,95	800813
218.	218.	11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	710,6400000	45,03	31997
219.	219.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	647,9400000	234,79	152130
220.	220.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	751,6104000	1036,76	779238
221.	221.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	745,1310000	1131,01	842750
222.	222.	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	130,2200000	3860,05	502656
223.	223.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	58,5990000	1036,76	60753
224.	224.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	62,5056000	1131,01	70694
225.	225.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,3340000	4858,42	35632
226.	226.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,2100000	31232,22	287649
227.	227.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,8000000	1408,94	70165
228.	228.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	31,7015000	1325,25	42012

1	2	3	4	5	6	7	8
229.	229.	21-100105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	31,7015000	1970,25	62460
		Раздел: Кровля в осях "4-17" "А-Г". Кор-ка					
230.	230.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	изолируем	656,9000000	373,30	245223
ой поверхнос ти							
231.	231.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемо	656,9000000	1956,13	1284982
го				покрытия			
232.	232.	ТЦЕНА	Изобокс РУФ Н30	м2	67,6607000	20735,17	1402956
233.	233.	ТЦЕНА	Изобокс РУФ Н45	м2	33,8303500	24410,95	825831
234.	234.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	656,9000000	740,39	486363
235.	235.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	656,9000000	444,95	292287
236.	236.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6503310	295186,21	191969
237.	237.	11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	656,9000000	45,03	29578
238.	238.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	656,9000000	234,79	154234
239.	239.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	955,3760000	1036,76	990494
240.	240.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	947,4850000	1131,01	1071614
241.	241.	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	м примыкани	153,7000000	3860,05	593290

1	2	3	4	5	6	7	8
			высотой до 600 мм. Устройство без й фартуков				
242.	242.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	115,2750000	1036,76	119512
243.	243.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	115,2750000	1131,01	130377
244.	244.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,4000000	4858,42	94253
245.	245.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,8000000	31232,22	24986
246.	246.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой	113,8500000	1408,94	160407
поверхности							
247.	247.	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без й фартуков	м примыканий	43,1000000	3860,05	166368
248.	248.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	18,9640000	1036,76	19661
249.	249.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	9,4820000	1131,01	10724
250.	250.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие -брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное из листовой оцинкованной стали. Устройство-п255-7,2м2 и ,263-40,47м2	м2 покрытия	47,6700000	2438,62	116249
251.	251.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж-п37	м ограждения	51,2000000	484,35	24799
		Раздел: Перила из нержавеющей стали					
252.	252.	ТЦЕНА	Стоимость ограждения лестничных маршей из нержавеющей	м	63,3900000	47098,59	2985579
стали-изготовление и монтаж							
		Раздел: Крыльца. Блоки А и Б					

1	2	3	4	5	6	7	8
253.	253.	12-090101-0401 РСНБ РК 2015	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании.ступеней Разборка-п286	м	39,2000000	2576,32	100992
254.	254.	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка-п287	м3	11,4600000	25064,45	287239
255.	255.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.м3 кладки Разборка каменной кладки-п288	3,7500000	30084,30	112816	
256.	256.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию-п292	м ступеней	19,6000000	1655,42	32446
257.	257.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84-п293	м	16,8000000	2884,57	48461
258.	258.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские.	м3	10,5300000	23435,50	246776
259.	259.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п295	0,4819000	25732,64	12401	
260.	260.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4819000	220986,34	106493
261.	261.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	82,7700000	936,02	77474	
262.	262.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	82,7700000	647,17	53566	
263.	263.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.покрытия Устройство-тротуарная плитка-кор	м2 120,4700000		3924,80	472820
264.	264.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по оштукатур камню-кориваемой поверхности	м2	25,3800000	1264,30	32088
265.	265.	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми,	м2	25,3800000	283,78	7202

1	2	3	4	5	6	7	8
в/эмульсионными красками по			подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов-торцы крылец-кор				
	Раздел: Пандус						
266.	266.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка-п297	м3 кладки	2,0100000	33755,38	67848
267.	267.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские.	м3	6,7500000	23435,50	158190
268.	268.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п299	0,3102600	25732,64	7984	
269.	269.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,2628800	220986,34	58093
А-III							
270.	270.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п301	т	0,0473800	276318,31	13092
	Раздел: Стремянка СМ-1						
271.	271.	11-090701-0132 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных	т конструкций	0,0576400	321762,53	18546
272.	272.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0302400	226009,40	6835
273.	273.	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0240000	--	1
274.	274.	21-050302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные	кг	3,4000000	255,21	868
275.	275.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	8,5000000	122,37	1040	
276.	276.	11-130301-1406 РСНБ	Поверхности металлические	м2	8,5000000	165,84	1410

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза-п309				
		Раздел: Лестница пожарная					
277.	277.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п310	т конструкций	2,2249820	88330,27	196533
278.	278.	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,1903660	272479,27	51871
279.	279.	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2569180	302602,73	77744
280.	280.	21-050203-1101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0636720	334445,85	21295
281.	281.	21-050110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,4584000	210639,78	96557
282.	282.	21-060408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	1,2556260	308303,96	387114
283.	283.	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,1343160	9112,65	19449
284.	284.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнеупорной краской марки HL-2	м2	25,5000000	6822,17	173965
285.	285.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	25,5000000	122,37	3121
286.	286.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3920000	21746,10	8524
287.	287.	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,0160000	19306,94	38923
288.	288.	11-060301-0410 РСНБ	Слои подстилающие и набетонки.	т	0,0148800	18901,44	281

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Армирование				
289.	289.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0148800	235095,29	3498
290.	290.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка-корограждения	м	17,5000000	10081,94	176434
291.	291.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-кор	18,8000000	122,37	2301	
292.	292.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза-кор	м2	18,8000000	165,84	3118
		Раздел: Цоколь					
293.	293.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	277,0000000	362,04	100284
294.	294.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	277,0000000	539,77	149516
295.	295.	ТЦЕНА	Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20	м2	277,0000000	5617,02	1555914
296.	296.	ТЦЕНА	Самонарезающий винт 4,2Х16	шт	2171,0000000	3,77	8184
297.	297.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	13,8500000	17313,77	239796
298.	298.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,0000000	817,25	13076
299.	299.	ТЦЕНА	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44	шт	116,0000000	1261,00	146276
300.	300.	ТЦЕНА	Самонарезающий винт 4,2Х28	шт	1348,0000000	16,96	22868
301.	301.	ТЦЕНА	Крепежный кронштейн ККУ 230х80	шт	640,0000000	219,59	140539

1	2	3	4	5	6	7	8
302.	302.	21-130207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	43,2000000	204,36	8829
303.	303.	ТЦЕНА	Заклепки 3,2Х8	шт	395,0000000	13,19	5212
304.	304.	21-050104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2730000	306423,89	83654
305.	305.	ТЦЕНА	Анкер фасадный HILTI HRD-H 10Х100	шт	637,0000000	164,93	105060
306.	306.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная Фасбонд /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	209,0000000	109,56	22898
307.	307.	ТЦЕНА	Дюбель крепления теплоизоляции	шт	505,0000000	9,90	4997
308.	308.	ТЦЕНА	Планка вертикального стыка	шт	22,0000000	1696,42	37321
		Раздел: Наружные оконные откосы					
309.	309.	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	985,5400000	852,02	839702
310.	310.	21-100105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	492,7700000	1970,25	970879
		Раздел: Вывоз мусора					
311.	311.	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора-п334	т	484,7000000	2631,68	1275576
312.	312.	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка-п335	т	484,7000000	480,00	232656
313.	313.	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км-п336	т	484,7000000	237,28	115010

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:			164274598
В том числе :			
Накладные расходы			27197741
Сметная прибыль			12168489
Итого с временными	1,2 %	1971295	166245893
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	3657410	169903303
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			180087018
Итого с НДС	12 %	21610442	201697460
С понижающим коэффициентом к=0,9			181527714

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004245

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Овнарян Г.Н.

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ55VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
(или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г

Расценки проверены

Эксперт по авторскому надзору _____ **Ахмеров В.А.**