Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №16 за июль 2020 года
Наружные электрические сети. лок.см.№4-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим.единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	144,0000000	2032,18	292634
2.	2.	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	550,0000000	443,33	243832
3.	3.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	48,0000000	1918,05	92066
4.	4.	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	96,0000000	1061,68	101921
5.	5.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	550,0000000	276,91	152302
6.	6.	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-ки лометр трубопров ода	0,5500000	247325,95	136029
7.	7.	23-011201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	550,0000000	949,72	522344
8.	8.	23-060137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150	км	0,4080000	3470774,30	1416076

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	23-060137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4	км	0,3800000	326941,82	124238
10.	10.	13-080201-1816 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	2913,21	23306
11.	11.	23-061703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8,0000000	7806,57	62453
12.	12.	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7,0000000	1553,07	10871
13.	13.	23-061703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	7,0000000	11230,04	78610
14.	14.	24-040207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,0000000	150,65	8436
15.	15.	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,5200000	4487,42	2333
16.	16.	11-330101-0301 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	14,0000000	3257,76	45609
17.	17.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0,2748000	10061,57	2765
18.	18.	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,5000000	23765,65	83180
19.	19.	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при	т	0,7980000	46049,72	36748

1	2	3	4	5	6	7	8
			бетонировании				
20.	20. Тпрайс		Закладной фундамент ЗФ-2 1625/220	шт	14,0000000	14603,21	204445

ИТОГО: 3640199

В том числе :

Накладные расходы			388096
Сметная прибыль			269644
Итого с временными	1,2 %	43682	3683881
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	81045	3764926
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			3990589
Итого с НДС	12 %	478871	4469460
С понижающим коэффициентом к=0,9			4022514

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Овчаян Г.Н.

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г Расценки проверены
Эксперт по авторскому надзору _____ Ахмеров В.А.