Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №17 за июль 2020 года
Теплоснабжение.лок.см.№6-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м 3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	304,7000000	204,02	62166
2.	2.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	30,0000000	116,52	3496
3.	3.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,5000000	2438,62	37799
4.	4.	41-020103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3	т	502,7550000	101,24	50897

1	2	3	4	5	6	7	8
			км +ВЫВОЗ				
5.	5.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,5000000	3599,69	44996
6.	6.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	286,6000000	1918,05	549713
7.	7.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	316,6000000	25,71	8139
8.	8.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	316,6000000	194,09	61449
9.	9.	11-221501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные.м короба Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 +для кабеля	24,0000000	5236,06	125665	
		Раздел: Прокладка теплосети в каналах ==========					
10.	10.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	7,3600000	10304,97	75845
11.	11.	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	7,3600000	77967,61	573842
12.	12.	21-040302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,4400000	62454,07	339750
13.	13.	11-230101-0104 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного основания под трубопроводы	м3	0,0880000	25169,11	2215
14.	14.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,1125000	32398,41	3645
15.	15.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,0322000	921,87	30

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	16.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,1750000	32398,41	5670
17.	17.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,4000000	921,87	1291
18.	18.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1,4000000	1894,83	2653
19.	19.	11-460101-0401 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками	т	0,0893600	599913,74	53608
20.	20.	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,1026400	155473,59	15958
21.	21.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0272000	226009,40	6147
22.	22.	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4000000	4696,67	15969
23.	23.	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022400	390584,00	875
24.	24.	21-020101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3800000	19448,34	7390
25.	25.	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическомвязующем	м3 изоляции	0,0400000	79678,43	3187
26.	26.	11-230101-0104 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного основания под трубопроводы	м3	0,2000000	25169,11	5034
27.	27.	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	0,6000000	39373,43	23624
28.	28.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или	м3	0,1800000	10304,97	1855

1	2	3	4	5	6	7	8
опирающихся на плиты							
29.	29.	21-040302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,1800000	62454,07	11242
30.	30.	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,1268000	155473,59	19714
31.	31.	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0564000	302602,73	17067
32.	32.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0704000	369181,14	25990
33.	33.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,4704000	921,87	4121
34.	34.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,7000000	94,22	160	
35.	35.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза/	м2	3,4000000	78,23	266
36.	36.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или	м3	0,1210000	10304,97	1247
опирающихся на плиты							
37.	37.	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм	шт.	21,0000000	841,66	17675
СТ РК 937-92							
38.	38.	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм	шт.	4,0000000	686,62	2746
СТ РК 937-92							
39.	39.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1700000	3968,08	4643
40.	40.	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	7,9870000	19112,28	152650

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	41.	21-020101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 + плита фундаментная и монолитные заделки	м3	1,9800000	19139,35	37896
42.	42.	21-020101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 + монолитные заделки	м3	0,3200000	16568,96	5302
43.	43.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство покрытия	м2	5,2400000	1104,33	5787
44.	44.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	5,2400000	5390,69	28247
45.	45.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,3150000	24983,96	82822
46.	46.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,1800000	23316,60	74147
47.	47.	21-040302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000000	55870,29	111741
48.	48.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,2320000	79234,11	18382
49.	49.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000000	4425,55	8851
50.	50.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0180000	75896,83	1366
51.	51.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0180000	335610,99	6041
52.	52.	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4,0000000	632,26	2529
53.	53.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0080000	78520,24	628

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	54.	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкер-полоса - 6х40 L 400 мм	т	0,0080000	199726,93	1598
55.	55.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,4800000	32398,41	47950
56.	56.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,5000000	861,52	5600
57.	57.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя поверхности	м2	6,5000000	2183,39	14192
58.	58.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,5000000	861,52	5600
		Раздел: Трубопроводы и арматура					
59.	59.	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0020000	1063826,06	2128
60.	60.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0200000	2017,00	4074
61.	61.	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0160000	1036397,05	16582
62.	62.	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,1600000	1475,86	23850
63.	63.	11-240101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм +133мм. Прокладка	км трубопровода	0,0850000	1417767,37	120510
64.	64.	23-010201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	85,8500000	3897,36	334588
65.	65.	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0150000	1725175,76	25878

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	66.	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,1500000	4687,21	71011
67.	67.	23-020101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	2153,24	4306
68.	68.	23-020101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	490,04	980
69.	69.	23-020101-1064 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	1651,98	3304
70.	70.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4,5000000	61288,83	275800
71.	71.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	77,5000000	770,11	59684
72.	72.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Очистка щетками	40,5000000	442,31	17913	
73.	73.	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03/в 3 слоя/	м2	40,5000000	1116,49	45218
74.	74.	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,0000000	8124,85	16250
75.	75.	23-040201-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000000	33226,01	66452
76.	76.	11-240106-0104 РСНБ	Задвижки или клапаны стальные для	комплект	2,0000000	13975,91	27952

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	горячей воды и пара диаметром 150 мм +125мм. Установка				
77.	77.	23-040201-1510 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 150 мм + DN 125мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000000	93020,61	186041
78.	78.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0430200	270975,48	11657
79.	79.	21-130816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	23,6500000	1216,58	28772
80.	80.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0176000	270975,48	4769
81.	81.	23-040601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	27808,82	55618
82.	82.	23-040601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	27808,82	55618
83.	83.	23-040601-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	26951,38	53903

ИТОГО: 4311964

В том числе :

Накладные расходы			400218
Сметная прибыль			319405
Итого с временными	1,2 %	51744	4363708
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	96002	4459710
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4727017
Итого с НДС	12 %	567242	5294259

1	2	3	4	5	6	7	8
			С понижающим коэффициентом к=0,9			4764833	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Овнанян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчик(и) проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
21.08.2019г Расценки проверены

Эксперт по авторскому надзору _____ Ахмеров В.А.