Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №19 за август 2020 года
Общестроительные работы. лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены санузлов и процедурной 2этаж по оси 17. Блок А				
1.	1.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,8500000	1404,32	207629
2.	2.	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	147,8500000	7217,85	1067160
			Раздел: Полы санузлов и процедурной 2этаж по оси 17. Блок А				
3.	3.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,1100000	936,02	36608
4.	4.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	39,1100000	647,17	25311
5.	5.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство-кор	м2 покрытия	39,1100000	4323,18	169080

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы . Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-фартуки блока А	м2 поверхности облицовки	5,8800000	7217,85	42441
		Раздел: Проемы. Москитные сетки блоков А, Б					
7.	7.	ТПРАЙС	Москитная сетка	м2	307,8000000	2797,20	860978
		Раздел: Дверные откосы блока Б					
8.	8.	12-110101-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм-кор	м2	92,5800000	3253,82	301239
9.	9.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-кор	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,5800000	1040,03	96286
10.	10.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-корти	м2 окрашиваемой поверхнос	92,5800000	1236,42	114467
		Раздел: Откосы оконные блока А					
11.	11.	11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке-п128	м2 окрашиваемой поверхности	682,8480000	1236,42	844285
		Раздел: Кровля блока Б в осях 4-5 ряда А-Д					
12.	12.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	59,0000000	373,30	22025

поверхности

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	13.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемого покрытия	59,0000000	1956,13	115412
14.	14.	ТЦЕНА	Изобокс РУФ Н30	м2	6,0770000	20735,17	126008
15.	15.	ТЦЕНА	Изобокс РУФ Н45	м2	3,0385000	24410,95	74173
16.	16.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	59,0000000	740,39	43683
17.	17.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	59,0000000	444,95	26252
18.	18.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0584100	295186,21	17242
19.	19.	11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	59,0000000	45,03	2657
20.	20.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	59,0000000	234,79	13853
21.	21.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	68,4400000	1036,76	70956
22.	22.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	67,8500000	1131,01	76739
23.	23.	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	24,3000000	3860,05	93799
24.	24.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	15,7950000	1036,76	16376
25.	25.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	17,0100000	1131,01	19238
26.	26.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,2000000	1408,94	20007

Раздел: Кровля блока Б в осях 1-11 ряда Д-И

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	781,4000000	373,30	291699
28.	28.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемого покрытия	781,4000000	1956,13	1528521
29.	29.	ТЦЕНА	Изобокс РУФ Н30	м2	80,4842000	20735,17	1668854
30.	30.	ТЦЕНА	Изобокс РУФ Н45	м2	40,2421000	24410,95	982348
31.	31.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	781,4000000	740,39	578541
32.	32.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	781,4000000	444,95	347683
33.	33.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7735860	295186,21	228352
34.	34.	11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	781,4000000	45,03	35183
35.	35.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	781,4000000	234,79	183465
36.	36.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	906,4240000	1036,76	939743
37.	37.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	898,6100000	1131,01	1016336
38.	38.	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыкания	155,9000000	3860,05	601782
39.	39.	ТЦЕНА	Унифлекс Вент ЭПВ	м2	93,5400000	1036,76	96978
40.	40.	ТЦЕНА	Унифлекс ЭКП	м2	109,1300000	1131,01	123427

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	41.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,4000000	1408,94	128777
		Раздел: Прочее.Усиление					
42.	42.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,8197000	623605,61	511170
43.	43.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,2241800	59046,89	72284
44.	44.	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6337800	334318,48	211884
45.	45.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,2468100	281373,70	69446
46.	46.	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,2751600	235540,23	64811
47.	47.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	233,0000000	122,37	28513
48.	48.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	233,0000000	82,92	19320
		Раздел: Крыльца.Ограждения					
49.	49.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3562040	88330,27	31464
50.	50.	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий.	т	0,3562040	9112,65	3246

1	2	3	4	5	6	7	8
			Электродуговая сварка при монтаже				
51.	51.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3562040	413585,03	147321
52.	52.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	10,3299160	122,37	1264
53.	53.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,3299160	116,85	1207
54.	54.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,8000000	988,56	14631
55.	55.	21-100103-0704 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,0200000	1434,96	24423
			Раздел: Тамбура-центральный вход, входы №1, №2 блока А и тамбур садика ==========				
56.	56.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-кор	м2 стяжки	22,8000000	936,02	21341
57.	57.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-кор	м2 стяжки	22,8000000	647,17	14756
58.	58.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство-кор	м2 покрытия	22,8000000	4323,18	98568
59.	59.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	1,6500000	4741,39	7823
60.	60.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство-тротуарная плитка-кор	м2 покрытия	8,0000000	4144,24	33154
61.	61.	11-150201-0101 РСНБ	Стены. Штукатурка улучшенная	м2	70,5600000	1408,94	99415

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	цементно-известковым раствором по камню	оштукатуриваемой поверхности			
62.	62.	11-150212-0302 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	70,5600000	1482,65	104615
		Раздел: Крыльца №4,№5,№6,№7, №8					
63.	63.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-кор	м2 стяжки	24,7400000	936,02	23157
64.	64.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-кор	м2 стяжки	24,7400000	647,17	16011
65.	65.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство-тротуарная плитка-кор	м2 покрытия	42,6300000	4144,24	176669
66.	66.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-кориваемой	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,9900000	1408,94	26756
67.	67.	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми, в/эмульсионными красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов-торцы крылец-кор	м2	18,9900000	315,66	5994
		Раздел: Козырек главного входа блока А					
68.	68.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18,6000000	122,37	2276
69.	69.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6386250	93184,56	59510
70.	70.	11-100102-0401 РСНБ	Элементы каркаса из брусьев.	м3	0,7251500	88655,50	64289

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка	древесины в конструкции			
71.	71.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,3637750	7311,77	9972
72.	72.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1718700	139283,88	23939
73.	73.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,1718700	369181,14	63451
74.	74.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	39,8400000	1520,36	60571
75.	75.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20	м2	23,2200000	5617,02	130427
76.	76.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,6200000	2199,20	36551
77.	77.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	56,1500000	988,56	55507
78.	78.	21-100103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	64,5725000	2049,52	132343
79.	79.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	54,4800000	380,56	20733
80.	80.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20	м2	54,4800000	5617,02	306015
81.	81.	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	8,6000000	3097,89	26642
82.	82.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	8,1700000	2199,20	17967

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Козырек главного входа блока Б				
83.	83.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3228000	93184,56	30080
84.	84.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3228000	7311,77	2360
85.	85.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,2000000	988,56	17003
86.	86.	21-100103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,7800000	2049,52	40539
87.	87.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0899300	139283,88	12526
88.	88.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0899300	369181,14	33200
89.	89.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	16,0800000	1520,36	24447
90.	90.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20	м2	11,3700000	5617,02	63866
91.	91.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,7100000	2199,20	10358
92.	92.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	18,2000000	380,56	6926
93.	93.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20	м2	18,2000000	5617,02	102230
94.	94.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	8,9000000	1916,82	17060

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	95.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	8,9000000	539,77	4804
96.	96.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20	м2	8,9000000	5617,02	49991
97.	97.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Самонарезающий винт 4,2Х16	шт	70,0000000	3,77	264
98.	98.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44	шт	6,0000000	1261,00	7566
99.	99.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Самонарезающий винт 4,2Х28	шт	43,0000000	16,96	729
100.	100.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный кронштейн ККУ 230х80	шт	21,0000000	219,59	4611
		Раздел: Крыльцо №4 блока А -запасный выход					
101.	101.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0482800	139283,88	6725
102.	102.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0482800	369181,14	17824
103.	103.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0726000	93184,56	6765
104.	104.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0726000	7311,77	531
105.	105.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,4000000	988,56	3361
106.	106.	21-100103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,9100000	2049,52	8014
107.	107.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	1,1400000	1520,36	1733
108.	108.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с	м2	1,1400000	2199,20	2507

1	2	3	4	5	6	7	8
			полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003				
109.	109.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	1,4200000	380,56	540
110.	110.	21-050108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,4200000	1310,11	1860
111.	111.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1716628	88330,27	15163
112.	112.	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1716628	9112,65	1564
113.	113.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1716628	413585,03	70997
114.	114.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,9782212	122,37	609
115.	115.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,9782212	116,85	582
		Раздел: Ограждения крылец №№ 5,6,8 блока А и №3 столовой					
116.	116.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3371516	88330,27	29781
117.	117.	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3371516	9112,65	3072
118.	118.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3371516	413585,03	139441

1	2	3	4	5	6	7	8
119.	119.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9,7773964	122,37	1196
120.	120.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,7773964	116,85	1143
		Раздел: Приточная установка П3					
121.	121.	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,2000000	1896,92	6070
122.	122.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1100000	6419,30	706
123.	123.	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,3700000	19306,94	26451
124.	124.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0021384	295186,21	631
125.	125.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,4400000	5522,16	79740
126.	126.	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже-решетки Р1	т	0,0672700	9112,65	613
127.	127.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0672700	413585,03	27822
128.	128.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0672700	79753,57	5365
129.	129.	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,3840000	20896,95	8024
		Раздел: Стены венткамер					
130.	130.	11-080401-0303 РСНБ	Перегородки армированные толщиной	м2	52,2800000	5522,16	288699

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	перегородок (за вычетом проемов)			
	Раздел: Перила из нержавеющей стали						
131.	131.	ТЦЕНА	Стоимость ограждения лестничных маршей из нержавеющей стали-изготовление и монтаж	м	81,7900000	47098,59	3852193
132.	132.	ТЦЕНА	Стоимость ограждения лестничных маршей из нержавеющей стали-изготовление и монтаж-пандус и поручни	м	39,1900000	24138,00	945968
	Раздел: Наружная отделка						
133.	133.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	450,0000000	1916,82	862571
134.	134.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	450,0000000	362,04	162917
135.	135.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	450,0000000	539,77	242897
136.	136.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель PriMEPAnEl Т-Г24-281/20	м2	450,0000000	5617,02	2527658
137.	137.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Самонарезающий винт 4,2Х16	шт	3527,0000000	3,77	13296
138.	138.	ТЦЕНА	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ толщиной 100мм-кор	м3	45,0000000	16021,70	720976
139.	139.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44	шт	188,0000000	1261,00	237068
140.	140.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Самонарезающий винт 4,2Х28	шт	2190,0000000	16,96	37151
141.	141.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный кронштейн ККУ 230х80	шт	1040,0000000	219,59	228375
142.	142.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Анкер фасадный HILTI HRD-H 10Х100	шт	1035,0000000	164,93	170702

1	2	3	4	5	6	7	8
143.	143.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	290,0000000	109,56	31773

ИТОГО: 27314664

В том числе :

Накладные расходы			2977371
Сметная прибыль			2023308
Итого с временными	1,2 %	327776	27642440
Итого с зимними удорожаниями Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	2,2 %	608134	28250574 29943865
Итого с НДС С понижающим коэффициентом к=0,9	12 %	3593264	33537129 30183416

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 080640004243

Директор _____ Овнанян Г.Ю.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора РГП «Объединение строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.Т. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
при эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г

Эксперт по авторскому надзору _____ **Акмеров В.А.**

Расценки проверены