Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №22 за август 2020 года
Электромонтажные работы.лок.см.№2-1-4

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим.единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. | 12-170101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 585,0000000 | 227,41 | 133038 |
| 2. | 2. | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 1,0000000 | 71,71 | 72 |
| 3. | 3. | 13-080305-0910 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Демонтаж | шт. | 2,0000000 | 424,85 | 850 |
| 4. | 4. | 13-080305-1401 РСНБ РК 2015 | Звонок электрический с кнопкой.комплект Монтаж оборудования | | 2,0000000 | 83,68 | 167 |
| 5. | 5. | 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 ЩОА-9 | шт. | 1,0000000 | 6271,00 | 6271 |
| 6. | 6. | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 5,0000000 | 2393,67 | 11968 |
| 7. | 7. | 23-070204-0642 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,0000000 | 1441,55 | 1442 |
| 8. | 8. | 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,0000000 | 469,20 | 1877 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 9. | 13-080304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф | шт. | 1,0000000 | 4094,95 | 4095 |
| 10. | 10. | ТСЦена | Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии КЭС-ФХ до 30 уч. | шт | 1,0000000 | 321970,05 | 321970 |
| 11. | 11. | 23-070202-0523 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм x 85 мм x 40 мм, типа ИЭК +II-У | шт. | 2,0000000 | 174,68 | 349 |
| 12. | 12. | 13-080305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 11,0000000 | 1922,93 | 21152 |
| 13. | 13. | ТСЦена | Светильник с лампой NBT11-1X26 | шт | 11,0000000 | 23279,94 | 256079 |
| 14. | 14. | 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 52,0000000 | 378,06 | 19659 |
| 15. | 15. | 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 45,0000000 | 101,66 | 4575 |
| 16. | 16. | 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 | км | 0,0040800 | 156383,72 | 638 |
| 17. | 17. | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2290,0000000 | 434,51 | 995034 |
| 18. | 18. | 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1195,0000000 | 28,60 | 34175 |
| 19. | 19. | 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 845,0000000 | 44,60 | 37686 |
| 20. | 20. | 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | м | 250,0000000 | 44,58 | 11144 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 21. | 13-080206-0501 РСНБ РК 2015 | Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям | т | 0,0820000 | 91589,35 | 7510 |
| 22. | 22. | 13-080201-1204 РСНБ РК 2015 | Стойка сборных кабельных конструкций | шт. | 28,0000000 | 490,03 | 13721 |
| 23. | 23. | 13-080201-1207 РСНБ РК 2015 | Полка кабельная, масса до 0,4 кг.шт. Установка на стойках | | 56,0000000 | 37,11 | 2078 |
| 24. | 24. | 23-061710-0403 РСНБ РК 2015 | Полки кабельные К 1161 У3 | шт. | 56,0000000 | 350,78 | 19644 |
| 25. | 25. | 23-061710-0601 РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К 1150 У3 | шт. | 28,0000000 | 508,75 | 14245 |
| 26. | 26. | ТЦена | Лоток перефорированныйм.п. 100x200x3000 | | 60,0000000 | 3053,72 | 183223 |

ИТОГО: 2102663

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 309590 |
| Сметная прибыль | | | 155753 |
| Итого с временными | 1,2 % | 25232 | 2127895 |
| Итого с зимними удорожаниями | 2,2 % | 46814 | 2174709 |
| Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383 | | | 2305057 |
| Итого с НДС | 12 % | 276607 | 2581664 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2323498 | |

С понижающим коэффициентом к=0,9

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Овнанян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101135059
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Престиждемострой», БИН 050640010186, приказ №59/19Н
от 21.08.2019г.

**Эксперт по авторскому надзору** _____ **Ахмеров В.А.**

Расценки проверены