Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №23 за август 2020 года
Пожарная сигнализация.лок.см.№2-1-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим.единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	2,0000000	22665,40	45331
2.	2.	23-080303-0311 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 с ВП	шт.	2,0000000	16087,12	32174
3.	3.	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	116,0000000	3044,67	353181
4.	4.	23-080302-0307 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78	шт.	116,0000000	4075,61	472771
5.	5.	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	105,0000000	3725,91	391221
6.	6.	23-080302-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212/101-64-А2R1	шт.	105,0000000	6368,40	668682
7.	7.	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на	шт.	20,0000000	1396,37	27927

1	2	3	4	5	6	7	8
			открывание окон, дверей. Монтаж оборудования				
8.	8.	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	20,0000000	764,73	15295
9.	9.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10,0000000	434,51	4345
10.	10.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10,0000000	544,31	5443
11.	11.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,0000000	85,97	1719
12.	12.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,0000000	28,60	286
13.	13.	23-010504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10,0000000	123,47	1235
14.	14.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1606,0000000	378,06	607169
15.	15.	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	500,0000000	182,10	91051
16.	16.	23-060401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2 х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0428400	245324,55	10510
17.	17.	23-060408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5-КСПВ 2х0,5	км	2,1012000	18630,38	39146
18.	18.	23-061105-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В + Четырех жильный НВ-4х0,5	1000 м	0,0000979	12638,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	13-110701-0102 РСНБ РК 2015	Блок питания воздухом. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	3063,86	6128
20.	20.	23-080306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1,0000000	7418,25	7418
21.	21.	ТСПрайс	Малогабаритный блок питания МБП-12	шт	1,0000000	10878,51	10879
22.	22.	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,0000000	1686,12	1686
23.	23.	23-080304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,0000000	984,03	984
24.	24.	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	2973,99	8922
25.	25.	13-080105-0201 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд	одно формирование	3,0000000	130573,60	391721
26.	26.	13-080105-0203 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторная кислотная стационарная. Формирование и дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд"	один тренировочный цикл	3,0000000	23122,41	69367
27.	27.	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	3,0000000	2904,65	8714
28.	28.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44+ КО-2	шт.	163,0000000	104,00	16952
29.	29.	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	83,0000000	4856,34	403076
30.	30.	23-080306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	81,0000000	101,72	8239
31.	31.	23-061707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	2,0000000	2825,37	5651

1	2	3	4	5	6	7	8
							3707224
ИТОГО:							
В том числе :							
Накладные расходы							667144
Сметная прибыль							274609
Итого с временными			1,2 %		44487		3751711
Итого с зимними удорожаниями			2,2 %		82538		3834249
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383							4064067
Итого с НДС			12 %		487688		4551755
С понижающим коэффициентом к=0,9							4096580

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010840004243

Директор _____ Оганян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050075; № KZ80VJE00050070

Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г
Эксперт по авторскому надзору _____ **Ахмеров В.А.**

Расценки проверены