Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №33 за декабрь 2020 года
Водопровод и канализация.лок.см.№2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: В1					
1.	1.	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна	м3 изоляции	2,0140000	176373,65	355217
2.	2.	21-110203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95-п39	м3	2,0140000	4726,31	9519
		Раздел: Водопровод Т3,Т4					
3.	3.	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна	м3 изоляции	2,6140000	176373,65	461041
4.	4.	21-110203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95-п69	м3	2,6140000	4726,31	12355
		Раздел: Водомерный узел.Блок А					
5.	5.	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	1,0000000	6058,58	6059
6.	6.	23-030301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный домовые модели WP-DYnAMiC, DN 65	шт.	1,0000000	109854,50	109855

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка		1,0000000	2690,06	2690
8.	8.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000000	2557,43	2557
9.	9.	23-040501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	2806,46	2806
10.	10.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,0000000	4569,26	13708
11.	11.	23-040501-0114 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 80 + DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000000	6905,46	20716
12.	12.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	0,4000000	2530,42	1012
13.	13.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м ода	2,3000000	3368,59	7748
14.	14.	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,0000000	22784,31	22784
15.	15.	23-041013-0607 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый +муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	27819,59	27820
16.	16.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +переход	т фасонных частей	0,0042000	1329765,66	5585
17.	17.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкц ий	0,0128354	121411,94	1558

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ	т	0,0128354	369181,14	4739
19.	19.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	1,0000000	650,79	651
20.	20.	23-030301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики	шт.	1,0000000	27415,47	27415
21.	21.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка		1,0000000	2690,06	2690
22.	22.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000000	2557,43	2557
23.	23.	23-040501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	1357,78	1358
24.	24.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000000	4569,26	9139
25.	25.	23-040102-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000000	35476,84	70954
26.	26.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	0,4000000	2530,42	1012
27.	27.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м ода	2,3000000	3368,59	7748
28.	28.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,0000000	1619,96	1620
29.	29.	23-041013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	4921,06	4921

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +переход	т фасонных частей	0,0034000	1329765,66	4521
31.	31.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0016536	121411,94	201
32.	32.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ	т	0,0016536	369181,14	610
		Раздел: Приборы					
33.	33.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка-п191	комплект	6,0000000	4617,41	27704
34.	34.	23-030102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	6,0000000	14185,46	85113
35.	35.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3,6000000	925,86	3333
36.	36.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка-п204	комплект	-1,0000000	2214,86	-2215
37.	37.	23-030102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	-1,0000000	10229,79	-10230
38.	38.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	-1,0000000	1029,67	-1030
39.	39.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	-1,0000000	1261,17	-1261
40.	40.	23-030102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96-п208	шт.	-1,0000000	7078,85	-7079

ИТОГО: 1297501

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				305225	
		Сметная прибыль				96111	
		Итого с временными	1,2 %	15570		1313071	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	28888		1341959	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1422394	
		Итого с НДС	12 %	170687		1593081	
		С понижающим коэффициентом к=0,9				1433773	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640001213

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Овнанян Н.Н.

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ Казонов А.М., ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 130640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г
Эксперт по авторскому надзору _____ Ахмеров В.А.