Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №34 за декабрь 2020 года
Отопление и вентиляция.лок.см.№2-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок "Б"				
1.	1.	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	0,7500000	1564,79	1174
2.	2.	23-051002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор с терморегулятором	шт.	1,0000000	15594,69	15595
3.	3.	11-130301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм +ВЕКТОР-п31	м2	58,8300000	2100,97	123600
4.	4.	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна	м3 изоляции	4,9500000	176373,65	873050
5.	5.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,9500000	11971,09	59257
			Раздел: Тепловой пункт ИТП				
6.	6.	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях-п44	шт.	1,0000000	1448,71	1449

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Корректировка №29					
7.	7.	ТСЦена	ВКТ-7-02 вычислитель кол-ва теплоты	шт	1,0000000	60212,97	60213
8.	8.	ТСЦена	ПРЭМ д.32-ГФ Кл.D расходомер электромагнитный	шт	2,0000000	138028,22	276056
9.	9.	ТСЦена	КТСП-Н 5.0.02.00.4.3.3 Комплект термопреобразователей сопротивления с гильзой	компл	1,0000000	13052,60	13053
10.	10.	ТСЦена	СДВ-И-2,50-1,6-1,00-М-4-20мА-DA22 06053 преобразователь давления	шт	2,0000000	15930,19	31860
11.	11.	ТСЦена	Блок питания 10ВР220-24D на 24В	шт	2,0000000	3552,12	7104
12.	12.	ТСЦена	Терминал GSM модем IRZ MC52T	шт	1,0000000	16440,05	16440
13.	13.	ТСЦена	Блок питания 12В/500мА	шт	1,0000000	2550,35	2550
14.	14.	ТСЦена	Антенна 905 GSM FME	шт	1,0000000	3674,57	3675
15.	15.	ТЦЕНА	Кабель RS-232 9п-9м	шт	1,0000000	1312,12	1312
16.	16.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п46	м ода	5,0000000	2009,95	10050
17.	17.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка-п47	м ода	15,0000000	3252,30	48785
18.	18.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п48	м трубопров ода	5,0000000	96,62	483
19.	19.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п49	м трубопров ода	15,0000000	101,09	1516
20.	20.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Очистка щетками-п50	4,1800000	442,31	1849	
21.	21.	11-130301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя	м2	4,1800000	1975,38	8257

1	2	3	4	5	6	7	8
			2 мм +ВЕКТОР-п51				
22.	22.	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна стеклянного и базальтового, матами звукопоглощающими-п52	м3 изоляции	0,2700000	154639,97	41753
23.	23.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п53	м3	0,2700000	11971,09	3232
	Раздел: Блок "А" ==========						
24.	24.	13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования-п56	шт.	-2,0000000	3714,71	-7429
25.	25.	11-130301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм +ВЕКТОР-п92	м2	155,2000000	2100,97	326070
	Раздел: Тепловой пункт ИТП ==========						
26.	26.	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях-п97	шт.	1,0000000	6519,51	6520
27.	27.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-п99	м ода	2,0000000	1402,41	2805
28.	28.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п100	м ода	5,0000000	2009,95	10050
29.	29.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-п101	м ода	5,0000000	2568,22	12841
30.	30.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до	м ода	5,0000000	3252,30	16262

1	2	3	4	5	6	7	8
			80 мм. Прокладка-п102				
31.	31.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-п103	м ода	5,0000000	4045,75	20229
32.	32.	11-160401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка-п104	м ода	10,0000000	5009,16	50092
33.	33.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п105	м трубопров ода	2,0000000	96,62	193
34.	34.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п106	м трубопров ода	30,0000000	101,09	3033
35.	35.	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое-п107	м трубопров ода	10,0000000	121,05	1210
36.	36.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками-п108	м2	9,6000000	442,31	4246
37.	37.	11-130301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм +ВЕКТОР-п109	м2	9,6000000	1975,38	18964
38.	38.	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна стеклянного и базальтового, матами звукопоглощающими-п110	м3 изоляции	0,5400000	154639,97	83506
39.	39.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п111	м3	0,5400000	11971,09	6464
			Раздел: Теплоснабжение калориферов систем П1-П3. ==========				
40.	40.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	9,0000000	2557,43	23017

1	2	3	4	5	6	7	8
			на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п112				
41.	41.	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86-п113	шт.	3,0000000	24690,22	74071
42.	42.	23-040501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005-п114	шт.	3,0000000	1777,12	5331
43.	43.	23-040501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005-п115	шт.	3,0000000	2354,19	7063
44.	44.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п116	шт.	12,0000000	2531,62	30379
45.	45.	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005-п117	шт.	12,0000000	677,56	8131
46.	46.	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка-п118	фильтр	1,0000000	20713,02	20713
47.	47.	ТЦЕНА	Фильтр фланцевый, DN 50-кор23	шт	1,0000000	18616,41	18616
48.	48.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка-п120	фильтр	2,0000000	18388,46	36777
49.	49.	ТЦЕНА	Фильтр фланцевый, DN 40-кор23	шт	2,0000000	15188,51	30377
50.	50.	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка-п122	фильтр	1,0000000	17719,00	17719
51.	51.	ТЦЕНА	Фильтр фланцевый, DN 32-кор23	шт	1,0000000	12591,90	12592
52.	52.	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка-п124	шт.	1,0000000	3693,79	3694
53.	53.	ТЦЕНА	Клапан балансировочный STAD, DN 32-кор23	шт	1,0000000	35930,28	35930
54.	54.	11-160601-0302 РСНБ	Клапаны предохранительные	шт.	1,0000000	4473,72	4474

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	однорычажные, диаметр 40 мм. Установка-п126				
55.	55.	ТЦЕНА	Клапан балансировочный STAD, DN 40-кор23	шт	1,0000000	45762,52	45763
56.	56.	11-160601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка-кор23	шт.	1,0000000	4662,54	4663
57.	57.	ТЦЕНА	Клапан балансировочный STAD, DN 50-кор23	шт	1,0000000	56182,88	56183
58.	58.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 40 мм. Прокладка-п129	м	62,0000000	915,14	56738
59.	59.	23-010201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80-п130	м	62,0000000	601,92	37319
60.	60.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 50 мм. Прокладка-п131	м	50,0000000	916,72	45836
61.	61.	23-010201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80-п132	м	50,0000000	767,71	38385
62.	62.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 65 мм. Прокладка-п133	м	120,0000000	1092,36	131083
63.	63.	23-010201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80-п134	м	120,0000000	1153,60	138432
64.	64.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 65 мм. Прокладка-п135	м	8,0000000	2663,74	21310
65.	65.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое-п136	м трубопров	112,0000000	96,62	10821

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	66.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п137	м трубопровода	128,0000000	101,09	12939
67.	67.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Очистка щетками-п138	12,6000000	442,31	5573	
68.	68.	11-130301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм +ВЕКТОР-п139	м2	12,6000000	1975,38	24890
69.	69.	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна стеклянного и базальтового, матами звукопоглощающими-п140	м3 изоляции	4,5000000	154639,97	695880
70.	70.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п141	м3	4,5000000	11971,09	53870
		Раздел: Вентиляция.Блок "А" ==========					
71.	71.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	-6,0000000	1786,62	-10720
72.	72.	23-050301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм +200х300мм	м2	-0,3600000	8155,43	-2936
		Раздел: Корректировка №23.Вентиляция. Дополнительные работы ==========					
73.	73.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	142,0000000	1786,62	253700
74.	74.	ТЦЕНА	Решетка вентиляционная пластиковая 150х150	шт	5,0000000	240,34	1202
75.	75.	ТЦЕНА	Решетка вентиляционная пластиковая 250х250	шт	100,0000000	461,83	46183
76.	76.	ТЦЕНА	Решетка вентиляционная пластиковая 200х200	шт	13,0000000	278,04	3615
77.	77.	ТЦЕНА	Решетка вентиляционная пластиковая 300х300	шт	24,0000000	471,25	11310

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	78.	11-201101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	24,0000000	3290,75	78978
79.	79.	ТЦЕНА	Люк-дверца пластмассовый 150х150	шт	11,0000000	452,40	4976
80.	80.	ТЦЕНА	Люк-дверца пластмассовый 150х200	шт	3,0000000	527,80	1583
81.	81.	ТЦЕНА	Люк-дверца пластмассовый 200х200	шт	3,0000000	556,08	1668
82.	82.	ТЦЕНА	Люк-дверца пластмассовый 200х250	шт	3,0000000	650,33	1951
83.	83.	ТЦЕНА	Люк-дверца пластмассовый 250х250	шт	4,0000000	942,51	3770

ИТОГО: 4261214

В том числе :

Накладные расходы			928237
Сметная прибыль			315645
Итого с временными	1,2 %	46203	4307417
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	85722	4393139
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4656456
Итого с НДС	12 %	558775	5215231

С понижающим коэффициентом к=0,9

4693708

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №11 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Директор _____ О.Н.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ Важенов А.М., ИИН 900709350792
№ KZ16VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 050640000186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г
Эксперт по авторскому надзору _____ Ахмеров В.А.