Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №17 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №17 Отдела образования акимата города Костаная"

Договор: №53 от 02.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №41 за декабрь 2020 года
Дорожные покрытия.лок.см.№7-1

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим.единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальтовое покрытие проезжей части				
1.	1.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство	м3 основания в плотном теле	45,2570000	3268,89	147940
2.	2.	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа	м2 основания	452,5700000	860,67	389515
3.	3.	11-270403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа	м2 основания	-452,5700000	254,43	-115146
4.	4.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1723,5600000	172,33	297016
5.	5.	21-010601-0101 РСНБ	Смеси песчано-гравийные природные	м3		1374,07	165781

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ГОСТ 23735-2014		120,6492000		
6.	6.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2176,1300000	1948,51	4240210
7.	7.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	2176,1300000	452,32	984300
8.	8.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство	м3 основания в плотном теле	8,2260000	3268,89	26890
9.	9.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство	м3 основания в плотном теле	9,8712000	4923,26	48598
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий	бортового камня	457,0000000	3647,06	1666709
		Раздел: Брусчатое покрытие тротуара					
11.	11.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см.Устройство	м2 покрытия	382,0000000	996,91	380821
12.	12.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство	м3 основания в плотном теле	130,1000000	3268,89	425283
13.	13.	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	1301,0000000	3980,08	5178087

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	14. 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство	м3 основания в плотном теле	5,3280000		3268,89	17417
15.	15. 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство	м3 основания в плотном теле	6,3936000		4923,26	31477
16.	16. 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий	бортового камня	296,0000000	2653,05		785302

ИТОГО: 14670201

В том числе :

Накладные расходы			1539279
Сметная прибыль			1086682
Итого с временными	1,2 %	176042	14846243
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	326617	15172860
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			16082295
Итого с НДС	12 %	1929875	18012170

:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8

Без оплаты с понижающим коэффициентом к=0,9

16210953

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Онтаян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №17 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 961240000197

Директор _____ Шарипов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ Вожеков А.М., ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПрестижРемстрой», БИН 050640010186, приказ №59/19П
от 21.08.2019г
Эксперт по авторскому надзору: _____ Ахмеров В.А.