Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Берекег.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2019 года
Наружные сети газопровода. лок.см.№2-1-3

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 10. Земляные работы					
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта440,0100000	32,18	14158	--	--
				--	12,05	--	5304	0,01	3
2.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта440,0100000	163,66	156,63	72013	68921	0,01	4
				6,94	41,06	3055	18069	0,02	10
3.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ ППС	т 726,0165000	92,00	--	66794	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта450,7000000	163,66	156,63	73762	70595	0,01	4
				6,94	41,06	3130	18508	0,02	10
5.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта 25,1000000	1182,36	--	29677	--	1,18	30
				1182,36	--	29677	--	--	--
6.	4102-0104 -1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т 743,6550000	92,00	--	68416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8		
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ		--	--	--	--	--	--
7.	2101-0401 -0101	Песок природный	м3 19,2000000	1474,00	--	28301	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
8.	1101-0205 -0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта 19,2000000	732,78	--	14069	--	0,89	17
	РСНБ РК 2015			732,78	--	14069	--	--	--
9.	1101-0102 -0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта 443,0000000	163,66	156,63	72502	69389	0,01	4
	РСНБ РК 2015			6,94	41,06	3076	18191	0,02	10
10.	4102-0104 -1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т 731,1150000	92,00	--	67263	--	--	--
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ		--	--	--	--	--	--
11.	1101-0205 -0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта 22,9000000	732,78	--	16781	--	0,89	20
	РСНБ РК 2015			732,78	--	16781	--	--	--
12.	1127-0401 -0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле 13,2000000	1156,07	1022,53	15260	13497	0,14	2
	РСНБ РК 2015			132,19	213,96	1745	2824	0,14	2
13.	2101-0401 -0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 13,2000000	1474,00	--	19457	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
14.	1101-0104 -0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта 384,0000000	29,41	29,41	11293	11293	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	3930	0,01	3
15.	1101-0201 -0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 384,0000000	151,80	73,40	58292	28184	0,11	41
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	30109	12489	0,03	10

1	2	3	4		5	6	7	8
		Итого по разделу: 10. Земляные работы						820770
		Раздел: 11. Подземный газопровод высокого давления						
19.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1392000	295031,93	82604,99	41068	11499	179,00	25
					211041,00	22117,65	29377	3079	21,05	3
20.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	139,2000000	827,00	--	115118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2000000	7862,69	1670,40	1573	334	3,24	1
					3081,24	681,45	616	136	0,55	0
19.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1500000	21287,87	1084,07	3193	163	1,35	0
					1171,80	224,63	176	34	0,18	0
23.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.а или Установка	задвижк клапан	1,0000000	1487,44	78,69	1487	79	1,07	1
					1240,13	37,17	1240	37	0,03	0
24.	2304-0102 -0503 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000000	148809,00	--	148809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	2304-0105 -0203 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1,0000000	20577,00	--	20577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	2304-0105 -1004 РСНБ РК 2015	Уличный лючок из пластика, с опорной плитой типа FSL для поверхностных коробок, типа AVK	шт.	1,0000000	62412,00	--	62412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	2104-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	1,0000000	2049,00	--	2049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
28.	2304-0105 -1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	1,0000000	11110,00 ---	-- ---	11110 ---	-- ---	-- ---
29.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,0000000	1376,76 471,55	905,21 235,01	1377 472	905 235	0,41 0,23	0 0
30.	2302-0303 -1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	688,00 ---	-- ---	688 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	СТПРАЙС	НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ ПЭ100 SDR11 Д57-63	ШТ	2,0000000	1800,00 ---	-- ---	3600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000000	765,00 ---	-- ---	2295 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	2305-1204 -0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	2,0000000	405,00 ---	-- ---	810 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0040000	336388,57 228726,00	104556,69 28350,61	1346 915	418 113	194,00 26,83	1 0
35.	2301-0405 -1203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,0000000	4121,00 ---	-- ---	16484 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0090000	674439,56 456624,00	209012,42 86829,14	6070 4110	1881 781	336,00 67,82	3 1
37.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000000	1169,00 ---	-- ---	10521 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	1122-0301 -0203 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0010000	739701,51 478368,00	248306,61 101467,18	740 478	248 101	352,00 78,46	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015						
39.	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-футляр	м1,0000000	2121,00 ---	-- ---	2121 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800/110/ мм. Заделка битумом и прядью	футляр1,0000000	19494,27 1228,26	463,15 8,52	19494 1228	463 9	7,99 0,05	8 0
41.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800/89/ мм. Заделка битумом и прядью	футляр1,0000000	19171,36 993,78	374,73 6,89	19171 994	375 7	7,99 0,05	8 0
42.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	М 14,0000000	1206,31 1045,72	7,33 2,11	16888 14640	103 29	0,84 0,00	12 0
43.	1122-0601 -0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 км мм. Нанесение усиленнойтрубопр антикоррозионной битумно-резиновой овода или битумно-полимерной изоляции	0,0090000	232315,22 192000,00	30021,01 544,41	2091 1728	270 5	160,00 0,33	1 0
44.	СТПРАЙС	Грунтовка-праймер НК-50	кг0,5000000	303,00 ---	-- ---	152 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	СТПРАЙС	Полилен 40-ЛИ-63	кг2,3000000	774,00 ---	-- ---	1780 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	СТПРАЙС	Полилен 40-ОБ-63	кг1,0600000	779,00 ---	-- ---	826 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля 0,1392000	26980,93 8259,30	18721,63 4061,09	3756 1150	2606 565	6,30 2,71	1 0
48.	СТПРАЙС	Лента сигнальная	м 139,2000000	84,82 ---	-- ---	11807 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	1310-0904 -0101 РСНБ РК	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка провода-спутника, применен	км кабеля 0,1427000	26980,93 8259,30	18721,63 4061,09	3850 1179	2672 580	6,30 2,71	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	
	2015	коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3						
50.	2306-0901 -0102 РСНБ РК 2015	Провод-спутник ПВ сечением 2,5 мм	км0,1427000	14541,00 --	-- --	2075 --	-- --	-- --
54.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт2,0000000	1376,76 471,55	905,21 235,01	2754 943	1810 470	0,41 0,23	1 0
55.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.2,0000000	565,00 --	-- --	1130 --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 11. Подземный газопровод высокого давления						651243
		Раздел: 12. Надземный газопровод высокого давления ==========						
56.	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км0,0130000	693549,60 457983,00	224651,58 93036,45	9016 5954	2920 1209	337,00 72,41	4 1
57.	2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м3,0000000	1324,00 --	-- --	17212 --	-- --	-- --
58.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка-продувочный трубопровод. подвод импульса	т0,0193000	506437,37 1278,18 225522,00	9774 525,69	25 4353	198,00 10	4 0,36	0
59.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт5,0000000	1376,76 471,55	905,21 235,01	6884 2358	4526 1175	0,41 0,23	2 1
60.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.5,0000000	565,00 --	-- --	2825 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8		
61.	1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец2,0000000	529,60	34,56	1059	69	0,32	1
				473,92	--	948	--	--	--
62.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт2,0000000	1388,00	--	2776	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
63.	СТПРАЙС	СОЕДИНЕНИЕ изолирующее СИ Д50	ШТ1,0000000	1800,00	--	1800	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
64.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.а или Установка	задвижк1,0000000 клапан	1487,44	78,69	1487	79	1,07	1
				1240,13	37,17	1240	37	0,03	0
65.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.1,0000000	30037,00	--	30037	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
66.	2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.1,0000000	363,00	--	363	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
67.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т0,0024300	281464,00	--	684	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
68.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м22,9500000	87,10	1,65	257	5	0,02	0
				24,26	0,25	72	1	0,00	0
69.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м22,9500000 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,95	2,33	277	7	0,03	0	
				41,51	0,25	122	1	0,00	0
70.	1124-0207 -0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.1,0000000	5231,20	596,30	5231	596	2,33	2
				2653,87	247,80	2654	248	0,20	0
71.	СТПРАЙС	Газораспределительный пункт	шт1,0000000	390892,86	--	390893	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	
		ГРПШ-03М1-2У1,Ду40		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 12. Надземный газопровод высокого давления							540373
		Раздел: 13. Надземный газопровод среднего давления							
		==========							
72.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км0,0055000	739701,51	248306,61	4068	1366	352,00	2
				478368,00	101467,18	2631	558	78,46	0
73.	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м5,5000000	2121,00	--	11666	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
74.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 -Д=89мм. Продувка воздухом	км трубопровода 0,0055000	104590,72	83237,91	575	458	43,50	0
				14485,24	17437,18	80	96	43,04	0
75.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м21,6700000	87,10	1,65	145	3	0,02	0
				24,26	0,25	41	--	0,00	0
76.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м21,6700000 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,95	2,33	157	4	0,03	0	
				41,51	0,25	69	--	0,00	0
77.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт4,0000000	1376,76	905,21	5507	3621	0,41	2
				471,55	235,01	1886	940	0,23	1
78.	2302-0101 -0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.4,0000000	1055,00	--	4220	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
79.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец2,0000000	779,56	51,84	1559	104	0,46	1
				681,26	--	1363	--	--	--
80.	2302-0103	Фланцы стальные приварные плоские	шт2,0000000	2096,00	--	4192	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
	-0209 РСНБ РК 2015	из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--
81.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.а или Установка	задвижк1,0000000	2802,32	131,15	2802	131	2,03	2
			клапан	2352,77	61,95	2353	62	0,05	0
82.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.1,0000000	42979,00	--	42979	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
83.	2302-0101 -3320 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.1,0000000	7646,00	--	7646	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 13. Надземный газопровод среднего давления							103081
		Раздел: 14. Дополнительные работы. Газопровод высокого давления, подземный							
		==========							
84.	1124-0202 -0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка1,0000000	9146,43	1181,30	9146	1181	5,26	5
				6769,62	--	6770	--	--	--
85.	1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 -Д57мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык2,0000000	5107,11	4713,29	10214	9427	1,95	4
				393,82	938,52	788	1877	3,25	7
86.	1125-0128 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 -Д63 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык6,0000000	1896,33	1724,57	11378	10347	0,69	4
				171,77	340,90	1031	2045	1,07	6
87.	1125-0127 -0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм.км Испытание гидравлическое	0,1392000 трубопровода	126048,55	99156,60	-17546	-13803	37,50	-5
				8100,00	16347,45	-1128	-2276	50,22	-7
88.	1125-0126 -0101	Трубопровод диаметром 350 -Д=63мм. Продувка воздухом	км трубопр 0,1392000	76120,20	58987,49	10596	8211	43,50	6

1	2	3	4		5	6	7	8
	РСНБ РК 2015		овода	10265,13	12357,05	1429	1720	43,04	6
89.	1125-0127 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350-Д=63мм. Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопр	0,1392000	195767,79	157667,54	27251	21947	172,00	24
			овода		35263,44	34589,95	4909	4815	121,11	17
90.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 -Д=57мм. Продувка воздухом	км трубопр	0,0090000	69579,68	53416,45	626	481	43,50	0
			овода		9295,65	11190,00	84	101	43,04	0
		Итого по разделу: 14. Дополнительные работы. Газопровод высокого давления, подземный								78167
		Раздел: 15. Дополнительные работы. Газопровод высокого давления, надземный								
91.	1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм-Д=57	стык	1,0000000	5107,11	4713,29	5107	4713	1,95	2
					393,82	938,52	394	939	3,25	3
92.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 -Д=57мм. Продувка воздухом	км трубопр	0,0130000	69579,68	53416,45	905	694	43,50	1
			овода		9295,65	11190,00	121	145	43,04	1
		Итого по разделу: 15. Дополнительные работы. Газопровод высокого давления, надземный								8064
		Раздел: 16. Дополнительные работы. Газопровод среднего давления, надземный								
93.	1125-0128 -0101 РСНБ РК 2015	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	1,0000000	7958,32	7344,64	7958	7345	1,95	2
					613,68	1462,48	614	1462	3,25	3
94.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 -Д=89мм. Продувка воздухом	км трубопр	0,0055000	104590,72	83237,91	575	458	43,50	0
			овода		14485,24	17437,18	80	96	43,04	0
		Итого по разделу: 16. Дополнительные работы. Газопровод среднего давления, надземный								11429
		Раздел: 17. Опора для крепления задвижек ГРПШ								

1	2	3	4	5	6	7	8	
104.	1101-0203 -0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма2,0000000	634,23 / 113,71	520,52 / 253,11	1268 / 227	1041 / 506	0,13 / 0,14	0 / 0
105.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м30,0500000	5849,97 / 808,35	1685,32 / 688,42	292 / 40	84 / 34	0,85 / 0,54	0 / 0
106.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м30,3200000	23345,79 / 4573,17	1716,01 / 361,89	7471 / 1463	549 / 116	4,41 / 0,29	1 / 0
107.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т0,0303440	25433,31 / 6573,84	12325,50 / 3260,70	772 / 199	374 / 99	5,88 / 2,21	0 / 0
108.	1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов колонн, подкрановых балок примонтаже одноэтажных производственных зданий	т0,0303440	2914,03 / 2139,98	488,68 / 1,24	88 / 65	15 / --	1,34 / 0,00	0 / 0
109.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т0,0112800	514898,00 / --	-- / --	5808 / --	-- / --	-- / --	-- / --
110.	2301-0201 -0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м2,4800000	1930,86 / --	-- / --	4789 / --	-- / --	-- / --	-- / --
111.	2302-1104 -0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.2,0000000	417,00 / --	-- / --	834 / --	-- / --	-- / --	-- / --
112.	2306-1710 -2682 РСНБ РК 2015	Гайка М12	1000 шт. 0,0080000	131949,00 / --	-- / --	1056 / --	-- / --	-- / --	-- / --
113.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м23,3010480	174,20 / 48,52	3,30 / 0,50	575 / 160	11 / 2	0,04 / 0,00	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	
114.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м26,6000000	93,95	2,33	620	15	0,03	0
				41,51	0,25	274	2	0,00	0
		Итого по разделу: 17. Опора для крепления задвижек ГРПШ							28255
		Раздел: 18. Опора для крепления труб Ду20 ГРПШ							
115.	1101-0203 -0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ямдо 2 м	яма1,0000000	634,23	520,52	634	521	0,13	0
				113,71	253,11	114	253	0,14	0
116.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м30,0250000	5849,97	1685,32	146	42	0,85	0
				808,35	688,42	20	17	0,54	0
117.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м30,1600000	23345,79	1716,01	3735	275	4,41	1
				4573,17	361,89	732	58	0,29	0
118.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т0,0417400	25433,31	12325,50	1062	514	5,88	0
				6573,84	3260,70	274	136	2,21	0
119.	1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов -колонн, подкрановых балок при монтаже одноэтажных производственных зданий	т0,0417400	2914,03	488,68	122	20	1,34	0
				2139,98	1,24	89	--	0,00	0
120.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т0,0151000	514898,00	--	7775	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
121.	2301-0201 -0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м3,5900000	1930,86	--	6932	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
122.	2302-1104 -0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.2,0000000	417,00	--	834	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
123.	2306-1710 -2680 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М8	1000 шт.	0,0040000	55458,00 / --	-- / --	222 / --	-- / --	-- / --
124.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,6074640	174,20 / 48,52	3,30 / 0,50	454 / 127	9 / 1	0,04 / 0,00	0 / 0
125.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	5,2200000	93,95 / 41,51	2,33 / 0,25	490 / 217	12 / 1	0,03 / 0,00	0 / 0
		Итого по разделу: 18. Опора для крепления труб Ду20 ГРПШ								25928

ИТОГО: 1845540 / 206105 368259 / 101982 252 / 95

В том числе :
Стоимость оборудования, всего 0
в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Итого с временными	1,3 %	29475	2296785
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	50529	2347314
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	46946	2394260
Итого с НДС 12%			2681571
С понижающим коэффициентом к=0,9			2413414

Подрядчик:
Директор ТОО «Сыл»: Онгынин Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» Байтурина М.А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.