Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2019 года
Демонтажные работы.лок.см.№1-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Вскрытие асфальтобетонного покрытия				
1.	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка-п1	м3 конструкции	0,3000000	2731,12	1204,37	819 / 361 / 1,55 / 0
	РСНБ РК 2015				1526,75	488,70	458 / 147 / 0,39 / 0
2.	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка-п2	м3 конструкции	6,2500000	353,47	251,91	2209 / 1574 / 0,12 / 1
	РСНБ РК 2015				101,56	51,40	635 / 321 / 0,03 / 0
3.	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка-п3	т	6,5500000	92,00	--	603 / -- / -- / --
	РСНБ РК 2015				--	--	-- / -- / -- / --
4.	4102-0104-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п4	т	6,5500000	92,00	--	603 / -- / -- / --
	РСНБ РК 2015				--	--	-- / -- / -- / --
		Итого по разделу: 4. Вскрытие асфальтобетонного покрытия					6392
			Раздел: 5. Вскрытие тротуарной плитки				

1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных плитных тротуаров-п5	м2 505,0000000	317,87 289,86	28,01 11,46	160526 146382	14145 5785	0,38 0,01	192 4
6.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка-п7	т 143,8425000	92,00 --	-- --	13234 --	-- --	-- --	--
7.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п8	т 143,8425000	92,00 --	-- --	13234 --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: 5. Вскрытие тротуарной плитки							379441
		Раздел: 6. Восстановление тротуарной плитки ==========							
8.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройствопри укатке каменныхия материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа-П17	м2 осно 505,0000000 31,38	256,68 71,80	225,30 15848	129626 36257	113777 0,04	0,03 22	17
9.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменныхосно материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа . убирать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103-общ. толщ. 12см-П18	м2 505,0000000 ия	34,58 --	34,58 11,26	-17462 --	-17462 -5686	-- 0,01	-- -4
10.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материа Устройство-П19	м3 50,5000000 ла основан плотном	1156,07 132,19	1022,53 213,96	58382 6676	51638 10805	0,14 0,14	7 7
ия в теле									
11.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком-п20362,33 14,32 182977 7231 0,01 5	м2 505,0000000	399,82	36,76	201911	18562	0,38	192
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуарной плитки							698645

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:				563685	182597		410
				352976	54860		35
В том числе :							
Стоимость оборудования, всего					0		
в том числе, оборудование поставки заказчика					0		
Итого с временными		1,3 %		14098	1098575		
Итого с зимними удорожаниями		2,2 %		667819	1122744		
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				620165	1145199		
Итого с НДС 12%					1282622		
С понижающим коэффициентом к=0,9					1154360		

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» **Байтурина М.А.**

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Копия верна **Космухамедова А.К.**