Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь 2019 года
Наружная теплосеть. лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 4. Разработка грунта					
1.	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 2325,2000000	163,66	156,63	380547	364207	0,01	19
				6,94	41,06	16146	95482	0,02	54
2.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 233,0000000	1182,36	--	275490	--	1,18	275
				1182,36	--	275490	--	--	--
3.	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т 384,4500000	294,00	--	113028	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км +ВЫВОЗ	т 4221,0300000	92,00	--	388335	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство основания в теле	м3 69,4000000 материала плотном	1156,07	1022,53	80231	70963	0,14	10
				132,19	213,96	9174	14849	0,14	9

1	2	3	4		5	6	7	8	
6.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 138,8000000	1474,00 ---	-- --	204591 --	-- --	-- --	-- --
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п7	м3 245,9000000	151,80 78,41	73,40 32,52	37328 19281	18048 7998	0,11 0,03	27 6
8.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Песок природный-п8	м3 245,9000000	1474,00 ---	-- --	362457 --	-- --	-- --	-- --
9.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 245,9000000	29,41 ---	29,41 10,23	7232 --	7232 2516	-- 0,01	-- 2
10.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-п10	м3 810,9000000	163,66 6,94	156,63 41,06	132713 5631	127015 33299	0,01 0,02	6 19
11.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ЗАВОЗ-п11	т 1337,9850000	92,00 ---	-- --	123095 --	-- --	-- --	-- --
12.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 810,9000000	29,41 ---	29,41 10,23	23848 --	23848 8299	-- 0,01	-- 6
		Итого по разделу: 4. Разработка грунта							2688142
		Раздел: 5. Трубопроводы							
13.	1124-0108 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная-п18	км труб 0,2200000	736249,62 458106,40	272324,84 75112,07	161975 100783	59911 16525	337,09 45,62	74 10
14.	1124-0108 -0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных	км труб 0,0800000	865472,91	318778,67	69238	25502	395,24	32

1	2	3	4	5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная-п23	537131,57	87043,25	42971	6963	53,09	4
15.	1124-0108 -0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных	км труб 0,2500	1435139,79	572594,56	358785	143149	600,18	150
	РСНБ РК 2015	пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная-п25		830049,22	150015,09	207512	37504	90,45	23
		Итого по разделу: 5. Трубопроводы							1077985
		Раздел: 6. Тепломеханическая часть							
16.	1124-0104 -0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка-Д-32-п27	компенсатор 3,0000000	5473,53	932,99	16421	2799	3,05	9
	РСНБ РК 2015			4218,15	272,58	12654	818	0,22	1
17.	1124-0104 -0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка-Д-50-п29	компенсатор 1,0000000	5473,53	932,99	5474	933	3,05	3
	РСНБ РК 2015			4218,15	272,58	4218	273	0,22	0
18.	1124-0104 -0103	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 200 мм. Установка-п33	компенсатор 6,0000000	21319,46	11266,11	127917	67597	6,90	41
	РСНБ РК 2015			9542,70	2787,75	57256	16726	1,68	10
19.	2302-0201 -4901	Неподвижная опора Ст 32-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.6,0000000	28184,00	--	169104	--	--	--
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п42		--	--	--	--	--	--
20.	2302-0201 -4904	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.6,0000000	31754,00	--	190524	--	--	--
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п43		--	--	--	--	--	--
21.	2302-0201 -4906	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.4,0000000	38000,00	--	152000	--	--	--
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п44		--	--	--	--	--	--
22.	2302-0201 -4910	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.12,0000000	102039,00	--	1224468	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п45		--	--	--	--	--	--
23.	СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка СРС 219/355-ПЭ-750-п105	шт 33,0000000	14743,75	--	486544	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
24.	СТПРАЙС	Маты полиэтиленовые 1000x350x45-п106	шт 16,0000000	10625,00	--	170000	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 6. Тепломеханическая часть							2844157

ИТОГО: 5261345 911204 646

751116 241252 144

В том числе :

Стоимость оборудования, всего 0

в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Итого с временными	1,3 %	85934	6696215
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	147317	6843532
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		136871	6980403
Итого с НДС 12%			7818051
С понижающим коэффициентом к=0,9			7036246

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» **Байтурина М.А.**

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» **Космухамедова А.К.**