Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №9 за декабрь 2019 года
Наружные сети водопровода и канализации. лок.см.№2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. Наружние сети водопровода В1.Земляные работы				
1.	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п5	грунта м3 1,0000000	29,41	29,41	618	618	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	215	0,01	0
2.	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п6	м31,0000000	151,80	73,40	3188	1541	0,11	2
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	1647	683	0,03	1
3.	2101-0401-0101	Песок природный-п7	м31,0000000	1474,00	--	30954	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
4.	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п8	грунта м3 06,1050000	29,41	29,41	150165	150165	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	52254	0,01	35
5.	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п9	м3 5106,1050000	151,80	73,40	775122	374763	0,11	551
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	400359	166070	0,03	134
		Итого по разделу: 9. Наружние сети водопровода В1.Земляные работы							1519917

1	2	3	4		5	6	7	8
		Раздел: 10. Дополнительные работы с п10-п13						
6.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0560550	55534,60 / 53405,50	-- / --	3113 / 2994	-- / --	51,50 / --	3 / --
7.	1122-0701 -0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,0281800	83573,25 / 64086,60	-- / --	85928 / 65893	-- / --	61,80 / --	64 / --
8.	1122-1501 -0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	9,0000000	7439,98 / 1503,65	1219,65 / 405,33	141360 / 28569	23173 / 7701	1,45 / 0,28	28 / 5
9.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800/ мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9,0000000	23261,52 / 3963,94	1494,73 / 27,49	209354 / 35675	13453 / 247	7,99 / 0,05	72 / 0
		Итого по разделу: 10. Дополнительные работы с п10-п13								625778
		Раздел: 11. Трубопроводы								
10.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0325000	336388,57 / 228726,00	104556,69 / 28350,61	-10933 / -7434	-3398 / -921	194,00 / 26,83	-6 / -1
11.	2301-0501 -1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001-п17	м	-32,8250000	1101,00 / --	-- / --	-36140 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,0087000	295031,93 / 211041,00	82604,99 / 22117,65	-2567 / -1836	-719 / -192	179,00 / 21,05	-2 / -0
13.	2301-0501 -1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,7870000	389,00 / --	-- / --	-3418 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	1122-0501 -0101 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,0105000	277889,05 / 203967,00	73050,73 / 19598,97	-2918 / -2142	-767 / -206	173,00 / 18,65	-2 / -0

1	2	3	4	5	6	7	8	
	2015							
15.	2301-0501 -1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м -10,6050000	248,00 ---	-- ---	-2630 ---	-- ---	-- ---
16.	1122-0901 -0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан 1,0000000	7701,37 4531,69	2601,04 757,56	7701 4532	2601 758	3,91 0,47	4 0
17.	2304-0102 -2607 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002-п27	шт. 1,0000000	160670,00 ---	-- ---	160670 ---	-- ---	-- ---
18.	1122-0901 -0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан 4,0000000	5099,19 2851,14	1718,00 500,91	20397 11405	6872 2004	2,46 0,31	10 1
19.	2304-0102 -2606 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002-п29	шт. 4,0000000	84932,00 ---	-- ---	339728 ---	-- ---	-- ---
20.	2303-0103 -0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85-п36 кор	шт. 2,0000000	52482,00 ---	-- ---	104964 ---	-- ---	-- ---
21.	2302-0803 -1806 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT-п73	шт. 1,0000000	88707,00 ---	-- ---	88707 ---	-- ---	-- ---
22.	1134-0201 -0804 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене-п92	шт 8,0000000	611,22 611,22	-- --	4890 4890	-- --	0,61 ---	5 ---
23.	СТЦЕНА	Табличка "Указатель гидранта пожарного стального"-п93	шт 8,0000000	2232,14 ---	-- ---	17857 ---	-- ---	-- ---
24.	2303-0101 -0303 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99-п94	комплект 5,0000000	18960,00 ---	-- ---	94800 ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015							
25.	2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С ГОСТ 3634-99-п95	комплект	4,0000000	18684,00 --	-- --	74736 --	-- -- -- -- -- --
26.	2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5,4,2,1-п96	т	0,2409000	651608,00 --	-- --	156972 --	-- -- -- -- -- --
27.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п98	м3	12,1750000	19518,93 --	8970,40 --	237643 --	109215 -- 8,86 -- 108 --
			железобетонных и бетонных конструкций колодца		9551,08	3491,50	116284	42509 2,22 27
28.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000000	15028,00 --	-- --	90168 --	-- -- -- -- -- --
29.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000000	26490,00 --	-- --	26490 --	-- -- -- -- -- --
30.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,0000000	12994,00 --	-- --	90958 --	-- -- -- -- -- --
31.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0000000	17946,00 --	-- --	143568 --	-- -- -- -- -- --
32.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000000	27394,00 --	-- --	82182 --	-- -- -- -- -- --
33.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000000	16457,00 --	-- --	65828 --	-- -- -- -- -- --
34.	2104-0302	Плиты перекрытий железобетонные	шт.	1,0000000	28216,00	--	28216	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8		
	-0114 РСНБ РК 2015	для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
35.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	7750,00 -------- --	-- -------- --	38750 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	2419,00 -------- --	-- -------- --	31447 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	6186,00 -------- --	-- -------- --	30930 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	2102-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м30,3250000	14679,00 -------- --	-- -------- --	4771 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2 101,3625000	138,16 -------- 57,12	2,33 -------- 0,25	14005 -------- 5790	236 -------- 25	0,04 -------- 0,00	4 -------- 0
40.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2 101,3625000	108,74 -------- 57,12	2,33 -------- 0,25	11022 -------- 5790	236 -------- 25	0,04 -------- 0,00	4 -------- 0
41.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев бетонных-отмостка	м31,2000000	19483,00 -------- 3480,66	7,68 -------- --	23380 -------- 4177	9 -------- --	3,66 -------- --	4 -------- --
42.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2 188,0500000	87,10 -------- 24,26	1,65 -------- 0,25	16379 -------- 4562	310 -------- 47	0,02 -------- 0,00	4 -------- 0
43.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза-п114	м2 188,0500000	187,89 -------- 83,01	4,66 -------- 0,50	35334 -------- 15611	877 -------- 93	0,06 -------- 0,00	11 -------- 0

Итого по разделу: 11. Трубопроводы 2350819

Раздел: 12. Наружные сети канализации-К1.Земляные работы -п115

1	2	3	4		5	6	7	8
		==========						
44.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,5500000	163,66	156,63	10728	10267	0,01	1
					6,94	41,06	455	2692	0,02	2
45.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п116	т	108,1575000	92,00	--	9950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 -0,5 - 1 м3-п117	м3 грунта	23,7000000	119,74	113,63	230334	218596	0,01	14
					6,10	27,08	11738	52096	0,02	29
47.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п118	м3 грунта	02,2000000	29,41	29,41	11828	11828	--	--
					--	10,23	--	4116	0,01	3
48.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п119	м3	402,2000000	151,80	73,40	61055	29519	0,11	43
					78,41	32,52	31536	13081	0,03	11
49.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п120	м3 грунта	45,2000000	29,41	29,41	101320	101320	--	--
					--	10,23	--	35257	0,01	24
50.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п121	м3	3445,2000000	151,80	73,40	522992	252860	0,11	372
					78,41	32,52	270131	112051	0,03	90
		Итого по разделу: 12. Наружные сети канализации-К1.Земляные работы -п115								1438644
		Раздел: 13. Трубопроводы. Замена-корректировка								
		==========								
51.	1123-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,1855300	527937,73	82961,89	97948	15392	375,00	70
					427125,00	21528,51	79245	3994	12,37	2
52.	2301-0503 -0204 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200	м	185,5300000	2316,00	--	429687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015	SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011						
53.	2302-1103 -0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73-кор	шт.7,0000000	453,00	--	12231	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
54.	1123-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км0,1870000	429729,71	3438,68	-80359	-643	361,00	-68
				411179,00	1421,31	-76890	-266	0,98	-0
55.	2301-1003 -0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75-п126	м -187,0000000	2525,00	--	-472175	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
56.	2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	Стремянки С1-01,С1-02,С1-03,С1-04-п127	т0,4623000	651608,00	--	301238	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
57.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99-п128	комплектов,0000000	18960,00	--	189600	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
58.	2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С ГОСТ 3634-99-п129	комплектов,0000000	18684,00	--	354996	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
59.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие-п130	м3 конструкций колодца 4,1650000	20869,50	6936,80	295617	98260	9,65	137
				10997,05	2710,58	155773	38395	1,73	25
60.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п132	шт.0,0000000	15028,00	--	150280	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
61.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п135	шт.9,0000000	12994,00	--	376826	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
62.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п136	шт.4,0000000	17946,00	--	71784	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
63.	2104-0302	Плиты перекрытий железобетонные	шт.8,0000000	16457,00	--	131656	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-0109 РСНБ РК 2015	для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетонакласса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п138		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
64.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п139	шт.2,0000000	17987,00 --	-- --	35974 --	-- --	-- --	-- --
65.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонныедля колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п140	шт.7,0000000	2419,00 --	-- --	89503 --	-- --	-- --	-- --
66.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п141	шт.2,0000000	7750,00 --	-- --	15500 --	-- --	-- --	-- --
67.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п142	шт.1,0000000	4349,00 --	-- --	4349 --	-- --	-- --	-- --
68.	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п143	шт.2,0000000	6186,00 --	-- --	12372 --	-- --	-- --	-- --
69.	2102-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F150, W4 ГОСТ 7473-2010-п144	м36,5172414	14679,00 --	-- --	95667 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 13. Трубопроводы. Замена-корректировка							2495815
		Раздел: 14. Дополнительные работы с п145-п154							
70.	1122-0701 -0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,6258000	98079,97 --	-- --	61378 --	-- --	61,80 --	39 --
					64086,60	--	40105	--	--	--
71.	1122-1101 -0107 РСНБ РК 2015	Штуцеры	врезка	1,0000000	27180,15	17070,64	27180	17071	5,59	6
					8133,45	4788,85	8133	4789	3,20	3
72.	1113-0301 -0101 РСНБ РК	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	100,0000000	138,16	2,33	13816	233	0,04	4
					57,12	0,25	5712	25	0,00	0

1	2	3	4		5	6	7	8	
	2015								
73.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующийслой	м2	108,74	2,33	10874	233	0,04	4
			100,0000000	57,12	0,25	5712	25	0,00	0
74.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев бетонных-отмостка	м33,0000000	19483,00	7,68	58449	23	3,66	11
				3480,66	--	10442	--	--	--
75.	1122-1501 -0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба 5,0000000	7439,98	1219,65	111600	18295	1,45	22
				1503,65	405,33	22555	6080	0,28	4
76.	1113-0301 -1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м27,1000000	49,07	1,91	348	14	0,04	0
				47,15	0,37	335	3	0,00	0
77.	2205-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008ПЕНЕТРОН-колодец №29	кг5,6800000	1631,00	--	9264	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
78.	1113-1001 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм	м2 поверхности 0,1580000	1124,32	364,23	178	58	0,72	0
				760,09	226,88	120	36	0,17	0
79.	2205-0105 -0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения до 5 ммПенекрит-колодец №29-п154	кг1,2640000	1098,00	--	1388	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 14. Дополнительные работы с п145-п154							424840
		Раздел: 15. Наружный водопровод. Доп.работы							
80.	1122-1401 -0208 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта -прокол на длину до 30 м	Мпродавливания 26,0000000	9459,02	6727,63	245935	174918	1,93	50
				2437,59	3596,02	63377	93497	2,40	62
		Итого по разделу: 15. Наружный водопровод.							433339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Доп.работы							
		Раздел: 16. Наружная канализация. Доп.работы							
81.	1122-1401 -0209 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта	м 6,0000000	12800,22	7577,68	204804	121243	2,25	36
			продавливания	2841,75	4023,65	45468	64378	2,68	43
		Итого по разделу: 16. Наружная канализация. Доп.работы							338636
ИТОГО:						7189804	1748675		1605
						1370713	701561		501

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			0
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Итого с временными	1,3 %	125161	9752948
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	214565	9967513
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	199350	10166863
Итого с НДС	12 %	1220024	11386887
С понижающим коэффициентом к=0,9			10248198

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.