Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №10 за декабрь 2019 года
Наружные сети газопровода.лок.см.№2-1-3

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов / позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 3. Земляные работы					
1.	1101-0104	Грунты 2 группы. Разработка	м3	32,18	14158	--	--
	-0106	бульдозерами мощностью 79 кВт при	грунта 440,0100000	--	--	--	--
	РСНБ РК	перемещении грунта до 10 м		32,18	14158	--	--
	2015	восстановление ППС-п16		--	5304	0,01	3
2.	1101-0102	Грунты 1 группы. Разработка с	м3	163,66	72013	0,01	4
	-0307	погрузкой на автомобили-самосвалы	грунта 440,0100000	--	--	--	--
	РСНБ РК	экскаваторами с ковшом		156,63	68921	0,01	4
	2015	вместимостью 0,65 м3		6,94	3055	0,02	10
3.	4102-0104	Перевозка строительных грузов	т	92,00	66794	--	--
	-1004	самосвалами вне карьеров.	726,0165000	--	--	--	--
	РСНБ РК	Грузоподъемность 25 т. Класс груза		--	--	--	--
	2015	1. Расстояние перевозки 4 км-ЗАВОЗ ППС-п18		--	--	--	--
4.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км	0,0057000	295031,93	1682	471	179,00	1
	-0102	труб, диаметр 65 мм. Укладка	трубопр	--	82604,99	--	--	--	--
	РСНБ РК	п19	овода	8211041,00	22117,65	1203	126	21,05	0
	2015								
5.	2301-0502	Труба полиэтиленовая для подачи	м	5,7000000	827,00	4714	--	--	--
	-0810	газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ		--	--	--	--	--	--
	РСНБ РК	SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р		--	--	--	--	--	--
	2015	50838-2011-п20							
6.	1101-0205	Грунты 1 группы. Разработка	м3	0,4600000	1182,36	544	--	1,18	1
	-0301	вручную в траншеях глубиной до 2 м	грунта	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	без креплений с откосами п51		1182,36	--	544	--	--	--
7.	1127-0901 -0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка-п52	шт.3,0000000	1758,35	836,68	5275	2510	0,64	2
	РСНБ РК 2015			651,52	336,30	1955	1009	0,19	1
8.	2404-0207 -1601	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р	шт.3,0000000	5315,00	--	15945	--	--	--
	РСНБ РК 2015	51177-98-Столбик-опознаватель-п53		--	--	--	--	--	--
9.	1122-0301 -0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с	км0,0045000	693549,60	224651,58	-3121	-1011	337,00	-2
	РСНБ РК 2015	пневматическим испытанием п56		457983,00	93036,45	-2061	-419	72,41	-0
10.	2301-0201 -0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м4,5000000	1324,00	--	-5958	--	--	--
	РСНБ РК 2015	стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п57		--	--	--	--	--	--
11.	1122-0301 -0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с	км0,0015000	739701,51	248306,61	1110	372	352,00	1
	РСНБ РК 2015	пневматическим испытанием п72		478368,00	101467,18	718	152	78,46	0
12.	2301-0201 -0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина	м1,5000000	2121,00	--	3182	--	--	--
	РСНБ РК 2015	стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п73		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 3. Земляные работы							214575
		Раздел: 4. Рама-крепления для ГРПШ							
13.	1101-0205 -0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях	м3 грунта 0,7600000	1252,50	--	952	--	1,25	1
	РСНБ РК 2015	шириной до 2 м, глубиной до 2 м-п95		1252,50	--	952	--	--	--
14.	1108-0101 -0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты-п96	м30,0950000	5849,97	1685,32	556	160	0,85	0
	РСНБ РК 2015			808,35	688,42	77	65	0,54	0
15.	1106-0101 -0102	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3	м30,7600000	23345,79	1716,01	17743	1304	4,41	3
	РСНБ РК 2015	под колонны-п97		4573,17	361,89	3476	275	0,29	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м-п98	т0,7412400	25433,31 6573,84	12325,50 3260,70	18852 4873	9136 2417	5,88 2,21	4 2
17.	1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов -колонн, подкрановых балок при монтаже одноэтажных производственных зданий-п99	т0,7412400	2914,03 2139,98	488,68 1,24	2160 1586	362 1	1,34 0,00	1 0
18.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т-п100	т0,0379600	514898,00 --	-- --	19546 --	-- --	-- --	--
19.	2301-0201 -0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм-п101	м3,5360000	1930,86 --	-- --	6828 --	-- --	-- --	--
20.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п102	м23,4317360	174,20 48,52	3,30 0,50	598 167	11 2	0,04 0,00	0 0
21.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза-п103	м26,8600000	93,95 41,51	2,33 0,25	644 285	16 2	0,03 0,00	0 0
		Итого по разделу: 4. Рама-крепления для ГРПШ							84831

ИТОГО: 244217 96412 16

16830 27003 16

В том числе :

Стоимость оборудования, всего 0

в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Итого с временными	1,3 %	3892	303296
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	6673	309969
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		6199	316168
Итого с НДС	12 %	37940	354108

318697

С понижающим коэффициентом к=0,9

Директор ТОО «Сыл»: Орнарян Л.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.