Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №12 за декабрь 2019 года
Наружные электрические сети.лок.см.№2-1-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.		Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	1101-0107 -0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными	м канала	8,9000000	70,25	13,30	6245	1183	0,05	4
	РСНБ РК 2015	канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт			56,95	4,01	5063	357	0,00	0
2.	1101-0104 -0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п4	м3 грунта	5,3340000	29,41	29,41	157	157	--	--
	РСНБ РК 2015				--	10,23	--	55	0,01	0
3.	1101-0201 -0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п5	м3	6,0020000	151,80	73,40	2429	1174	0,11	2
	РСНБ РК 2015				78,41	32,52	1255	520	0,03	0
4.	1101-0107 -0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными	м канала	59,0000000	70,25	13,30	46296	8766	0,05	33
	РСНБ РК 2015	канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2-п6			56,95	4,01	37530	2645	0,00	2
5.	1134-0201 -0101	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с	кан.-км	1,75800001	279142,48	--	2248732	--	175,00	308
	РСНБ РК 2015	соединением манжетами стальными до 2-х отверстий-п7			178150,00	--	313188	--	--	--
6.	1101-0104 -0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	7,0740000	29,41	29,41	2855	2855	--	--
	РСНБ РК 2015				--	10,23	--	993	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	1101-0201 -0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п9	м37,0740000	151,80	73,40	14736	7125	0,11	10
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	7611	3157	0,03	3
8.	1308-0201 -0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений-п28	м кабеля50,0000000	220,62	98,35	121340	54093	0,06	33
	РСНБ РК 2015			74,34	29,47	40887	16207	0,02	14
9.	СТЦЕНА	Кабели силовые ААБЛ 3х70-п30	мп 551,1000000	3487,50	--	1921961	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
10.	1122-1401 -0208	Трубы диаметром 100 мм.м Продавливание без разработки	10281,94 продавл0,0000000	6727,63	-205639	-134553	1,93	-39	
	РСНБ РК 2015	грунта -прокол на длину до 30 м-п44	ивания	2437,59	3596,02	-48752	-71920	2,40	-48
11.	1122-1401 -0208	Трубы диаметром 100 мм.м Продавливание без разработки	8,0000000 9566,45 продавл	6727,63	172196	121097	1,93	35	
	РСНБ РК 2015	грунта -прокол на длину до 30 м-кор	ивания	2437,59	3596,02	43877	64728	2,40	43
12.	1122-1401 -0208	Трубы диаметром 100 мм.м Продавливание без разработки	10281,30 продавл1,0000000	6727,63	1346850	881320	1,93	253	
	РСНБ РК 2015	грунта -прокол на длину до 30 м-кор	ивания	2437,59	3596,02	319324	471079	2,40	314
13.	1122-1401 -0209	Трубы диаметром 150 мм.м Продавливание без разработки	0,0000000 12800,22 продавл	7577,68	384007	227330	2,25	68	
	РСНБ РК 2015	грунта -прокол на длину до 30 м-кор	ивания	2841,75	4023,65	85252	120709	2,68	80
14.	1133-0101 -0110	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом	1м30,1000000	11247,52	6850,98	-1125	-685	3,86	-0
	РСНБ РК 2015	до 0,5 м3-п48		4396,54	1749,03	-440	-175	1,23	-0
15.	2104-9999 -9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;	м30,1000000	42085,00	--	-4208	--	--	--
	РСНБ РК 2015	башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80-п49		--	--	--	--	--	--
16.	1133-0202 -0203	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной	опора1,0000000	33295,51	19274,42	33296	19274	11,80	12
	РСНБ РК 2015	16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка-п50 кор		13440,20	6927,78	13440	6928	4,13	4
17.	2104-0405	Стойки вибрированные для опор	шт1,0000000	49096,00	--	49096	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0101 РСНБ РК 2015	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5-п51 кор		--	--	--	--	--	--
18.	1308-0201 -1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе-п52	м 5,0000000 кабеля	1021,97 173,46	706,54 237,23	15330 2602	10598 3558	0,14 0,17	2 3
19.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80-п53	т0,0030000	985309,00 --	-- --	2956 --	-- --	-- --	-- --
20.	1308-0103 -0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования-п54	шт.1,0000000	3464,13 2478,00	677,08 222,02	3464 2478	677 222	2,00 0,16	2 0
21.	5108-0301 -1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-111/400 -п55	шт.1,0000000	79144,00 --	-- --	79144 --	-- --	-- --	-- --
22.	СТЦЕНА	Лента сигнальная ЛСЭ 150 -ролик 100м	шт7,0000000	3366,07 --	-- --	23563 --	-- --	-- --	-- --
23.	СТЦЕНА	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСК 150х100 -ролик 100м	шт3,0000000	3245,54 --	-- --	9737 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:					6273418 823315	1200413 619063		722 416
		В том числе :							
		Стоимость оборудования, всего				79144			
		в том числе, оборудование поставки заказчика				0			
		Итого с временными	1,3 %		105478		8298290		
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %		180821		8479111		
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			167999		8647110		
		Итого с НДС	12 %		1037653		9684763		

8716287

С понижающим коэффициентом к=0,9

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДСМ»: Мейбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.