Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №13 за декабрь 2019 года
Наружные сети телефонизации. лок.см.№2-1-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта 0,2600000	1252,50	--	12851	--	1,25	13
				1252,50	--	12851	--	--	--
2.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта 0,2600000	732,78	--	7518	--	0,89	9
				732,78	--	7518	--	--	--
3.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 0,2600000	151,80	73,40	1557	753	0,11	1
				78,41	32,52	804	334	0,03	0
4.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода 0,0570000	136895,28	--	7803	--	133,00	8
				135394,00	--	7717	--	--	--
5.	2301-0501 -1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м 7,0000000	2461,00	--	140277	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	2302-0301 -0734 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 110х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 4,0000000	3173,00	--	44422	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	
7.	1134-0201 -0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец1,0000000	71234,91 3612,00	2860,91 1044,30	71235 3612	2861 1044	3,01 0,59	3 1
8.	1310-0902 -0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.2,0000000	489,28 190,20	87,33 37,17	20550 7988	3668 1561	0,20 0,03	8 1
9.	1134-0201 -0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.2,0000000	2643,57 916,76	-- --	111030 38504	-- --	0,82 --	34 --
10.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплек1,0000000 т	22552,00 --	-- --	22552 --	-- --	-- --	-- --
11.	1308-0201 -0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м 7,0000000 кабеля	220,62 74,34	98,35 29,47	12575 4237	5606 1680	0,06 0,02	3 1
12.	1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля70,0000000	292,65 123,90	121,46 34,84	49751 21063	20649 5922	0,10 0,03	17 5
13.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля24,0000000	315,96 123,90	146,66 42,85	355145 139264	164848 48158	0,10 0,04	112 42
14.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м 170,0000000	616,26 348,00	54,52 6,62	104765 59160	9269 1125	0,29 0,00	49 1
15.	2306-1705 -0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м 170,0000000	325,00 --	-- --	55250 --	-- --	-- --	-- --
16.	СТКОМЕРЧЕ СКОЕ	Кабель оптоволоконный 16 волокон, марки ОКЛм-0,22-16П-2,7кН	м 1183,3620000	257,14 --	-- --	304293 --	-- --	-- --	-- --
17.	СТКОМЕРЧЕ СКОЕ	Кабель оптоволоконный 8 волокон, марки ОКЛм-0,22-8П-2,7кН	м 170,3400000	200,89 --	-- --	34220 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
					1355794	207654	259
ИТОГО:					302718	59824	52
В том числе :						0	
Стоимость оборудования, всего						0	
в том числе, оборудование поставки заказчика							
Итого с временными		1,3 %		22729		1771098	
Итого с зимними удорожаниями		2,2 %		38964		1810062	
Итого с непредвиденными работами и затратами,		2 %		36201		1846263	
Итого с НДС		12 %		221552		2067815	
С понижающим коэффициентом к=0,9						1861034	

Директор ТОО «Сыл»: Осназян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Базонов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

верна