Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Подрядчик: ТОО «НурТехСервис» Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция автомобильной дороги улицы А.Байтурсынова в г.Аральск Аральского района Кызылординской области»	Приложение 2 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		114	25.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**58 283 290,51**								**6 244 638,27**	
За отчетный период	**58 283 290,51**	**52 038 652,24**							**6 244 638,27**	**58 283 290,51**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ Құдайберген Ж.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Saulet Trans Servis»

_____ Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «НурТехСервис»

_____ Аманбаев Н.Н.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство автомобильной дороги улицы А.Байтурсынова в г.Аральск Аральского района

(наименование стройки)

в ценах 4 квартал 2020 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительства автомобильной дороги	50360,288	--	0	50360,288
		Всего по главе	**50360,288**	**--**	**0**	**50360,288**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
2	5-1	Освещение улицы А.Байтурсынова	0	0	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	**--**	**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**50360,288**	**0**	**0**	**50360,288**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9%	1964,051	--	--	1964,051
		Всего по главе	**1964,051**	**--**	**--**	**1964,051**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**52324,339**	**0**	**0**	**52324,339**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	753,470	--	--	753,470
5	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	926,103	926,103
		Всего по главе	**753,470**	**--**	**926,103**	**1679,573**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**53077,810**	**0**	**926,103**	**54003,913**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1061,556	--	--	1061,556

		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**54139,366**	**0**	**926,103**	**55065,469**
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	56848,283	0	972,441	57820,725
		Итого с понижающим коэффициентом 10%				52038,652
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	6244,638	6244,638
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**56848,283**	**0**	**7217,080**	**58283,291**

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Құдайберген Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

_____ **Аманбаев Н.Н.**

Технадзор:
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Турсынбаев М.А.**

Наименование стройки Строительство автомобильной дороги улицы А.Байтурсынова в г.Аральск Аральского района Кызылординской области

Акт выполненных работ

сентябрь месяц 2021 года

Сметная стоимость	50360,288	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2947,107	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,296	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	**СЦИ РК 8.03-04-2019, Табл.1601-0204-30.пп №5**	**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы (закрепление трассы 2 кат)**	**км**	**1,486**		**14594,00**	**--**	**21686,68**	**--**	**--**	**--**	**21686,68**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**8916**		**93,89**	**91,04**	**837123,24**	**811712,64**	**178,32**	**119306,78**	**1032944,42**
		НР - 108%; СП - 8%				**2,83**	**9,56**	**25232,28**	**85236,96**		**76514,40**	
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0026	23,18	1088,46		25232,28				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	43,69							
2.3	96 С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0021	18,7236		4441,00		83151,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	18,7236		1582,00		29620,74			
2.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0001	0,8916		5689,00		5072,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,8916		1324,00		1180,48			
2.5	2114 С	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	0,0027	24,0732		30055,00		723520,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	24,0732		2260,00		54405,43			
2.6	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,00077**	**6,86532**	**21,00**				**144,17**		
3	**С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(на площадку ДСМ)**	**т·км**	**567,06**		**170,00**	**--**	**96400,20**	**--**		**--**	**104112,22**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7712,02**	
4	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках.Демонтаж**	**шт.**	**5**		**2612,34**	**484,98**	**13061,70**	**2424,90**	**--**	**12341,05**	**27434,97**
		НР - 108%; СП - 8%				**2127,36**	**158,02**	**10636,80**	**790,10**		**2032,22**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,92	9,6	1108,00		10636,80				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0872	0,436							
4.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00912	0,0456		4970,00		226,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00912	0,0456		1891,00		86,23			
4.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт	маш.-ч	0,066	0,33		6164,00		2034,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,33		1891,00		624,03			
4.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01206	0,0603		2722,00		164,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01206	0,0603		1324,00		79,84			
		Перенос опоры ЛЭП										
5	**Е11-330210-0302 1133-0210-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом**	**шт.**	**7**		**8734,37**	**6604,62**	**61140,59**	**46232,34**	**--**	**28988,01**	**97338,89**
		НР - 80%; СП - 8%				**2129,75**	**3046,68**	**14908,25**	**21326,76**		**7210,29**	
		Состав работ: 1. Частичное откапывание стойки опоры 2. Снятие крепления подкоса к стойкке 3. Извлечение стойки опоры и подкоса из котлована 4. Засыпка котлована										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,75	12,25	1217,00		14908,25				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	13,23							
5.3	101 С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,84	5,88		3235,00		19021,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	5,88		1324,00		7785,12			
5.4	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,96	6,72		3794,00		25495,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,96	6,72		1891,00		12707,52			
5.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,63		2722,00		1714,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,63		1324,00		834,12			
6	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**		**7019,90**	**3097,10**	**7019,90**	**3097,10**	**397,68**	**4050,05**	**11955,54**
		НР - 80%; СП - 8%				**3525,12**	**1537,44**	**3525,12**	**1537,44**		**885,60**	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	3,06	1152,00		3525,12				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87							
6.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68		3794,00		2579,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68		1891,00		1285,88			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19		2722,00		517,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19		1324,00		251,56			
6.5	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	392627,00				11,78		
6.6	**146693 С**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1**	**0,1**	**1556,00**				**155,60**		
6.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				1,80		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.8	**249408 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-**	**кг**	**0,4**	**0,4**	**458,00**				**183,20**		
6.9	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	453,00				45,30		
7	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**6**		**14458,05**	**5544,45**	**86748,30**	**33266,70**	**–**	**52950,34**	**150874,53**
		НР - 80%; СП - 8%				**8913,60**	**2117,72**	**53481,60**	**12706,32**		**11175,89**	
		Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	7,2	43,2	1238,00		53481,60				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,4	8,42							
7.3	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,99	5,94		4433,00		26332,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,99	5,94		1582,00		9397,08			
7.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,006	0,036		7534,00		271,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,036		1891,00		68,08			
7.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,408	2,448		2722,00		6663,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,408	2,448		1324,00		3241,15			
		Демонтаж тротуара										
8	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфаль тобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**68,4**		**2867,17**	**1236,57**	**196114,43**	**84581,39**	**–**	**159033,12**	**383559,35**
		НР - 108%; СП - 8%				**1630,60**	**522,22**	**111533,04**	**35719,85**		**28411,80**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	106,02	1052,00		111533,04				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	26,58							
8.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,93024		10327,00		9606,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,93024		1891,00		1759,08			
8.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	25,65		2813,00		72153,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	25,65		1324,00		33960,60			
8.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	51,3		55,00		2821,50			
9	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**36,384**		**752,43**	**–**	**27376,41**	**–**	**–**	**29566,53**	**61498,37**
		НР - 108%; СП - 8%				**752,43**	**–**	**27376,41**	**–**		**4555,44**	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней вручную 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,767	27,91	981,00		27376,41				
10	**С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км(для подсыпки обочин)**	**т·км**	**1990,82**		**33,00**	**–**	**65697,06**	**–**		**–**	**70952,82**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5255,76**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1412368,51**	**981315,07**	**576,00**	**406235,87**	**1962357,79**
								246693,50	**157317,43**	**–**	**143753,42**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1390681,83				
	Материалы		Тенге					576,00				
	Всего заработная плата		Тенге						404010,93			
	Транспортные расходы		Тенге					162097,26				
		Накладные расходы	Тенге					406235,88				
		Сметная прибыль	Тенге					143753,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1940671,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318,45
		Сметная заработная плата	Тенге						404010,93			
	Стоимость прочих работ		Тенге					21686,68				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21686,68				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					21686,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1962357,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318,45
		Сметная заработная плата	Тенге						404010,93			
		РАЗДЕЛ 2. Переустройство коммуникации										
		Наращивание существующих колодцев										
11	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,18**		**13750,37**	**7412,29**	**2475,07**	**1334,21**	**79,77**	**1809,93**	**4627,80**
		НР - 118%; СП - 8%				**5894,93**	**2626,39**	**1061,09**	**472,75**		**342,80**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	4,93	0,8879	1195,00		1061,09				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,68	0,3018							
11.3	776 С	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,0486		7044,00		342,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,0486		1891,00		91,90			
11.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,17694		4433,00		784,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,17694		1582,00		279,92			
11.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,07623		2722,00		207,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,07623		1324,00		100,93			
11.6	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,018**	**0,00324**	**16214,00**				**52,53**		
11.7	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,0007**	**0,000126**	**216144,00**				**27,23**		
12	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**9**		**5577,00**	**--**	**50193,00**	**--**	**50193,00**	**--**	**54208,44**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4015,44**	
13	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**9**		**1800,55**	**190,54**	**16204,95**	**1714,86**	**1167,39**	**14015,25**	**32637,82**
		НР - 99%; СП - 8%				**1480,30**	**92,68**	**13322,70**	**834,12**		**2417,62**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	11,79	1130,00		13322,70				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,63							
13.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,63		2722,00		1714,86			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,63		1324,00		834,12			
13.4	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008**	**0,072**	**16214,00**				**1167,41**		
14	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**9**		**19565,00**	**--**	**176085,00**	**--**	**176085,00**	**--**	**190171,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14086,80**	
15	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**0,81**		**13291,99**	**1727,10**	**10766,51**	**1398,95**	**8667,36**	**1205,32**	**12929,57**
		НР - 93%; СП - 8%				**864,45**	**735,60**	**700,20**	**595,84**		**957,75**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6885	1016,99		700,20				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4374							
15.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,3726		2813,00		1048,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,3726		1324,00		493,32			
15.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,7452		16,00		11,92			
15.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0648		5230,00		338,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0648		1582,00		102,51			
15.6	**100414 С**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,15**	**0,9315**	**9301,99**				**8664,80**		
15.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,1215	21,00				2,55		
16	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монолитный бетон для наращивания. Устройство бетон В15**	**м3**	**0,99**		**23758,50**	**1286,88**	**23520,92**	**1274,02**	**18757,03**	**3456,38**	**29135,49**
		НР - 91%; СП - 8%				**3525,12**	**311,47**	**3489,87**	**308,36**		**2158,18**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами 4. Укладка бетонной смеси										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	3,03	1152,00		3489,87				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,2264							
16.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002673		4537,00		12,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002673		1324,00		3,54			
16.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,180279		38,00		6,85			
16.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,18612		6010,00		1118,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,18612		1324,00		246,42			
16.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,015147		4970,00		75,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,015147		1891,00		28,64			
16.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,022473		2722,00		61,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,022473		1324,00		29,75			
16.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**1,0098**	**18575,00**				**18757,03**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**279245,45**	**5722,04**	**254949,55**	**20486,88**	**323710,92**
								18573,86	**2211,07**	**--**	**23978,59**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**103160,45**				
	Материалы		Тенге					**28671,55**				
	Всего заработная плата		Тенге						**20784,93**			
	Местные материалы		Тенге					**50193,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**20486,88**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9891,79**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					133539,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18,00
		Сметная заработная плата	Тенге						20784,93			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					176085,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					176085,00				
		Сметная прибыль	Тенге					14086,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					190171,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					323710,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18,00
		Сметная заработная плата	Тенге						20784,93			
		РАЗДЕЛ 3. Конструкция дорожный одежды										
		Покрытие дорожный одежды ,основная дорога ТИП 1										
17	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	**м2 площади основания**	**15457**		**129,18** **31,95**	**96,91** **25,46**	**1996735,26** **493851,15**	**1497937,87** **393535,22**	**4946,24**	**958377,28** **236409,00**	**3191521,54**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0309	477,62	1033,98		493851,15				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0151	233,4							
17.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00248	38,33336		10327,00		395868,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00248	38,33336		1891,00		72488,38			
17.4	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	86,5592		5037,00		435998,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	86,5592		1582,00		136936,65			
17.5	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	63,21913		6702,00		423694,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	63,21913		1891,00		119547,37			
17.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	30,14115		5689,00		171473,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	30,14115		1324,00		39906,88			
17.7	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	15,61157		4543,00		70923,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	15,61157		1582,00		24697,50			
17.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,015**	**231,855**	**21,00**				**4868,95**		
18	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12см. Устройство толщ. 15 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой	**м2 основания или покрытия**	**15457**		**1901,42** **30,25**	**138,40** **37,96**	**29390248,94** **467574,25**	**2139248,80** **586747,72**	**26783425,89**	**1138667,73** **2442313,33**	**32971230,00**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0292	451,34	1035,96		467574,25				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	370,97							
18.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001775	27,436175		10327,00		283333,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001775	27,436175		1891,00		51881,81			
18.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0074	114,3818		4537,00		518950,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	114,3818		1324,00		151441,50			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,007	108,199		5037,00		544998,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	108,199		1582,00		171170,82			
18.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,005387	83,274587		6702,00		558106,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005387	83,274587		1891,00		157472,24			
18.7	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00065	10,04705		7967,00		80044,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	10,04705		1891,00		18998,97			
18.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00175	27,04975		5689,00		153886,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	27,04975		1324,00		35813,87			
18.9	**100414 С**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,18625**	**2878,86625**	**9301,99**				**26779185,07**		
18.10	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,013125**	**202,873125**	**21,00**				**4260,34**		
		Укрепление обочины										
19	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**929**		**205,02**	**195,59**	**190463,58**	**181703,11**	**287,99**	**42186,26**	**251261,83**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,12**	**53,95**	**8472,48**	**50119,55**		**18611,99**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	9,1	930,61		8472,48				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0235	26,48							
19.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	6,62377		4819,00		31919,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	6,62377		1891,00		12525,55			
19.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	19,8806		7534,00		149780,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	19,8806		1891,00		37594,21			
19.5	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,03716**	**7772,81**				**288,84**		
20	**С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км(для подсыпки обочин)**	**т·км**	**17380**		**33,00**	**--**	**573540,00**	**--**		**--**	**619423,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45883,20**	
21	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**920**		**34,93**	**34,93**	**32135,60**	**32135,60**	**--**	**8445,60**	**43827,70**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,75**	**--**	**11730,00**		**3246,50**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	7,45							
21.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	7,4152		4334,00		32137,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	7,4152		1582,00		11730,85			
22	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**860**		**76,17**	**76,17**	**65506,20**	**65506,20**	**--**	**18086,83**	**90280,47**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**29,21**	**--**	**25120,60**		**6687,44**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	13,5							
22.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	12,298		4819,00		59264,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	12,298		1891,00		23255,52			
22.3	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,1782		755,00		889,54			
22.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,1782		4543,00		5352,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,1782		1582,00		1863,91			
23	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**860**		**36,29**	2,15 **36,29**	**31209,40**	**31209,40**	**--**	**6712,13**	**40955,25**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	3,72 **10,84**	**--**	**9322,40**		**3033,72**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
23.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	5,85							
23.2	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	5,891		755,00		4447,70			
23.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	5,891		4543,00		26762,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	5,891		1582,00		9319,56			
24	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой**	**м3 уплотненного грунта**	**860**		**80,98**	3,96 **69,41**	**69642,80**	**59692,60**	**1806,00**	**15863,90**	**92347,24**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,47**	1,54 **16,15**	**8144,20**	**13889,00**		**6840,54**	
		Состав работ: 1. Полив водой										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	10,49	776,23		8144,20				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	10,49							
24.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	10,492		5689,00		59688,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	10,492		1324,00		13891,41			
24.4	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**86**	**21,00**				**1806,00**		
25	**С341-020102-0201 4102-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(из площадки ДСМ на урепление обочин) из фрезерного материала**	**т·км**	**531,06**		**170,00**	-- **--**	**90280,20**	**--**		**--**	**97502,62**
		СП - 8%				**--**	2,42 **--**	**--**	**--**		**7222,42**	
26	**Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015**	**Земляного полотно и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной**	**3440**		**4,54**	6,51 **4,54**	**15617,60**	**15617,60**	**--**	**5176,51**	**22457,64**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	3,53 **2,09**	**--**	**7189,60**		**1663,53**	
		Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта										
26.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	4,82							
26.2	458 С	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00072	2,4768		2096,00		5191,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	2,4768		1582,00		3918,30			
26.3	1828 С	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00072	2,4768		4215,00		10439,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	2,4768		1324,00		3279,28			
		Устройство тротуаров										
27	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**663,15**		**4095,79**	1,56 **1037,38**	**2716123,14**	**687938,55**	**1934508,00**	**264894,47**	**3219499,00**
		НР - 108%; СП - 8%				**141,26**	1,4 **228,60**	**93676,57**	**151596,09**		**238481,41**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	95,49	980,97		93676,57				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	89,99							
27.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,278825		10327,00		106149,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,278825		1891,00		19437,26			
27.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	28,449135		4537,00		129073,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	28,449135		1324,00		37666,65			
27.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	46,95102		9120,00		428193,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	46,95102		1891,00		88784,38			
27.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,310475		5689,00		24522,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,310475		1324,00		5707,07			
27.7	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**729,465**	**2651,00**				**1933811,72**		
27.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**33,1575**	**21,00**				**696,31**		
28	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство, толщ.12 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**530,52**		**1216,23**	**1073,50**	**645234,34**	**569513,22**	**779,86**	**217450,39**	**931699,50**
		НР - 108%; СП - 8%				**141,26**	**238,26**	**74941,26**	**126401,70**		**69014,78**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	76,39	980,97		74941,26				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	75,86							
28.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,22306		10327,00		84919,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,22306		1891,00		15549,81			
28.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	25,252752		4537,00		114571,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	25,252752		1324,00		33434,64			
28.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	37,560816		9120,00		342554,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	37,560816		1891,00		71027,50			
28.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,827732		5689,00		27464,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	4,827732		1324,00		6391,92			
28.7	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**37,1364**	**21,00**				**779,86**		
29	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**647,2344**		**9301,99**	**--**	**6020567,92**	**--**	**6020567,92**	**--**	**6502213,35**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**481645,43**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**41837304,98**	**5280503,00**	**34746321,92**	**2675861,10**	**48074219,37**
								1146659,91	**1375651,88**	**--**	**3561053,29**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**41837304,98**				
	Материалы		Тенге					**28725754,00**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2522311,79**			
	Местные материалы		Тенге					**6020567,92**				
	Транспортные расходы		Тенге					**663820,20**				
		Накладные расходы	Тенге					**2675861,10**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3561053,29**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**48074219,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1959,24**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2522311,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**48074219,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1959,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2522311,79			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50360288,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1411927,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6267540,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1535180,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35023534,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**825917,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3102584,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3728785,00**	

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Құдайберген Ж.**

Технадзор:
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Турсынбаев М.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

_____ **Аманбаев Н.Н.**