Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Узункольская средняя школа №2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области акимата Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	
	76	12.05.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Узункольская средняя школа №2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области акимата Костанайской области	41 772 050	37 296 473							4 475 577	41 772 050

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт_____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)
ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял
Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект",
Директор_____ **Тулибаев С.Х.**
Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 (месяц, год) на 1-1 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы									
1	1	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		2634	167,85	0	442117	0	0	318324	821276
				м2		167,85	0	442117	0		60835	
2	2	Е11-150108-1401 #к-0,8	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство (демонтаж)		146	1182,99	114,54	172717	16722	0	118220	314212
				м2		1068,46	56,16	155995	8199		23275	
3	3	Е12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		5740	167,85	0	963459	0	0	693690	1789721
				м2		167,85	0	963459	0		132572	
4	4	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		127	770,44	56,42	97846	7166	0	67669	178756
				м2 облицовки		714,02	26,02	90681	3305		13241	
5	5	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		1472,5	110,28	2,87	162387	4226	0	115424	300036
				м2		107,41	1,46	158161	2150		22225	
6	6	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		1472,5	335,85	19	494539	27978	0	346187	907984
				м2		316,85	9,68	466562	14254		67258	
7	7	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		204	335,85	19	68513	3876	0	47961	125792
				м2		316,85	9,68	64637	1975		9318	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	91	818,55	31,81	74488	2895	0	52609	137265
						786,74	16,21	71593	1475		10168	
9	9	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (керамогранит)	м2	449	818,55	31,81	367529	14282	0	259578	677276
						786,74	16,21	353246	7278		50169	
10	10	Е11-110101-3103 #к-0,8	Покрытия из мраморных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт (демонтаж)	м2 покрытия	377	2287,38	98,43	862341	37109	0	606883	1586762
						2188,94	46,85	825232	17662		117538	
11	11	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	16,2	1861,92	609,81	30163	9879	0	17855	51859
						1252,11	278,7	20284	4515		3841	
12	12	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка (отмостка)	м3	19,7	16234,84	6709,94	319826	132186	0	178248	537920
						9524,9	3041,96	187641	59927		39846	
13	13	Е11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19#к-0,8	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка (демонтаж)	м ограждения	44	1512,05	69,14	66530	3042	0	46651	122235
						1442,91	29,65	63488	1305		9054	
14	14	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (АС-3)	м2 перегородок	195,4	1789,43	199,52	349655	38986	0	236406	632946
						1589,91	90,45	310668	17674		46885	
15	15	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14#к-0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (демонтаж л. АС-11)	м2	11,52	1097,59	139,69	12644	1609	0	8504	22840
						957,9	67,36	11035	776		1692	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									**8206880**
			Раздел: 2. Входная группа главного входа									
16	16	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	5,55	24302,06	4866,55	134876	27009	0	86289	238858
						19435,51	2158,27	107867	11978		17693	
17	17	Е11-090403-0203 #14 09 табл.3 п.3.5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических	м2	11,4	4517,03	336,64	51494	3837	36	35614	94077
						4177,22	161,69	47620	1843		6969	
18	18	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	9,72	770,44	56,42	7489	548	0	5179	13681
						714,02	26,02	6940	253		1013	
			Итого по разделу: 2. Входная группа главного входа									**346616**
			Раздел: 3. Пандус									
19	19	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,56	24302,06	4866,55	37911	7592	0	24254	67138
						19435,51	2158,27	30319	3367		4973	
20	20	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7#к-0,8	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов (демонтаж)	м2 покрытия	8,77	1290,81	143,85	11320	1262	0	7499	20325
						1146,96	40,59	10059	356		1506	
21	21	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19#к-0,8	Ограждения металлические без поручня. Установка (демонтаж)	м ограждения	9,8	496,81	64,22	4869	630	0	3244	8762
						432,59	27,22	4239	267		649	
			Итого по разделу: 3. Пандус									**96225**
			Раздел: 4. Водопровод									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	3	1172,73	17,45	3518	53	0	2515	6516
						1155,28	8,9	3466	27		483	
23	23	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	583,38	5,74	1167	12	0	836	2163
						577,64	2,93	1155	6		160	
24	24	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	7	725,25	6,41	5077	45	0	3639	9413
						718,84	3,27	5032	23		697	
25	25	Е11-170101-0110 К-0,4	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка (демонтаж)	комплект	7	621,36	88,35	4350	618	0	2907	7838
						533,02	43,74	3731	306		581	
26	26	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (15 мм). Разборка	м трубопроводов	86	405,75	3,1	34894	266	2734	23034	62562
						370,86	1,13	31894	97		4634	
27	27	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (20 мм). Разборка	м трубопроводов	16	405,75	3,1	6492	50	509	4285	11639
						370,86	1,13	5934	18		862	
28	28	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (25 мм). Разборка	м трубопроводов	10	405,75	3,1	4058	31	318	2678	7275
						370,86	1,13	3709	11		539	
29	29	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	25	405,75	3,1	10144	77	795	6696	18187
						370,86	1,13	9272	28		1347	
			Итого по разделу: 4. Водопровод									**125593**
			Раздел: 5. Канализация									
30	30	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 К-0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка (демонтаж)	м трубопровода	25	327,13	0,56	8178	14	0	5882	15185
						326,57	0,18	8164	5		1125	
31	31	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 К-0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (демонтаж)	м трубопровода	40	314,5	1,35	12580	54	0	9031	23340
						313,15	0,42	12526	17		1729	
			Итого по разделу: 5. Канализация									**38525**
			Раздел: 6. Отопление									
32	32	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (15 мм). Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	450	766,09	3,67	344740	1652	12213	238231	629609
						735,28	0	330876	0		46638	
33	33	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (25 мм). Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	150	766,09	3,67	114914	550	4071	79410	209870
						735,28	0	110292	0		15546	
34	34	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (32 мм). Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	300	766,09	3,67	229827	1101	8142	158820	419739
						735,28	0	220584	0		31092	
35	35	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (50 мм). Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	100	766,09	3,67	76609	367	2714	52940	139913
						735,28	0	73528	0		10364	
36	36	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (65 мм). Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	80	766,09	3,67	61287	294	2171	42352	111930
						735,28	0	58822	0		8291	
37	37	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	160	1106,58	49,48	177053	7917	0	124683	325875
						1057,1	25,22	169136	4035		24139	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 6. Отопление									1836937
			ИТОГО:					5827601	353935	33703	4034227	10 650 775
								5439964	163132		788947	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными 1,2%									10 778 584
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						237 129
			Итого									11 015 713
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%						220 314
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									11 236 027
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									11 798 233
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									10 618 410
			НДС			12 %						1 274 209
			Итого с НДС									11 892 619

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эсперт_____Абдиков Д.Ж.

Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256

KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____Скачкова В.Ю.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "SBS-СтройПроект",

Специалист по авторскому надзору_____Жакенов Н.

Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №2

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стены, перегородки									
1	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12	4579,77	1382,96	54957	16595	20794	15285	75861
						1464,01	305,04	17568	3660		5619	
2	7	С121-020101-0503 к-1,02	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	12,24	18616		227860		227860		246089
											18229	
3	8	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3364	17706,3	1760,32	5956	592	11	4037	10793
						15914,62	754,55	5354	254		800	
4	9	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3364	267135		89864		89864		97053
											7189	
			Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									429796
			Раздел: 2. Устройство металлических перемычек									
8	10	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,46	24302,06	4866,55	11179	2239	0	7152	19797
						19435,51	2158,27	8940	993		1466	
9	11	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,724064	234832,73	2128,09	170034	1541	30609	99746	291362
						190430,24	901,82	137884	653		21582	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	12	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,059544	330179		19660		19660		21233
											1573	
11	13	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,128384	633851		81376		81376		87886
											6510	
12	14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,324592	109,51	3,04	3211	89	1602	1102	4658
						51,84	0,34	1520	10		345	
13	15	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	29,324592	166,28	4,3	4876	126	2973	1294	6664
						60,61	0,67	1777	20		494	
14	16	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,92	3279,23	43,87	19413	259	9296	7185	28726
						1665,03	20,65	9857	122		2128	
15	17	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,713076	234832,73	2128,09	167454	1517	30145	98233	286942
						190430,24	901,82	135791	643		21255	
16	18	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,60074	330179		198352		198352		214220
											15868	
17	19	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,112336	633851		71204		71204		76900
											5696	
18	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,879578	109,51	3,04	3163	88	1578	1085	4588
						51,84	0,34	1497	10		340	
19	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	28,879578	166,28	4,3	4802	124	2928	1274	6562
						60,61	0,67	1750	19		486	
20	22	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,88	3279,23	43,87	19282	258	9234	7136	28531
						1665,03	20,65	9790	121		2113	
21	23	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,14465	295048,87	36665,83	42679	5303	1756	26857	75099
						246246,56	11630,82	35620	1682		5563	
22	24	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08582	330179		28336		28336		30603
											2267	
23	25	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,036	633851		22819		22819		24644
											1825	
24	26	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01128	288244		3251		3251		3511
											260	
25	27	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00602	262504		1580		1580		1706
											126	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	28	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00553	288483		1595		1595		1723
											128	
27	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,858325	109,51	3,04	642	18	320	220	931
						51,84	0,34	304	2		69	
28	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	5,858325	166,28	4,3	974	25	594	258	1331
						60,61	0,67	355	4		99	
29	31	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,96	3279,23	43,87	6427	86	3078	2379	9510
						1665,03	20,65	3263	40		704	
30	32	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,25179	295048,87	36665,83	74290	9233	3056	46750	130723
						246246,56	11630,82	62002	2929		9683	
31	33	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10288	330179		33969		33969		36687
											2718	
32	34	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,064	633851		40566		40566		43811
											3245	
33	35	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01974	288244		5690		5690		6145
											455	
34	36	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05418	262504		14222		14222		15360
											1138	
35	37	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01099	288483		3170		3170		3424
											254	
			Итого по разделу: 2. Устройство металлических перемычек									**1463277**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка - 1 этаж									
36	53	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,2	1648,32	100,51	72856	4443	19402	37770	119476
						1108,85	77,98	49011	3447		8850	
37	54	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	344,84	1973,11	27,54	680407	9497	321746	256709	1012085
						1012,54	21,39	349164	7376		74969	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка - 1 этаж									**1131561**
			Раздел: 4. Внутренняя отделка - 2 этаж									
38	64	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	138,2	1714,87	178,96	236994	24732	0	161561	430439
						1535,91	87,76	212262	12128		31884	
39	65	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	138,2	4935		682017		682017		736578
											54561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	67	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	1489,6	1973,11 1012,54	27,54 21,39	2939145 1508280	41024 31863	1389841	1108902 323844	4371891
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка - 2 этаж									**5538908**
			Раздел: 5. Внутренняя отделка - 3 этаж									
41	75	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	188,5	1714,87 1535,91	178,96 87,76	323252 289518	33734 16543	0	220364 43489	587105
42	76	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	188,5	4935		930248		930248	74420	1004668
43	78	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	1134,8	1973,11 1012,54	27,54 21,39	2239085 1149030	31252 24273	1058802	844779 246709	3330573
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка - 3 этаж									**4922346**
			Раздел: 6. Прочее									
44	237	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,751	99751,29 28152	1306,85 605,7	174665 49294	2289 1061	123082	36255 16874	227794
45	238	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	40,02	2828,67 479,23	19,26 9,42	113203 19179	771 377	93254	14080 10183	137466
46	239	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,137017	88205,63 71202,25	8684,74 1732,98	12086 9756	1190 237	1140	7195 1542	20823
47	240	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,017419	621275		10822		10822	866	11688
48	241	С121-060902-0902	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	21,34	246		5250		5250	420	5670
49	242	С121-060902-1201 прим.	Профиль монтажный перфорированный	шт.	558	515		287370		287370	22990	310360
			Итого по разделу: 6. Прочее									**713801**
			ИТОГО:					**10140253** **4068766**	**187025** **108467**	**5884462**	**3007608** **1051828**	**14 199 689**
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									**14 370 085**
			Итого с временными 1,2%									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**316 142**
			Итого									**14 686 227**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**293 725**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									14 979 952
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									15 729 489
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									14 156 540
			НДС			12 %						1 698 785
			Итого с НДС									15 855 324

Сдал
Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял
Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907
Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. В1									
1	15	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	218,6	1802,96	26,04	394127	5692	274404	83744	516101
						521,64	10,43	114031	2280		38230	
2	16	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18,3	1840,31	26,04	33678	477	23655	7011	43944
						521,64	10,43	9546	191		3255	
3	17	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2135,77	26,04	427	5	318	77	544
						521,64	10,43	104	2		40	
4	18	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	208,68	3411,67	45,54	711948	9503	562578	103510	880695
						670,24	18,68	139866	3898		65237	
5	19	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	445,78	100,34	1,56	44729	695	294	31492	82319
						98,12	0	43739	0		6098	
6	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,81	109,51	3,04	3922	109	1956	1345	5688
						51,84	0,34	1856	12		421	
7	30	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,286	1840,31	26,04	526	7	370	110	687
						521,64	10,43	149	3		51	
8	31	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	3411,67	45,54	341	5	270	50	422
						670,24	18,68	67	2		31	
9	32	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	3145,73	26,04	629	5	520	77	762
						521,64	10,43	104	2		56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	33	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,586	100,34	1,56	59	1	0	41	108
						98,12	0	57	0		8	
			Итого по разделу: 1. В1									**1531270**
			ИТОГО:					**1190386**	**16499**	**864365**	**227457**	**1 531 270**
								309519	**6390**		**113427**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**1 549 645**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**34 092**
			Итого									**1 583 737**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**31 675**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1 615 412**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**1 696 241**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**1 526 617**
			НДС			**12 %**						**183 194**
			Итого с НДС									**1 709 811**

Сдал
Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдижов Д.Ж.**

Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял
Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001997

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект".
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №4

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	23	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		430	2055,85	22,87	884017	9834	676502	145092	1111438
				м трубопровода		459,72	8,92	197681	3836		82329	
2	24	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		30	5463,26	86,61	163898	2598	126982	25367	204406
				м трубопровода		1143,91	30,5	34317	915		15141	
			Итого по разделу: 1. Отопление									**1315844**
			ИТОГО:					**1047915**	**12432**	**803484**	**170459**	**1 315 844**
								231998	**4751**		**97470**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**1 331 634**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**29 296**
			Итого									**1 360 930**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**27 219**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1 388 149**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									1 457 606
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									1 311 845
			НДС			12 %						157 421
			Итого с НДС									1 469 267

Сдал
Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Врл.о директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял
Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №5

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Трубы									
1	160	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		6300	334,11	3,17	2104896	19971	81900	1442768	3831477
				м		317,94	0,13	2003025	819		283813	
2	161	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		60	450,92	4,39	27055	264	1801	18014	48675
				м		416,52	0,48	24991	29		3606	
3	162	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		43	437,2	4,48	18800	192	3557	10892	32067
				м		350,01	1,8	15051	77		2375	
4	163	Е11-210101-0102 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		5	546,37	7,03	2732	35	428	1644	4726
				м		453,82	2,83	2269	14		350	
5	164	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		5913,55	24		141925		141925		153279
				м							11354	
6	165	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		449,45	40		17978		17978		19416
				м							1438	
7	166	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		60,6	91		5515		5515		5956
				м							441	
8	167	С123-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		43,86	945		41448		41448		44764
				м							3316	
9	168	С123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		5,1	1229		6268		6268		6769
				м							501	
			Итого по разделу: 1. Трубы									4147129

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Провода, и кабели									
10	194	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	200	354,33 169,39	159,7 61,77	70866 33878	31940 12354	5048	33287 8332	112485
11	195	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6296	328,58 134,6	148,51 46,53	2068740 847442	935019 292953	286279	821084 231186	3121010
12	196	С123-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1938	153812		29809		29809	2385	32194
13	197	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,4786	206745		512438		512438	40995	553433
14	198	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9682	321250		953534		953534	76283	1029817
15	199	С123-060145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21216	365155		77471		77471	6198	83669
16	200	С123-060145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	516960		2636		2636	211	2847
17	201	С123-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25398	799272		202999		202999	16240	219239
18	202	С123-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08772	1155271		101340		101340	8107	109447
19	203	С123-060142-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	622900		38121		38121	3050	41171
20	204	С123-060142-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	1249780		10198		10198	816	11014
21	205	С123-060201-0403	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	607917		3100		3100	248	3348
22	206	С123-060207-0104 прим.	Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х2,5 (ВВГЭнг(В)-LS 3х2,5) ГОСТ 1508-78	км	0,0867	487898		42301		42301	3384	45685
23	207	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	260	253,03 202,29	2,6 0,07	65786 52594	676 18	12516	37881 8293	111960
24	208	С123-060902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1854	139276		25822		25822	2066	27888
25	209	С123-060902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0824	541431		44614		44614	3569	48183
26	210	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	201,9 201,9	0 0	808 808	0 0	0	581 111	1500

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	211	Ц13-080201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам		20	228,82	0	4576	0	0	3295	8501
				шт.		228,82	0	4576	0		630	
28	212	С123-061702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81		0,04	6145		246		246		266
				100 шт.							20	
29	213	С123-061702-0804	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81		0,2	8284		1657		1657		1790
				100 шт.							133	
			Итого по разделу: 5. Провода, и кабели									**5565448**
			ИТОГО:					**6623679**	**988097**	**2650949**	**2369446**	**9 712 576**
								2984634	**306264**		**719451**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**9 829 127**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**216 241**
			Итого									**10 045 368**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**200 907**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**10 246 275**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**10 758 958**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**9 683 062**
			НДС			**12 %**						**1 161 967**
			Итого с НДС									**10 845 029**

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эсперт _____ **Абдиков Д.Ж.**

Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256

KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "SBS-СтройПроект",

Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**

Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021