Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Узункольская средняя школа №2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области акимата Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	
	76	13.04.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Узункольская средняя школа №2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области акимата Костанайской области	76 379 906	30 899 871							3 707 985	34 607 856

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алаш Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)
ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь,, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №6

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**, **Корректировочная смета №1**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы №2-1-1									
			Раздел: 3. Внутренняя отделка - 1 этаж									
1	49	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	10,4	310,33 295,8	3,77 1,85	3227 3076	39 19	112	2229 437	5893
2	50	С121-050109-0207 к-1,1	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,44	1644		18807		18807		20312
3	51	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	214,3	1714,87 1535,91	178,96 87,76	367496 329145	38351 18807	0	1505 250525 49442	667463
4	52	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	214,3	4935		1057570		1057570		1142176
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка - 1 этаж								84606	**1835844**
			Раздел: 4. Внутренняя отделка - 2 этаж									
5	66	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,9	1648,32 1108,85	100,51 77,98	268512 180632	16373 12703	71507	139201 32617	440330
6	67	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	639,3	1973,11 1012,54	27,54 21,39	1261409 647317	17607 13675	596486	475914 138986	1876309
7	68	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1128,9	360,25	0,96	406690	1084	87422	229483	687067
8	69	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1057,5	178,5 148,05	0,4 0,2	188765 156564	423 211	31778	112878 24131	325774
9	70	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,4	1344,96 924,66	94,43 74,88	132344 90986	9292 7368	32066	70815 16253	219412

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	71	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98,4	3622,89 1704,84	43,36 21,05	356492 167756	4266 2071	184469	122276 38301	517069
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка - 2 этаж									**4065961**
			Раздел: 5. Внутренняя отделка - 3 этаж									
11	77	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	1648,32 1108,85	100,51 77,98	54395 36592	3316 2573	14486	28199 6608	89202
12	78	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	78,9	1973,11 1012,54	27,54 21,39	155678 79889	2173 1688	73616	58735 17153	231566
13	79	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		1213,7	360,25	0,96	437240	1166	93989	246721	738678
14	80	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1213,7	178,5 148,05	0,4 0,2	216647 179689	486 243	36472	129551 27696	373894
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка - 3 этаж									**1433340**
			Раздел: 6. Откосы									
15	81	Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	84,7	3472,35 1928,1	40,94 33,89	294108 163310	3467 2870	127330	119650 33101	446859
16	82	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		84,7	360,25	0,96	30513	82	6559	17218	51550
17	83	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	84,7	178,5 148,05	0,4 0,2	15119 12540	34 17	2545	9041 1933	26093
18	84	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (ПВХ панели)		219,4	1430,18	14,46	313781	3173	96341	155151	506447
19	85	С122-060205-0202 прим. к-1,1	Плитки поливинилхлоридные толщиной 2 мм ГОСТ 16475-81	м2	241,34	1880		453719		453719	36298	490017
			Итого по разделу: 6. Откосы									**1520966**
			Раздел: 9. Полы 2-го этажа									
20	142	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	218,5	4978,68 1232,56	166,2 75,54	1087841 269314	36314 16505	782213	205790 103491	1397122
21	143	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	233,795	1564,05 321,37	16,35 5,69	365666 75134	3822 1330	286710	55054 33658	454378
22	144	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	67,7	3587,19 1522,57	97,89 43,14	242852 103078	6628 2921	133148	76319 25534	344705
23	146	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	559,5	116,72 46,67	8,92 4,41	65303 26110	4990 2467	34202	20576 6870	92749
			Итого по разделу: 9. Полы 2-го этажа									**2288954**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Полы 3-го этажа									
24	163	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	218,7	4978,68 1232,56	166,2 75,54	1088837 269561	36348 16521	782929	205978 103585	1398400
25	165	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	473,2	116,72 46,67	8,92 4,41	55230 22083	4221 2087	28927	17402 5811	78443
			Итого по разделу: 10. Полы 3-го этажа									**1476843**
			Раздел: 12. Входные группы									
26	175	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,7	1926,85 1926,85	0 0	20617 20617	0 0	0	14844 2837	38298
27	176	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1	3886,49 926,6	1288,69 514,12	4275 1019	1418 566	1838	1141 433	5849
28	177	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,86	6632,45 3722,96	1691,28 383,22	45499 25540	11602 2629	8357	20281 5262	71042
29	178	С121-020101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9629	18616		129621		129621	10370	139991
30	179	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,5	34446,62 7464,37	1985,13 465,88	51670 11197	2978 699	37496	8565 4819	65054
31	180	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,11	3034,83 1256,05	1494,35 342,55	15508 6418	7636 1750	1453	5882 1711	23101
32	181	С121-020101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,2122	18616		97030		97030	7762	104792
33	182	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50	785,2 400,8	36,88 17,88	39260 20040	1844 894	17376	15072 4347	58679
			Итого по разделу: 12. Входные группы									**506806**
			Раздел: Корректировочная смета №1									
34	8	Е11-100402-0105 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	494,92	9747,72 3686,19	88,97 38,02	4824340 1824368	44033 18817	2955939	1327093 492115	6643548
35	64	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	324,7	1714,87 1535,91	178,96 87,76	556817 498709	58109 28496	0	379587 74912	1011316
36	65	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	324,7	4935		1602394		1602394	128192	1730586
37	75	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	503,4	1714,87 1535,91	178,96 87,76	863263 773175	90088 44178	0	588494 116141	1567898
38	76	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	503,4	4935		2484279		2484279	198742	2683021
39	9	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		47,025	2386,24	18,08	112213	850	58549	38261	162512
40	10	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 1 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	47,025	1230,97 1012,54	27,54 21,39	57844 47615	1295 1006	8934	35007 7428	100279

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	21	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		2.52	10028,87	2175,19	25273	5482	10092	8663	36651
				м3 подстилающего слоя		3848,96	925,38	9699	2332		2715	
42	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /тол.100мм/		25,2	785,2	36,88	19787	930	8758	7596	29574
				м2 стяжки		400,8	17,88	10100	451		2191	
43	23	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		25,2	1566,21	100,2	39469	2525	34945	2297	45107
				м2 стяжки		79,3	47,29	1998	1192		3341	
44	24	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0508788	17706,3	1760,32	901	89	2	611	1633
				т		15914,62	754,55	810	38		121	
45	25	С121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80 /яч.100х100мм/		26,964	1077		29040		29040		31363
				м2							2323	
			Итого по разделу: Корректировочная смета №1									**14043488**
			ИТОГО:					**19957341**	**422535**	**12519506**	**5202100**	**27 172 202**
			В том числе :					**7015306**	**209837**		**2012761**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**27 498 268**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**604 962**
			Итого									**28 103 230**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**562 065**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**28 665 295**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**30 099 592**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**27 089 632**
			НДС			**12 %**						**3 250 756**
			Итого с НДС									**30 340 388**

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко Ю.Л.**
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдиков Д.Т.**

Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №7

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Канализация К1, К2									
1	81	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	159,32	942,98 938,89	1,73 0,58	150236 149585	275 92	376	107767 20640	278643
2	82	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	126,74	909,92 900,31	4,22 1,32	115324 114106	535 167	683	82276 15808	213408
3	83	С123-010506-0103 к-0,998	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	159,00136	306		48654		48654	3892	52546
4	84	С123-010506-0109 к-0,998	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	126,48652	921		116494		116494	9320	125814
5	85	С123-020403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	388		2328		2328	186	2514
6	86	С123-020403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	105		945		945	76	1021
7	87	С123-020403-0324	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	314		1256		1256	100	1356
8	88	С123-020403-0321	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	27	92		2484		2484	199	2683
9	89	С123-020403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013		34	702		23868		23868		25777

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	90	С123-020403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт	49	211		10339		10339	1909	11166
11	91	С123-020403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт	23	573		13179		13179	827	14233
12	92	С123-020403-1001	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт	4	365		1460		1460	1054	1577
13	93	С123-020403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт	3	1074		3222		3222	117	3480
14	94	С123-020403-1002	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт	2	623		1246		1246	258	1346
15	95	С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт	4	303		1212		1212	100	1309
16	96	С123-020403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт	4	106		424		424	97	458
17	97	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт	8	707		5656		5656	34	6108
18	98	С123-020403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт	8	202		1616		1616	452	1745
19	99	С123-020403-1303 прим.	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)	шт	8	707		5656		5656	129	6108
20	100	С123-020403-1301 прим.	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)	шт	18	303		5454		5454	452	5890
21	101	С123-020403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ	шт	5	226		1130		1130	436	1220
22	102	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	4	2542,48 2091,15	153,45 33,65	10170 8365	614 135	1192	6119 1303	17592
23	23	С123-020601-0704 прим.	Клапан канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	4	1851		7404		7404	592	7996
			Итого по разделу: 5. Канализация К1, К2									**783990**
			ИТОГО:					**529757**	**1424**	**256278**	**196162**	**783 990**
			В том числе :					**272056**	**394**		**58071**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**793 398**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**17 455**
			Итого									**810 853**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**16 217**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**827 070**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**868 453**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**781 608**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС				**12 %**					**93 793**
			Итого с НДС									**875 401**

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)
ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №8

за **июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения работы, Корректировочная смета №1**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Силовое оборудование									
1	5	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
2	6	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 З8 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348
3	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97 1325	25,78 0	10776 5300	103 0	5373	3816 1167	15759
4	8	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
5	9	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	386		1158		1158	93	1251
6	10	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
7	11	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
8	12	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 З8 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348
9	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699
10	14	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
11	15	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	386		1544		1544	124	1668
12	16	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	17	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
14	18	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348
15	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699
16	20	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
17	21	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	386		1544		1544	124	1668
18	22	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
19	23	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
20	24	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348
21	25	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2693,97 1325	25,78 0	16164 7950	155 0	8059	5724 1751	23639
22	26	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
23	27	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	386		1930		1930	154	2084
24	28	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
25	29	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
26	30	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348
27	31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699
28	32	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
29	33	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	386		1544		1544	124	1668
30	34	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
31	35	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
32	36	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97 1325	25,78 0	10776 5300	103 0	5373	3816 1167	15759
34	38	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
35	39	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	386		1158		1158	93	1251
36	40	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
37	41	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
38	42	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348
39	43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2693,97 1325	25,78 0	16164 7950	155 0	8059	5724 1751	23639
40	44	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
41	45	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	386		1930		1930	154	2084
42	46	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
43	47	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
44	48	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348
45	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97 1325	25,78 0	10776 5300	103 0	5373	3816 1167	15759
46	50	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
47	51	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	386		1158		1158	93	1251
48	52	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
49	53	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
50	54	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348
51	55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699
52	56	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	57	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	386		1544		1544	124	1668
54	58	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
55	59	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43 2916,43	70,45 27,78	4026 2916	71 28	1040	2120 492	6638
56	60	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	462	6242
57	61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2693,97 1325	25,78 0	16164 7950	155 0	8059	5724 1751	23639
58	62	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406
59	63	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280	1542	20822
60	64	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
61	65	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43 2916,43	70,45 27,78	4026 2916	71 28	1040	2120 492	6638
62	66	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	462	6242
63	67	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2693,97 1325	25,78 0	16164 7950	155 0	8059	5724 1751	23639
64	68	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406
65	69	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280	1542	20822
66	70	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
67	71	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43 2916,43	70,45 27,78	4026 2916	71 28	1040	2120 492	6638
68	72	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	462	6242
69	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699
70	74	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406
71	75	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856		15424		15424	1234	16658
72	76	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
73	77	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	78	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шкаф	1	2916,43	27,78	2916	28		492	6242
				шт		5780		5780		5780	462	
75	79	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	2693,97	25,78	16164	155	8059	5724	23639
						1325	0	7950	0		1751	
76	80	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	1302		1302		1302	104	1406
77	81	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280	1542	20822
78	82	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
79	83	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	
80	84	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	5892		5892		5892	471	6363
81	85	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	2693,97	25,78	29634	284	14775	10494	43338
						1325	0	14575	0		3210	
82	86	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	1302		1302		1302	104	1406
83	87	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	10	3856		38560		38560	3085	41645
84	88	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт	2	977		1954		1954	156	2110
85	89	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	
86	90	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	5780		5780		5780	462	6242
87	91	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	2693,97	25,78	10776	103	5373	3816	15759
						1325	0	5300	0		1167	
88	92	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	1302		1302		1302	104	1406
89	93	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	3	3856		11568		11568	925	12493
90	94	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт	2	977		1954		1954	156	2110
91	95	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	
92	96	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	5780		5780		5780	462	6242
93	97	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2693,97	25,78	18858	180	9402	6678	27579

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1325	0	9275	0		2043	
94	98	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014		1	1302		1302		1302		1406
				шт.							104	
95	99	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		6	3856		23136		23136		24987
				шт.							1851	
96	100	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98		2	977		1954		1954		2110
				шт.							156	
97	101	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
				шкаф		2916,43	27,78	2916	28		492	
98	102	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	5780		5780		5780		6242
				шт.							462	
99	103	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2693,97	25,78	13470	129	6716	4770	19699
				шт.		1325	0	6625	0		1459	
100	104	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014		1	1302		1302		1302		1406
				шт.							104	
101	105	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		4	3856		15424		15424		16658
				шт.							1234	
102	106	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98		2	977		1954		1954		2110
				шт.							156	
103	107	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
				шкаф		2916,43	27,78	2916	28		492	
104	108	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	5780		5780		5780		6242
				шт.							462	
105	109	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4941,33	112,38	9883	224	4358	3863	14846
				шт.		2650	32,68	5300	65		1100	
106	110	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2693,97	25,78	13470	129	6716	4770	19699
				шт.		1325	0	6625	0		1459	
107	111	С123-070204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014		1	1332		1332		1332		1439
				шт.							107	
108	112	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014		1	1302		1302		1302		1406
				шт.							104	
109	113	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014		1	1302		1302		1302		1406
				шт.							104	
110	114	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		4	3856		15424		15424		16658
				шт.							1234	
111	115	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98		2	977		1954		1954		2110
				шт.							156	
112	116	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
				шкаф		2916,43	27,78	2916	28		492	
113	117	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054
				шт.							671	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	118	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2693,97 1325	25,78 0	24246 11925	232 0	12089	8586 2627	35459
115	119	С123-070204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	113	1520
116	120	С123-070204-1317	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	1428		11424		11424	914	12338
117	121	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
118	142	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
119	143	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 (ЩРн-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	416	5616
120	144	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699
121	145	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1368		1368		1368	109	1477
122	146	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406
123	147	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А (2А) 4,5 кА ГОСТ IEC 61009 12014	шт.	3	386		1158		1158	93	1251
124	148	С124-040207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954	156	2110
125	149	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2693,97 1325	25,78 0	5388 2650	52 0	2686	1908 584	7880
126	150	С123-070204-1317	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1428		2856		2856	228	3084
127	151	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585 2475	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1040	1802 431	5818
128	152	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 (ЩРн-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	416	5616
129	153	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97 1325	25,78 0	10776 5300	103 0	5373	3816 1167	15759
130	154	С123-070204-1317	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1428		1428		1428	114	1542
131	155	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А (4А) 4,5 кА ГОСТ IEC 61009 12014	шт.	3	386		1158		1158	93	1251
132	156	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	1	1671,28 1554	2,92 0	1671 1554	3 0	114	1119 223	3013
133	157	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		6611		6611	529	7140

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	158	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	9	223,89 222,47	0,24 0,12	2015 2002	2 1	11	1442 277	3734
135	159	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	9	285		2565		2565	205	2770
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование									**1056842**
		Корректировка к Акту №5										
			Раздел: 5. Провода, и кабели									
136	194	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	200	354,33 169,39	159,7 61,77	-70866 -33878	-31940 -12354	-5048	-33287 -8332	-112485
			Итого по разделу: 5. Провода, и кабели									**-112485**
			Раздел: Корректировочная смета №1									
137	26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	328,58 134,6	148,51 46,53	65716 26920	29702 9306	9094	26083 7344	99143
138	27	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	200	334,11 317,94	3,17 0,13	66822 63588	634 26	2600	45802 9010	121634
139	28	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	202	24		4848		4848	388	5236
			Итого по разделу: Корректировочная смета №1									**226013**
			ИТОГО:					**884111**	**3186**	**601398**	**199570**	**1 170 370**
								279546	**-2368**		**86689**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**1 184 414**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**26 057**
			Итого									**1 210 472**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**24 209**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1 234 681**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**1 296 459**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**1 166 814**
			НДС			**12 %**						**140 018**
			Итого с НДС									**1 306 831**

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Гроиченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эсперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)
ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907
Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №9

за **июль 2021** (месяц, год) на **Корректировочная смета №1 - 1-1 Демонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы №1-1									
1	1	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	92,4	355,18 355,18	0 0	32819 32819	0 0	0	23629 4516	60964
2	2	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие/фрамуги/	м2	15,4	480,26 459,72	20,54 10,47	7396 7080	316 161	0	5213 1009	13618
3	3	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	188	55,07 55,07	0 0	10353 10353	0 0	0	7454 1425	19232
4	4	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кэм=0,45	Коробка ответвительная. Монтаж на стене. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.	шт.	200	308,7 308,7	0 0	61740 61740	0 0	0	44453 8495	114688
5	5	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	120	180,13 178,36	1,77 0,9	21616 21403	212 108	0	15488 2968	40072
6	6	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета	шт.	3	1285,37 1258,2	27,17 9,8	3856 3775	81 29	0	2739 528	7123
7	7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	1	389,3 364,88	24,42 9,8	389 365	25 10	0	270 53	712
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы №1-1									**256409**
			ИТОГО:					**138169**	**634**		**99246**	**256 409**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								137535	308		18994	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными 1,2%									259 486
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						5 709
			Итого									265 195
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%						5 304
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									270 498
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									284 033
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									255 630
			НДС			12 %						30 676
			Итого с НДС									286 305

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громенко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эсперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)
ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №10

за **июнь 2021** (месяц, год) на Корректировочная смета №1 - **2-1-3 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Корректировочная смеат №1									
1	26	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм (PP-R PN 25 армированные) Прокладка	м трубопровода	465	1782,94 / 1747,74	24,32 / 0,2	829065 / 812697	11309 / 93	5059	585209 / 113142	1527416
2	27	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	18		2250		2250	180	2430
3	28	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	55	29		1595		1595	128	1723
4	29	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	80	40		3200		3200	256	3456
5	30	С123-020401-4101	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	75	939		70425		70425	5634	76059
			Итого по разделу: 3. Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции №2-1-3									**1611084**
			ИТОГО:					**906535**	**11309**	**82529**	**585209**	**1 611 084**
			В том числе :					**812697**	**93**		**119340**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными 1,2%									**1 630 417**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**35 869**
			Итого									**1 666 286**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**33 326**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1 699 612**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**1 784 654**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**1 606 188**
			НДС			**12 %**						**192 743**
			Итого с НДС									**1 798 931**

Подрядчик **Сдал**

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громленко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт_____**Абликов Д.Ж.**
Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907
Вр.и.о. руководителя _____**Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____**Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021