Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Узункольская средняя школа №2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №76 доп.соглашен. №1	12.05.2021 30.06.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Узункольская средняя школа №2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области	137 786 084	18 712 021							2 245 443	20 957 464

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт_____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект".
Специалист по авторскому надзору_____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

ЖСР 15 05.08

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Узункольская средняя школа №2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
	Договор №76 доп.соглашен. №1	12.05.2021 30.06.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Узункольская средняя школа №2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области	137 786 084	18 712 021							2 245 443	20 957 464

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907
Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)
ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект".
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №16

за **август 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы №2-1-1									
			Раздел: 3. Внутренняя отделка - 1 этаж									
1	46	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс гипс)	м2	415,6	2320,42 1301,52	30,44 24,1	964367 540912	12651 10016	410804	396668 108883	1469918
2	47	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	415,6	414,69 336,29	0,96 0,48	172347 139764	398 199	32184	100774 21850	294971
3	48	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	415,6	215,13 184,68	0,4 0,2	89407 76752	166 83	12489	55322 11578	156307
4	53	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	176	1648,32 1108,85	100,51 77,98	290105 195158	17689 13724	77257	150395 35240	475740
5	54	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	345,36	1973,11 1012,54	27,54 21,39	681433 349691	9511 7387	322231	257096 75082	1013611
6	55	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1567,8	360,25 281,85	0,96 0,48	564805 441890	1506 753	121410	318703 70681	954189

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	56	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1567,8	178,5 148,05	0,4 0,2	279854 232114	628 314	47112	167348 35776	482978
8	57	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,4	1344,96 924,66	94,43 74,88	210351 144616	14769 11711	50966	112556 25833	348740
9	58	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	156,4	360,25 281,85	0,96 0,48	56344 44082	150 75	12112	31793 7051	95188
10	59	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	346,6	1344,96 924,66	94,43 74,88	466162 320486	32729 25953	112947	249437 57248	772847
11	60	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	346,6	3622,89 1704,84	43,36 21,05	1255694 590898	15029 7296	649768	430699 134911	1821304
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка - 1 этаж									**7885793**
			Раздел: 4. Внутренняя отделка - 2 этаж									
12	61	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс гипс)	м2	121,9	2320,42 1301,52	30,44 24,1	282859 158655	3711 2938	120493	116347 31936	431142
13	62	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	121,9	414,69 336,29	0,96 0,48	50551 40994	118 59	9440	29558 6409	86518
14	63	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	104	215,13 184,68	0,4 0,2	22373 19207	42 21	3125	13844 2897	39114
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка - 2 этаж									**556774**
			Раздел: 8. Полы 1-го этажа									
15	107	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	34,2	2190,72 317,87	189,98 64,31	74923 10871	6497 2199	57554	9411 6747	91081
16	108	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,736	23150,04 4347,9	9,6 0	63339 11896	26 0	51416	8565 5752	77656

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	109	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,2	1305,5	120,27	44648	4114	9983	23385	73476
						893,34	56,36	30552	1928		5443	
18	110	С121-040509-0101 к-1,02	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	34,884	1824		63628		63628		68718
											5090	
			Итого по разделу: 3. Полы 1-го этажа									**310931**
			ИТОГО:					**5633190**	**119734**	**2164919**	**2471901**	**8753498**
								3348538	**84656**		**648407**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									**8 858 540**
			Итого с временными 1.2%									**194 888**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2.20%**						**9 053 428**
			Итого									**181 069**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**9 234 496**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**9 696 554**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**8 726 898**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0.9									**1 047 228**
			НДС			**12 %**						**9 774 126**
			Итого с НДС									

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240001279
Вр.и.о директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эсперт _____ **Абликов Д.Ж.**
Место печати (при наличии)
ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907
Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №17

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-5 Внутренние инженерные системы пожаротушения работы, Корректировочная смета №1**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Внутренние инженерные системы пожаротушения работы №2-1-5									
			Раздел: 1. Оборудование и материалы									
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	54674,66 54112	2,24 0	54675 54112	2 0	560	38961 7491	101127
2	2	С123-080303-0107	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27519		27519		27519	2202	29721
3	3	Ц13-100409-0115 Изм. и доп. вып. 17	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	107918,09 88836	16906,47 4993,66	107918 88836	16907 4994	2176	67557 14038	189513
4	4	СПРАЙС стр.	Прибор управления речевым оповещением, пульт управления Соната-ПУ	шт.	1	44169,64		44170		44170	3534	47704
5	5	Ц13-100412-0103 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф оконечных усилителей, количество усилителей до 2. Монтаж на полу	шт.	4	27211,79 25977	0 0	108847 103908	0 0	4939	74814 14693	198354
6	6	СПРАЙС стр.	Прибор управления речевым оповещением, трансляционный усилитель в комплекте Соната-К-120У	шт.	4	99313,39		397254		397254	31780	429034
7	7	Ц13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	12	8310,48 6730	0 0	99726 80760	0 0	18966	58147 12630	170503
8	8	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	9	3915		35235		35235	2819	38054
9	9	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	1529	20645

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917		13834		13834		14941
											1107	
11	11	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	78	1385,63	0,84	108079	66	3026	75591	198364
						1346	0	104988	0		14694	
12	12	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	78	334		26052		26052		28136
											2084	
13	13	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	52	2761,97	2,24	143622	116	3522	100788	263963
						2692	0	139984	0		19553	
14	14	С123-080302-0305	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	52	2196		114192		114192		123327
											9135	
15	15	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12	1709,63	325,6	20516	3908	456	12759	35937
						1346	130,72	16152	1569		2662	
16	16	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12	1064		12768		12768		13789
											1021	
17	17	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	15243,74	1,82	30487	4	300	21732	56397
						15092	0	30184	0		4178	
18	18	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	1	1575		1575		1575		1701
											126	
19	19	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	896		896		896		968
											72	
20	20	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	18	1357,74	140,83	24439	2535	1270	15331	42952
						1146,36	36,6	20634	659		3182	
21	21	С123-080304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	18	958		17244		17244		18624
											1380	
22	22	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	51	15243,74	1,82	777431	93	7646	554178	1438138
						15092	0	769692	0		106529	
23	23	СПРАЙС стр.	Модуль акустический со встроенным трансформатором Соната-Т-Л-100-3/1	шт.	51	3551,79		181141		181141		195632
											14491	
24	24	СПРАЙС стр.	Микрофон настольный RM-01	шт.	1	27731,25		27731		27731		29949
											2218	
25	25	СПРАЙС стр.	Корд микрофонный 1 метр (XLR-TRS-3,5)	шт.	1	969		969		969		1047
											78	
26	26	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	55	154		8470		8470		9148
											678	
27	27	СПРАЙС стр.	Коробка телефонная распределительная КРТП-10х2	шт.	2	1912,5		3825		3825		4131
											306	
28	28	СПРАЙС стр.	Коробка соединительная КС-4	шт.	64	100,18		6412		6412		6925
											513	
			Итого по разделу: 1. Оборудование и материалы									**3708724**
			Раздел: 2. Трубы									
29	29	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2205	334,11	3,17	736714	6990	28665	504969	1341018
						317,94	0,13	701059	287		99335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С123-010605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	2191,7	129		282729		282729	22618	305347
31	31	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	35,35	240		8484		8484	679	9163
			Итого по разделу: 2. Трубы									**1655528**
			Раздел: 3. Провода и кабели									
32	32	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2160	328,58 134,6	148,51 46,53	709733 290736	320782 100505	98215	281693 79314	1070740
33	35	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,0102	44127		450		450	36	486
34	36	С123-060408-0520 прим.	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,5 (10х2х0,75)	км	0,0357	182900		6530		6530	522	7052
			Итого по разделу: 3. Провода и кабели									**1078278**
			Раздел: 4. Монтажные работы									
35	38	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	285	290,25 169,71	120,54 54,65	82721 48367	34354 15575	0	46039 10301	139061
36	39	Е11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	20	422,65 246,89	175,76 79,68	8453 4938	3516 1594	0	4703 1052	14208
37	40	Е11-460302-0503	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	5	869,37 512,79	356,58 161,65	4347 2564	1783 808	0	2428 542	7317
38	41	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,1	114596,05 76348,3	1103,08 538,4	11460 7635	110 54	3714	5536 1360	18356
			Итого по разделу: 4. Монтажные работы									**178942**
			Раздел: Корректировочная смета №1									
39	11	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	78	1385,63 1346	0,84 0	108079 104988	66 0	3026	75591 14694	198364
40	12	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	78	334		26052		26052	2084	28136
41	13	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	52	2761,97 2692	2,24 0	143622 139984	116 0	3522	100788 19553	263963
42	14	С123-080302-0305	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	52	2196		114192		114192	9135	123327
43	34	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,3923	44127		61438		61438	4915	66353
44	36	С123-060408-0520 прим.	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,5 (10х2х0,75)	км	0,8109	182900		148314		148314	11865	160179
			Итого по разделу: Корректировочная смета №1									**840322**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					4867461	391348	1766595	2041605	7461794
								2709521	126045		552728	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									7 551 336
			Итого с временными 1,2%									166 129
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						7 717 465
			Итого									154 349
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%						7 871 814
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									8 265 688
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									7 439 119
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									892 694
			НДС			12 %						8 331 814
			Итого с НДС									

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о. директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001987
Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №18

за **июль 2021** (месяц, год) на **6-1 Наружные сети канализации работы, Корректировочная смета №1**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Наружные сети канализации /6-1/									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0403	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет.	м3 грунта	272,764	228,26 9,13	219,13 67,7	62261 2490	59771 18466	0	15089 6188	83538
2	2	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	181,875	251,08 10,04	241,04 74,47	45666 1827	43839 13544	0	11067 4539	61272
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,061	3237,89 3237,89	0 0	45528 45528	0 0	0	32780 6265	84573
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,4	2880,76 1053,66	159,5 47,11	32841 12012	1818 537	19011	9035 3350	45226
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,8	873,83 873,83	0 0	19923 19923	0 0	0	14345 2741	37009
6	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	402,5	35,37 0	35,37 12,96	14236 0	14236 5216	0	3756 1439	19431
7	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	402,5	161,94 85,21	76,73 35,33	65181 34297	30884 14220	0	34932 8009	108122
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**439171**
			Раздел: 2. Канализация К1									
8	9	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	3149103,95 48080,7	5211,7 2557,4	377892 5770	626 307	371497	4375 30581	412848

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	10	С123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	119,64	2056		245980		245980	19678	265658
10	11	С123-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт	17	365		6205		6205	496	6701
11	12	Е11-220701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,12	39735,4 27812,2	0 0	4768 3337	0 0	1431	2403 574	7745
			Итого по разделу: 2. Канализация К1									**692952**
			Раздел: 3. Колодцы канализационные									
12	31	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	11,28	947,86 268,76	145,31 42,71	10692 3032	1639 482	6021	2530 1058	14280
13	32	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	11,28	113 11,94	9,11 2,69	-1275 -135	-102 -30	-1037	-119 -111	-1505
14	33	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,28	1572,14 184,46	2,92 1,06	17734 2081	33 12	15620	1507 1539	20780
			Итого по разделу: 3. Колодцы канализационные									**33555**
			Раздел: 4. Накопитель емк. 15 м3									
15	34	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	50,44	251,08 10,04	241,04 74,47	12665 507	12158 3756	0	3069 1259	16993
16	35	Е11-010101-0403 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	107,185	251,08 10,04	241,04 74,47	26912 1076	25836 7982	0	6522 2675	36109
17	36	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,875	3237,89 3237,89	0 0	15785 15785	0 0	0	11365 2172	29322
18	37	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,7	873,83 873,83	0 0	3233 3233	0 0	0	2328 445	6006
19	38	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,1	18,57 0	18,57 7,3	1952 0	1951 767	0	552 200	2704
20	39	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,7	1516		4093		4093	327	4420
21	40	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	22,4	247,71 74,09	31,99 11,84	5549 1660	716 265	3173	1386 555	7490
			Итого по разделу: 4. Накопитель емк. 15 м3									**103044**
			Раздел: Корректировочная смета №1									
22	29	Е11-090202-0201 Изм. и доп. вып. 16прим.	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж /емкость-3 шт./	т конструкций	0,36	131667,97 55476	76191,97 14446,32	47400 19971	27429 5201	0	18124 5242	70766

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	30	СЦен предложение ТОО "Торговый дом стройматериалов"	Емкость вертикальная KSC цилиндрическая 5000 л	шт	3	374776,79		1124330		1124330		1214276
											89946	
												1285042
			Итого по разделу: Корректировочная смета №1					2189551	220834	1796324	175046	2 553 764
			ИТОГО:					172394	70725		189167	
										0		
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего									2 584 409
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Итого с временными 1,2%									56 857
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						2 641 266
			Итого									52 825
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%						2 694 091
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									2 828 893
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									2 546 004
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9			12 %						305 520
			НДС									2 851 524
			Итого с НДС									

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт_____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001902
Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект"
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021