Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Узункольская средняя школа №2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
	Договор №76 доп.соглашен. №1	12.05.2021 30.06.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Узункольская средняя школа №2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области	198 458 244	39 862 128							4 783 455	44 645 583

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эспert _____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №23

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы, Корректировочная смета №**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Корректировочная смета №1									
1	13	Е11-110101-2401 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	147	2378,18 1948,76	429,42 394,94	349592 286467	63125 58056	0	248057 47812	645461
2	14	СЦеновое пред.ТОО"Эко Комфорт Групп"	Устройство полиуретанового спортивного покрытия тол.7,5-8мм	м2	147	31250		4593750		4593750	367500	4961250
			Итого по разделу: 1. Корректировочная смета №1									**5606711**
			ИТОГО:					**4943342** **286467**	**63125** **58056**	**4593750**	**248057** **415312**	**5 606 711**
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									**5 673 992**
			Итого с временными 1,2%									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**124 828**
			Итого									**5 798 819**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**115 976**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**5 914 796**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**6 210 748**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**5 589 674**
			НДС			**12 %**						**670 761**
			Итого с НДС									**6 260 434**

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 050140001907

Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS(СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Абая, 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Узункольская средняя школа № 2" в с. Узунколь Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 2021-05-12**

Акт выполненных работ №24

за август 2021 (месяц, год) на 7-1-1 Покрытия работы, Корректировочные сметы №2,3

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Покрытие /7-1-1/									
			Раздел: 1. Тартановое покрытие спортивных площадок и беговой дорожки - 528,55 м2									
1	4	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	528,55	20862 661,39	23,68 8,21	11026610 349578	12516 4339	10664516	254820 902514	12183944
2	5	Е11-271301-0301 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	230	146,53 115,02	1,83 0,17	33702 26455	421 39	6826	19075 4222	56999
3	6	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,781	5316,89 219,24	1588,13 359,61	14786 610	4417 1000	9760	1159 1276	17221
4	7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	309	1833,38 771,99	31,78 12,26	566514 238545	9820 3788	318149	174480 59280	800274
			Итого по разделу: 1. Тартановое покрытие спортивных площадок и беговой дорожки - 528,55 м2									**13058438**
			Раздел: 2. Искусственное покрытие поля для спортивных игр - 537,04 м2									
5	9	Е11-270403-0203 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	537,04	695,52 30,58	138,28 40,43	373522 16423	74262 21713	282837	27457 32078	433057
6	10	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	537,04	224,94 0	49,55 14,79	-120802 0	-26611 -7943	-94191	-5719 -10122	-136643
7	14	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,936	5316,89 219,24	1588,13 359,61	4977 205	1487 337	3285	390 429	5796
8	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	104	1833,38 771,99	31,78 12,26	190672 80287	3305 1275	107079	58725 19952	269349
			Итого по разделу: 2. Искусственное покрытие поля для спортивных игр - 537,04 м2									**571559**
			Раздел: 4. Бетонное покрытие площадки - 48,4 м2									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	26	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,2799	5316,89	1588,13	1488	445	982	117	1733
						219,24	359,61	61	101		128	
10	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	31,1	1833,38	31,78	57018	988	32021	17561	80545
						771,99	12,26	24009	381		5966	
			Итого по разделу: 4. Бетонное покрытие площадки - 48,4 м2									**82278**
			Раздел: Корректировочная смета №2									
11	4	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	537,04	20862	23,68	11203728	12717	10835818	258913	12379652
						661,39	8,21	355193	4409		917011	
			Итого по разделу: Корректировочная смета №2									**12379652**
			Раздел: Корректировочная смета №3									
12	4	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	359,41	20862	23,68	7498011	8511	7251790	173276	8284990
						661,39	8,21	237710	2951		613703	
			Итого по разделу: Корректировочная смета №3									**8284990**
			ИТОГО:					**30850226**	**102278**	**29418872**	**980254**	**34 376 917**
								1329076	**32390**		**2546437**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									**34 789 440**
			Итого с временными 1,2%									**765 368**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**35 554 808**
			Итого									**711 096**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**36 265 904**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**38 080 505**
			Итого в текущих ценах 2021 года-100%, К=1,050036									**34 272 454**
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**4 112 694**
			НДС			**12 %**						**38 385 149**
			Итого с НДС									

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Эксперт ____ **Абдиков Д.Ж.**
Место печати (при наличии)

ИИН 851006350256
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984;KZ73VJE00062127

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990140001907
Вр.и.о. руководителя _____ **Скачкова В.Ю.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS-СтройПроект",
Специалист по авторскому надзору _____ **Жакенов Н.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №111 от 26.05.2021