Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 80 мест в селе Буланды по ул.Б.Момышулы 65 района Биржан сал Акмолинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2021-93	07.16.2021г				
		Дополнительное соглашение					
		№1	08.17.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	10 000 000,00								1 071 428,57	
за отчетный период	10 000 000,00	**8 928 571,43**	-	-	-	-	-	-	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
_____ **Оспанов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

ТЕХНАДЗОР:
Директор
_____ **Байжанов А.Е.**
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
БИН 070140005115

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ **Баттал М.Ж.**
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Сапабеков М.Д.**
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки Строительство школы на 80 мест в селе Буланды по ул.Б.Момышулы 65 района Биржан сал Акмолинской области
наименование, адрес

Наименование объекта Общестроительные работы ниже отм.0,000

АКТ 1 от 27.09.20212

о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.19	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет	м3 грунта	405,46	6381,31	6381,31	2587366	2587366	--	106263	2909119
					--	364,00	--	147587		215490	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,54	4934,16	--	61874	--	--	44550	114937
					4934,16	--	61874	--		8514	
3	1101-0102-0312 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	315	570,41	544,06	179679	171379	75	40942	238271
					26,11	154,41	8225	48639		17650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02835	2646,00				75		
4	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	834,75	170,00	--	141908	--		--	153261
					--	--	--	--		11353	
5	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	315	56,07	55,86	17662	17596	66	5085	24567
					--	22,42	--	7062		1820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0252	2646,00				67		

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2988489	2776341	141	196840	3440155
						70099	203288	--	254827	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2988489				
Материалы		Тенге				142				
Всего заработная плата		Тенге					273387			
Транспортные расходы		Тенге				141908				
	Накладные расходы	Тенге				196840				
	Сметная прибыль	Тенге				254827				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3440156				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
	Сметная заработная плата	Тенге					273387			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3440156				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
	Сметная заработная плата	Тенге					273387			
	РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015** **Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	23,54	3377,38	1035,93	79504	24386	35655	27335	115386
				826,80	421,80	19463	9929		8547	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	**2101-0401-0101** **Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	25,894	**1373,00**				**35552**		
7	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015** **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	3,24	43361,00	--	140490	--	140490	--	151729
				--	--	--	--		11239	
8	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015** **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	59,026	38294,88	--	2260394	--	2260394	--	2441225
				--	--	--	--		180831	
9	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015** **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	9,95	31003,92	--	308489	--	308489	--	333168
				--	--	--	--		24679	
10	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015** **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	74,84862	28309,08	--	2118896	--	2118896	--	2288408
				--	--	--	--		169512	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4907773	24386	4863924	27335	5329916
						19463	9929	--	394808	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4907773				
Материалы		Тенге				35655				
Всего заработная плата		Тенге					29392			
Местные материалы		Тенге				4828269				
	Накладные расходы	Тенге				27335				
	Сметная прибыль	Тенге				394808				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5329916				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
	Сметная заработная плата	Тенге					29392			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5329916				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
	Сметная заработная плата	Тенге					29392			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8770070,59
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89562				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2800727			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					213217			

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4864065		
	- Перевозка грузов	Тенге				141908				
	- Накладные расходы	Тенге							224175	
	- Сметная прибыль	Тенге							649635	
					СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
Временные здания и сооружения К=2,9%		Тенге								254332,05
Итого:		Тенге								9024402,64
Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время к=2,64%		Тенге								238244,23
Итого:		Тенге								9262646,87
Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге								185252,94
Итого:		Тенге								9447899,81
Итого в текущих ценах на 2021 г - 100% К=1,050036		Тенге								9920634,92
Итого с понижающим коэффициентом		Тенге								8928571,43
НДС 12%		Тенге								1071428,57
ИТОГО:		**Тенге**								**10000000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы
Жунусов Р.С.
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Заместитель руководителя
Оспанов Р.С.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
Байжанов А.Е.
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
БИН 150140020344

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Сапабеков М.Д.
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
Баттал М.Ж.
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806