Заказчик: **КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области**

Подрядчик: **ТОО "AKM Group"**

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор: **№210078 от 06.09.2021 г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат сентябрь 2021 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт	**41 493 684**									
2	в том числе за отчетный месяц	41 493 684	37 047 932							4 445 752	41 493 684
3	Погашение 30 % аванса	25 872 000	23 100 000							2 772 000	25 872 000
4	Удержание 5% согласно договора	2 074 684	1 852 396							222 288	2 074 684
5	**Итого к оплате**	**13 547 000**	**12 095 536**							**1 451 464**	**13 547 000**

Всего к оплате: **Тринадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч тенге ноль тиын**

Заказчик:
КГУ "Областной дом юношества"
управления образования акимата
Жамбылской области
Директор:
_____ **Кайыпчаев Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKM Group"
Директор:
_____ **Абиев К.Ж.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "АКМ Group"

Объект: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул.

Договор подряда (контракт) №210078 от 06.09.2021 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. ЛС № 2-1-1									
	Раздел 1 Стены и перегородки										
1	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычки П-1 НР = 72 %	т конструкций	0,14806	102526	26739,16	15180	3959	369	8564	25644
					73294,61	7044,44	10852	1043	–	1900	

2 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		т	0,14806	265075		39247		39247	–	42387
				–		–		–	3140	
3 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	138,5	3942,62	312,11	546053	43227	255703	184746	789263
				1784,28	68,37	247123	9469	–	58464	
4 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,335	283988		95136		95136	–	102747
				–		–		–	7611	
5 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
		т	0,1206	317877		38336		38336	–	41403
				–		–		–	3067	
6 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	134	29		3886		3886	–	4197
				–		–		–	311	

7	2105-0107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74(ерши)								
		т	0,0575	278080		15990		15990	–	17269
				–		–		–	1279	
8	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %								
		м3	3,4	30254,71	18,53	102866	63	53310	35635	149581
				14556,76	–	49493	–	–	11080	
11	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 % К=2,000;								
		т металлоконструкций перемычек	0,1202	187404,33	2071,55	22526	249	225	15952	41556
				183460,9	865,22	22052	104	–	3078	
12	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей(перемычка Пр-1) К=1,040;								
		т	0,12501	490784		61353		61353	–	66261
				–		–		–	4908	
13	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 % К=2,000;								
		т	0,06334	327233,98	1168,3	20727	74	17392	2372	24947
				51484,05	536,79	3261	34	–	1848	
14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;								
		т	0,0093	633838		5895		5895	–	6367
				–		–		–	472	

15 1211-0103-0404	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2	3,8	1695,79	2,11	6444	8	5532	654	7666
				237,89	1,05	904	4	–	568	
16 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,8	741,58	8,16	2818	31	527	1638	4812
				594,74	3,95	2260	15	–	356	
17 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для заделок) К=2,000;	м3	0,2	13636		2727		2727	–	2945
				–		–		–	218	
	Итого по разделу 1					**1327045**				
Раздел 3 Полы										
3.1 Тип 1										
44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	137,8	778,66	35,92	107299	4950	49149	40013	159097
				386,07	17,23	53200	2374	–	11785	
45 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101до 40 мм НР = 72 % К=4,000;	м2 стяжки	551,2	99,78	6,1	54999	3362	24505	1512	31333
				4,77	2,85	2629	1571	–	2321	

46 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизол НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	137,8	1702,82	105,89	234649	14591	115899	76468	336006
				755,87	14,85	104159	2046	–	24889	
47 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизол НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	137,8	1061,76	52,4	146311	7221	76244	46089	207792
				456,07	8,47	62846	1167	–	15392	
48 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	137,8	778,66	35,92	107299	4950	49149	40013	159097
				386,07	17,23	53200	2374	–	11785	
49 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150 НР = 72 %	м2 покрытия	137,8	4001,9	91,71	551462	12637	349346	140548	747371
				1375,03	41,56	189479	5727	–	55361	
3.2 Тип 2										
50 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	411,85	778,66	35,93	320691	14797	146894	119588	475502
				386,06	17,22	159001	7094	–	35223	
51 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	411,85	99,78	6,09	41094	2510	36619	2260	46822
				4,77	2,85	1965	1173	–	3469	

3.3 Тип 3										
54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М100 НР = 72 %	м2 стяжки	63,3	766,92	35,94	48546	2275	21833	18380	72280
				386,07	17,22	24438	1090	–	5354	
55 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	126,6	96,84	6,09	12260	771	10885	695	13991
				4,77	2,85	604	361	–	1036	
56 1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 OSB-панель НР = 72 %	м2	63,3	2770,24	4,3	175356	272	150230	17992	208816
				392,64	2,13	24854	135	–	15468	
3.4 Тип 4										
58 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М100 НР = 72 %	м2 стяжки	95,3	766,92	35,93	73087	3424	32871	27672	108820
				386,07	17,22	36792	1641	–	8061	
59 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101до 30 мм НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	190,6	96,84	6,1	18458	1162	16387	1045	21063
				4,77	2,85	909	543	–	1560	
	Итого по разделу 3					**2 587 989**				

Раздел 4 Отделка помещений

4.1 Потолок

65	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1385,8	1310,7	9,17	1816366	12710	568942	891904	2924932
					890,98	2,92	1234714	4042	–	216662	

4.2 Стены

68	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	3810	2137,01	14,45	8142011	55036	1660526	4646985	13812116
					1686,73	7,27	6426449	27697	–	1023120	
69	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1905	1482,12	14,78	2823432	28163	1236365	1128776	4268384
					818,32	4,64	1558905	8839	–	316177	
72	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	194,16	3610,56	42,34	701020	8221	373883	232455	1008153
					1642,56	20,28	318917	3938	–	74678	

	Итого по разделу 4	**22 013 585**
	Итого по смете	**25 928 619**

Электромонтажные работы. ЛС № 2-1-4

Раздел 3 Трубы и кабели

24	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %								
			м	35	435,86	4,11	15255	144	1075	10117	27402
					401,03	0,46	14036	16	–	2030	
25	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,010;								
			м	35,35	269		9509		9509	–	10270
					–		–		–	761	
26	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %								
			м	445	323,16	2,97	143808	1321	6262	98122	261284
					306,12	0,12	136225	55	–	19354	
27	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,010;								
			м	45,45	90		4091		4091	–	4418
					–		–		–	327	
28	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм К=1,010;								
			м	404	53		21412		21412	–	23125
					–		–		–	1713	
29	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	455	102,67	1,46	46714	666	5046	29524	82337

				90,11	0,01	41002	4	–	6099	
30 1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	25	140	1,6	3500	40	415	2193	6148
				121,8	0,04	3045	1	–	455	
31 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	20	247,35	2,6	4947	52	1000	2805	8372
				194,75	0,05	3895	1	–	620	
32 2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0459	2760557		126710		126710	–	136847
				–		–		–	10137	
33 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0561	461851		25910		25910	–	27983
				–		–		–	2073	
34 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,408	276380		112763		112763	–	121784
				–		–		–	9021	
	Итого по разделу 3					**709 970**				
	Итого по смете					**709 970**				

Демонтажные работы. ЛС № 2-1-6

Раздел 1 Общестроительные работы

3	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %								
			м2	110,6	1058,32	166,87	117050	18456	–	77675	210303
					891,45	83,98	98594	9288	–	15578	
4	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %								
			м2	1522,5	207,21	–	315471	–	–	227139	586019
					207,21	–	315471	–	–	43409	
5	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %								
			м2 облицовки	420	743,04	55,02	312078	23110	–	215633	569928
					688,02	25,05	288968	10522	–	42217	
6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %								
			м2	138	789,13	31,04	108900	4284	–	76876	200638
					758,09	15,62	104616	2156	–	14862	
7	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %								
			м2	982	106,22	2,8	104312	2752	–	74120	192707
					103,42	1,41	101560	1385	–	14275	
8	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %								
			м2 перегородок	292	1726,56	194,54	504156	56806	–	340402	912123
					1532,02	87,09	447350	25431	–	67565	
9	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %								
			м3	2,8	19755,36	7353,21	55315	20589	–	31639	93910

				12402,14	3291,79	34726	9217	–	6956	
10 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР = 72 %									
		м2 облицовки	14,5	86,21	5,38	1250	78	–	871	2291
				80,83	2,62	1172	38	–	170	
11 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж солнцезащитных козырьков НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
		шт. сборных конструкций	8	1027,5	46,13	8220	369	–	5710	15044
				981,38	10	7851	80	–	1114	
12 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж ж/б козырьков НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
		шт. сборных конструкций	2	1027,5	46	2055	92	–	1428	3762
				981,5	10	1963	20	–	279	
13 1208-0101-0403	Трубы водосточные. Разборка с люлек НР = 72 %									
		м	40	281,68	–	11267	–	–	8112	20929
				281,68	–	11267	–	–	1550	
14 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %									
		м	164	82,66	0,04	13557	6	–	9757	25179
				82,63	–	13551	–	–	1865	
16 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	50	573		28650		–	–	30942

17	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км			–		–		–	2292	
			т	50	468		23400		–	–	25272
					–		–		–	1872	
		Итого по разделу 1					**2 889 047**				
	Раздел 2 Водопровод и канализация										
18	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	562,33	5,67	1687	17	–	1208	3127
					556,67	2,67	1670	8	–	232	
19	1215-0101-0402	Унитазы, писуары . Демонтаж НР = 72 %	прибор	6	699	6,33	4194	38	–	3006	7776
					692,67	3,17	4156	19	–	576	
20	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	41	392,39	3,05	16088	125	1326	10570	28791
					357	1,07	14637	44	–	2133	
		Итого по разделу 2					**39 694**				
	Раздел 3 Отопление и вентиляция										
21	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	75	1066,89	48,29	80017	3622	–	56317	147241
					1018,6	24,31	76395	1823	–	10907	
22	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	30,5	449,08	16,16	13697	493	–	9685	25253

				432,92	8,13	13204	248	–	1871	
23	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	586	392,38	3,05	229936	1785	18950	151083	411501
					357	1,09	209201	636	–	30482	
24	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	15	486,2	1,47	7293	22	175	5109	13394
					473,07	–	7096	–	–	992	
25	1215-0102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж теплового узла НР = 72 %	шт.	1	10483	–	10483	–	–	7548	19473
					10483	–	10483	–	–	1442	
26	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	85,5	209,17	0,21	17884	18	518	12497	32811
					202,9	0,11	17348	9	–	2430	
		Итого по разделу 3					**649 673**				

Раздел 4 Электромонтажные работы

27	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шкаф	3	1017	33	3051	99	–	2154	5621
					984	13	2952	39	–	416	
28	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	12	58,08	0,67	697	8	–	499	1292
					57,42	0,33	689	4	–	96	

29 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	28	173,46	1,71	4857	48	–	3480	9004
				171,75	0,86	4809	24	–	667	
30 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	57	53,04	–	3023	–	–	2177	5616
				53,04	–	3023	–	–	416	
31 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	650	23,06	–	14991	–	–	10794	27848
				23,06	–	14991	–	–	2063	
	Итого по разделу 4					**49 381**				
Раздел 5 Благоустройство										
32 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	163	2966,28	764,83	483504	124667	–	291193	836673
				2201,45	279,74	358837	45598	–	61976	
33 1107-0111-0202	Ворота распашные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	2	19652	6780	39304	13560	–	22253	66482
				12872	2581,5	25744	5163	–	4925	
34 1107-0111-0209	Калитки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	3	640,33	24	1921	72	–	1339	3521
				616,33	3,67	1849	11	–	261	
35 1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2 основания	125	161,77	–	20221	–	–	14559	37562

36 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %			161,77	–	20221	–	–	2782	
		м	97	736,32	–	71423	–	–	51425	132676
				736,32	–	71423	–	–	9828	
	Итого по разделу 5					**1 076 914**				
	Итого по смете					**4 704 709**				

Благоустройство территории. ЛС № 7-1-1

Раздел 1 Планировка

1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного слоя толщ.20см) НР = 72 % К=0,200;									
		м3 грунта	40	26,3	26,3	1052	1052	–	293	1453
				–	10,18	–	407	–	108	
2 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка) НР = 72 %	м3 грунта	20	42,3	42,3	846	846	–	220	1151
				–	15,25	–	305	–	85	
3 1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	200	5,89	5,89	1178	1178	–	224	1514
				–	1,56	–	311	–	112	
	Итого по разделу 1					**4 118**				

Раздел 4 Ограждение										
26 8601-0602-0402	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип ЗПМ -30.15 НР = 0	секция	55	74892	431	4119060	23705	3421660	481085	4968157
				12249	107	673695	5885	–	368012	
27 8601-0605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками НР = 0	конструкция	2	150261	1240	300522	2480	252008	33110	360323
				23017	389	46034	778	–	26691	
28 8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками НР = 0	конструкция	3	78466	718	235398	2154	192510	29715	286322
				13578	191	40734	573	–	21209	
29 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 4 м . Установка НР = 118 %	м оград	60	3213,33	1076,15	192800	64569	14067	162572	383802
				1902,73	393,48	114164	23609	–	28430	
30 2900-0000-0000 (пл)ТОО "Промснаб ДК", РК	Ограждение для спортивных площадок выс.4 м	м2	240	7589		1821360		1821360	–	1967069
				–		–		–	145709	
	Итого по разделу 4					**7 965 673**				
Раздел 5 МАФ										
31 8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой НР = 0	комплект	2	167052	2747	334104	5494	315302	11210	372939
				6654	819	13308	1638	–	27625	
32 8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР = 0	комплект	1	63368	2748	63368	2748	53645	5877	74785
				6975	840	6975	840	–	5540	

Итого по разделу 5		**447 724**
Итого по смете		**8 417 515**
Всего по смете		**39 760 812**
Итого временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	596 412	40 357 225
Итого с непредвиденные работы и затраты 2%	807 144	41 164 369
Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,9		37 047 932
Итого с НДС, 12 %	4 445 752	41 493 684
Всего к оплате:		**41 493 684**

Заказчик: **Директор КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области**

(подпись) **Кайыпчаев Б.С.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АКМ Group"**

(подпись) **Абиев К.Ж.**

Технадзор: **ТОО "АКГЕМ-Строй"**

(подпись) **Шораев А.Т.**