Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Исполнитель: ТОО "Хлебстрой"
Наименование строительства и его адрес : "Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь (распределительные сети)"

СПРАВКА № 2 от 19 ноября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года

код	код	договор	Источник	Организационно правовая форма	
		Договор № № 103/19 от 27.08.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за ноябрь2019 год без НДС	из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Всего по стройке	24 061 554,72								
В том числе: **Возврат 5 %**	1 203 077,74	1 074 176,55						128 901,186	1 203 077,74
Итого к оплате:	**1 203 077,74**								**1 203 077,74**

К оплате: Один миллион двести три тысячи семьдесят семь тенге семьдесят четыре тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Сидыков А.Б.

Исполнитель:

Директор ТОО "ХЛЕБСТРОЙ"
Нуркенов М.А.

Технадзор:

Директор ТОО "Тех Сапа Алматы" **Жакитова А.А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Кабдышева Б.Н.

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министр
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «11» қараша

Тапсырыс беруші **"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" ММ, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ-сы, Кривенко, к-сі, 25 Садыков Асланбек Балтабекұлы**

жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлғалар үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2019 жылғы «8» қараша «Хлебстрой» ЖШС атынан әрекет ететін директоры Нуркенов Мурат Амангельдыұлы, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ-сы, Товарная к-сі, 21**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2019 жылғы «11» қараша "Тех Сапа Алматы" ЖШС атынан әрекет ететін директоры Жакитова Айнур Айлеуханқызы**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2019 жылғы «11» қараша "ES-ПРОЕКТ" ЖШС атынан әрекет ететін директоры Кабдышева Бахытгул Нурмуханқызы**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кенжекөл ауылы

мекенжайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Кенжекөл ауылында 3-4 кірістің электр жабдықтау желілерінің құрылысы (тарату желілері)»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1. Объектінің құрылысы:

1) 20___жылғы "___" _____

№_____

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік

емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы "___" _____ № _____

шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

2019 жылғы «15» қазан «Павлодар облысының қала құрылысы және жерді бақылау басқармасы» ММ № KZ87REA00148877

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **ТОО "ES-ПРОЕКТ" 95/18-ЭН**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2019 жылғы «27» мамыр № EPVL-0062/19 «EXPERT-PVL» ЖШС сараптамамен бекітілген

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **қазан 2019ж;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **қараша 2019ж;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **1 ай;**

нақты **1 ай;**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере	оның ішінде іске қосу немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере	оның ішінде іске қосу кешені немесе
ВЛ-0,4 кВ, СИП 4х50	км	0,345		0,345	
ВЛ-0,4 кВ, СИП 4х70	км	3,615		3,615	
ВЛ-0,4 кВ, СИП 4х95	км	0,515		0,515	

Опора СВ 95-2	шт.	42		42	
Опора СВ 105-3,5	шт.	166		166	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады _____

_____

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы _____ мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 24560,988 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Кенжекөл ауылында 3-4 кірістің электр жабдықтау желілерінің құрылысы (тарату желілері)» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші
Садыков Асланбек Балтабекұлы _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау
Жакитова Айнур Аймуханқызы _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау сарапшы
Кабдышева Бакытгул Нурмуханқызы _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)
Нуркенов Мурат Амангельдыұлы _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

город Павлодар «11» ноября 2019 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Павлодара", Республика Казахстан, город Павлодар, улица Кривенко, 25 в лице руководителя Садыкова Асланбека Балтабековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« 8 » ноября 2019 года, ТОО «Хлебстрой», в лице директора Нуркенова Мурата Амангельдиновича, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Товарная, 21**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«11» ноября 2019 года, ТОО "Тех Сапа Алматы", в лице директора Жакитовой А.А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«11» ноября 2019 года, ТОО "ES-ПРОЕКТ"в лице директора Кабдышевой Б.Н.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь (распределительные сети)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, город Павлодар, село Кенжеколь**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__"_____20___года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,

переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления

деятельности или определенных действий **ГУ«Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области» № KZ87REA00148877 от 15.10.2019 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "ES-ПРОЕКТ" 95/18-ЭН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **экспертизой ТОО«EXPERT-PVL»№ EPVL-0062/19 от 27.05.2019 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2019 год;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, **1 месяц;**

фактически, месяц: **1 месяц;**

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические Показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

щность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее	в т. ч. пускового комплекса очереди	общая с учетом ранее	в т.ч. пускового комплекса очереди
ВЛ-0,4кВ, СИП 4х50	км	0,345		0,345	
ВЛ-0,4кВ, СИП 4х70	км	3,615		3,615	
ВЛ-0,4кВ, СИП 4х95	км	0,515		0,515	
Опора СВ 95-2	шт.	42		42	
Опора СВ 105-3,5	шт.	166		166	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,*по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 24560,988 тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда села Кенжеколь (распределительные сети)** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, *имя, отчество (при наличии), подпись руководителя* М.П.

Технический надзор

Жакитова Айнур Аймухановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор

Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Подрядчик

Нуркенов Мурат Амангельдинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	4,475
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м2	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт.)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт.	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт.	-
	4) железобетонные	шт.	208
	5) тросовые подвесы	шт.	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	4,475
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	

	3) светильники с люминесцетными лампами (светодиодные)	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	-
	2) марки... напряжением...	км	-
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	шт	-
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик

Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор

Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Исполнитель: ТОО "Хлебстрой"
Наименование строительства и его адрес : "Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь (распределительные сети)"

СПРАВКА № 1 от 08 ноября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года

код	код	договор	Источник	Организационно правовая форма	
		Договор № № 103/19 от 27.08.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за ноябрь 2019 год без НДС	из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования				
A	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Всего по стройке	24 061 554,72								
В том числе: **В текущем месяце**	24 061 554,72	21 483 531,00						2 578 023,72	24 061 554,72
Удержание 5%	1 203 077,74	1 074 176,55						128 901,19	1 203 077,74
Итого к оплате:	**22 858 476,98**	**20 409 354,45**						**2 449 122,53**	**22 858 476,98**

К оплате: Двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят шесть тенге девяносто восемь тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Салыков А.Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Тех Сапа Алматы"
Жакитова А.А.

Исполнитель:

Директор ТОО "ХЛЕБСТРОЙ"
Нуркенов М.А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Кабдышева Б.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"
Договор : № 103/19 от 27.08.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь (распределительные сети)"
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь (распределительные сети)"

АКТ выполненных работ № 1 от 08 ноября 2019 года

"Строительство сетей электроснабжения 3-4 заезда в село Кенжеколь (распределительные сети)"

Основание: 95/18-ЭН.СО

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **24061,55472**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Промежуточная одноцепная опора П1-32 шт.											
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	32	6766,47	2938,44	216527	94030	19485	118376	361695
					3219,13	1404,94	103012	44958	–	26792	
2	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	32	29662		949184		949184	–	1025119
					–		–		–	75935	
3	2900-0000-0000 (пл)	Крюк В16/240 (пл) ТОО "SKALA"	шт	32	1554		49728		49728	–	53706
					–		–		–	3978	
4	2900-0000-0000 (пл)	Поддерживающий зажим PSP (пл) ТОО "SKALA"	шт	32	2580		82560		82560	–	89165
					–		–		–	6605	
5	2900-0000-0000 (пл)	Ответвительный зажим Р 71 (пл) ТОО "SKALA"	шт	32	1143		36576		36576	–	39502

				–		–		–	2926	
6	2900-0000-0000 (пл)	Плашечный зажим CD 35 (пл) ТОО "SKALA"	шт	32	1527		48864		48864	–	52773
				–			–		–	3909	
7	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00096	1239711		1190		1190	–	1285
				–			–		–	95	
		Итого по разделу 1					**1 623 245**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**103 012**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**94 030**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**44 958**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**1 187 587**				
		- накладные расходы, тенге					**118 376**				
		в т.ч. зарплата, тенге					**10 654**				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**120 240**				
		Раздел 2 Промежуточная двухцепная опора П2 - 105 шт.									
8	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	105	6766,45	2938,44	710477	308536	63933	388422	1186811
					3219,12	1404,94	338008	147519	–	87912	
9	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	105	42479		4460295		4460295	–	4817119
				–			–		–	356824	
10	2900-0000-0000 (пл)	Крюк CF 16 (пл) ТОО "SKALA"	шт	105	1167		122535		122535	–	132338
				–			–		–	9803	
11	2900-0000-0000 (пл)	Металлическая лента F 207 (пл) ТОО "SKALA"	м	210	387		81270		81270	–	87772

					–		–		–	6502	
12	2900-0000-0000 (пл)	Скрепа NC 20 (пл) ТОО "SKALA"	шт	210	61		12810		12810	–	13835
					–		–		–	1025	
13	2900-0000-0000 (пл)	Поддерживающий зажим PSP (пл) ТОО "SKALA"	шт	105	2580		270900		270900	–	292572
					–		–		–	21672	
14	2900-0000-0000 (пл)	Ответвительный зажим Р 71(пл) ТОО "SKALA"	шт	105	1143		120015		120015	–	129616
					–		–		–	9601	
15	2900-0000-0000 (пл)	Плашечный зажим CD 35 (пл) ТОО "SKALA"	шт	105	1527		160335		160335	–	173162
					–		–		–	12827	
16	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00315	1239711		3905		3905	–	4217
					–		–		–	312	
		Итого по разделу 2					**6 837 442**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					338 008				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					308 536				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					147 519				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 295 998				
		- накладные расходы, тенге					388 422				
		в т.ч. зарплата, тенге					34 958				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					506 478				
		Раздел 3 Анкерная (концевая) одноцепная опора К3 - 5 шт.									
17	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	13692	6792	68460	33960	3045	38159	115149
					6291	3248,8	31455	16244	–	8530	

18 2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	10	29662		296620		296620	–	320350
				–		–		–	23730	
19 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	10	2336,8	1324,9	23368	13249	–	12035	38235
				1011,9	492,5	10119	4925	–	2832	
20 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,5	34968		17484		17484	–	18883
				–		–		–	1399	
21 2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	0,5	763		382		382	–	413
				–		–		–	31	
22 2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	0,5	648		324		324	–	350
				–		–		–	26	
23 2988-8888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	0,5	635		318		318	–	343
				–		–		–	25	
24 2900-0000-0000 (пл)	Стяжка Г1	шт	10	4628		46280		46280	–	49982
				–		–		–	3702	

25	2900-0000-0000 (пл)	Крюк CF 16 (пл) ТОО "SKALA"	шт	5	1167	5835	5835	–	6302
					–	–	–	467	
26	2900-0000-0000 (пл)	Металлическая лента F 207 (пл) ТОО "SKALA"	м	15	387	5805	5805	–	6269
					–	–	–	464	
27	2900-0000-0000 (пл)	Скрепа NC 20 (пл) ТОО "SKALA"	шт	15	61	915	915	–	988
					–	–	–	73	
28	2900-0000-0000 (пл)	Анкерный зажим RPA 470/120 (пл) ТОО "SKALA"	шт	4	4274	17096	17096	–	18464
					–	–	–	1368	
29	2900-0000-0000 (пл)	Анкерный зажим RPA 425/50 (пл) ТОО "SKALA"	шт	1	4274	4274	4274	–	4616
					–	–	–	342	
30	2900-0000-0000 (пл)	Дистанционный фиксатор BIC 15.50 (пл) ТОО "SKALA"	шт	5	402	2010	2010	–	2171
					–	–	–	161	
31	2900-0000-0000 (пл)	Ответвительный зажим P 71 (пл) ТОО "SKALA"	шт	5	1143	5715	5715	–	6172
					–	–	–	457	
32	2900-0000-0000 (пл)	Плашечный зажим CD 35	шт	5	1527	7635	7635	–	8246
					–	–	–	611	
33	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00015	1239711	186	186	–	201
					–	–	–	15	
34	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	445	2225	2225	–	2403
					–	–	–	178	
35	2900-0000-0000 (пл)	Заземляющий проводник 3П6	м	5	536	2680	2680	–	2894

				–		–		–	214	
36 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн У3	шт	5	4879		24395		24395	–	26347
				–		–		–	1952	
37 2900-0000-0000 (пл)	Колпачек изолирующий СЕ 25-150 (пл) ТОО "SKALA"	шт	40	324		12960		12960	–	13997
				–		–		–	1037	
	Итого по разделу 3					**642 775**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 574				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 209				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 169				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					456 184				
	- накладные расходы, тенге					50 194				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 517				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					47 614				
Раздел 4 Переходная промежуточная одноцепная опора ПП1 - 2 шт.										
38 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	6767	2938,5	13534	5877	1219	7398	22607
				3219	1405	6438	2810	–	1675	
39 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42479		84958		84958	–	91755
				–		–		–	6797	
40 2900-0000-0000 (пл)	Крюк В16/240 (пл) ТОО "SKALA"	шт	2	1554		3108		3108	–	3357
				–		–		–	249	
41 2900-0000-0000 (пл)	Поддерживающий зажим PSP (пл) ТОО "SKALA"	шт	2	2580		5160		5160	–	5573
				–		–		–	413	

42	2900-0000-0000 (пл)	Ответвительный зажим Р 71 (пл) ТОО "SKALA"	шт	2	1143		2286	2286	–	2469
					–		–	–	183	
43	2900-0000-0000 (пл)	Плашечный зажим CD 35 (пл) ТОО "SKALA"	шт	2	1527		3054	3054	–	3298
					–		–	–	244	
44	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00006	1239711		74	74	–	80
					–		–	–	6	
		Итого по разделу 4					**129 139**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 438			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 877			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 810			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					99 859			
		- накладные расходы, тенге					7 398			
		в т.ч. зарплата, тенге					666			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 567			
		Раздел 5 Анкерная (крнцевая) двухцепная К2 - 13 шт.								
45	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	13	13691,77	6792	177993	88296	7915	99213	299382
					6290,92	3248,77	81782	42234	–	22176	
46	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	26	42479		1104454		1104454	–	1192810
					–		–		–	88356	
47	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	26	2336,81	1324,88	60757	34447	–	31292	99413

				1011,92	492,5	26310	12805	–	7364	
–	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,3	34968		45458	45458	–	–	49095
				–		–	–	–	3637	
49 2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	1,3	763		992	992	–	–	1071
				–		–	–	–	79	
50 2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	1,3	648		842	842	–	–	909
				–		–	–	–	67	
51 2988-8888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	1,3	635		826	826	–	–	892
				–		–	–	–	66	
52 2900-0000-0000 (пл)	Стяжка Г1	шт	26	4628		120328	120328	–	–	129954
				–		–	–	–	9626	
53 2900-0000-0000 (пл)	Крюк CF 16 (пл) ТОО "SKALA"	шт	13	1167		15171	15171	–	–	16385
				–		–	–	–	1214	
54 2900-0000-0000 (пл)	Металлическая лента F 207 (пл) ТОО "SKALA"	шт	22	387		8514	8514	–	–	9195
				–		–	–	–	681	
55 2900-0000-0000 (пл)	Металлическая лента F 207 (пл) ТОО "SKALA"	шт	2	387		774	774	–	–	836
				–		–	–	–	62	

56	2900-0000-0000 (пл)	Бюгель NB 20 (пл) ТОО "SKALA"	шт	26	96	2496	2496	–	2696
					–	–	–	200	
57	2900-0000-0000 (пл)	Анкерный зажим RPA 470/120 (пл) ТОО "SKALA"	шт	11	4274	47014	47014	–	50775
					–	–	–	3761	
58	2900-0000-0000 (пл)	Анкерный зажим RPA 425/50 (пл) ТОО "SKALA"	шт	2	4274	8548	8548	–	9232
					–	–	–	684	
59	2900-0000-0000 (пл)	Ответвительный зажим P 70 (пл) ТОО "SKALA"	шт	52	1321	68692	68692	–	74187
					–	–	–	5495	
60	2900-0000-0000 (пл)	Ответвительный зажим P 71 (пл) ТОО "SKALA"	шт	13	1143	14859	14859	–	16048
					–	–	–	1189	
61	2900-0000-0000 (пл)	Плашечный зажим CD 35 (пл) ТОО "SKALA"	шт	13	1527	19851	19851	–	21439
					–	–	–	1588	
62	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00039	1239711	483	483	–	522
					–	–	–	39	
63	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	445	5785	5785	–	6248
					–	–	–	463	
64	2900-0000-0000 (пл)	Заземляющий проводник 3П6	м	13	536	6968	6968	–	7525
					–	–	–	557	
65	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн У4	шт	13	4781	62153	62153	–	67125
					–	–	–	4972	
66	2900-0000-0000 (пл)	Колпачек изолирующий CE 25-150 (пл) ТОО "SKALA"	шт	52	324	16848	16848	–	18196

					–		–		–	1348
	Итого по разделу 5						**2 073 935**			
–	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						108 092			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						122 743			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						55 039			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 558 971			
	- накладные расходы, тенге						130 505			
	в т.ч. зарплата, тенге						11 745			
	- сметная прибыль (8 %), тенге						153 624			
	Раздел 6 Угловая анкерная двухцепная опора УА2и - 3 шт.									
67	1133-0202-0106 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	3	24967	11780	74901	35340	2636	43056	127394
				12308,33	5631,67	36925	16895	–	9437	
68	2104-0405-0101 Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	9	42479		382311		382311	–	412896
				–		–		–	30585	
69	1133-0203-0201 Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	9	2336,67	1324,78	21030	11923	–	10832	34411
				1011,89	492,56	9107	4433	–	2549	
70	2104-9999-9917 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,45	34968		15736		15736	–	16995
				–		–		–	1259	

71 2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	0,45	763 –	343 –	343 –	– 27	370
72 2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	0,45	648 –	292 –	292 –	– 23	315
73 2988-8888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	0,45	635 –	286 –	286 –	– 23	309
74 2900-0000-0000 (пл)	Стяжка Г1	шт	9	4628 –	41652 –	41652 –	– 3332	44984
75 2900-0000-0000 (пл)	Крюк CF 16 (пл) ТОО "SKALA"	шт	6	1167 –	7002 –	7002 –	– 560	7562
76 2900-0000-0000 (пл)	Металлическая лента F 207 (пл) ТОО "SKALA"	м	6	387 –	2322 –	2322 –	– 186	2508
77 2900-0000-0000 (пл)	Бюгель NB 20 (пл) ТОО "SKALA"	шт	6	96 –	576 –	576 –	– 46	622
78 2900-0000-0000 (пл)	Анкерный зажим RPA 470/120 (пл) ТОО "SKALA"	шт	6	4274 –	25644 –	25644 –	– 2052	27696
79 2900-0000-0000 (пл)	Ответвительный зажим P 70 (пл) ТОО "SKALA"	шт	12	1321 –	15852 –	15852 –	– 1268	17120
80 2900-0000-0000 (пл)	Ответвительный зажим P 71 (пл) ТОО "SKALA"	шт	3	1143	3429	3429	–	3703

									274	
81	2900-0000-0000 (пл)	Плашечный зажим CD 35 (пл) ТОО "SKALA"	шт	3	1527	4581	4581	–		4947
					–	–	–	366		
82	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00009	1239711	112	112	–		121
					–	–	–	9		
83	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	445	1335	1335	–		1442
					–	–	–	107		
84	2900-0000-0000 (пл)	Заземляющий проводник 3П6	шт	3	536	1608	1608	–		1737
					–	–	–	129		
85	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн У4	шт	6	4781	28686	28686	–		30981
					–	–	–	2295		
		Итого по разделу 6				**736 113**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				46 032				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				47 263				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				21 328				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				534 403				
		- накладные расходы, тенге				53 888				
		в т.ч. зарплата, тенге				4 850				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				54 527				
		Раздел 7 Ответвительная анкерная двухцепная опора ОА2 - 12 шт.								
86	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	12	13691,92	6792	164303	81504	7307	91582	276356
					6291	3248,83	75492	38986	–	20471	

87 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	24	42479		1019496		1019496	–	1101056
				–		–		–	81560	
88 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	24	2336,75	1324,83	56082	31796	–	28885	91764
				1011,92	492,5	24286	11820	–	6797	
89 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,2	34968		41962		41962	–	45319
				–		–		–	3357	
90 2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	1,2	763		916		916	–	989
				–		–		–	73	
91 2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	1,2	648		778		778	–	840
				–		–		–	62	
92 2988-8888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	1,2	635		762		762	–	823
				–		–		–	61	
93 2900-0000-0000 (пл)	Стяжка Г1	шт	24	4628		111072		111072	–	119958
				–		–		–	8886	

94	2900-0000-0000 (пл)	Крюк CF 16 (пл) ТОО "SKALA"	шт	24	1167	28008	28008	–	30249
					–	–	–	2241	
95	2900-0000-0000 (пл)	Металлическая лента F 207 (пл) ТОО "SKALA"	м	48	387	18576	18576	–	20062
					–	–	–	1486	
96	2900-0000-0000 (пл)	Бюгель NB 20 (пл) ТОО "SKALA"	шт	48	96	4608	4608	–	4977
					–	–	–	369	
97	2900-0000-0000 (пл)	Поддерживающий зажим PSP 120 (пл) ТОО "SKALA"	шт	12	2580	30960	30960	–	33437
					–	–	–	2477	
98	2900-0000-0000 (пл)	Анкерный зажим RPA 470/120 (пл) ТОО "SKALA	шт	12	4274	51288	51288	–	55391
					–	–	–	4103	
99	2900-0000-0000 (пл)	Ответвительный зажим P 70 (пл) ТОО "SKALA"	шт	36	1321	47556	47556	–	51360
					–	–	–	3804	
100	2900-0000-0000 (пл)	Ответвительный зажим P 71 (пл) ТОО "SKALA"	шт	12	1143	13716	13716	–	14813
					–	–	–	1097	
101	2900-0000-0000 (пл)	Плашечный зажим CD 35 (пл) ТОО "SKALA"	шт	12	1527	18324	18324	–	19790
					–	–	–	1466	
102	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00036	1239711	446	446	–	482
					–	–	–	36	
103	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	445	5340	5340	–	5767
					–	–	–	427	
104	2900-0000-0000 (пл)	Заземляющий проводник 3П6	м	12	536	6432	6432	–	6947

					–		–		–	515	
105	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн У4	шт	12	4781		57372		57372	–	61962
					–		–		–	4590	
	Итого по разделу 7						**1 942 342**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						99 778				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						113 300				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						50 806				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 464 919				
	- накладные расходы, тенге						120 467				
	в т.ч. зарплата, тенге						10 842				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						143 878				
	Раздел 8 Подвеска СИП										
106	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	4,475	33329,39	13858,1	149149	62015	5576	84479	252318
					18225,25	5372,29	81558	24041	–	18690	
107	2306-1201-0317	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,345	869643		300027		300027	–	324029
					–		–		–	24002	
108	2306-1201-0324	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,615	1310475		4737367		4737367	–	5116356
					–		–		–	378989	
109	2306-1201-0328	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,515	1789271		921475		921475	–	995193

										73718
	Итого по разделу 8					**6 687 896**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 558				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 015				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 041				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 964 445				
	- накладные расходы, тенге					84 479				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 603				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					495 399				
	Раздел 9 Подвод к КТП - 2 компл.									
110	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	2	1831,5	419,5	3663	839	–	2550	6710
					1412	181,5	2824	363	–	497	
111	2900-0000-0000 (пл)	Крюк анкерный CS 16 (пл) ТОО "SKALA"	шт	2	1196		2392		2392	–	2583
					–		–		–	191	
112	2900-0000-0000 (пл)	Анкерный зажим RPA 425/50 (пл) ТОО "SKALA"	шт	2	4274		8548		8548	–	9232
					–		–		–	684	
113	2900-0000-0000 (пл)	Изолированный наконечник CPTA R 95 (пл) ТОО "SKALA"	шт	8	2286		18288		18288	–	19751
					–		–		–	1463	
114	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	1	243		243		243	–	262
					–		–		–	19	
115	2900-0000-0000 (пл)	Стяжной хомут E778 (пл) ТОО "SKALA"	шт	6	40		240		240	–	259
					–		–		–	19	
	Итого по разделу 9					**38 797**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 824				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					839				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					363				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 711				
	- накладные расходы, тенге					2 550				
	в т.ч. зарплата, тенге					230				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 873				
	Раздел 10 Подвод к КТП - 1 компл.									
116	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	1	1831	419	1831	419	–	1275	3354
					1412	182	1412	182	–	248	
117	2900-0000-0000 (пл)	Крюк анкерный CS 16 (пл) ТОО "SKALA"	шт	2	1196		2392		2392	–	2583
					–		–		–	191	
118	2900-0000-0000 (пл)	Анкерный зажим RPA 425/50 (пл) ТОО "SKALA"	шт	2	4274		8548		8548	–	9232
					–		–		–	684	
119	2900-0000-0000 (пл)	Изолированный наконечник CPTA R 70 (пл) ТОО "SKALA"	шт	4	2046		8184		8184	–	8839
					–		–		–	655	
120	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	0,5	243		122		122	–	132
					–		–		–	10	
121	2900-0000-0000 (пл)	Стяжной хомут E778 (пл) ТОО "SKALA"	шт	3	40		120		120	–	130
					–		–		–	10	
	Итого по разделу 10						**24 270**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 412				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						419				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						182				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						19 366				
	- накладные расходы, тенге						1 275				

	в т.ч. зарплата, тенге					115				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 798				
	Раздел 11 Комлект для переносного заземления									
122	2900-0000-0000 (пл)	Зажим для временного заземления (адаптер) РС 481 (пл) ТОО "SKALA"								
			шт	148	3304	488992	488992	–	528111	
					–	–	–	39119		
123	2900-0000-0000 (пл)	Устройство заземления МаТ (пл) ТОО "SKALA"	шт	1	64643	64643	64643	–	69814	
					–	–	–	5171		
124	2900-0000-0000 (пл)	Устройство для закорачивания М6D (пл) ТОО "SKALA"	шт	1	63393	63393	63393	–	68464	
					–	–	–	5071		
	Итого по разделу 11					**666 389**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					617 028				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					49 361				
	Раздел 12 Заземление									
125	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	98	2943,67	1398,71	288480	137074	105895	66766	383666
					464,4	387,2	45511	37946	–	28420	
126	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	294	601	24,16	176695	7102	121395	36071	229787
					163,94	6,47	48198	1901	–	17021	
127	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	210	436,84	17,2	91737	3613	48778	28951	130343
					187,36	4,11	39346	864	–	9655	
128	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	2	66		132		132	–	143

				–		–	–	11	
129	2113-0201-1103	Болты с гайками и шайбами М6х30	шт.	40	29	1160	1160	–	1253
				–		–	–	93	

Итого по разделу 12	**745 192**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 055
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 711
- материалы, изделия и конструкции, тенге	277 360
- накладные расходы, тенге	131 788
в т.ч. зарплата, тенге	11 861
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 200

Итого по смете	**22 147 535**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	961 783
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	950 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	408 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 505 831
- накладные расходы, тенге	1 089 342
в т.ч. зарплата, тенге	98 041
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 640 559
Временные здания и сооружения (2,4 %)	531541
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	723463
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	468051
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,9	21483531
Налог на добавленную стоимость 12%	2578023,72
Итого, тенге	**24061554,72**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Заведующий производственным сектором Культуманов К.К.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ES-ПРОЕКТ" Кабдышева Б.Н.

Проверено на правильность расценок и соответствие ПСД

Технадзор:

Директор ТОО "Тех Сапа Алматы" Жакитова А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Хлебстрой" Нуркенов М.А.