Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек". ЗКО, район Байтерек, с. Переметное, Гагарина, 137**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бәйтерек ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Январцево, района Бәйтерек ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15/2021** от **22.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 5
за сентябрь 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 6 Лок.см. №2-3-1 Общестроительные работы резервуара V=200м3											
	6.1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	221.96962	204.72	194	45441	43062	–	9308	59129
						10,72	47,52	2379	10549	–	4380	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	24.66329	1988.46	–	49042	–	–	35310	91100
						1988,46	–	49042	–	–	6748	
3	3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	246.63291	50.08	50,08	12352	12352	–	3249	16849
						–	18,3	–	4513	–	1248	

4	4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	137.2616	274.8	264,36	37719	36287	40	8066	49448
						———	———	———	———	———	———	
						10,14	71,48	1392	9811	–	3663	
5	5	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	247.07089	49		12106		–	–	13074
						———		———		———	———	
						–		–		–	968	
6	6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	208.46791	50.08	50,08	10441	10441	–	2746	14242
						———	———	———	———	———	———	
						–	18,3	–	3814	–	1055	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	208.46791	160.21	75,97	33398	15837	–	17888	55389
						———	———	———	———	———	———	
						84,24	34,94	17561	7284	–	4103	
	6.2 Бетонные и ж/б конструкции											
8	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6.37	22481.48	1097,65	143207	6992	128200	8692	164051
						———	———	———	———	———	———	
						1258,24	241,29	8015	1537	–	12152	
9	16	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	62.6	49541.41	3144,9	3101292	196871	2379120	540866	3933531
						———	———	———	———	———	———	
						8391,39	1103,15	525301	69057	–	291373	
10	17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.2361	233333		55090		55090	–	59497
						———		———		———	———	
						–		–		–	4407	
11	18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	4.3538	228166		993389		993389	–	1072860
						———		———		———	———	
						–		–		–	79471	
12	19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.08304	254068		21098		21098	–	22786
						———		———		———	———	
						–		–		–	1688	

13	20	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0.0634	898233.44	1309,15	56948	83	41512	14004	76628
						———	———	———	———	———	———	
						242160,88	567,82	15353	36	–	5676	
14	21	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2.536	108292		274629		274629	–	296599
						———		———		———	———	
						–		–		–	21970	
15	22	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6655	1493,5	39930	8961	15853	20605	65378
						———	———	———	———	———	———	
						2519,33	391	15116	2346	–	4843	
16	23	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5.7	76053		433502		433502	–	468182
						———		———		———	———	
						–		–		–	34680	
17	24	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР = 84 %	м3	0.6	95016.67	1275	57010	765	40091	13845	76523
						———	———	———	———	———	———	
						26923,33	546,67	16154	328	–	5668	
18	25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.06364	228166		14520		14520	–	15682
						———		———		———	———	
						–		–		–	1162	
19	26	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	31.2	309.42	27,98	9654	873	2714	7159	18158
						———	———	———	———	———	———	
						194,46	–	6067	–	–	1345	
20	27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Сальники на Ду 100мм) НР = 99 %	т фасонных частей	0.0312	1369519.23	513108,97	42729	16009	11198	19983	67729
						———	———	———	———	———	———	
						497500	149455,13	15522	4663	–	5017	
21	28	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН124-2 -14шт., МН118-6 - 10шт. / НР = 91 %	т	0.1146	727015.71	1326,35	83316	152	75035	7457	98035
						———	———	———	———	———	———	
						70933,68	567,19	8129	65	–	7262	
	Раздел 7 Лок.см. №2-4-1 Общестроительные работы резервуара V=300м3											

	7.1 Земляные работы											
22	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	507.7135	204.72	194	103938	98496	–	21291	135247
						———	———	———	———	———	———	
						10,72	47,52	5442	24129	–	10018	
23	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	59.9793	1988.45	–	119266	–	–	85872	221549
						———	———	———	———	———	———	
						1988,45	–	119266	–	–	16411	
24	3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	567.6928	50.08	50,08	28431	28431	–	7479	38783
						———	———	———	———	———	———	
						–	18,3	–	10387	–	2873	
25	4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	123.6134	274.8	264,37	33969	32680	36	7264	44532
						———	———	———	———	———	———	
						10,14	71,48	1253	8836	–	3299	
26	5	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	247.07089	49		12106		–	–	13074
						———		———		———	———	
						–		–		–	968	
27	6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	222.5041	50.08	50,08	11144	11144	–	2931	15201
						———	———	———	———	———	———	
						–	18,3	–	4071	–	1126	
28	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	222.5041	160.21	75,97	35647	16903	–	19093	59119
						———	———	———	———	———	———	
						84,24	34,94	18744	7774	–	4379	
	7.2 Бетонные и ж/б конструкции											
29	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	10.49	22481.51	1097,62	235831	11514	211118	14314	270157
						———	———	———	———	———	———	
						1258,25	241,28	13199	2531	–	20012	
30	16	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	100.4	50068.23	3144,93	5026850	315751	3868603	867460	6365855

						8391,39	1103,16	842496	110757	–	471545	
31	17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.35138	233333		81989		81989	–	88548
						–		–		–	6559	
32	18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	6.35142	228166		1449178		1449178	–	1565112
						–		–		–	115934	
33	19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1638	254068		41616		41616	–	44945
						–		–		–	3329	
34	20	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0.0896	898225.45	1316,96	80481	118	58666	19791	108294
						242154,02	569,2	21697	51	–	8022	
35	21	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2.536	108292		274629		274629	–	296599
						–		–		–	21970	
36	22	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	6655.1	1493,4	66551	14934	26423	34344	108967
						2519,4	391,1	25194	3911	–	8072	
37	23	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	9.5	76053		722504		722504	–	780304
						–		–		–	57800	
38	24	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР = 84 %	м3	0.6	95016.67	1275	57010	765	40091	13845	76523
						26923,33	546,67	16154	328	–	5668	
39	25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0.06364	228166		14520		14520	–	15682

						———		———		———	———	
						–		–		–	1162	
40	26	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	54	309.46	28	16711	1512	4698	12391	31430
						———	———	———	———	———	———	
						194,46	–	10501	–	–	2328	
41	27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Сальники на Ду 100мм) НР = 99 %	т фасонных частей	0.0417	1369544.36	513117,51	57110	21397	14967	26709	90525
						———	———	———	———	———	———	
						497506	149472,42	20746	6233	–	6706	
42	28	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН108-3 -22 шт., МН118-6 - 10шт./ НР = 91 %	т	0.1578	727008.87	1318,12	114722	208	103321	10267	134988
						———	———	———	———	———	———	
						70931,56	564,01	11193	89	–	9999	
	Раздел 8 Лок.см. № 6-1-1 Наружные сети внутрипоселкового водопровода											
	8.1 Траншея под трубопровод											
43	1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22492.03	200.09	200,09	4500454	4500454	–	995820	5935976
						———	———	———	———	———	———	
						–	61,49	–	1383083	–	439702	
44	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	695.63	1988.45	–	1383224	–	–	995921	2569477
						———	———	———	———	———	———	
						1988,45	–	1383224	–	–	190332	
45	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	695.63	864.11	–	601099	–	–	432791	1116601
						———	———	———	———	———	———	
						864,11	–	601099	–	–	82711	
46	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22492.03	35.1	35,1	789499	789499	–	207667	1076939
						———	———	———	———	———	———	
						–	12,82	–	288426	–	79773	
47	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22492.03	160.21	75,97	3603393	1708664	–	1930012	5976077
						———	———	———	———	———	———	
						84,24	34,94	1894729	785843	–	442672	
	8.2 Котлован под колодцы											

48	6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	273.47	204.72	194	55984	53053	–	11468	72848
						———	———	———	———	———	———	
						10,72	47,53	2931	12997	–	5396	
49	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21.33	1988.47	–	42414	–	–	30538	78788
						———	———	———	———	———	———	
						1988,47	–	42414	–	–	5836	
50	8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	131.87	274.79	264,37	36237	34862	38	7749	47505
						———	———	———	———	———	———	
						10,14	71,47	1337	9425	–	3519	
51	9	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	237.37	237		56257		–	–	60758
						———		———		———	———	
						–		–		–	4501	
52	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	131.87	21.13	17,75	2787	2341	38	955	4041
						———	———	———	———	———	———	
						3,09	6,97	408	919	–	299	
53	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14.74	864.11	–	12737	–	–	9171	23661
						———	———	———	———	———	———	
						864,11	–	12737	–	–	1753	
54	12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	280.06	35.1	35,1	9830	9830	–	2586	13409
						———	———	———	———	———	———	
						–	12,82	–	3591	–	993	
55	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	280.06	160.21	75,97	44868	21276	–	24031	74411
						———	———	———	———	———	———	
						84,24	34,94	23592	9785	–	5512	
	8.3 Трубопроводы											
56	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	265.29	2893.28	159,04	767559	42192	448818	286019	1137864
						———	———	———	———	———	———	
						1042,44	46,59	276549	12359	–	84286	

57	17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.3298	1729848.39	106555,49	570504	35142	454298	90197	713557
						———	———	———	———	———	———	
						245797,45	30454,82	81064	10044	–	52856	
58	18	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.6076	1729843.65	106550,36	1051053	64740	836966	166173	1314604
						———	———	———	———	———	———	
						245798,22	30455,89	149347	18505	–	97378	
59	19	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.3247	943384.66	84163,84	306317	27328	205349	80540	417806
						———	———	———	———	———	———	
						226793,96	23757,31	73640	7714	–	30949	
60	20	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.8	770671.25	84162,5	616537	67330	367773	198438	880173
						———	———	———	———	———	———	
						226792,5	23760	181434	19008	–	65198	
61	21	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2.661	435378.8	74426,91	1158543	198050	377226	632900	1934758
						———	———	———	———	———	———	
						219190,91	21054,49	583267	56026	–	143315	
62	36	2302-0303-3520	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 140x63x140, PN 10	шт.	2	8074		16148		16148	–	17440
						———		———		———	———	
						–		–		–	1292	
63	37	2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	28	1286		36008		36008	–	38889
						———		———		———	———	
						–		–		–	2881	
64	38	2302-0303-3512	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75x110, PN 10	шт.	16	6395		102320		102320	–	110506
						———		———		———	———	
						–		–		–	8186	
65	39	2302-0303-3511	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10	шт.	6	6289		37734		37734	–	40753
						———		———		———	———	
						–		–		–	3019	
66	40	2302-0303-3521	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 140x75x140, PN 10	шт.	2	8074		16148		16148	–	17440
						———		———		———	———	
						–		–		–	1292	
67	41	2302-0303-2408	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10	шт.	9	2063		18567		18567	–	20052

						———		———		———	———		
						–		–		–	1485		
68	42	2302-0301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16	шт.	281	857		240817		240817	–	260082	
						———		———		———	———		
						–		–		–	19265		
69	43	2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16	шт.	64	550		35200		35200	–	38016	
						———		———		———	———		
						–		–		–	2816		
70	44	2302-0301-1544	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 140x1, PN 10	шт.	37	4023		148851		148851	–	160759	
						———		———		———	———		
						–		–		–	11908		
	8.4 Колодцы												
71	87	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 113 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30.67	22932.05	9256,77	703326	283905	104750	425392	1219015	
						———	———	———	———	———	———		
						10259,9	3750,18	314671	115018	–	90297		
72	88	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	28074		617628		617628	–	667038	
						———		———		———	———		
						–		–		–	49410		
73	89	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	22550		496100		496100	–	535788	
						———		———		———	———		
						–		–		–	39688		
74	90	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	88	15497		1363736		1363736	–	1472835	
						———		———		———	———		
						–		–		–	109099		
75	91	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	3882		85404		85404	–	92236	
						———		———		———	———		
						–		–		–	6832		

76	93	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2,0 м - 18 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16.85	22931.93	9256,74	386403	155976	57548	233709	669721
						———	———	———	———	———	———	
						10259,88	3750,21	172879	63191	–	49609	
77	94	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	41760		208800		208800	–	225504
						———		———		———	———	
						–		–		–	16704	
78	95	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	51100		255500		255500	–	275940
						———		———		———	———	
						–		–		–	20440	
79	96	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	22871		457420		457420	–	494014
						———		———		———	———	
						–		–		–	36594	
80	97	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	3882		19410		19410	–	20963
						———		———		———	———	
						–		–		–	1553	
	Раздел 9 Лок.см. № 7-1-1 Благоустройство и озеленение. Ограждение											
	9.1 Вертикальная планировка											
81	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	2250	26.64	26,64	59945	59945	–	16938	83034
						———	———	———	———	———	———	
						–	10,46	–	23525	–	6151	
82	2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	2250	92.23	92,23	207517	207517	–	58636	287445
						———	———	———	———	———	———	
						–	36,2	–	81439	–	21292	

83	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	201	18.41	18,41	3700	3700	–	1045	5125
						———	———	———	———	———	———	
						–	7,22	–	1452	–	380	
84	4	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=9; ктрм1=9; кэкс1=9; кмат1=9;	м3 грунта	201	73.24	73,24	14721	14721	–	4159	20390
						———	———	———	———	———	———	
						–	28,74	–	5777	–	1510	
85	5	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	201	68.36	68,36	13741	13741	–	3793	18937
						———	———	———	———	———	———	
						–	26,21	–	5268	–	1403	
86	6	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 уплотненного грунта	201	26.61	26,61	5349	5349	–	1151	7020
						———	———	———	———	———	———	
						–	7,96	–	1599	–	520	
87	7	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, восстановление растительного слоя НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	2250	22.65	22,65	50953	50953	–	14397	70578
						———	———	———	———	———	———	
						–	8,89	–	19996	–	5228	
88	8	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	2250	92.23	92,23	207517	207517	–	58636	287445
						———	———	———	———	———	———	
						–	36,2	–	81439	–	21292	
	9.2 Ограждение											
89	19	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	489	3093.79	1089,05	1512862	532544	25110	1360198	3102905
						———	———	———	———	———	———	
						1953,39	403,89	955208	197502	–	229845	

90	20	1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных НР = 118 %	шт.	1	25246	8579	25246	8579	148	23401	52539
						———	———	———	———	———	———	
						16519	3312	16519	3312	–	3892	
91	21	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	26.8	22773		610316		610316	–	659141
						———		———		———	———	
						–		–		–	48825	
92	22	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	406		1624		1624	–	1754
						———		———		———	———	
						–		–		–	130	
93	23	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	5.47426	283290		1550803		1550803	–	1674867
						———		———		———	———	
						–		–		–	124064	
94	24	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.10354	261631		27089		27089	–	29256
						———		———		———	———	
						–		–		–	2167	
95	25	2106-0405-1406	МС1 ГОСТ 23118-2012	т	0.1859	686920		127698		127698	–	137914
						———		———		———	———	
						–		–		–	10216	
96	26	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	225	641		144225		144225	–	155763
						———		———		———	———	
						–		–		–	11538	
97	27	1109-0701-0130	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	8.78467	115549.82	9080,48	1015067	79769	32645	639322	1786740
						———	———	———	———	———	———	
						102753,21	2720,76	902653	23901	–	132351	
98	28	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	8.62521	289678		2498534		2498534	–	2698417
						———		———		———	———	
						–		–		–	199883	

99	29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0174	233333		4060		4060	–	4385
						———		———		———	———	
						–		–		–	325	
100	30	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.1232	264340		32567		32567	–	35172
						———		———		———	———	
						–		–		–	2605	
101	31	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.01886	278683		5256		5256	–	5676
						———		———		———	———	
						–		–		–	420	
102	32	1109-0501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	980.13	2981.92	11,72	2922673	11489	2565375	241862	3417698
						———	———	———	———	———	———	
						352,82	4,81	345809	4715	–	253163	
103	33	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	387.8	172.99	2,68	67084	1041	52829	9225	82414
						———	———	———	———	———	———	
						34,07	0,4	13214	155	–	6105	
104	34	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за два раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	387.8	480.79	3,95	186450	1533	171922	9180	211280
						———	———	———	———	———	———	
						33,51	0,8	12995	309	–	15650	
		Всего						**61,902,443**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						9,827,636				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						10,095,578				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3,539,423				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						26,257,146				
		- перевозка грузов, тенге						80,469				

		- накладные расходы, тенге					11 056 249					
		в т.ч. зарплата, тенге					995 063					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 585 365					
		Всего					**61 902 443**					
		Временные здания и сооружения (2 %)					1 238 049					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					1 307 008					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 288 950**					
		Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.					**65 736 450**					
		В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89999999902			**0,89999999902**		**59 162 804,94**					
		НДС (12 %)					7 099 536,59					
		Итого					**66 262 341,53**					

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор _____ Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TN stroy"**

_____ Хамитов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Берекет Проект"**

_____ Әлниязов Р. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)