ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 года
Договор № 145 от 26.07.2021 г.

Объект: Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области
Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «Жылу - ХХ1»
Договор № 145 от 26.07.2021 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области	218 960 000,00	37 061 318,43	44 000 000,00	37 061 318,43	44 000 000,00	15 632 747,00	20 000 000,00
	Всего:							**20 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
БИН: 030140000304

Подрядчик:
Директор ТОО «Жылу-ХХI»
БИН: 020240007493

Технадзор:
ТОО «Жана Гасыр и К»
KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.
KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.
KZ76VJE00044225 от 01.02.2019 г.

Объект: Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»

Договор: № 145 от 26.07.2021 г.

АКТ №2

Выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подготовительные работы.Автодорожный мост через канал												
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	164,986		4907,12	1073,50	809606	177112	609187	67625	947409
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	238,26	23306	39309		70179	
РАЗДЕЛ 1. ОПОРЫ МОСТА												
КРАЙНИЕ ОПОРЫ												
1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности	537,6		870,51	19,70	467986	10591	308775	139541	656129
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	148620	1425		48602	
2	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сваи железобетонные длиной до 8 м.Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2**	м3 железобетона	48		26409,16	20375,71	1267640	978034	9820	494174	1902759
		НР - 99%; СП - 8%				5828,88	4570,41	279786	219380		140945	
3	2104-0510-0107 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т4 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 1855-2008**	м	384		15362,22	--	5899092	--	5899092	--	6371019
		СП - 8%				--	--	--	--		471927	
4	ССЦ РК 8.04-08-2018 Таблица 4, стр.4	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона (с В25 на В30). Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкость**	м3	48		1574,00	--	75552	--	75552	--	81596
		СП - 8%				--	--	--	--		6044	

5	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса *НР - 99%; СП - 8%*	свая	48	4084,36 1851,68	2152,89 993,00	196049 88881	103339 47664	3829	135179 26498	357726
6	4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *СП - 8%*	т	14,75	641,00 --	-- --	9455 --	-- --		-- 756	10211
7	4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т·км	14,75	166,00 --	-- --	2448 --	-- --		-- 196	2644
				БЕТОНИРОВАНИЕ РИГЕЛЕЙ							
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,6	4076,78 1251,45	1092,54 240,04	51367 15768	13767 3025	21832	17101 5478	73946
9	2102-0101-2814 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20,F200,W8,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	12,852	23173,38 --	-- --	297824 --	-- --	297824	-- 23826	321650
10	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство на суше *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	47,4	13663,50 6958,88	3326,02 1269,75	647650 329851	157653 60186	160146	327631 78022	1053304
11	2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25,F200,W8,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	21,12937	26581,20 --	-- --	561644 --	-- --	561644	-- 44932	606576
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,853	19820,60 18181,98	1350,62 378,20	76369 70055	5204 1457	1110	65076 11316	152761
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,476	236183,00 --	-- --	112423 --	-- --	112423	-- 8994	121417

14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204	229820,00	--	46883	--	46883	--	50634
		СП - 8%			--	--	--	--		3751	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,173	220545,00	--	699789	--	699789	--	755772
		СП - 8%			--	--	--	--		55983	
		БЕТОНИРОВАНИЕ ШКАФНЫХ СТЕНОК,ОТКРЫЛКОВ И БОКОВЫХ СТЕНОК									
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	236183,00	--	9211	--	9211	--	9948
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,971	229820,00	--	223155	--	223155	--	241007
		СП - 8%			--	--	--	--		17852	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	220545,00	--	7057	--	7057	--	7622
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
		БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДФЕРМЕННИКОВ И СЛИВОВ									
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,446	229820,00	--	102500	--	102500	--	110700
		СП - 8%			--	--	--	--		8200	
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ - 1 ПРОЛЕТ									
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,508075	229820,00	--	576406	--	576406	--	622518
		СП - 8%			--	--	--	--		46112	
38	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,271	251794,00	--	320030	--	320030	--	345632
		СП - 8%			--	--	--	--		25602	
67	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	17	33701,00	--	572917	--	572917	--	618750
		СП - 8%			--	--	--	--		45833	

69	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	**Прим.Связь диагональная СДД**	**шт.**	**33**	**2494,00**	--	**82302**	--	**82302**	--	**88886**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6584**	
70	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**34**	**3326,00**	--	**113084**	--	**113084**	--	**122131**
		СП - 8%			--	--	--	--		**9047**	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					13228439			1246327	**15632747**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1157981	
		Итого СМР									**15632747**	
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 3,28%									512754	
		Итого									**16145501**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, согласно расчета 3,87									0	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									872306	
		Итого									**17017806**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%									322910	
		Итого									17340716	
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**18208377**	
		ИТОГО с понижающий коэффициентом к=0,98071031107									**17857143**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									2142857	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**20000000**	

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"

Технический надзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"