Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за 28 сентября 2021 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент

Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»

Наименование стройки: Текущий ремонт

Договор: №506/21-ПМУ от 17.08.2021 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	7 000 000	750 000	2 678 571		321 429	3 000 000
2	Всего к оплате	7 000 000	750 000	2 678 571		321 429	3 000 000

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент

Главный врач _____ **Мырзахметова Ш.И.**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Байдеуов М.Ж.**

Акт
выполненных работ

Заказчик: ГП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент

Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»

Наименование объекта: Текущий ремонт

Комиссия произвела осмотр выполненных работ по объекту: Текущий ремонт

Объем работ выполнен в соответствии с деффектным актом, со строительными нормами и Правилами, действующими техническими условиями, относящимися к исполнению работ и отвечает требованиям приемки ремонтных работ.

Перечень выполненных работ на сумму 3 000 000 тенге:

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Уборка чердака от посторонних предметов.	м2	845
2	Демонтаж линолеума	м2	12
3	Демонтаж кирпичной перегородки	м2	18
4	Монтаж потолка из полочного гипсокартона, шпаклевка	м2	20
5	Демонтаж перегородки из жженого кирпича	м2	17
6	Демонтаж потолка	м2	15
7	Демонтаж стеновой керамической плитки	м2	27
8	Демонтаж напольной керамической плитки	м2	15
9	Демонтаж стеновой и половой керамической плитки	м2	92
10	Демонтаж потолков (пластик, Амстронг)	м2	19
11	Демонтаж перегородок (ламинат и пластик)	м2	18
12	Демонтаж кирпичной перегородки	м2	5,5
13	Приобретение и монтаж матовой стеновой керамической плитки размером 30*30*0,8см, 2-х расцветок (согласовать с Заказчиком)	м2	80
14	Приобретение и монтаж половой матовой керамической плитки размером 60*60* 1,2см (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	25
15	Изготовление и установка перегородок с дверьми из алюминиевого профиля серого цвета (эскиз согласовать с Заказчиком)	м2	55
16	Монтаж перегородки толщиной 250мм из жженого кирпича, с армированием	м2	20

	через два кирпича по длине перегородки		
17	Нанесение на перегородку для штукатурки из барита марки **«Б»** ГОСТ 4682-84 с двух сторон (монтаж металлической сетки с ячейками не более 30*30мм). Работы по нанесению баритовой штукатурки выполнять согласно рекомендациям Заказчика.	кг	80
18	Шпаклевка стен перегородки	м2	40
	Общее:		**3 000 000 тенге**

Заказчик: ГП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент

Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»

Байдеуов Н.Ж.