Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ на 26 апреля 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ «Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Тараз Прогресс"

Договор: № 194 от 06 апреля 2021 года.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания средней школы им. А. Суханбаева Байзакского отдела образования Управления образования Жамбылской области)»

№ п/п	Наименование объектов	стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный период	с начала года по отчетный период	в том числе:			за отчетный месяц всего	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания средней школы им. А. Суханбаева Байзакского отдела образования Управления образования Жамбылской области)»	76 266 279,00	76 266 279,00	76 266 279,00	0,00	0,00	**76 266 279,00**	**76 266 279,00**	0,00	0,00
	в том числе НДС 12%	8 171 387,04	8 171 387,04				8 171 387,04			
	Удержание 5% гарантии качества	3 813 313,95	3 813 313,95				3 813 313,95			
	в том числе НДС	408 569,35	408 569,35				408 569,35			
	Всего к оплате без НДС	64 690 147,37	64 690 147,37				64 690 147,37			
	НДС 12%	7 762 817,68	7 762 817,68				7 762 817,68			
	Всего к оплате	72 452 965,05	72 452 965,05				72 452 965,05			
	Итого к оплате:	**72 452 965,05**	**72 452 965,05**				**72 452 965,05**			

Заказчик:

КГУ «Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области»

Вр. и. о. руководителя _____ Абдурасулов Ш.Н.

Подрядчик:

ТОО "Тараз Прогресс"

Директор _____ Леонтьев С.М.

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тараз Прогресс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания средней школы им. А. Суханбаева Байзакского отдела образования управления образования Жамбылской области)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания средней школы им. А. Суханбаева Байзакского отдела образования управления образования Жамбылской области)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 194** от **06.04.2021г**

Акт выполненных работ

на 26 апрель 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1-1 . ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.										
			Раздел: 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	2	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	161,39	1058,32	166,87	170802	26931	0	132237	327282	
						891,45	83,98	143871	13554		24243		
2	3	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	505,19	1784,38	166,87	901451	84301	0	722043	1753374	
						1617,51	83,98	817150	42426		129880		
3	4	Е11-460401-1102	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	37,63	1648,93	166,87	62049	6279	0	49502	120475	
						1482,06	83,98	55770	3160		8924		
4	5	Е12-080101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	289,91	82,66	0,03	23964	8	0	17248	44509	
						82,63	0	23955	0		3297		
5	6	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	256,53	129,66	0	33262	0	0	23948	61787	
						129,66	0	33262	0		4577		
6	7	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	203,59	1801,17	594,65	366700	121065	0	216195	629527	
						1206,52	268,36	245635	54636		46632		
7	8	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	1020,28	34,23	0	34924	0	0	25145	64875	
						34,23	0	34924	0		4805		
8	9	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	971,7	323,63	18,54	314471	18015	0	219975	577203	
						305,09	9,33	296456	9066		42756		
9	10	Е12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	971,7	69,64	0	67669	0	0	48722	125702	
						69,64	0	67669	0		9311		
10	11	Е12-070101-0101	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	971,7	129,48	0	125815	0	0	90587	233715	
						129,48	0	125815	0		17312		
11	12	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	84,79	129,66	0	10994	0	0	7916	20422	
						129,66	0	10994	0		1513		
12	13	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	80,75	789,14	31,05	63723	2507	0	44984	117403	
						758,09	15,62	61216	1261		8697		
13	14	Е11-460401-0801	**Стяжка (+изоляц.слой). Разборка**	м3	2,69	15713,4	6542,7	42269	17601	0	27341	75178	
						9170,7	2928,96	24669	7879		5569		
14	15	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	73,41	129,66	0	9518	0	0	6853	17681	
						129,66	0	9518	0		1310		
15	16	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	69,91	789,14	31,05	55169	2171	0	38945	101643	
						758,09	15,62	52998	1092		7529		
16	17	Е11-460401-0801	**Стяжка. Разборка**	м3	4,54	15713,4	6542,7	71339	29704	0	46143	126880	
						9170,7	2928,96	41635	13298		9398		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	18	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	658,38	34,23	0	22537	0	0	16226	41864	
						34,23	0	22537	0		3101		
18	19	Е12-070101-0202	Полы из щитов деревянных. Разборка покрытия	м2	627,03	382,64	14,45	239927	9061	0	169506	442187	
						368,19	7,27	230866	4559		32755		
19	20	Е12-120104-0501	Потолки. Зачистка потолка от набелов	м2	1972,58	161,62	0	318809	0	0	229542	592219	
						161,62	0	318809	0		43868		
20	21	Е12-120104-0501	Потолки. Зачистка стен от набелов	м2	2605,04	161,62	0	421027	0	0	303139	782099	
						161,62	0	421027	0		57934		
21	22	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	529,42	743,04	55,02	393380	29129	0	271810	718405	
						688,02	25,05	364251	13262		53215		
22	23	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	911,76	207,21	0	188926	0	0	158698	375434	
						207,21	0	188926	0		27810		
23	24	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	68,1	158,32	0,24	10782	16	0	7751	20016	
						158,08	0	10765	0		1483		
24	25	Е11-120101-1701 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	м2 стяжки	68,1	322,32	101,68	21950	6924	0	15398	40336	
						220,64	25,14	15026	1712		2988		
25	26	Е11-120101-1402 К=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	6,81	4173,02	1712,34	28418	11661	0	18177	50323	
						2460,68	440,64	16757	3001		3728		
			Итого по разделу: 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									7460538	
			Раздел: 6. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
26	30	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	813,6	4081,24	17,51	3320497	14248	1323434	1588302	5301502	
						2437,09	3,15	1982814	2563		392704		
27	32	С121-100103-0208 #прим.	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/	м2	1017	2225		2262825		2262825		2443851	
											181026		
28	35	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	406,14	2814,25	213,95	1142980	86894	470026	564509	1844088	
						1443	101,38	586060	41173		136599		
29	38	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	406,14	17769		7216702		7216702		7794038	
											577336		
30	42	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	216,95	1256,09	6,13	272510	1329	208832	56695	355541	
						287,39	2,98	62349	646		26337		
31	57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	417,63	812,23	35,93	339213	15003	148956	171500	551570	
						419,64	17,23	175253	7194		40857		
32	58	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	417,63	1710,31	105,89	714276	44222	326929	328367	1126054	
						821,6	14,85	343125	6202		83411		
33	59	Е11-110101-0402 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	417,63	2086,36	104,8	871326	43768	413499	395860	1368561	
						991,45	16,93	414059	7069		101375		
34	60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	417,63	812,23	35,93	339213	15003	148956	171500	551570	
						419,64	17,23	175253	7194		40857		
35	61	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	417,63	1944,98	91,7	812282	38296	149795	603055	1528564	
						1494,6	41,56	624190	17358		113227		
36	62	С122-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	425,98	2996		1276236		1276236		1378335	Казахстан
											102099		
37	64	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	425,55	1704,12	24,13	725186	10267	456930	246531	1049454	
						606,25	10,05	257990	4277		77738		
38	65	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		425,55	5140,13	59,08	2187380	25140	1815375	337305	2726660	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		815,1	28,13	346866	11969		201975		
39	68	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	118,3	1710,31	105,89	202329	12527	92608	93015	318972	
						821,6	14,85	97195	1757		23628		
40	69	E11-110101-0402 K=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	118,3	2086,36	104,8	246816	12398	117130	112133	387665	
						991,45	16,93	117289	2002		28716		
41	70	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,3	812,23	35,93	96087	4250	42194	48580	156240	
						419,64	17,23	49643	2038		11573		
42	74	E11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	162,54	261,16	39,29	42449	6386	21563	15808	62918	
						89,21	14,25	14501	2316		4661		
43	75	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13	20722,83	9	269397	117	210102	55627	351026	
						4552,13	0	59177	0		26002		
44	76	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	162,54	812,23	35,93	132020	5839	57973	66747	214668	
						419,64	17,23	68208	2800		15901		
45	84	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	533,34	812,23	35,93	433196	19160	190226	219016	704389	
						419,64	17,23	223810	9187		52177		
46	85	E11-110101-3502 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	533,34	9861,83	28,85	5259707	15387	4763468	459052	6176259	
						901,59	14,06	480853	7500		457501		
47	88	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	254,4	812,23	35,93	206632	9139	90737	104470	335990	
						419,64	17,23	106756	4382		24888		
48	89	E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	254,4	1944,98	91,7	494803	23328	91248	367352	931127	
						1494,6	41,56	380226	10573		68972		
49	90	C122-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	259,49	2996		777432		777432		839627	
											62195		
50	91	E11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м плинтусов	267,12	1578,77	16,06	421721	4290	327578	85836	548161	
						336,38	5,47	89853	1462		40604		
51	94	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1993,61	931,57	5,88	1857177	11713	539451	1047782	3137356	
						655,1	1,86	1306014	3713		232397		
52	98	E11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2605,04	1553,27	14,79	4046337	38522	1690697	1863359	6382472	
						889,48	4,64	2317118	12081		472776		
53	101	E11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	100	5045,56	24,65	504556	2465	198841	243544	807948	
						3032,5	11,8	303250	1180		59848		
			Итого по разделу: 6. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									49374604	
			Раздел: 7. Кровля										
54	166	E11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,6	313,84	13,39	5837	249	3150	2272	8758	
						131,13	1,66	2439	31		649		
55	167	E11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,6	1040,95	64,84	19362	1206	6190	11262	33074	
						643,29	14,84	11965	276		2450		
56	168	C121-110102-0103	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	1,92	15332		29437		29437		31793	Казахстан
											2355		
57	169	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 /20/мм. Устройство	м2 стяжки	18,6	737,56	127,09	13719	2364	6225	5257	20494	
						275,8	31,43	5130	585		1518		
58	170	E11-120101-1702 K=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	18,6	100,49	9,39	1869	175	1599	129	2158	
						5,13	2,42	95	45		160		
59	171	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,6	113,38	15,53	2109	289	0	1739	4156	
						97,85	3,75	1820	70		308		
60	172	C121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,02	81813		1636		1636		1767	
											131		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	173	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	25,5	869,83	26,4	22181	673	388	19656	45184	
						828,21	9,65	21119	246		3347		
62	174	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	29,32	2590		75939		75939		82014	Казахстан
											6075		
63	175	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,81	103084,23	1755,61	83498	1422	59028	21256	113135	
						28453,75	703,65	23047	570		8381		
64	176	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,81	9042,15	71,23	7324	57	6393	809	8784	
						1078,35	31,01	873	25		651		
65	177	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,2	91713,36	1633,84	18343	327	13545	4148	24290	
						22356	687,45	4471	138		1799		
66	178	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2	9042,15	71,23	1808	14	1579	200	2168	
						1078,35	31,01	215	6		160		
67	179	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"	м3	0,66	25036		16524		16524		17846	Казахстан
											1322		
68	180	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	25,5	315,65	3,3	8049	84	6922	971	9742	
						40,89	1,44	1043	37		722		
69	181	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,2	1981,7	30,53	18232	281	108	16179	37164	
						1939,44	14,57	17843	134		2753		
70	182	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	54964		12642		12642		13653	Казахстан
											1011		
71	183	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36	313,84	13,39	11298	482	6096	4398	16952	
						131,13	1,66	4720	60		1256		
72	184	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	36	1040,95	64,84	37474	2334	11982	21797	64013	
						643,29	14,84	23158	534		4742		
73	185	С121-110102-0103	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	3,71	15332		56882		56882		61432	Казахстан
											4550		
74	186	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 /20/мм. Устройство	м2 стяжки	36	737,56	127,09	26552	4575	12048	10175	39665	
						275,8	31,43	9929	1131		2938		
75	187	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	36	100,49	9,39	3618	338	3095	250	4177	
						5,13	2,42	184	87		309		
76	188	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36	113,38	15,53	4082	559	0	3365	8043	
						97,85	3,75	3523	135		596		
77	189	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,04	81813		3272		3272		3534	
											261		
78	190	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	45	869,83	26,4	39142	1188	685	34688	79736	
						828,21	9,65	37270	434		5906		
79	191	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	51,75	2590		134032		134032		144755	Казахстан
											10723		
80	192	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,89	103084,23	1755,61	91745	1562	64858	23355	124309	
						28453,75	703,65	25324	626		9208		
81	193	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,89	9042,15	71,23	8047	63	7025	889	9651	
						1078,35	31,01	959	27		715		
82	194	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,17	91713,36	1633,84	15591	278	11513	3526	20646	
						22356	687,45	3800	117		1529		
83	195	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,17	9042,15	71,23	1537	12	1342	170	1843	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			1078,35	31,01	183	5		136		
84	196	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"	м3	0,54	25036		13520		13520		14602	Казахстан
											1082		
85	197	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		45	315,65	3,3	14204	149	12216	1714	17191	
			м2 обработанной поверхности			40,89	1,44	1840	65		1273		
86	198	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		4,44	1981,7	30,53	8799	136	52	7808	17936	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1939,44	14,57	8611	65		1329		
87	199	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11	54964		6046		6046		6530	Казахстан
											484		
			Итого по разделу: 7. Кровля									1091195	
			ИТОГО:					41285508	843881	26015712	12349989	57926340	
								14425917	340987		4290844		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		695116					
			Итого с временными									58621453	
			Зимние удорожания			1,35 %		791390					
			Итого с зимними удорожаниями									59412843	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1188257					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60601100	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									63633337	
			НДС			12 %		7636000					
			Итого с НДС									71269337	
			ИТОГО по АКТУ с договорным коэффициентом			*0,9*						*64 142 403,30*	
			в том числе НДС 12%			*0,12*						*7 697 088,40*	

Заказчик:

КГУ «Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области»

Вр. и о. руководителя _____ **Абдурасулов Ш.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Тараз Прогресс"

Директор _____ **Леонтьев С.М.**

Технадзор:

ТОО"РДК-01"

Эксперт _____ **Даузов Ф.М.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тараз Прогресс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания средней школы им. А. Суханбаева Байзакского отдела образования управления образования Жамбылской области)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания средней школы им. А. Суханбаева Байзакского отдела образования управления образования Жамбылской области)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 194** от **06.04.2021г**

Акт выполненных работ

на 26 апрель 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1-3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.										
			Раздел: 8. Электроустановочные изделия										
1	71	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3542	101,88	1,21	360859	4285	37793	229573	637666	
						90	0,02	318780	71		47235		
2	72	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,54	180021		637274		637274		688256	Казахстан
											50982		
3	73	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1365	123,23	1,28	168209	1747	21922	104118	294113	
						105,89	0,05	144540	68		21786		
4	74	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,37	272081		372751		372751		402571	Казахстан
											29820		
5	75	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	28	158,71	6,39	4444	179	751	2581	7587	
						125,5	2,52	3514	71		562		
6	76	С123-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	1027759		30833		30833		33299	Казахстан
											2467		
7	77	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	205,1	11,19	28714	1567	4306	16890	49253	
						163,15	4,41	22841	617		3648		
8	78	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	1729998		242200		242200		261576	Казахстан
											19376		
9	79	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	195,3	42		8203		8203		8859	
											656		
10	80	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	70	70		4900		4900		5292	
											392		
11	81	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4935	347,48	14,47	1714814	71409	280851	993333	2924798	
						276,1	3,46	1362554	17075		216651		
12	82	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4907	29		142303		142303		153687	Казахстан
											11384		
13	83	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	28	40		1120		1120		1210	Казахстан
											90		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	84	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		140	453,76	32,43	63526	4540	8033	37734	109361	
				м		363,95	10,39	50953	1455		8101		
15	85	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм		140	59		8260		8260		8921	Казахстан
				м							661		
16	86	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		112	474,21	50,1	53112	5611	10955	27507	87067	
				м		326,3	14,8	36546	1658		6449		
17	87	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		112	291		32592		32592		35200	
				м							2608		
			Итого по разделу: 8. Электроустановочные изделия									5708718	
			ИТОГО:					3874114	89340	1845047	1411736	5708716	
								1939728	21015		422868		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		68505					
			Итого с временными									5777221	
			Зимние удорожания			1,35 %		77992					
			Итого с зимними удорожаниями									5855213	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		117104					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5972317	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6271148	
			НДС			12 %		752538					
			Итого с НДС									7023686	
			ИТОГО по АКТУ с договорным коэффициентом			*0,9*						*6 321 317,40*	
			в том числе НДС 12%			*0,12*						*758 558,09*	

Заказчик:

КГУ «Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области»

Вр.и. о. руководителя _____ **Абдурасулов Ш.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Тараз Прогресс"

Директор _____ **Леонтьев С.М.**

Технадзор:

ТОО "РДК-01"

Эксперт _____ **Даузов Ф.М.**

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тараз Прогресс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания средней школы им. А. Суханбаева Байзакского отдела образования управления образования Жамбылской области)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт здания средней школы им. А. Суханбаева Байзакского отдела образования управления образования Жамбылской области)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 194** от **06.04.2021г**

Акт выполненных работ

на 26 апрель 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-2.ОТОПЛЕНИЕ										
			Раздел: 2. Отопление										
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	209,7	1474,14	17,99	309127	3773	224639	80513	420812	
						384,91	6,87	80716	1441		31171		
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	129,3	1600,37	17,99	206928	2326	154833	49644	277097	
						384,91	6,87	49769	888		20526		
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1297,68	17,99	38930	540	26843	11518	54485	
						384,91	6,87	11547	206		4036		
4	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1891,23	17,99	141842	1349	111625	28796	184289	
						384,91	6,87	28868	515		13651		
5	5	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	39,6	2024,01	17,99	80151	713	64196	15204	102983	
						384,91	6,87	15242	272		7628		
6	6	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45,6	2301,45	32,93	104946	1502	81460	22141	137254	
						482,11	13,35	21984	609		10167		
7	8	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	196,8	18237,49	157,12	3589139	30920	3396473	173185	4063310	
						821,88	76,09	161746	14974		300986		
			Итого по разделу: 2. Отопление									5240230	
			ИТОГО:					4471063	41123	4060069	381001	5240230	
								369872	18905		388165		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		62883					
			Итого с временными									5303113	
			Зимние удорожания			1,35 %		71592					
			Итого с зимними удорожаниями									5374705	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107494					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5482199	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5756506	
			НДС			12 %		690781					
			Итого с НДС									6447287	
			ИТОГО по АКТУ с договорным коэффициентом			***0,9***						***5 802 558,30***	
			в том числе НДС 12%			***0,12***						***696 307,00***	

Заказчик:
КГУ «Отдел образования Байзакского района управления

Вр. и. о. руководителя _____ **Абдурасулов Ш.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Тараз Прогресс"

Директор _____ **Леонтьев С.М.**

Технадзор:

ТОО "РДК-01"
Эксперт _____ **Даузов Ф.М.**