Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Подрядчик: ТОО «НурТехСервис» Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция автомобильной дороги улицы М.Садыбекова в г.Аральск Аральского района Кызылординской области»	Приложение 2 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		86	24.05.2021г.			–	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**38 889 137,05**								**4 166 693,26**	
За отчетный период	**38 889 137,05**	**34 722 443,80**							**4 166 693,26**	**38 889 137,05**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ Кудайберген Ж.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Altimus LTD»

_____ Асылбекұлы Г.

Подрядчик:
Директор ТОО «НурТехСервис»

_____ Аманбаев Н.Н.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция автомобильной дороги ул.М.Садыбекова в городе Аральск Аральского района Кызылординской области

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	04-02	ул.М.Садыбекова	0	0	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	**--**	**0**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
2	05-02	ул.М.Садыбекова	35158,650	--	--	35158,650
		Всего по главе	**35158,650**	**--**	**--**	**35158,650**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**35158,650**	**0**	**--**	**35158,650**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	365,650	--	--	365,650
		Всего по главе	**365,650**	**--**	**--**	**365,650**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**35524,300**	**0**	**--**	**35524,300**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	511,550	--	--	511,550
5	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	1823,926	1823,926
		Всего по главе	**511,550**	**--**	**1823,926**	**2335,476**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**36035,850**	**0**	**1823,926**	**37859,776**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	720,717	--	--	720,717
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**36756,567**	**0**	**1823,926**	**38580,493**
		Итого с понижающим коэф. 10%				**34722,444**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4166,693	4166,693
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**36756,567**	**0**	**5990,619**	**38889,137**

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Құдайберген Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

_____ Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"

_____ Асылбекұлы Г.

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги ул.М.Садыбекова в городе Аральск Аральского района Кызылординской области

Акт выполненных работ

сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**21008**		**1,07**	**1,07**	**22468,06**	**22468,06**	**--**	**6129,87**	**30885,76**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,41**	**--**	**8513,70**		**2287,83**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	4,83							
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	4,83184		4650,00		22468,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	4,83184		1762,00		8513,70			
2	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2550**		**199,14**	**190,55**	**507814,19**	**485906,33**	**228,38**	**107904,69**	**664976,40**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,50**	**50,27**	**21679,49**	**128188,14**		**49257,51**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	25,09	864,00		21679,49				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	72,75							
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	18,1815		4650,00		84543,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	18,1815		1762,00		32035,80			
2.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	54,57		7355,00		401362,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	54,57		1762,00		96152,34			
2.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,102	2239,00				228,38		
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**4769**		**227,00**	**--**	**1082563,00**	**--**		**--**	**1169168,00**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		86605,04	
4	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2360**		**73,53**	**73,53**	**173530,68**	**173530,68**	**--**	**46245,39**	**237358,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,22**	**--**	**64229,71**		**17582,09**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	36,98							
4.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	33,748		4650,00		156928,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	33,748		1762,00		59463,98			
4.3	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,2332		740,00		2392,57			
4.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,2332		4395,00		14209,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,2332		1474,00		4765,74			
5	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2360**		**35,17**	**35,17**	**83012,41**	**83012,41**	**--**	**17156,65**	**108182,59**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,10**	**--**	**23828,68**		**8013,52**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	16,17							
5.2	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	16,166		740,00		11962,84			
5.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	16,166		4395,00		71049,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	16,166		1474,00		23828,68			
6	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**14560**		**44,80**	**21,39**	**652316,54**	**311494,60**	**--**	**291570,29**	**1019397,77**
		НР - 72%; СП - 8%				**23,41**	**4,41**	**340821,94**	**64136,80**		**75510,95**	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	0,0279	406,22	839,00		340821,94				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	36,4							
6.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	20,9664		10119,00		212159,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	20,9664		1762,00		36942,80			
6.4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	5,2416		4650,00		24373,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	5,2416		1762,00		9235,70			
6.5	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	10,192		7355,00		74962,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	10,192		1762,00		17958,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2521704,88**	**1076412,07**	**228,38**	**469006,90**	**3229968,71**
								362501,42	**288897,04**	**--**	**239256,94**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2521704,88**				
	Материалы		Тенге					**228,38**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						651398,47			
	Транспортные расходы		Тенге					1082563,00				
		Накладные расходы	Тенге					469006,90				
		Сметная прибыль	Тенге					239256,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3229968,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									598,45
		Сметная заработная плата	Тенге						651398,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3229968,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									598,45
		Сметная заработная плата	Тенге						651398,47			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 1										
7	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**345,7**		**2704,04** **1520,55**	**1183,49** **486,71**	**934787,80** **525654,14**	**409133,67** **168256,75**	--	**749423,76** **134736,92**	**1818948,49**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	535,84	981,00		525654,14				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	134,34							
7.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	4,70152		10119,00		47574,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	4,70152		1762,00		8284,08			
7.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	129,6375		2685,00		348076,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	129,6375		1234,00		159972,67			
7.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	259,275		52,00		13482,30			
8	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Асфальтобетон. Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**829,68**		**219,00** --	--	**181699,92** --	-- --		-- **14535,99**	**196235,91**
9	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	**т**	**829,68**		**123,00** --	--	**102050,64** --	-- --		-- **8164,05**	**110214,69**
10	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	**м2 площади основания**	**5761**		**113,81** **29,79**	**84,02** **23,73**	**655652,96** **171606,36**	**484046,59** **136684,22**	--	**332953,83** **79088,54**	**1067695,33**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0309	178,01	964,00		171606,36				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0151	87,16							
10.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00248	14,28728		10119,00		144572,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00248	14,28728		1762,00		25174,19			
10.4	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	32,2616		3712,00		119755,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	32,2616		1474,00		47553,60			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.5	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	23,56249		5594,00		131808,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	23,56249		1762,00		41517,11			
10.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	11,23395		5549,00		62337,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	11,23395		1234,00		13862,69			
10.7	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	5,81861		4395,00		25572,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	5,81861		1474,00		8576,63			
10.8	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,015	86,415	--				--		
11	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой	**м2 основания или покрытия**	**5761**		**149,64** **28,20**	**121,45** **35,37**	**862087,85** **162442,92**	**699644,93** **203793,79**	--	**395535,64** **100609,88**	**1358233,37**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0292	168,51	964,00		162442,92				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	138,05							
11.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001775	10,225775		10119,00		103474,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001775	10,225775		1762,00		18017,82			
11.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0074	42,6314		4405,00		187791,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	42,6314		1234,00		52607,15			
11.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,007	40,327		3712,00		149693,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	40,327		1474,00		59442,00			
11.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,005387	31,037388		5594,00		173623,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005387	31,037388		1762,00		54687,88			
11.7	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00065	3,74465		7776,00		29118,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	3,74465		1762,00		6598,07			
11.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00175	10,08175		5549,00		55943,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	10,08175		1234,00		12440,88			
11.9	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,013125	75,613125	--				--		
12	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	**м3**	**1054,263**		**1387,00** --	**--** --	**1462262,78** --	**--** --	**1462262,78**	**--** **116981,02**	**1579243,80**
13	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**3,46**		**114901,82** --	**1711,00** **854,92**	**397560,30** --	**5920,06** **2958,02**	**391640,24**	**3194,67** **32060,40**	**432815,36**
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,01							
13.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,0034		5900,00		5920,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,0068		1474,00		2958,02			
13.3	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	3,5638	109894,00				391640,24		
14	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,333**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца	**м2**	**1920**		**2302,74** **58,45**	**126,05** **32,43**	**4421259,28** **112233,05**	**242020,45** **62272,04**	**4067005,77**	**188465,51** **368777,98**	**4978502,77**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		5. Уход за покрытием										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,0507	97,26	1154,00		112233,05				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	36,52							
14.3	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,009451	18,145862		5594,00		101507,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009451	18,145862		1762,00		31973,01			
14.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,076781		4788,00		367,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,076781		1762,00		135,29			
14.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,153562		120,00		18,43			
14.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0008	1,535616		3792,00		5823,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,535616		1474,00		2263,50			
14.7	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002839	5,451437		6615,00		36061,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002839	5,451437		1474,00		8035,42			
14.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005825	11,184403		8754,00		97908,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005825	11,184403		1762,00		19706,92			
14.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000067	0,127968		2609,00		333,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000067	0,127968		1234,00		157,91			
14.10	100228 С	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,014663	28,15296	12876,00				362497,51		
14.11	100229 С	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,155961	299,44512	12307,00				3685271,09		
14.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,015356	216144,00				3319,14		
14.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,383904	25434,00				9764,21		
14.14	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000028	0,053747	109894,00				5906,42		
14.15	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,004607	53700,00				247,39		
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 2										
15	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	**м2 площади основания**	**3380**		**113,81** **29,79**	**84,02** **23,73**	**384674,01** **100682,09**	**283991,93** **80193,14**	**--**	**195345,24** **46401,54**	**626420,80**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0309	104,44	964,00		100682,09				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0151	51,14							
15.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00248	8,3824		10119,00		84821,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00248	8,3824		1762,00		14769,79			
15.4	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	18,928		3712,00		70260,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	18,928		1474,00		27899,87			
15.5	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	13,8242		5594,00		77332,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	13,8242		1762,00		24358,24			
15.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	6,591		5549,00		36573,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	6,591		1234,00		8133,29			
15.7	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	3,4138		4395,00		15003,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	3,4138		1474,00		5031,94			
15.8	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,015	50,7	--				--		
16	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**978,15**		**1145,11**	**1013,49**	**1120089,64**	**991349,45**	**--**	**364074,37**	**1602897,13**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой				131,62	213,02	128740,19	208365,71		118733,12	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	140,85	914,00		128740,19				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	132,73							
16.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,161325		10119,00		153417,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	15,161325		1762,00		26714,25			
16.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	41,962635		4405,00		184845,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	41,962635		1234,00		51781,89			
16.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	69,25302		8921,00		617806,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	69,25302		1762,00		122023,82			
16.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6,357975		5549,00		35280,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	6,357975		1234,00		7845,74			
16.7	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,05	48,9075	--				--		
17	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1075,965**		**2663,00**	**--**	**2865294,79**	**--**	**2865294,79**	**--**	**3094518,38**
		СП - 8%				--	--	--	--		**229223,58**	
18	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**6521**		**149,64**	**121,45**	**975815,81**	**791943,17**	**--**	**447715,32**	**1537413,61**
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой				**28,20**	**35,37**	**183872,64**	**230678,58**		**113882,49**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0292	190,74	964,00		183872,64				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	156,26							
18.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001775	11,574775		10119,00		117125,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001775	11,574775		1762,00		20394,75			
18.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0074	48,2554		4405,00		212565,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	48,2554		1234,00		59547,16			
18.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,007	45,647		3712,00		169441,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	45,647		1474,00		67283,68			
18.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,005387	35,131887		5594,00		196527,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005387	35,131887		1762,00		61902,38			
18.7	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00065	4,23865		7776,00		32959,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	4,23865		1762,00		7468,50			
18.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00175	11,41175		5549,00		63323,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	11,41175		1234,00		14082,10			
18.9	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,013125	85,588125	--				--		
19	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1193,343**		**1387,00**	**--**	**1655166,74**	**--**	**1655166,74**	**--**	**1787580,08**
		СП - 8%				--	--	--	--		**132413,34**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,91		114901,82	1711,00	449266,12	6690,01	442576,11	3610,16	489106,37
		НР - 108%; СП - 8%				--	854,92	--	3342,74		36230,10	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,27							
20.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,1339		5900,00		6690,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,2678		1474,00		3342,74			
20.3	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	4,0273	109894,00				442576,11		
21	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,333	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2	2500		2302,74	126,05	5756848,00	315130,80	5295580,43	245397,79	6482425,48
		НР - 108%; СП - 8%				58,45	32,43	146136,79	81083,39		480179,67	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,0507	126,64	1154,00		146136,79				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	47,55							
21.3	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,009451	23,627425		5594,00		132171,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009451	23,627425		1762,00		41631,52			
21.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,099975		4788,00		478,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,099975		1762,00		176,16			
21.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,19995		120,00		23,99			
21.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0008	1,9995		3792,00		7582,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,9995		1474,00		2947,26			
21.7	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002839	7,098225		6615,00		46954,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002839	7,098225		1474,00		10462,78			
21.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005825	14,563025		8754,00		127484,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005825	14,563025		1762,00		25660,05			
21.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000067	0,166625		2609,00		434,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000067	0,166625		1234,00		205,62			
21.10	100228 С	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,014663	36,6575	12876,00				472001,97		
21.11	100229 С	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,155961	389,9025	12307,00				4798530,07		
21.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,019995	216144,00				4321,80		
21.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,499875	25434,00				12713,82		
21.14	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000028	0,069983	109894,00				7690,66		
21.15	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,005999	53700,00				322,12		
		НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ПРИМЫКАНИЕ										
22	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	980		149,64	121,45	146649,21	119016,15	--	67284,31	231048,20
		НР - 108%; СП - 8%				28,20	35,37	27633,06	34667,23		17114,68	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Укатка с поливкой водой										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0292	28,66	964,00		27633,06				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	23,48							
22.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001775	1,7395		10119,00		17602,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001775	1,7395		1762,00		3065,00			
22.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0074	7,252		4405,00		31945,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	7,252		1234,00		8948,97			
22.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,007	6,86		3712,00		25464,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	6,86		1474,00		10111,64			
22.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,005388	5,27975		5594,00		29534,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005388	5,27975		1762,00		9302,92			
22.7	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00065	0,637		7776,00		4953,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,637		1762,00		1122,39			
22.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00175	1,715		5549,00		9516,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	1,715		1234,00		2116,31			
22.9	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,013125	12,8625	--				--		
23	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**179,34**		**1387,00**	**--**	**248744,58**	**--**	**248744,58**	**--**	**268644,15**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19899,57**	
24	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,59**		**114901,82**	**1711,00**	**67792,07**	**1009,49**	**66782,58**	**544,75**	**73803,78**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**854,92**	**--**	**504,40**		**5466,95**	
		Состав работ:										
		1. Розлив вяжущих материалов										
24.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3422							
24.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,1711		5900,00		1009,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,3422		1474,00		504,40			
24.3	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,6077	109894,00				66782,58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**22687702,53**	**4349896,70**	**16495054,03**	**2993545,35**	**27735747,71**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1559001,24**	**1212800,00**	**--**	**2054499,83**	
		Материалы	Тенге					**22687702,53**				
		Всего заработная плата	Тенге					**10263585,14**				
		Местные материалы	Тенге						**2771801,25**			
		Транспортные расходы	Тенге					**6231468,90**				
		Накладные расходы	Тенге					**283750,56**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2993545,35**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2054499,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**27735747,71**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**2382,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**27735747,71**	**2771801,25**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2382,81**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2771801,25**			

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**68,76**		**1145,11**	**1013,49**	**78737,78**	**69687,87**	--	**25592,96**	**112677,20**
		НР - 108%; СП - 8%				**131,62**	**213,02**	**9049,92**	**14647,27**		**8346,46**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	9,9	914,00		9049,92				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	9,33							
25.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,06578		10119,00		10784,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,06578		1762,00		1877,90			
25.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,949804		4405,00		12993,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,949804		1234,00		3640,06			
25.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,868208		8921,00		43429,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	4,868208		1762,00		8577,78			
25.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,44694		5549,00		2480,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,44694		1234,00		551,52			
25.7	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,05	3,438	--				--		
26	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**215,193**		**2663,00**	--	**573058,96**	--	**573058,96**	--	**618903,68**
		СП - 8%				--	--	--	--		**45844,72**	
27	**Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**500**		**1500,17**	**30,25**	**750086,75**	**15125,20**	**381075,55**	**388267,45**	**1229422,54**
		НР - 108%; СП - 8%				**707,77**	**11,24**	**353886,00**	**5620,90**		**91068,34**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	349	1014,00		353886,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,25							
27.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,05		4788,00		14603,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,05		1762,00		5374,10			
27.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2		2609,00		521,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2		1234,00		246,80			
27.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	19,5	18576,00				362232,00		
27.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,3	14892,00				4467,60		
27.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,85	15107,00				12840,95		
27.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5	307,00				1535,00		
27.9	247618 С	Камни бортовые	м	1	500	--				--		
28	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**12,2484349**		**42587,00**	--	**521624,10**	--	**521624,10**	--	**563354,02**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		41729,93	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН										
29	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**3695**		**171,96**	**141,94**	**635401,33**	**524477,80**	**--**	**284331,05**	**993310,96**
		НР - 108%; СП - 8%				**30,02**	**41,23**	**110923,53**	**152345,96**		**73578,59**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	117,13	947,00		110923,53				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	105,34							
29.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	14,4844		10119,00		146567,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	14,4844		1762,00		25521,51			
29.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	30,2251		4405,00		133141,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	30,2251		1234,00		37297,77			
29.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	53,947		3712,00		200251,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	53,947		1474,00		79517,88			
29.6	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	3,3255		7776,00		25859,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	3,3255		1762,00		5859,53			
29.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	3,36245		5549,00		18658,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	3,36245		1234,00		4149,26			
29.8	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,007	25,865	--				--		
30	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**450,79**		**1387,00**	**--**	**625245,73**	**--**	**625245,73**	**--**	**675265,39**
		СП - 8%				--	--	--	--		50019,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**3184154,65**	**609290,86**	**2101004,34**	**698191,46**	**4192933,80**
								473859,45	**172614,13**	**--**	**310587,69**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3184154,65**				
	Материалы		Тенге					**381075,55**				
	Всего заработная плата		Тенге						**646473,57**			
	Местные материалы		Тенге					**1719928,79**				
		Накладные расходы	Тенге					**698191,46**				
		Сметная прибыль	Тенге					**310587,69**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4192933,80**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**593,96**
		Сметная заработная плата	Тенге						**646473,57**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**4192933,80**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**593,96**
		Сметная заработная плата	Тенге						**646473,57**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**35158650,22**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2780738,91**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**6030775,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1695068,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17655549,82		
		- Перевозка грузов	Тенге				1487874,04				
		- Накладные расходы	Тенге							4599368,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2604344,46	

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Құдайберген Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

_____ **Аманбаев Н.Н.**

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"

_____ **Асылбекұлы Г.**