Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование стройки: Строительство комплексной спортивной и детской площадки по пр.Евразия,119 г.Уральск,ЗКО

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненых работ и затрат
за ноябрь 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№39	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за ноябрь 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:Строительство комплексной спортивной и детской площадки по пр.Евразия,119 г.Уральск,ЗКО	**9 775,360**	**9 775,360**	**8 728,000**	**8 728,000**				**1 047,360**	

М.П. **Подрядчик** _____ **директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.**

М.П. **Заказчик** _____ **руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Уксукбаев А.С.**

А К Т №1

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, г.Уральск

Генподрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**

Объект: **«Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по пр.Евразия,119 г. Уральск ЗКО»**

Договор №: **Договор №39 от 21.05.2020 г.**

Выполнено за месяц: **ноябрь 2020 года** **9 775,36** **тенге** **27.11.2020 г.**

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**41,0970**		**31,76**	**1305,23**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,472616	981,60	463,92
		Итого оплата труда:				**11,29**	**463,92**
1. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,472616	2761,72	1305,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,472616	981,60	463,92
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**1305,23**
		НР первого уровня	%	59,1		6,67	274,18
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	66,97
		Накладные расходы	%	–		8,30	341,14
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3,20	131,71
		Сметная стоимость:				**43,27**	**1778,08**
2	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 2 группы.Снятие плодородного слоя земли механизированным способом. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**41,0970**		**135,88**	**5584,12**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0492	2,022	981,60	1984,77
		Итого оплата труда:				**48,29**	**1984,77**
2. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0492	2,022	2761,72	5584,12
	.01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0492	2,022	981,60	1984,80
		Итого эксплуатация машин:				**135,88**	**5584,12**
		НР первого уровня	%	59,1		28,54	1173,00
		НР второго уровня	%	4,24		6,97	286,50
		Накладные расходы	%	–		35,51	1459,50
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		13,71	563,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				185,10	7607,11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6889,35
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6889,35
		Всего заработная плата -	Тенге				2448,69
		Накладные расходы -	Тенге				1800,64
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1447,17
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				353,47
		Сметная прибыль -	Тенге				695,20
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9385,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				2448,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9385,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				2448,69
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				6889,35
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6889,35
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2448,69
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1447,17
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				8336,53
		Накладные расходы II уровня	Тенге				353,47
		ИТОГО:	Тенге				8692,25
		Сметная прибыль	Тенге				695,20
		ИТОГО по смете:	Тенге				9387,45
		Итого	Тенге				9387,45
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				122,04
		Всего	Тенге				9509,49
		Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге				188,29
		Всего	Тенге				9697,77
		Понижающий коэффициент, к=0,9	Тенге				8728,00
		НДС 12%	Тенге				1047,36
		ВСЕГО	Тенге				9775,36

Заказчик
Руководитель
"Отдел строительства города Уральска"
_____ А.С.Уксукбаев

_____ _____ 2020 г.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жайык Сити"
_____ М.К.Молдагалиев

"_____ 2020 г.

Технадзор
ТОО "Курылысмаркетинг"
эксперт
_____

"_____ 2020 г.

Авторский надзор
ИП "Aymashev Nauryzbek Assylbekuly"
_____ Н.А.Аймашев

_____ _____ 2020 г.