Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт 4 этажа стационара (отделения хирургии), г.Павлодар, ул.Батурина 4/1**

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
						ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АВГУСТ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	55586831	49631099							5955732	
в т.ч.за АВГУСТ месяц	55586831	49631099							5955732	55586831
К оплате:	Пятьдесят пять милионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать одна тенге 00 тиын									

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"** Форма 4

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул. Зеленая аллея, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, ул.Центральная 1511
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт 4 этажа стационара (отделения хирургии)**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы (локальная смета №2-1-1)**
(наименование)

Договор субподряда №013-МУ от 20.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 23.09.2020г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	207,36	1384,72	145,12	287136	30092	0	228144	556502
					1239,6	70,2	257043	14557	0	41222	
2	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	54,72	2069,63	38,46	113250	2105	0	80700	209466
					2031,17	17,13	111146	937	0	15516	
3	1109-0601-0102	Решетки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	конструкций	0,077	28785,6	1638,22	2216	126	138	1362	3865
					25359,72	274,29	1953	21	0	286	
4	1146-0401-1101	Окно передаточное. Разборка НР = 84 %	м2	0,81	1498,02	145,13	1213	118	0	968	2356
					1352,89	70,2	1096	57	0	175	

5 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	144,48	890,73	145,13	128693	20968	0	99008	245917
				745,61	70,2	107725	10142	0	18216	
6 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	5,04	1280,05	31,27	6451	158	957	3725	10990
				1058,95	12,15	5337	61	–	814	
7 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Демонтаж блоков люков НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	21,575	1277,18	400,44	27555	8639	0	18711	49967
				876,74	86,87	18916	1874	0	3701	
8 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка стеновых отбойников НР = 72 %	м2 стен	18,72	107,03	19,46	2004	364	0	1274	3540
				87,58	6,97	1639	130	0	262	
9 1109-0606-0110	Поручень из труб. Разборка (демонтаж) металлических конструкций НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	конструкций	0,3354	28948,04	4469,39	9709	1499	553	5471	16394
				22829,04	810,96	7657	272	0	1214	
10 1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изделие	1	837,14	74,58	837	75	328	422	1360
				434,9	33,97	435	34	–	101	
11 1146-0401-0104	Перегородка кирпичная . Разборка НР = 84 %	м3	15,252	9622,2	2799,1	146758	42692	0	103386	270156
				6823,1	1246,6	104066	19013	0	20012	
12 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка затирки толщ. 5 мм с масляной окраской с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1064	173,2	0	184285	0	0	154799	366211
				173,2	0	184285	0	0	27127	
13 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной и водоэмульсионной с земли и лесов НР = 72 %	м2	1512	195,06	0	294931	0	0	212350	547863
				195,06	0	294931	0	0	40582	
14 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	1695	621,56	46,48	1053544	78784	0	727395	1923414
				575,08	20,95	974761	35510	0	142475	

16 1111-0101-1101	Стяжки цементные. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	328	244,85	20,14	80311	6606	0	72125	164631
				224,71	9,22	73705	3024	0	12195	
17 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	423	660,72	27	279485	11421	0	196983	514585
				633,72	13,06	268064	5524	0	38117	
18 1111-0101-1101	Стяжки цементные. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	423	244,85	20,14	103572	8519	0	93015	212314
				224,71	9,22	95052	3900	0	15727	
19 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	313	88,89	2,44	27823	764	0	19748	51377
				86,45	1,18	27059	369	0	3806	
20 1111-0101-1101	Стяжки цементные. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	313	244,85	20,14	76638	6304	0	68827	157102
				224,71	9,22	70334	2886	0	11637	
21 1207-0101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой-звукоизоляция . Разборка покрытия НР = 72 %	м2	313	125,54	2,81	39294	880	0	27965	72640
				122,73	1,36	38414	426	0	5381	
22 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	672	108,39	0	72838	0	0	52443	135304
				108,39	0	72838	0	0	10023	
23 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	336	28,61	0	9613	0	0	6921	17857
				28,61	0	9613	0	0	1323	

Итого по разделу 1	**5 533 812**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 726 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	220 112
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 739
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 975
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	2 175 745
Сметная прибыль (8 %), тенге	409 912

Раздел 2 Утепление стен, тип С625

24 1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	ом проемов)	31	764,36	16,3	23695	505	5028	16511	43423
				585,87	5,92	18162	184	0	3216	
25 2106-0902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	25,80532	198	0	5109	0	5109	0	5518
				0	0	0	0	0	409	
26 2106-0902-0405	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	65,39669	262	0	17134	0	17134	0	18505
				0	0	0	0	0	1371	
27 2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	32,55	448	0	14582	0	14582	0	15749
				0	0	0	0	0	1167	
28 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %	поверхности	31	802,41	13,23	24875	410	0	18730	47094
				789,18	5,83	24465	181	0	3488	
29 2111-0103-0106	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	3,193	28550	0	91160	0	91160	0	98453
				0	0	0	0	0	7293	

Итого по разделу 2	**228 741**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	915
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	133 014
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	35 241
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 944

Раздел 3 Внутренняя отделка

30 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	928	792,92	5,17	735830	4798	263292	375343	1200066
				504,03	1,55	467740	1438	0	88894	

31 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	659	546,4	3,31	360078	2181	164994	155097	556389
				292,72	1,47	192902	969	0	41214	
32 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	118,39	581,14	1,77	68801	210	22486	36959	114221
				389,44	0,79	46106	94	–	8461	
33 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	850	968,2	10,1	822970	8585	454980	289564	1201537
				422,83	3	359406	2550	0	89003	
34 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	1624	1390,78	13	2258627	21112	1125643	894538	3405418
				684,65	3,88	1111872	6301	0	252253	
35 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	420,55	492,1	3,31	206953	1392	96188	87993	318541
				260,07	1,47	109372	618	0	23596	
36 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	поверхности	924	521,73	1,46	482079	1349	152645	262956	804637
				355,07	0,66	328085	610	0	59603	
37 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	и облицовки	850	4300,97	25,77	3655825	21905	2127321	1218118	5263858
				1772,47	18,88	1506600	16048	0	389915	
38 1115-0107-0105	Стены. Фартук защитный из керамических плиток на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (лист5) НР = 80 %	и облицовки	13	4300,97	25,77	55913	335	32535	18630	80506

				1772,47	18,88	23042	245	0	5963	
	Итого по разделу 3					**12 945 173**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 145 124				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					61 866				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 873				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 440 083				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					3 339 198				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					958 902				
Раздел 4 Перегородки в санузлах №32,39,41,62,64										
39 1109-0403-0203										
	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	72,9	6911,97	459,32	503883	33484	295	336071	907149
				6448,6	232,59	470103	16956	0	67196	
40 2109-0202-0301	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	62,4	24998	0	1559875	0	1559875	0	1684665
				0	0	0	0	0	124790	
41 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,8	23913	0	210434	0	210434	0	227269
				0	0	0	0	0	16835	
42 1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР = 98 %	шт.	20	361,18	0,15	7224	3	240	6841	15190
				349,05	0	6981	0	0	1125	
43 2900-0000-0000(пл)	Поручень для раковины (О-6)	шт	4	71100	0	284400	0	284400	0	307152
				0	0	0	0	0	22752	
44 2900-0000-0000(пл)	Поручень откидной для унитаза (О-8)	шт	4	77400	0	309600	0	309600	0	334368
				0	0	0	0	0	24768	
45 2900-0000-0000(пл)	Поручень для душа, длиной 1200 мм (О-4)	шт	6	30600	0	183600	0	183600	0	198288
				0	0	0	0	0	14688	
46 2900-0000-0000(пл)	Сиденье для душа откидное (О-5)	шт	6	97900	0	587400	0	587400	0	634392

				0	0	0	0	0	46992	
47 1111-0101-4003	Отбойники. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	155	84,85	2,03	13152	315	1998	10292	25320
				69,93	0,71	10839	110	0	1876	
48 2107-0506-1035	Панель стеновая МДФ с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости, толщина 10 мм	м2	15,5	2761	0	42796	0	42796	0	46219
				0	0	0	0	0	3424	
	Итого по разделу 4					**4 380 013**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					487 923				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 802				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 066				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 180 638				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					353 204				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					324 445				
Раздел 5 Двери										
49 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,41	2706,01	52,95	11934	234	2079	6701	20125
				2181,7	20,38	9621	90	0	1491	
50 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,41	26989	0	119021	0	119021	0	128543
				0	0	0	0	0	9522	
51 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	76,02	3571,58	196,49	271512	14937	186490	68876	367618
				921,92	84,77	70084	6444	0	27231	
53 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,6	30446	0	79160	0	79160	0	85492
				0	0	0	0	0	6333	

54 2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	57,9	24287	0	1406217	0	1406217	0	1518715
				0	0	0	0	0	112497	
55 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,88	23913	0	92782	0	92782	0	100205
				0	0	0	0	0	7423	
56 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	17,01	23222	0	395006	0	395006	0	426607
				0	0	0	0	0	31600	
57 2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,88	27194	0	214289	0	214289	0	231432
				0	0	0	0	0	17143	
58 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	10,29	26930	0	277110	0	277110	0	299278
				0	0	0	0	0	22169	
	Итого по разделу 5					**3 178 015**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 706				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 171				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 534				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 772 154				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					75 576				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					235 409				

Раздел 6 Витражная перегородка ВП-4 шт

59 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	23,136	6911,97	459,32	159915	10627	94	106657	287899
				6448,6	232,59	149195	5381	0	21326	
60 2109-0201-0101	Перегородка из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,57	12627	0	70332	0	70332	0	75959
				0	0	0	0	0	5627	
61 2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-16, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	10,08	30905	0	311522	0	311522	0	336444
				0	0	0	0	0	24922	
62 2109-0202-0104	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	24946	0	52387	0	52387	0	56578
				0	0	0	0	0	4191	
	Итого по разделу 6					**756 879**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					149 195				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 627		756 879		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 381				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					434 335				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					106 657				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					56 065				

Раздел 7 Люки смотровые Л-27 шт

63 1110-0501-0201	Проемы площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков смторовых люков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	21,575	3549,23	174,14	76575	3757	52927	19547	103812
				921,92	84,77	19890	1829	0	7690	

64 2109-0202-0301	Блоки люков смотровых внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014- Л-1,Л-2, Л-3,Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-8	м2	21,575	24998	0	539332	0	539332	0	582478
				0	0	0	0	0	43147	
	Итого по разделу 7					**686 290**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 890				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 757				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 829				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					592 259				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					19 547				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					50 836				

Раздел 8 Окно передаточное ОП-1

65 1206-0101-1803	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной НР = 72 %	коробка	1	1439,34	3,94	1439	4	384	758	2373
				1051,03	1,73	1051	2	0	176	
66 2109-0205-0301	Наличники оконные из ПВХ профилей шириной 60 мм ГОСТ 23166-99	м	3,78	259	0	979	0	979	0	1057
				0	0	0	0	0	78	
67 2109-0205-0304	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 140 мм ГОСТ 23166-99	м	2,45	326	0	799	0	799	0	863
				0	0	0	0	0	64	
68 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	0,85	1042,56	5,55	886	5	694	171	1142
				221,02	2,49	188	2	0	85	
69 2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 430 мм ГОСТ 23166-99	м	0,85	2179	0	1852	0	1852	0	2000
				0	0	0	0	0	148	

	Итого по разделу 8					**7 435**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 239			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 708			
	- перевозка грузов, тенге					0			
	Накладные расходы, тенге					929			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					551			

Раздел 9 Перегородка П-1

70	1109-0403-0203									
	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	16,43	6911,97	459,23	113564	7545	68	75743	204451
				6448,6	232,59	105950	3821	0	15145	
71	2109-0202-0301									
	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	14,75	24998	0	368721	0	368721	0	398218
				0	0	0	0	0	29498	
72	2109-0202-0303									
	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	27194	0	45686	0	45686	0	49341
				0	0	0	0	0	3655	

Итого по разделу 9	**652 010**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 950
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 545
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 821
- материалы, изделия и конструкции, тенге	414 474
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	75 743
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 297

Раздел 10 Окна ОК-1 -64 шт

73 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	183,2	2798,78	192,28	512736	35226	274190	196966	766478
				1109,83	84,77	203321	15530	0	56776	
74 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой+сетка москитная ГОСТ 30674-99	м2	183,2	18482	0	3385902	0	3385902	0	3656775
				0	0	0	0	0	270872	
75 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка внутренних оконных откосов из ПВХ толщиной 2 мм НР = 76 %	поверхности	155,52	3829,65	10,52	595587	1636	456630	104716	756328
				882,98	2,98	137321	463	0	56024	
76 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка наружных оконных откосов из ПВХ толщиной 2 мм НР = 76 %	поверхности	37,2	3829,65	10,52	142463	391	109225	25048	180912
				882,98	2,98	32847	111	0	13401	
77 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	111	1448,46	6,17	160779	685	112847	37901	214574
				425,65	1,16	47247	129	0	15894	
78 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	121,6	1517,37	10,87	184512	1322	156074	24937	226205
				223	4,86	27117	591	0	16756	
79 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	121,6	2231	0	271290	0	271290	0	292993
				0	0	0	0	0	21703	
	Итого по разделу 10					**6 094 264**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	447 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 824
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 766 157
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	389 567
Сметная прибыль (8 %), тенге	451 427

Раздел 11 Полы

11.1 тип пола №1 -220,36м2

83 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	202	735,69	31,47	148609	6357	77002	64069	229693
				323,02	14,4	65250	2909	0	17014	
84 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	202	521,94	26,78	105432	5410	95990	6050	120400
				19,96	11,9	4032	2404	0	8919	
85 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	202	1751,46	144,18	353795	29124	124111	200078	598183
				992,87	60,84	200560	12290	0	44310	
86 2206-0301-0107	Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	206,04	1710	0	352328	0	352328	0	380515
				0	0	0	0	0	28186	

11.2 тип пола №2 - 38,15м2

88 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство с бортиками НР = 94 %	ающего слоя	2	24396,61	9	48793	18	41771	6584	59807
				3501,89	0	7004	0	0	4430	
89 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28	735,69	31,47	20599	881	10674	8881	31839
				323,02	14,4	9045	403	0	2358	

90 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 толщ.40 мм НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	28	417,55	21,43	11691	600	10644	671	13351
				15,97	9,52	447	267	0	989	
91 1111-0101-1109	Основания пола и бортиков (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	32	358,34	17,91	11467	573	11	10358	23571
				340,08	4,28	10883	137	0	1746	
92 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 на толщ.4 мм НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-32	23,62	3,08	-756	-99	-1	-642	-1510
				20,5	0,85	-656	-27	0	-112	
93 2205-0111-0101	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм-Master Tile WP665 (применительно), расход 1,4 кг/м2 на 1мм покрытия	кг	179,2	220	0	39424	0	39424	0	42578
				0	0	0	0	0	3154	
94 1113-1001-0301	Поверхности стен- примыкание. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (примеч.№5 лист 6) НР = 69 %	м2	16,86	964,72	40,73	16265	687	5187	7449	25611
				616,35	23,96	10392	404	0	1897	
95 2205-0111-0101	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм- Master Tile WP 665 (применительно), расход 1,4 кг/м2 на 1 мм покрытия	кг	47,208	220	0	10386	0	10386	0	11217
				0	0	0	0	0	831	

96 1111-0101-2707	Покрытия пола и бортиков из плит керамогранитных на клею из сухих смесей для бассейнов. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	32	1896,81	144,18	60698	4614	24312	31696	99785
				992,87	60,84	31772	1947	0	7391	
97 2206-0301-0107	Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	32,64	1710	0	55814	0	55814	0	60280
				0	0	0	0	0	4465	
11.3 тип пола №3 -373,94м2										
99 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	324	735,69	31,47	238364	10196	123509	102765	368418
				323,02	14,4	104658	4666	0	27290	
100 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	324	521,94	26,78	169109	8677	153965	9703	193117
				19,96	11,9	6467	3856	0	14305	
101 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	324	4308,6	144,18	1395986	46714	1027582	320918	1854257
				992,87	60,84	321690	19712	0	137352	
102 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	150	1517,98	14,53	227697	2180	186675	37158	286043
				258,95	4,58	38843	687	0	21188	
11.4 тип пола №4 - 452,50 м2										
103 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	452,5	735,69	31,47	332900	14240	172493	143522	514535
				323,02	14,4	146167	6516	0	38114	
104 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	452,5	521,94	26,78	236178	12118	215028	13552	269708
				19,96	11,9	9032	5385	0	19978	

105 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	452,5	514,09	39,19	232626	17733	7430	202594	470038
				458,48	17,82	207462	8064	0	34818	
106 2107-0509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм К=1,027;	м2	464,7175	1783	0	828591	0	828591	0	894879
				0	0	0	0	0	66287	
107 2110-0502-1820	Клей строительный КС-1, термо и влагозащитный (расход 0,5кг/м2)	кг	226,25	454	0	102718	0	102718	0	110935
				0	0	0	0	0	8217	
108 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	452,5	693,21	23,58	313678	10670	131655	165640	517663
				378,68	10,74	171353	4860	0	38345	
109 2206-0101-0107	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	461,55	3280	0	1513884	0	1513884	0	1634995
				0	0	0	0	0	121111	
11.6 порожки										
121 1111-0101-4003	Порожки. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	29,1	95,84	2,54	2789	74	375	2224	5414
				80,42	0,88	2340	26	0	401	
122 2206-0401-0301	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	29,1	613	0	17838	0	17838	0	19265
				0	0	0	0	0	1427	

Итого по разделу 11	**8 834 585**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 346 739
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	170 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 503
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 329 397
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 333 268
Сметная прибыль (8 %), тенге	654 414

Раздел 12 Перевозка мусора

123	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	265	70	0	18550	0	0	0	20034
					0	0	0	0	0	1484	
124	4101-0105-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	265	202	0	53530	0	0	0	57812
					0	0	0	0	0	4282	

Итого по разделу 12	**77 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	72 080
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 766

Итого по смете	**43 372 620**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 552 313
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	563 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	253 939
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 069 195
- перевозка грузов, тенге	72 080
Накладные расходы, тенге	7 904 677
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 210 524
Всего	**43 372 620**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	520 471
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)	1 062 213
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**899 106**
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	**45 854 410**
Итого по акту с К пониж=0,46146	**21 159 976,24**
НДС (12 %)	2 539 197,15
Итого по акту с НДС	**23 699 173,38**

Локальная смета №1 к локальной смете №2-1-1

РАЗДЕЛ ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1146-0401-1102									
	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	10,2	1384,72	145,12	14124	1480	0	11222	27374
				1239,6	70,2	12644	716	0	2028	
2	1110-0107-0105									
	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Демонтаж блоков люков НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	11	1277,18	400,44	14049	4405	0	9540	25476
				876,74	86,87	9644	956	0	1887	

Раздел 3 Внутренняя отделка

3	1212-0104-0504									
	Стены. Очистка вручную от краски масляной и водоэмульсионной с земли и лесов НР = 72 %	м2	500	195,06	0	97530	0	0	70222	181172
				195,06	0	97530	0	0	13420	
4	1115-0206-0204									
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	500	1390,78	13	695390	6500	346565	275412	1048466
				684,65	3,88	342325	1940	0	77664	
5	1115-0403-0311									
	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	150,61	581,14	1,77	87525	267	28605	47018	145307
				389,44	0,79	58654	119	0	10763	
6	1115-0405-0105									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	779,45	492,1	3,31	383567	2580	178276	163086	590385
				260,07	1,47	202712	1146	0	43732	

7 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	740	2380,2	12,56	1761348	9294	364620	1002191	2984623
				1874,91	6,08	1387433	4499	0	221083	
Раздел 4 Перегородки в санузлах №32,39,41,62,64										
8 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	6,9	6911,97	459,32	47693	3169	28	31809	85862
				6448,6	232,59	44495	1605	0	6360	
9 2109-0202-0301	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,6	24998	0	214983	0	214983	0	232181
				0	0	0	0	0	17199	
10 1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР = 98 %	шт.	2	361,18	0,15	722	0	24	684	1519
				349,05	0	698	0	0	113	
11 2900-0000-0000(пл)	Поручень для раковины (О-6)	шт	2	71100	0	142200	0	142200	0	153576
				0	0	0	0	0	11376	
Раздел 5 Двери										
12 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	28,11	3571,58	196,49	100397	5523	68959	25468	135935
				921,92	84,77	25915	2383	0	10069	
13 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,94	2213,91	209,94	6509	617	3014	2828	10084
				978,65	90,32	2877	266	0	747	
14 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	30446	0	83118	0	83118	0	89767

				0	0	0	0	0	6649	
15 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,25	23222	0	98694	0	98694	0	106589
				0	0	0	0	0	7895	
16 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,18	26930	0	85637	0	85637	0	92488
				0	0	0	0	0	6851	
17 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	150	658,99	88,64	98849	13296	10386	94759	209096
				501,11	34,25	75167	5138	0	15489	
18 2301-0201-0928	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	150	4341	0	651150	0	651150	0	703242
				0	0	0	0	0	52092	
Раздел 6 Витражная перегородка ВП-4 шт										
19 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	3,114	6911,97	459,32	21524	1430	13	14356	38750
				6448,6	232,59	20081	724	0	2870	
20 2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-16, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,93	30905	0	214172	0	214172	0	231305
				0	0	0	0	0	17134	
21 2109-0202-0104	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,57	24946	0	39165	0	39165	0	42298
				0	0	0	0	0	3133	

Раздел 7 Люки смотровые Л-11 шт

22	1110-0501-0201	Проемы площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков смторовых люков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	8	3549,23	174,14	28394	1393	19625	7248	38493
					921,92	84,77	7375	678	0	2851	
23	2109-0202-0301	Блоки люков смотровых внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014- Л-1,Л-2, Л-3,Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-8	м2	8	24998	0	199984	0	199984	0	215983
					0	0	0	0	0	15999	

Раздел 11 Полы

11.4 тип пола №4 - 452,50 м2

24	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,5	735,69	31,47	6253	267	3240	2696	9665
					323,02	14,4	2746	122	0	716	
25	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	8,5	521,94	26,78	4436	228	4039	255	5066
					19,96	11,9	170	101	0	375	
26	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,5	514,09	39,19	4370	333	140	3806	8829
					458,48	17,82	3897	151	0	654	
27	2107-0509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм К=1,027;	м2	8,7295	1783	0	15565	0	15565	0	16810
					0	0	0	0	0	1245	
28	2110-0502-1820	Клей строительный КС-1, термо и влагозащитный (расход 0,5кг/м2)	кг	4,25	454	0	1930	0	1930	0	2084
					0	0	0	0	0	154	
29	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	8,5	693,21	23,58	5892	200	2473	3111	9724

				378,68	10,74	3219	91	0	720	
30 2206-0101-0107	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	8,67	3280	0	28438	0	28438	0	30713
				0	0	0	0	0	2275	
31 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	775	252	2	195300	1550	131750	59009	274653
				80	1	62000	775	0	20345	
Пол -120м2										
32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	120	735,69	31,47	88283	3776	45744	38061	136451
				323,02	14,4	38762	1728	0	10108	
33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	120	521,94	26,78	62633	3214	57024	3594	71525
				19,96	11,9	2395	1428	0	5298	
34 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	120	4308,6	144,18	517032	17302	380586	118858	686762
				992,87	60,84	119144	7301	0	50871	

Итого по разделу добавить	**8 642 255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 519 883
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 420 145
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 985 233
Сметная прибыль (8 %), тенге	640 167
Всего	**8 642 255**

Материал генподрядчика				
Плитка облицовочная	м2	1000,08	1294,6429	-1294746
Всего прямые затраты				**7 347 508**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)				88 170
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)				179 943
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**152 312**
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год				**7 767 934**
Итого по акту с К пониж=0,46146				**3 584 590,90**
НДС (12 %)				430 150,91
Итого по разделу добавить с НДС				**4 014 741,81**
ВСЕГО по акту в текущих ценах с НДС				**27 713 915,19**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул. Зеленая аллея, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, ул.Центральная 1511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт 4 этажа стационара (отделения хирургии)**

(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция (локальная смета №2-1-2)**

(наименование)

Договор субподряда №013-МУ от 20.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 23.09.2020г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Вентиляция										
16	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1266,21	49,65	5065	199	467	4356	10175
					1099,91	11,38	4400	46	0	754	
17	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,16	30631	0	4901	0	4901	0	5293
					0	0	0	0	0	392	
18	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ-1, размер 500х100 мм, 400х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	10	1266,21	49,65	12662	497	1167	10891	25437
					1099,91	11,38	10999	114	0	1884	
19	2305-0301-1402	Решетки регулирующие марки РВ-1, размер 500х100 мм, 400х100 мм	м2	0,4605	38492	0	17726	0	17726	0	19144

				0	0	0	0	0	1418	
20 1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ-1, размер 300х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1266,21	49,65	5065	199	467	4356	10175
				1099,91	11,38	4400	46	0	754	
21 2305-0301-1402	Решетки регулирующие марки РВ-1, размер 300х100 мм	м2	0,12	38492	0	4619	0	4619	0	4989
				0	0	0	0	0	370	
22 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ-1, размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	9	1266,21	49,65	11396	447	1050	9802	22893
				1099,91	11,38	9899	102	0	1696	
23 2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РВ-1, размер 150х100 мм	м2	0,135	48522	0	6550	0	6550	0	7075
				0	0	0	0	0	524	
26 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ-1, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1266,21	49,65	1266	50	117	1089	2544
				1099,91	11,38	1100	11	0	188	
27 2305-0301-1301	Решетки регулируемые марки РВ-1, размер 150х150 мм	м2	0,0225	3606	0	81	0	81	0	88
				0	0	0	0	0	6	
28 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	48,75	4740,11	47,04	231080	2293	154452	73677	329138
				1524,83	17,34	74335	845	0	24381	
29 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	4,8	4601,63	37,37	22088	179	15207	6631	31017
				1396,11	13,61	6701	65	0	2298	
32 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (изготовление переходов). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	конструкций	0,0319	293401,81	114402,3	9360	3649	317	4081	14515
				169050	16340,9	5393	521	0	1075	
33 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03394	294136	0	9983	0	9983	0	10782
				0	0	0	0	0	799	

34 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка переходов, фланцев НР = 98 %	оздуховодов	5,8	4601,63	37,37	26689	217	18375	8013	37478
				1396,11	13,61	8097	79	0	2776	
35 1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 98 %	кг изделия	87	747,37	2,71	65021	236	60135	4596	75187
				53,45	0,46	4650	40	0	5569	

Раздел 2 Отопление

45 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	770	1462,47	16,53	1126102	12728	865472	247282	1483255
				321,95	5,75	247902	4428	0	109871	
46 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	34	1326,28	16,53	45094	562	33585	10919	60493
				321,95	5,75	10946	196	0	4481	
47 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	убопровода	804	70,4	1,02	56602	820	515	54162	119624
				68,74	0	55267	0	0	8861	
48 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	115,835	929,29	74,47	107644	8626	29986	71421	193391
				595,95	33,21	69032	3847	0	14325	
49 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	588	2139	0	1257732	0	1257732	0	1358351
				0	0	0	0	0	100619	
52 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	134	9935	0	1331290	0	1331290	0	1437793
				0	0	0	0	0	106503	
54 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	67	415,36	0,49	27829	33	3366	23956	55928

				364,63	0,22	24430	15	0	4143	
58 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	137,5	75,24	2,21	10346	304	5049	3466	14916
				36,31	0,22	4993	30	0	1105	
59 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	137,5	136,99	3,13	18836	430	12572	4066	24735
				42,43	0,43	5834	59	0	1832	
60 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,68	75,24	2,21	352	10	172	118	508
				36,31	0,22	170	1	0	38	
62 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР = 76 %	трубопровода	20	556,1	61,53	11122	1231	5140	4023	16357
				237,59	27,1	4752	542	0	1212	
63 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	22	323	0	7106	0	7106	0	7674
				0	0	0	0	0	568	
64 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	ия изоляции	5	465,31	25,99	2327	130	718	1143	3748
				295,82	5,09	1479	25	0	278	
65 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005747	376713	0	2165	0	2165	0	2338
				0	0	0	0	0	173	

Раздел 3 Демонтаж

3.1 Вентиляция

68 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, размер 150х150 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	решетка	60	459,82	19,86	27589	1192	0	26139	58026

				439,96	4,58	26398	275	0	4298	
69 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	оздуховодов	25	628,75	18,82	15719	471	0	15113	33298
				609,93	6,93	15248	173	0	2467	
3.2 Отопление										
70 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	ɔубопровода	770	135,39	6,61	104250	5090	0	98913	219416
				128,78	2,3	99161	1771	0	16253	
71 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	ɔубопровода	34	135,39	6,61	4603	225	0	4368	9689
				128,78	2,3	4379	78	0	718	
72 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	5	1294,55	71,63	6473	358	0	4527	11880
				1222,92	34,65	6115	173	–	880	
73 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	60	893,4	42	53604	2520	0	37658	98563
				851,4	20,32	51084	1219	–	7301	
74 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6,14	70	0	430	0	0	0	464
				0	0	0	0	0	34	
75 4101-0105-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	6,14	202	0	1240	0	0	0	1340
				0	0	0	0	0	99	
	Итого по смете					**5 817 716**				5817715,7
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					757 163				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 694				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 702				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 850 480				
	- перевозка грузов, тенге					1 670				

Накладные расходы, тенге	734 767
Сметная прибыль (8 %), тенге	430 942
Всего	**5 817 716**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	69 813
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)	142 478
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120 600**
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	**6 150 607**
Итого по акту с К пониж=0,46146	**2 838 258,91**
НДС (12 %)	340 591,07
Итого по акту с НДС	**3 178 849,98**

Локальная смета №2 к локальной смете №2-1-2
РАЗДЕЛ ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Вентиляция

1 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ-1 размер 190х190 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1266,21	49,65	5065	199	467	4356	10175
				1099,91	11,38	4400	46	0	754	
2 2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РВ-1, размер 190х190 мм	м2	0,1444	30631	0	4423	0	4423	0	4777
				0	0	0	0	0	354	
3 1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ-1, размер 290х90 мм. Установка НР = 98 %	решетка	6	1266,21	49,65	7597	298	700	6534	15262
				1099,91	11,38	6599	68	0	1131	
4 2305-0301-1402	Решетки регулирующие марки РВ-1, размер 290х90 мм	м2	0,1566	38492	0	6028	0	6028	0	6510
				0	0	0	0	0	482	
5 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ-1, размер 140х90мм -3 шт, 190х90 мм-1 шт, 120х140мм- 1шт, 130х120 мм -1 шт Установка НР = 98 %	решетка	6	1266,21	49,65	7597	298	700	6534	15262

				1099,91	11,38	6599	68	0	1131	
6 2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РВ-1, размер 140х90мм -3шт, 190х90мм- 1шт, 120х140 мм-1 шт, 130х120 мм-1 шт	м2	0,0873	48522	0	4236	0	4236	0	4575
				0	0	0	0	0	339	
7 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ-1, размер 180х180 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1266,21	49,65	1266	50	117	1089	2544
				1099,91	11,38	1100	11	0	188	
8 2305-0301-1301	Решетки регулируемые марки РВ-1, размер 180х180 мм	м2	0,0324	3606	0	117	0	117	0	126
				0	0	0	0	0	9	
9 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВ-1, размер 140х140 мм-9 шт, 150х140 мм-2 шт, 130х140 мм- 1шт, 100х100мм -1 шт. Установка НР = 98 %	решетка	13	1266,21	49,65	16461	645	1516	14158	33068
				1099,91	11,38	14299	148	0	2449	
10 2305-0301-1301	Решетки регулируемые марки РВ-1, размер 140х140 мм- 9шт, 150х140мм-2 шт, 130х150мм -1шт, 100х100мм- 1шт	м2	0,2466	3606	0	889	0	889	0	960
				0	0	0	0	0	71	
11 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	6,2	4601,63	37,37	28530	232	19643	8565	40063
				1396,11	13,61	8656	84	0	2968	
12 1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (изготовление переходов). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	конструкций	0,01111	293401,81	114402,3	3260	1271	111	1421	5055
				169050	16340,9	1878	182	0	374	
13 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01182104	294136	0	3477	0	3477	0	3755
				0	0	0	0	0	278	
14 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка переходов, фланцев НР = 98 %	оздуховодов	2,02	4601,63	37,37	9295	75	6400	2791	13053
				1396,11	13,61	2820	27	0	967	
15 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	3	9622	2799	28866	8397	0	20336	53138

				6823	1246,67	20469	3740	0	3936	
16 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (без стоимости кирпича) НР = 84 %	м3	3	16971	18,33	50913	55	14342	30673	88113
				12172	0	36516	0	0	6527	
Раздел 2 Отопление										
17 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	9935	0	258310	0	258310	0	278975
				0	0	0	0	0	20665	
18 2305-1314-0502	Клапан ручной регулировки радиторов отопления модели R5X с угловой резьбой R3/4" DN20 Tmax 110 °С, PN 16 типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	67	3728	0	249776	0	249776	0	269758
				0	0	0	0	0	19982	
19 2304-0905-1337	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка-бабочка, муфта-резьба с накидной гайкой Американка 1757 STC-UNO Т 120 °С, PN 30 DN 20 ГОСТ 21345-2001	шт.	70	1721	0	120470	0	120470	0	130108
				0	0	0	0	0	9638	
20 2302-1199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контрогайкой d 20 мм	шт.	80	38	0	3040	0	3040	0	3283
				0	0	0	0	0	243	

Итого по разделу добавить	**978 561**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 375
- материалы, изделия и конструкции, тенге	694 760
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	96 458
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 486
Всего	**978 561**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	11 743

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)	23 965
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 285**
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	**1 034 554**
Итого по акту с К пониж=0,46146	**477 405,32**
НДС (12 %)	57 288,64
Итого по разделу добавить с НДС	**534 693,96**
ВСЕГО по акту в текущих ценах с НДС	**3 713 543,94**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул. Зеленая аллея, 35 тел.87187750113
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, ул.Центральная 1511
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт 4 этажа стационара (отделения хирургии)
(наименование, адрес)

Объект : Водопровод и канализация (локальная смета №2-1-3)
(наименование)

Договор субподряда №013-МУ от 20.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 23.09.2020г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1143	0	9144	0	9144	0	9876
					0	0	0	0	0	732	
3	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2205	0	6615	0	6615	0	7144
					0	0	0	0	0	529	
4	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопрово да	155	1159,23	13,9	179681	2155	1778	172245	380080
					1133,86	0,08	175748	12	0	28154	

5	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,899;	м	139,345	179	0	24943	0	24943	0	26938
					0	0	0	0	0	1995	
6	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	207,5	1248,85	16,64	259136	3453	1716	248915	548695
					1223,94	0,13	253968	27	0	40644	
7	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,929;	м	192,7675	273	0	52626	0	52626	0	56836
					0	0	0	0	0	4210	
8	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	146	1361,54	19,61	198785	2863	940	191112	421089
					1335,49	0,21	194982	31	0	31192	
9	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,938;	м	136,948	440	0	60257	0	60257	0	65078
					0	0	0	0	0	4821	
10	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1503,06	23,17	24049	371	64	23147	50971
					1475,87	0,32	23614	5	0	3776	
11	2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,937;	м	14,992	730	0	10944	0	10944	0	11820
					0	0	0	0	0	876	
12	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,5	542	0	5691	0	5691	0	6146
					0	0	0	0	0	455	

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3

14	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3891	0	7782	0	7782	0	8405
					0	0	0	0	0	623	

15 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	445	1248,85	16,64	555738	7405	3680	533817	1176720
				1223,94	0,13	544653	58	0	87164	
16 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,929;	м	413,405	199	0	82268	0	82268	0	88849
				0	0	0	0	0	6581	
17 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	45	1361,54	19,61	61269	882	290	58904	129788
				1335,49	0,21	60097	9	0	9614	
18 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,938;	м	42,21	308	0	13001	0	13001	0	14041
				0	0	0	0	0	1040	
19 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,5	542	0	5691	0	5691	0	6146
				0	0	0	0	0	455	

Раздел 2 Хозяйственно-бытовая канализация К1

20 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	193	661,24	1,25	127619	241	465	124445	272229
				657,58	0,37	126913	71	0	20165	
22 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	535	639,17	3,08	341956	1648	2959	331048	726845
				630,56	0,85	337350	455	0	53840	
24 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	63	400	0	25200	0	25200	0	27216
				0	0	0	0	0	2016	
26 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	125	542	0	67750	0	67750	0	73170
				0	0	0	0	0	5420	

Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование

27	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	31	2407,68	78,76	74638	2442	6669	65300	151133
					2113,8	35,64	65528	1105	0	11195	
28	2303-0102-0909	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	31	8219	0	254789	0	254789	0	275172
					0	0	0	0	0	20383	
29	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	31	787	0	24397	0	24397	0	26349
					0	0	0	0	0	1952	
31	2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	6	2270	0	13620	0	13620	0	14710
					0	0	0	0	0	1090	
32	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	16	3060,59	156,22	48969	2500	8535	38295	94245
					2370,96	71,3	37935	1141	0	6981	
33	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16	17452	0	279232	0	279232	0	301571
					0	0	0	0	0	22339	
34	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3,2	681,38	0	2180	0	1283	879	3304
					280,38	0	897	0	0	245	
35	1117-0101-0108	Биде. Установка НР = 98 %	комплект	4	3410,74	105,83	13643	423	1296	11872	27556
					2981	47,56	11924	190	0	2041	
36	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	787	0	3148	0	3148	0	3400
					0	0	0	0	0	252	
37	2303-0102-1220	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	4	4956	0	19824	0	19824	0	21410
					0	0	0	0	0	1586	
38	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	7	792,17	0,12	5545	1	233	5205	11611

				758,8	0	5312	0	0	860	
39 2303-0102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	7	7628	0	53396	0	53396	0	57668
				0	0	0	0	0	4272	
40 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	2632,23	309,6	2632	310	209	2205	5224
				2113,8	135,7	2114	136	–	387	
41 2303-0102-0125	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	1	18476	0	18476	0	18476	0	19954
				0	0	0	0	–	1478	
42 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	787	0	787	0	787	0	850
				0	0	0	0	–	63	
43 1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	1	1280,18	47,82	1280	48	354	882	2335
				878,04	21,53	878	22	0	173	
44 2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1	7210	0	7210	0	7210	0	7787
				0	0	0	0	0	577	
45 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 98 %	комплект	2	1261,59	55,91	2523	112	458	1964	4846
				976,5	25,33	1953	51	0	359	
46 2303-0102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	9570	0	19140	0	19140	0	20671
				0	0	0	0	0	1531	
47 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	0,4	681,38	0	273	0	160	110	413
				280,38	0	112	0	0	31	
48 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	7	659,66	30,24	4618	212	915	3514	8782
				498,64	13,56	3490	95	0	651	
49 2302-0302-3306	Трап пластиковый диаметром 50 мм	шт.	7	1221	0	8547	0	8547	0	9231

				0	0	0	0	0	684	

Раздел 4 Демонтаж

50 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	39	877,02	31,5	34204	1229	0	32861	72430
				845,52	14,26	32975	556	0	5365	
51 1117-0301-0101	Унитазы. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	7	1010,87	62,49	7076	437	0	6702	14880
				948,38	28,52	6639	200	–	1102	
52 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	412,96	22,36	413	22	0	393	870
				390,6	10,13	391	10	–	64	
53 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	969,36	123,84	1939	248	0	1764	3999
				845,52	54,28	1691	109	–	296	
53 1117-0101-0108	Биде. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	1234,73	42,33	1235	42	0	1187	2616
				1192,4	19,03	1192	19	–	194	
55 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	148	459,11	5,56	67948	823	0	65787	144433
				453,55	0,03	67125	5	–	10699	
56 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружный диаметр до 25 мм.Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	717	496,23	6,65	355797	4768	0	344043	755828
				489,58	0,05	351029	36	0	55987	
57 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружный диаметр до 32 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	239	542,04	7,84	129548	1874	0	125139	275062
				534,2	0,08	127674	19	0	20375	

58	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружный диаметр до 40 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	16	599,61	9,27	9594	148	0	9259	20361
					590,35	0,13	9446	2	0	1508	
59	1116-0101-0101	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб	260	181,74	19,5	47252	5070	0	43362	97863
					162,24	7,94	42182	2064	0	7249	
60	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб	432	294,15	26,46	127075	11430	0	117858	264528
					267,7	10,69	115645	4618	0	19595	
61	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	11,5	70	0	805	0	805	0	869
					0	0	0	0	0	64	
62	4101-0105-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	11,5	202	0	2323	0	2323	0	2509
					0	0	0	0	0	186	
		Итого по смете					**6 832 545**				6832545
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 603 457				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 155				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 045				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 106 481				
		- перевозка грузов, тенге					3 128				
		Накладные расходы, тенге					2 562 211				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					506 114				
		Всего					**6 832 545**				
		Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)					81 991				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)					167 332				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**141 637**				
		Итого по акту в текущих ценах на 2018 год					**7 223 505**				

Итого по акту с К пониж=0,46146		**3 333 358,57**
НДС (12 %)		400 003,03
Итого по акту с НДС		**3 733 361,59**

Локальная смета №3 к локальной смете №2-1-3
РАЗДЕЛ ДОБАВИТЬ

1 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	2205	0	28665	0	28665	0	30958
				0	0	0	0	0	2293	
2 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3891	0	19455	0	19455	0	21011
				0	0	0	0	0	1556	
3 2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5661	0	5661	0	5661	0	6114
				0	0	0	0	0	453	
4 2304-0906-0103	Краны шаровые двухходовые модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения Т до +60°С PN10 DN 20	шт.	190	2703	0	513570	0	513570	0	554656
				0	0	0	0	0	41086	
5 2304-0906-0104	Краны шаровые двухходовые модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения Т до +60°С PN10 DN 25	шт.	13	3379	0	43927	0	43927	0	47441
				0	0	0	0	0	3514	
6 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1159,23	13,9	28981	348	287	27782	61303
				1133,86	0,08	28347	2	0	4541	
7 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,899;	м	22,475	179	0	4023	0	4023	0	4345
				0	0	0	0	0	322	
8 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	279,5	1248,85	16,64	349054	4651	2311	335285	739086
				1223,94	0,13	342091	36	0	54747	

9	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,929;	м	259,6555	273	0	70886	0	70886	0	76557
					0	0	0	0	0	5671	
10	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	14	1361,54	19,61	19062	275	90	18326	40378
					1335,49	0,21	18697	3	0	2991	
11	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,938;	м	13,132	440	0	5778	0	5778	0	6240
					0	0	0	0	0	462	
Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3											
12	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1143	0	4572	0	4572	0	4938
					0	0	0	0	0	366	
13	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3891	0	11673	0	11673	0	12607
					0	0	0	0	0	934	
14	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	2205	0	52920	0	52920	0	57154
					0	0	0	0	0	4234	
15	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5661	0	5661	0	5661	0	6114
					0	0	0	0	0	453	
16	2304-0906-0103	Краны шаровые двухходовые модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения Т до +60°С PN10 DN 20	шт.	170	2703	0	459510	0	459510	0	496271
					0	0	0	0	0	36761	
17	2304-0906-0104	Краны шаровые двухходовые модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения Т до +60°С PN10 DN 25	шт.	13	3379	0	43927	0	43927	0	47441
					0	0	0	0	0	3514	
18	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	119	1248,85	16,64	148613	1980	984	142751	314673
					1223,94	0,13	145649	15	0	23309	

19	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,929;	м	110,551	199	0	22000	0	22000	0	23760
					0	0	0	0	0	1760	
20	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	240	1159,23	13,9	278215	3336	2753	266703	588511
					1133,86	0,08	272126	19	0	43593	
21	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,899;	м	215,76	179	0	38621	0	38621	0	41711
					0	0	0	0	0	3090	
22	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1503,06	23,17	24049	371	64	23147	50971
					1475,87	0,32	23614	5	0	3776	
23	2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,937;	м	14,992	730	0	10944	0	10944	0	11820
					0	0	0	0	0	876	
	Раздел 2 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
24	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	87	661,24	1,25	57528	109	210	56097	122715
					657,58	0,37	57209	32	0	9090	
25	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50 толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	279,44	460	0	128542	0	128542	0	138826
					0	0	0	0	0	10283	
26	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	639,17	3,08	15979	77	138	15470	33965
					630,56	0,85	15764	21	0	2516	
27	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100 толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	558,88	720	0	402394	0	402394	0	434585

				0	0	0	0	0	32191	
28 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	75	400	0	30000	0	30000	0	32400
				0	0	0	0	0	2400	
29 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	46	155	0	7130	0	7130	0	7700
				0	0	0	0	0	570	
30 2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10	460	0	4600	0	4600	0	4968
				0	0	0	0	0	368	
31 2302-0601-0605	Муфта трапера канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150x100	шт.	60	856	0	51360	0	51360	0	55469
				0	0	0	0	0	4109	
32 2302-0601-0601	Муфта трапера канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75x50	шт.	46	230	0	10580	0	10580	0	11426
				0	0	0	0	0	846	
33 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	84	207	0	17388	0	17388	0	18779
				0	0	0	0	0	1391	
34 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	96	60	0	5760	0	5760	0	6221
				0	0	0	0	0	461	
35 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	120	168	0	20160	0	20160	0	21773
				0	0	0	0	0	1613	
36 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	70	50	0	3500	0	3500	0	3780
				0	0	0	0	0	280	
37 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой DN 100x100x100	шт.	132	320	0	42240	0	42240	0	45619
				0	0	0	0	0	3379	
38 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой DN 50x50x50	шт.	80	96	0	7680	0	7680	0	8294
				0	0	0	0	0	614	
39 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой DN 100x50x100	шт.	90	261	0	23490	0	23490	0	25369

				0	0	0	0	0	1879	
40 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	4	9622	2799	38488	11196	0	27114	70850
				6823	1246,67	27292	4987	0	5248	
41 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (без стоимости кирпича) НР = 84 %	м3	4	16971	18,33	67884	73	19123	40898	117484
				12172	0	48688	0	0	8703	
Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование										
42 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	6	2407,68	78,76	14446	473	1291	12639	29252
				2113,8	35,64	12683	214	0	2167	
43 2303-0102-0909	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	8219	0	49314	0	49314	0	53259
				0	0	0	0	0	3945	
44 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	787	0	4722	0	4722	0	5100
				0	0	0	0	0	378	
45 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный, с прямым изливом, набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	2405	0	60125	0	60125	0	64935
				0	0	0	0	0	4810	
46 2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	6	2270	0	13620	0	13620	0	14710
				0	0	0	0	0	1090	

Итого по разделу добавить	**4 571 539**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	992 160
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 335

- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 251 649
- оборудование, тенге				0
Накладные расходы, тенге				966 210
Сметная прибыль (8 %), тенге				338 632
Всего				**4 571 539**
Материалы генподрядчика				2104055
Труба ПВХ Ду 100/2000	шт	120	2267,86	272143
Труба ПВХ Ду 100/1000	шт	45	1132,14	50946
Полуотвод 100/45 (К)	шт	80	346,43	27714
Отвод 100/87 (К)	шт	10	417,86	4179
Косой тройник 100/100	шт	70	703,57	49250
Муфта-переходник д.100 мм (К)	шт	10	341,07	3411
Прямой тройник 100/100	шт	20	598,21	11964
Прямой тройник 100/50	шт	30	439,29	13179
Ревизия с крышкой д.100 мм (К)	шт	70	912,50	63875
Резиновый уплотнитель д.100/125	шт	45	220,54	9924
Переходник 100/50 (К)	шт	41	306,25	12556
Труба ПВХ 50/3000	шт	70	1239,29	86750
Труба ПВХ 50/1000	шт	20	524,11	10482
Полуотвод 50/45 (К)	шт	70	102,68	7188
Отвод 50/87 (К)	шт	20	162,50	3250
Косой тройник 50/50	шт	70	225,00	15750
Прямой тройник 50/50	шт	20	190,18	3804
Ревизия с крышкой д.50 мм (К)	шт	65	515,18	33487
Муфта-переходник д.50 мм (К)	шт	10	114,29	1143
ПП труба д.25 мм	м	452	320,54	144882
Труба со стекловолокном д.25мм	м	452	394,64	178379
Редуктор-тройник 25*20*25	шт	216	63,39	13693
Угольник-отвод 20/90	шт	148	42,86	6343
Переходник с нар.резьбой 20*1/2	шт	95	303,57	28839
Переходник с нар.резьбой 25*1/2	шт	10	291,07	2911
Переходник с нар.резьбой 25*3/4	шт	22	358,04	7877
Метал.нар.раз.муфта 32*1	шт	32	891,07	28514
Переход-футорка ВН д.20/32	шт	12	1108,93	13307
Соединитель для смесителя с планкой 20*1/2	шт	8	804,46	6436
Шаровый вентиль д.20 мм	шт	270	596,43	161036
Заглушка д.25 мм	шт	54	51,79	2796
Переход 32/25	шт	32	47,32	1514
Силикон белый универс.280 мл	шт	10	1261,61	12616

Угольник-отвод 25/90	шт	54	42,86	2314
Крепежный хомут д.25 мм	шт	300	15,18	4554
Крепление д.50 мм (К)	шт	130	73,21	9518
Крепление д.100 мм (К)	шт	210	172,32	36188
Резиновый уплотнитель д.70/50	шт	17	152,68	2596
Траппер д.50 мм	шт	17	822,32	13979
Траппер д.100 мм	шт	17	1280,36	21766
Кран шаровый Дн15	шт	24	919,64	22071
Кран шаровый Дн20 бабочка	шт	70	1258,93	88125
Кран шаровый Дн25 бабочка	шт	31	2169,64	67259
Кран шаровый Дн32 бабочка	шт	32	3107,14	99429
Резьба Ду50	шт	4	285,71	1143
Резьба Ду65	шт	5	758,93	3795
Кран шаровый д50 мм	шт	2	7321,43	14643
Клапан (вентиль) 15кч18п Ду 65 Ру16	шт	2	7473,21	14946
Кран чуг.угл.пожар. 50/16	шт	3	5696,43	17089
Электроды МР-3 д.3 мм по 2,5 кг	кг	60	750,00	45000
Резьба Ду40	шт	20	205,36	4107
Кран шаровый Дн40 бабочка	шт	20	5258,93	105179
Отвод оцинкован 57х3,5	шт	16	883,93	14143
Лен	шт	2	339,29	679
Резьба оцинкован Ду50	шт	3	321,43	964
Счетчик воды СВКМ-32Г с комплектом крепления	шт	1	25714,29	25714
Фильтр д.32	шт	1	3589,29	3589
Труба 32*3,2 мм	м	1	1196,43	1196
Резьба из ВГП трубы д.32	шт	4	178,57	714
Переход 57/32	шт	2	473,21	946
Отвод крутоизогнутый Ду 32мм	шт	6	375,00	2250
Кран шаровый Дн15 бабочка	шт	3	919,64	2759
Резьба из ВГП трубы д.15	шт	3	75,89	228
Резьба из ВГП трубы д.20	шт	100	89,29	8929
Отвод гнутый Ду 20мм	шт	20	267,86	5357
Отвод крутоизогнутый Ду 20мм	шт	20	214,29	4286
Сгон Ду 20мм	шт	60	142,86	8571
Муфта Ду 20мм	шт	60	133,93	8036
Контргайка Ду20мм	шт	60	107,14	6429
Кран шаровый со сгоном 3/4 бабочка 11Б27п1	шт	60	2196,43	131786
Контргайка Ду32мм	шт	2	232,14	464
Муфта Ду 32мм	шт	2	339,29	679
Заглушка латунная ВН Ду32 мм	шт	20	625,00	12500

Всего прямые затраты	**2 467 483**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	29 610
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)	60 430
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**51 150**
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	**2 608 673**
Итого по акту с К пониж=0,46146	**1 203 798,32**
НДС (12 %)	144 455,80
Итого по разделу добавить с НДС	**1 348 254,12**
ВСЕГО по акту в текущих ценах с НДС	**5 081 615,71**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул. Зеленая аллея, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, ул.Центральная 1511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт 4 этажа стационара (отделения хирургии)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электрооборудование (локальная смета №2-1-4)**

(наименование)

Договор субподряда №013-МУ от 20.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 23.09.2020г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование										
1	1308-0305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	3	4340,41	170,36	13021	511	2376	7410	22066
					3378	52,66	10134	158	–	1635	
2	5108-0401-0824	Щиток распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей ЩРО 8505-4509-Н-УХЛ3,1 навесного исполнения, для эксплуатации в условиях УЗЛ3,1 на номинальный ток 100А, с вводным выключателем ВА57Ф35 Iн.р. 80А, выключатели распределения : ВА61F29-3К40 Iн.р.	шт.	1	165261	0	165261	0	165261	0	178482
					0	0	0	0	–	13221	

3	5108-0401-0826									
	Щиток распределения энергии групповых силовых осветительных сетей ЩРО 8505-4508-Н-УХЛ3, 1, навесного исполнения, для эксплуатации в условиях УЗЛ3,1 на номинальный ток 100А, с вводным выключателем ВА57Ф35 Iн.р. 63А, выключатели распределения : ВА61F29-3К40 Iн.р.	шт.	1	163436	0	163436	0	163436	0	176511
				0	0	0	0	–	13075	
4	5108-0401-0833									
	Щиток распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей ЩРО 8505-2604-Н-УХЛ3,1 , навесного исполнения, для эксплуатации в условиях УЗЛ3,1 на номинальный ток 100А, с вводным выключателем ВА57Ф35 Iн.р. 25А с независимым расцепителем 220В, 50Гц, выключатели распределения: ВА61F29-3К40 I н.р.	шт.	1	143704	0	143704	0	143704	0	155200
				0	0	0	0	–	11496	
16	1308-0305-0109									
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	29	407,75	3,2	11825	93	630	8016	21428
				382,84	1,05	11102	30	–	1587	
17	2307-0220-0501									
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	23	317	0	7291	0	7291	0	7874
				0	0	0	0	–	583	
18	2307-0220-0504									
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	423	0	423	0	423	0	457
				0	0	0	0	–	34	
19	2307-0220-0512									
	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	564	0	2820	0	2820	0	3046
				0	0	0	0	–	226	

1.1 Кабели и провода

21 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	690	326,66	2,4	225395	1656	107819	83855	333990
				168	0,79	115920	545	–	24740	
22 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1680170	0	33603	0	33603	0	36292
				0	0	0	0	–	2688	
23 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1018087	0	91628	0	91628	0	98958
				0	0	0	0	–	7330	
27 2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	621913	0	18657	0	18657	0	20150
				0	0	0	0	–	1493	
28 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	423857	0	93249	0	93249	0	100708
				0	0	0	0	–	7460	
29 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,305	276263	0	84260	0	84260	0	91001
				0	0	0	0	–	6741	
33 1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	5	534,6	30,73	2673	154	839	1233	4219
				336	6,58	1680	33	–	313	
34 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	62647	0	313	0	313	0	338
				0	0	0	0	–	25	
1.2 Освещение										
35 1308-0305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	5	4340,41	170,36	21702	852	3960	12350	36777
				3378	52,66	16890	263	–	2724	
36 2307-0201-0918	Щит ЩРО 8505-2406-Н-УХЛ3.1	шт.	4	84624	0	338496	0	338496	0	365576
				0	0	0	0	–	27080	
37 2307-0201-0922	Щит ЩРО 8505-2605-Н-УХЛ3.1	шт.	1	93523	0	93523	0	93523	0	101005
				0	0	0	0	–	7482	
43 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	48	1887,56	834,91	90603	40076	6208	50312	152188

45 1217-0101-2102				923,32	532,46	44319	25558	–	11273	
	Светильники светодиодные. Смена НР = 72 %	шт.	53	1771,67	1,5	93899	80	0	67578	174394
50 1308-0305-0102				1770,17	0,73	93819	39	–	12918	
	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	69	342,62	3,2	23641	221	889	16275	43109
51 1308-0305-0105				326,54	1,05	22531	72	–	3193	
	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	342,62	3,2	2398	22	90	1651	4373
53 2307-0218-1501				326,54	1,05	2286	7	–	324	
	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	69	306	0	21114	0	21114	0	22803
54 2307-0218-1503				0	0	0	0	–	1689	
	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	315	0	2205	0	2205	0	2381
1.3 Кабели и провода				0	0	0	0	–	176	
57 1308-0206-1304										
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям НР = 72 %	м	1170	257,02	1,74	300713	2036	114403	133158	468581
58 1308-0206-1303				157,5	0,57	184275	667	–	34710	
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3585	326,66	2,4	1171076	8604	560192	435681	1735297
59 2306-0144-0503				168	0,79	602280	2832	–	128541	
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,325	175393	0	758575	0	758575	0	819261
60 2306-0144-0303				0	0	0	0	–	60686	
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,43	118880	0	51118	0	51118	0	55208
1.4 Электромонтажные изделия				0	0	0	0	–	4089	
63 2404-0207-1812	Колпачки для кабеля СИЗ-2	шт.	2000	35	0	70000	0	70000	0	75600
				0	0	0	0	–	5600	

64	2404-0207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98 (колодка клеммная винтовая)	шт.	1000	290	0	290000	0	290000	0	313200
					0	0	0	0	–	23200	
65	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	390	556,67	0	217101	0	1626	131440	376424
					552,5	0	215475	0	–	27883	
66	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	240	48	0	11520	0	11520	0	12442
					0	0	0	0	–	922	
67	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	130	31	0	4030	0	4030	0	4352
					0	0	0	0	–	322	
68	2307-0202-0708	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм x 96 мм x 45 мм, типа ИЭК	шт.	20	214	0	4280	0	4280	0	4622
					0	0	0	0	–	342	

Раздел 2 Демонтаж

79	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Демонтаж в нише НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	942,21	266,61	1884	533	0	1087	3209
					675,6	78,99	1351	158	–	238	
80	1308-0305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Демонтаж на стене распорными дюбелями НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	9	1064,51	51,11	9581	460	0	6669	17550
					1013,4	15,8	9121	142	–	1300	
81	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Демонтаж на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	шт.	2	647,26	6,46	1295	13	0	923	2395
					640,8	0	1282	0	–	177	
82	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	144	145,16	1,5	20903	216	0	14970	38743
					143,66	0,73	20687	105	–	2870	

83 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	41	48,53	0,56	1990	23	0	1424	3687
				47,97	0,27	1967	11	–	273	
84 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	150	44,33	0	6649	0	0	4787	12351
				44,33	0	6649	0	–	915	
85 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	4200	19,28	0	80976	0	0	58303	150421
				19,28	0	80976	0	–	11142	

Итого по смете	**6 246 637**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 442 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 622
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 248 539
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 037 121
Сметная прибыль (8 %), тенге	462 685
Всего	**6 246 637**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	74 960
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)	152 983
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**129 492**
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	**6 604 071**
Итого по акту с К пониж=0,46146	**3 047 514,60**
НДС (12 %)	365 701,75
Итого по акту с НДС	**3 413 216,36**

Локальная смета №4 к локальной смете №2-1-4
РАЗДЕЛ ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Электрооборудование

1 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	45	407,75	3,2	18349	144	977	12438	33250
				382,84	1,05	17228	47	–	2463	
2 2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	26	317	0	8242	0	8242	0	8901
				0	0	0	0	–	659	
3 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	564	0	10716	0	10716	0	11573
				0	0	0	0	–	857	
1.1 Кабели и провода										
4 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	276263	0	6907	0	6907	0	7459
				0	0	0	0	–	553	
1.2 Освещение										
5 прайс	Светильник медицинский прикроватный Sv Led TUBELZ 2х16 Вт /120 Sm PRIKROVAT	шт	48	16495,54	0	791786	0	791786	0	855129
				0	0	0	0	–	63343	
6 1217-0101-2102	Светильники светодиодные. Смена НР = 72 %	шт.	168	1771,67	1,5	297641	252	0	214208	552797
				1770,17	0,73	297389	123	–	40948	
7 2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	175	33294	0	5826450	0	5826450	0	6292566
				0	0	0	0	–	466116	
8 2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	46	17726	0	815396	0	815396	0	880628
				0	0	0	0	–	65232	
9 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	342,62	3,2	685	6	26	472	1250

				326,54	1,05	653	2	–	93	
10 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	315	0	630	0	630	0	680
				0	0	0	0	–	50	
1.3 Кабели и провода										
11 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	600	326,66	2,4	195996	1440	93756	72917	290426
				168	0,79	100800	474	–	21513	
12 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	1384,48	235,51	98,82	326059	136814	0	210147	579102
				136,69	44,01	189245	60931	–	42896	
13 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	175393	0	40340	0	40340	0	43568
				0	0	0	0	–	3227	
14 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,37	118880	0	43986	0	43986	0	47504
				0	0	0	0	–	3519	

Итого по разделу добавить	**9 604 832**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	605 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	138 657
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 577
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 639 211
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	510 183
Сметная прибыль (8 %), тенге	711 468
Всего	**9 604 832**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	115 258
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)	235 226
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**199 106**

Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	10 154 423
Итого по акту с К пониж=0,46146	4 685 860,00
НДС (12 %)	562 303,20
Итого по разделу добавить с НДС	5 248 163,20
ВСЕГО по акту в текущих ценах с НДС	**8 661 379,56**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул. Зеленая аллея, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, ул.Центральная 1511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт 4 этажа стационара (отделения хирургии)**

(наименование, адрес)

Объект : **Сигнализация (локальная смета №2-1-5)**

(наименование)

Договор субподряда №013-МУ от 20.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 23.09.2020г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Контрольно-измерительные приборы										
1	1311-0401-0501	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	21551,98	3310,85	43104	6622	1238	28278	77092
					17622	1229,75	35244	2460	–	5711	
2	5800-0000-0000(пл	Пульт медсестры NP-124.1	шт	2	87500	0	175000	0	0	0	175000
					0	0	0	0	175000	0	
3	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1134,44	131,03	2269	262	160	1372	3932
					923,32	29,49	1847	59	–	291	
4	5800-0000-0000(пл	Табло отображения NP-120S	шт	2	104991	0	209982	0	0	0	209982
					0	0	0	0	209982	0	
5	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	14	1300,76	393,76	18211	5513	0	11345	31920
					907	173,44	12698	2428	–	2364	
6	5800-0000-0000(пл	Палатный контроллер ПК-3.06	шт	14	32857,14	0	460000	0	0	0	460000
					0	0	0	0	460000	0	

7	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	83	1457,64	319,84	120984	26547	4465	71074	207423
					1084	105,32	89972	8742	–	15365	
8	2900-0000-0000(пл	Кнопка стандартного вызова К-01С	шт	48	8035,71	0	385714	0	385714	0	416571
					0	0	0	0	0	30857	
9	2900-0000-0000(пл	Кнопка экстренного вызова К-03Т	шт	7	14196,43	0	99375	0	99375	0	107325
					0	0	0	0	0	7950	
10	2900-0000-0000(пл	Кнопка присутствия /сброса К-01П	шт	14	8035,71	0	112500	0	112500	0	121500
					0	0	0	0	0	9000	
11	2900-0000-0000(пл	Кнопка вызова врача К-01В	шт	14	8035,71	0	112500	0	112500	0	121500
					0	0	0	0	0	9000	
12	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	14	1634,72	660,9	22886	9253	1810	12750	38487
					844,5	420,38	11823	5885	–	2851	
13	2900-0000-0000(пл	Коридорная лампа MP-611W1	шт	14	9375	0	131250	0	131250	0	141750
					0	0	0	0	0	10500	
14	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	9892,19	2,04	19784	4	756	11605	33900
					9512	0	19024	0	–	2511	
15	2308-0306-0311	Источник питания резервированный Парус 12-2П	шт.	2	20808	0	41616	0	41616	0	44945
					0	0	0	0	0	3329	
16	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133	0	4266	0	4266	0	4607
					0	0	0	0	0	341	
17	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	26887,87	1,92	26888	2	505	16092	46419
					26381	0	26381	0	–	3438	
18	2308-0303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	9369	0	9369	0	9369	0	10119
					0	0	0	0	0	750	
19	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133	0	2133	0	2133	0	2304
					0	0	0	0	0	171	
20	1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8840,67	1,56	8841	2	167	5290	15261

				8672	0	8672	0	–	1130	
21 2308-0301-1102	Извещатели охранные объемные модели Рапид-3	шт.	1	1680	0	1680	0	1680	0	1814
				0	0	0	0	0	134	
22 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2273,71	1,92	2274	2	104	1322	3884
				2168	0	2168	0	–	288	
23 2308-0304-0634	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Санар-2	шт.	1	904	0	904	0	904	0	976
				0	0	0	0	0	72	
24 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1135,77	0,72	1136	1	51	661	1941
				1084	0	1084	0	–	144	
25 2308-0301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	1	1663	0	1663	0	1663	0	1796
				0	0	0	0	0	133	
26 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2273,71	1,92	2274	2	104	1322	3884
				2168	0	2168	0	–	288	
27 2308-0304-0642	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	869	0	869	0	869	0	939
				0	0	0	0	0	70	
Раздел 2 Кабели и провода										
28 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1649	291,18	136,39	480156	224907	76497	173200	705625
				108,4	37,48	178752	61805	–	52268	
29 2900-0000-0000(пл	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0	м	1029	288,39	0	296753	0	296753	0	320494
				0	0	0	0	0	23740	
30 2900-0000-0000(пл	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0	м	180	550,89	0	99160	0	99160	0	107093
				0	0	0	0	0	7933	
31 2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,22	150660	0	33145	0	33145	0	35797
				0	0	0	0	0	2652	

32	2306-1623-0208	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2	км	0,22	180774	0	39770	0	39770	0	42952
					0	0	0	0	0	3182	
33	2900-0000-0000(пл	Рамка одинарная DR-01L	шт	55	535,71	0	29464	0	29464	0	31821
					0	0	0	0	0	2357	
34	2900-0000-0000(пл	Рамка двойная DR-02L	шт	14	803,57	0	11250	0	11250	0	12150
					0	0	0	0	0	900	
35	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 72 %	коробка	83	3661,09	1104,32	303870	91659	32268	151585	491892
					2168	368,56	179944	30590	–	36436	
36	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	55	121	0	6655	0	6655	0	7187
					0	0	0	0	0	532	
37	2307-0202-0708	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	14	214	0	2996	0	2996	0	3236
					0	0	0	0	0	240	
38	2900-0000-0000(пл	Коробка для накладного монтажа	шт	14	848,21	0	11875	0	11875	0	12825
					0	0	0	0	0	950	
39	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	850	366,82	14,04	311797	11934	103513	143147	491339
					231	2,9	196350	2465	–	36396	
40	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	850	24	0	20400	0	20400	0	22032
					0	0	0	0	0	1632	
41	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 72 %	пара	233	141,83	0	33046	0	212	23641	61222
					140,92	0	32834	0	–	4535	
42	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	28	1711,88	726,98	47933	20356	-1	30411	84611
					984,9	308,07	27577	8626	–	6267	
43	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	850	235,51	98,82	200184	83997	0	129020	355540
					136,69	44,01	116187	37409	–	26336	

Итого по смете	**5 071 083**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	942 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	481 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 677 158
- оборудование, тенге	844 982
Накладные расходы, тенге	812 114
Сметная прибыль (8 %), тенге	313 043
Всего	**5 071 083**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	50 713
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)	103 499
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 606**
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	**5 312 901**
Итого по акту с К пониж=0,46146	**2 451 691,27**
НДС (12 %)	294 202,95
Итого по акту с НДС	**2 745 894,22**

Локальная смета №5 к локальной смете №2-1-5
РАЗДЕЛ ДОБАВИТЬ

1 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	46	867,96	0,76	39926	35	–	24334	69401
				867,2	–	39891	–	–	5141	
2 1308-0305-0101	Извещатель ручной. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	4	150	1,25	600	5	–	430	1112
				148,75	0,5	595	2	–	82	
3 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	3806	1	7612	2	–	4642	13234
				3805	–	7610	–	–	980	
4 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	4	421,5	52,25	1686	209	–	1097	3006
				369,25	11,75	1477	47	–	223	

5 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	10553,5	1	21107	2	–	12874	36699
				10552,5	–	21105	–	–	2718	
6 1308-0206-1902	Кабель-канал. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	450	134,6	12,8	60572	5762	–	40589	109254
				121,8	3,48	54810	1564	–	8093	
7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	м кабеля	905	119,83	40,92	108443	37031	41981	28517	147917
				32,52	11,24	29431	10176	–	10957	
8 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	46	2273,7	1,91	104590	88	4774	60834	178658
				2168	–	99728	–	–	13234	
9 1308-0305-0101	Извещатель ручной. Монтаж НР = 72 %	шт.	4	381,75	3,25	1527	13	28	1072	2807
				371,5	0,75	1486	3	–	208	
10 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	9892	2	19784	4	756	11605	33900
				9512	–	19024	–	–	2511	
11 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1134,5	131	4538	524	321	2744	7865
				923,25	29,5	3693	118	–	583	
12 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	26887,5	2	53775	4	1009	32185	92837
				26381	–	52762	–	–	6877	
13 1308-0206-1902	Кабель-канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	450	458,76	32,01	206443	14406	55012	101473	332549
				304,5	8,69	137025	3910	–	24633	
14 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	905	291,18	136,39	263520	123437	41981	95054	387260
				108,4	37,48	98102	33918	–	28686	
15 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,8	18675		14940		14940	–	16135
				–		–		–	1195	
16 2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,105	52479		5510		5510	–	5951
				–		–		–	441	

Итого по разделу добавить	**1 438 585**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	566 739
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	181 522
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге	166 312
Накладные расходы, тенге	417 450
Сметная прибыль (8 %), тенге	106 562
Всего	**1 438 585**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	17 263
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)	35 232
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 822**
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	**1 520 901**
Итого по акту с К пониж=0,46146	**701 835,04**
НДС (12 %)	84 220,20
Итого по разделу добавить с НДС	**786 055,24**
ВСЕГО по акту в текущих ценах с НДС	**3 531 949,46**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"**

БИН 061240000416
г.Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул. Зеленая аллея, 35 тел.87187750113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона, ул.Центральная 1511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт 4 этажа стационара (отделения хирургии)**

(наименование, адрес)

Объект : **Технологическое оборудование (локальная смета №2-1-6)**

(наименование)

Договор субподряда №013-МУ от 20.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 23.09.2020г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Пост чистый									
		1.1 Перевязочная чистая									
1	5800-0000-0000	Стол перевязочный универсальный СП-01	шт	1	345600		345600		–	–	345600
					–		–		345600	–	
2	5800-0000-0000	Стол инструментальный нерж.2-х полочный передвижной	шт	4	73345		293380		–	–	293380
					–		–		293380	–	
3	5800-0000-0000	Облучатель передвижной ОРУБп-3-3 "КРОНТ"	шт	1	198000		198000		–	–	198000
					–		–		198000	–	
4	5900-0000-0000	Шкаф медицинский 2-х створчатый	шт	2	83035,71		166071		–	–	166071
					–		–		166071	–	

5	1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР = 98 %	комплект	1	3023,84	216,22	3024	216	358	2499	5965
					2449,84	100,32	2450	100	–	442	
6	5800-0000-0000	Мойка 2-х секционная из нержавеющей стали	шт	1	116071,43		116071		–	–	116071
					–		–		116071	–	
	1.2 Процедурно-манипуляционная №1										
7	5900-0000-0000	Шкаф медицинский 2-х створчатый	шт	2	83035,71		166071		–	–	166071
					–		–		166071	–	
8	5800-0000-0000	Стол инструментальный нерж.2-х полочный передвижной	шт	3	73345		220035		–	–	220035
					–		–		220035	–	
9	5800-0000-0000	Кушетка медицинская размеры 200x600x550	шт	1	27678,57		27679		–	–	27679
					–		–		27679	–	
	1.3 Палата										
10	5800-0000-0000	Кровать функциональная 2-х секционная "SAFINA" 001 с матрасом	шт	5	442050		2210250		–	–	2210250
					–		–		2210250	–	
11	5800-0000-0000	Наматрасник с противопролежневым эффектом (ткань Дахила)	шт	5	13392,86		66964		–	–	66964
					–		–		66964	–	
12	5900-0000-0000	Тумбочка прикроватная, размер485x430x760	шт	5	23214,29		116071		–	–	116071
					–		–		116071	–	
	1.4 Комната дезинфицирующих растворов										
13	5800-0000-0000	Стеллаж для дез.средств размеры 850x580x2000	шт	1	45535,71		45536		–	–	45536
					–		–		45536	–	
14	5800-0000-0000	Стеллаж для дез.средств размеры 1550x450x2000	шт	2	80535,71		161071		–	–	161071
					–		–		161071	–	
15	1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР = 98 %	комплект	1	3023,84	216,22	3024	216	358	2499	5965
					2449,84	100,32	2450	100	–	442	

16	5800-0000-0000	Мойка 2-х секционная из нержавеющей стали	шт	1	116071,43	116071	–	–	116071
					–	–	116071	–	
17	5800-0000-0000	Стол инструментальный нерж.2-х полочный передвижной	шт	1	73345	73345	–	–	73345
					–	–	73345	–	
	1.5 Санитарная комната №1								
18	5800-0000-0000	Стеллаж для уборочного инвентаря, размеры 1050x450x2000	шт	2	56250	112500	–	–	112500
					–	–	112500	–	
	1.6 Душевая								
19	5800-0000-0000	Вешалка "Кактус"	шт	3	9821,43	29464	–	–	29464
					–	–	29464	–	
	1.7 Пост №1								
20	5800-0000-0000	Стол постовой медсестры, размеры 2000x1400x700	шт	1	147321,43	147321	–	–	147321
					–	–	147321	–	
21	5800-0000-0000	Уголок отдыха: диван 3-х местный размеры 1900x850x850, два кресла размеры 750x800x850	к-т	1	223214,29	223214	–	–	223214
					–	–	223214	–	
22	5900-0000-0000	Шкаф для хранения белья, размеры 750x750x2000	к-т	1	44642,86	44643	–	–	44643
					–	–	44643	–	
23	5800-0000-0000	Столик журнальный размеры 800x600x600	шт	1	20089,29	20089	–	–	20089
					–	–	20089	–	
	1.8 Коридор								
24	5900-0000-0000	Шкаф встроенный в нишу, размеры 360x2000x1300	шт	1	84821,43	84821	–	–	84821
					–	–	84821	–	
25	5800-0000-0000	Скамья	шт	8	23660,71	189286	–	–	189286
					–	–	189286	–	
	1.9 Клизменная								

26	5800-0000-0000	Кушетка медицинская размеры 200x600x550	шт	1	27678,57	27679	–	–	27679
					–	–	27679	–	
27	5800-0000-0000	Стол инструментальный нерж.2-х полочный передвижной	шт	1	73345	73345	–	–	73345
					–	–	73345	–	
	1.10 Гардеробная среднего и младшего персонала								
28	5800-0000-0000	Шкаф 3-х створчатый для спецодежды размеры 1400x570x2100	шт	3	61607,14	184821	–	–	184821
					–	–	184821	–	
29	5800-0000-0000	Шкаф 2-х створчатый для спецодежды размеры 1100x570x2100	шт	1	61607,14	61607	–	–	61607
					–	–	61607	–	
30	5800-0000-0000	Тумба размеры 1000x400x550	шт	1	26785,71	26786	–	–	26786
					–	–	26786	–	
31	5800-0000-0000	Зеркало размеры 650x1300	шт	1	13392,86	13393	–	–	13393
					–	–	13393	–	
	1.11 Комната младшего персонала								
32	5800-0000-0000	Стол обеденный размеры 1300x850x750	шт	1	20535,71	20536	–	–	20536
					–	–	20536	–	
33	5800-0000-0000	Кухонный гарнитур 2500: тумба с мойкой, посудные тумбы-2 шт, навесной шкаф- 3шт	к-т	1	178571,43	178571	–	–	178571
					–	–	178571	–	
34	5800-0000-0000	Табурет	шт	8	7142,86	57143	–	–	57143
					–	–	57143	–	
	1.12 Гардеробная								
35	5800-0000-0000	Шкаф 3-х створчатый с антресолью для хранения спецодежды размеры 1650x600x2400	шт	3	74107,14	222321	–	–	222321
					–	–	222321	–	
	1.13 Комната медицинского персонала								
36	5800-0000-0000	Обеденная зона : стол размеры 1800x800x750, табурет-10 шт	к-т	1	98214,29	98214	–	–	98214

37	5800-0000-0000	Диван размеры 2000x900x900	шт	1	– 84821,43	– 84821	98214 –	– –	84821
38	5800-0000-0000	Кухонный гарнитур 2500: тумба-2 шт,мойка-2 шт, навесной шкаф- 2 шт	к-т	1	– 203571,43	– 203571	84821 –	– –	203571
		1.14 Кабинет заведующего отделением					203571	–	
39	5800-0000-0000	Стол письменный размеры 1600x700x750 мм	шт	1	70535,71	70536	–	–	70536
40	5800-0000-0000	Шкаф для документов размеры 1000x350x2000	шт	2	– 53571,43	– 107143	70536 –	– –	107143
41	5800-0000-0000	Шкаф плательный 2-х секционный размеры 1000x450x2000	шт	1	– 40178,57	– 40179	107143 –	– –	40179
42	5800-0000-0000	Тумба размеры 900x450x750	шт	1	– 23482,14	– 23482	40179 –	– –	23482
43	5800-0000-0000	Тумба под раковину размеры 750x430x700	шт	1	– 15178,57	– 15179	23482 –	– –	15179
44	5800-0000-0000	Диван размеры 2000x900x900	шт	1	– 84821,43	– 84821	15179 –	– –	84821
45	5800-0000-0000	Кресло офисное	шт	1	– 31250	– 31250	84821 –	– –	31250
46	5800-0000-0000	Стул	шт	2	– 7321,43	– 14643	31250 –	– –	14643
		1.15 Кабинет старшей медсестры					14643	–	
48	5800-0000-0000	Стол письменный размеры 1500x650x750	шт	1	62500	62500	–	–	62500
49	5800-0000-0000	Приставка к компьютеру	шт	1	– 17857,14	– 17857	62500 –	– –	17857
50	5800-0000-0000	Тумба размеры 650x450x750	шт	1	– 20535,71	– 20536	17857 –	– –	20536
					–	–	20536	–	

51	5800-0000-0000	Шкаф для медикаментов размеры 850x600x2500	шт	3	71428,57	214286	–	–	214286
					–	–	214286	–	
1.16 Столовая-раздаточная									
52	5800-0000-0000	Кухонный гарнитур 2500: тумба 2550x2400x850- 4шт, навесной шкаф 800x300x650-3 шт	к-т	1	263392,86	263393	–	–	263393
					–	–	263393	–	
53	5800-0000-0000	Мойка 3-х секционная из нержавеющей стали	шт	1	166964,29	166964	–	–	166964
					–	–	166964	–	
54	5800-0000-0000	Тумба размеры 750x430x850	шт	1	33928,57	33929	–	–	33929
					–	–	33929	–	
55	5800-0000-0000	Стол хозяйственный размеры 800x650x850	шт	1	21071,43	21071	–	–	21071
					–	–	21071	–	
56	5800-0000-0000	Шкаф для спецодежды размеры 650x450x2000	шт	1	27678,57	27679	–	–	27679
					–	–	27679	–	
57	5800-0000-0000	Шкаф для уборочного инвентаря размеры 650x450x2000	шт	1	30357,14	30357	–	–	30357
					–	–	30357	–	
1.17 Обеденный зал столовой									
58	5800-0000-0000	Стол обеденный размеры 1200x750x750	шт	8	16071,43	128571	–	–	128571
					–	–	128571	–	
59	5800-0000-0000	Стул	шт	18	7321,43	131786	–	–	131786
					–	–	131786	–	

Раздел 2 Пост гнойный

2.1 Ординаторская

60	5800-0000-0000	Диван размеры 2000x900x900	шт	1	84821,43	84821	–	–	84821
					–	–	84821	–	
61	5900-0000-0000	Стол письменный, размеры 1200x650x750	шт	6	25446,43	152679	–	–	152679
					–	–	152679	–	

62	5800-0000-0000	Шкаф для документов размеры 800x350x2000	шт	2	45535,71	91071	–	–	91071
					–	–	91071	–	
63	5800-0000-0000	Шкаф картотечный размеры 1000x450x2000	шт	1	87946,43	87946	–	–	87946
					–	–	87946	–	
	2.2 Кабинет сестры-хозяйки								
64	5900-0000-0000	Шкаф 2-х створчатый с антресолью, размеры 900x550x2500	шт	6	69643,86	417857	–	–	417857
					–	–	417857	–	
65	5900-0000-0000	Стол однотумбовый, размеры 1200x600x750	шт	1	22589,29	22589	–	–	22589
					–	–	22589	–	
66	5900-0000-0000	Стол для глажки белья, размеры 1200x600x750	шт	1	17857,14	17857	–	–	17857
					–	–	17857	–	
67	5900-0000-0000	Шкаф однодверный, размеры 500x550x2500	шт	1	31696,43	31696	–	–	31696
					–	–	31696	–	
	2.3 Процедурный кабинет								
68	5800-0000-0000	Шкаф медицинский 2-х створчатый	шт	3	83035,71	249107	–	–	249107
					–	–	249107	–	
69	5800-0000-0000	Стол манипуляционный нержавеющий передвижной	шт	3	73345	220035	–	–	220035
					–	–	220035	–	
70	5800-0000-0000	Кушетка медицинская размеры 2000x600x650	шт	1	27678,57	27679	–	–	27679
					–	–	27679	–	
71	5900-0000-0000	Стол однотумбовый, размеры 1300x650x750	шт	1	27678,57	27679	–	–	27679
					–	–	27679	–	
72	5800-0000-0000	Облучатель передвижной ОРУБп-3-3 "Кронт"	шт	1	198000	198000	–	–	198000
					–	–	198000	–	
73	5900-0000-0000	Тумба-подставка, размеры 600x600x750	шт	1	19642,86	19643	–	–	19643

				–		–		19643	–	
2.4 Перевязочная гнойная										
74	5800-0000-0000 Стол перевязочный универсальный СП-01	шт	1	345600		345600		–	–	345600
				–		–		345600	–	
75	5900-0000-0000 Шкаф медицинский 2-х створчатый	шт	2	83035,71		166071		–	–	166071
				–		–		166071	–	
76	5800-0000-0000 Стол манипуляционный нержавеющий передвижной	шт	4	73345		293380		–	–	293380
				–		–		293380	–	
77	1117-0501-0102 Мойки на два отделения. Установка НР = 98 %	комплект	1	3023,84	216,22	3024	216	358	2499	5965
				2449,84	100,32	2450	100	–	442	
78	5800-0000-0000 Мойка 2-х секционная из нержавеющей стали	шт	1	116071,43		116071		–	–	116071
				–		–		116071	–	
2.5 Процедурно-манипуляционная №2										
79	5800-0000-0000 Стол манипуляционный нержавеющий передвижной	шт	2	73345		146690		–	–	146690
				–		–		146690	–	
80	5800-0000-0000 Шкаф медицинский 2-х створчатый	шт	2	83035,71		166071		–	–	166071
				–		–		166071	–	
81	5800-0000-0000 Кушетка медицинская размеры 2000x600x650	шт	1	27678,57		27679		–	–	27679
				–		–		27679	–	
2.6 Пост №2										
82	5800-0000-0000 Стол постовой медсестры, размеры 2000x1700x750	шт	1	176785,71		176786		–	–	176786
				–		–		176786	–	

83	5800-0000-0000	Уголок отдыха: диван 3-х местный размеры 1900x850x850, два кресла размеры 750x800x850	к-т	1	223214,29	223214	–	–	223214
					–	–	223214	–	
84	5800-0000-0000	Шкаф для хранения белья, размеры 1100x400x2000	шт	1	58928,57	58929	–	–	58929
					–	–	58929	–	
85	5800-0000-0000	Столик журнальный размеры 800x600x600	шт	1	20089,29	20089	–	–	20089
					–	–	20089	–	
	2.7 Помещение мойки суден								
86	5800-0000-0000	Стеллаж для дез.средств размеры 700x450x2000	шт	1	39285,71	39286	–	–	39286
					–	–	39286	–	
	2.8 Материальная и комната хранения физрастворов								
87	5800-0000-0000	Стеллаж для стерильных растворов, размеры 2100x1800x500	шт	2	104553,57	209107	–	–	209107
					–	–	209107	–	
88	5900-0000-0000	Стол для перевязочного материала, размеры 1200x600x750	шт	1	34821,43	34821	–	–	34821
					–	–	34821	–	
	2.9 Ванная комната								
89	5800-0000-0000	Кушетка медицинская размеры 200x600x550	шт	1	27678,57	27679	–	–	27679
					–	–	27679	–	
90	5800-0000-0000	Стол инструментальный нерж.2-х полочный передвижной	шт	1	73345	73345	–	–	73345
					–	–	73345	–	
	2.10 Санузел женский								
91	5800-0000-0000	Стеллаж для дез.средств размеры 700x450x2000	шт	1	39285,71	39286	–	–	39286

				–	–	39286	–	

2.11 Общее

92	5800-0000-0000	Тележка-каталка с подьемником для транспортировки больных ТК-03	шт	1	501120	501120	–	–	501120
					–	–	501120	–	

Итого по смете	**12 264 303**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	300
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 074
- оборудование, тенге	12 246 408
Накладные расходы, тенге	7 497
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 326
Всего	**12 264 303**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	215
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)	438
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**371**
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	**12 265 327**
Итого по акту с К пониж=0,49358	**6 053 920,21**
НДС (12 %)	726 470,42
Итого по акту с НДС	**6 780 390,63**

12264303

Локальная смета №6 к локальной смете №2-1-6

РАЗДЕЛ ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Пост чистый

1.15 Кабинет старшей медсестры

1	5800-0000-0000	Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "Pozis"	шт	1	201294,64	201295	–	–	201295

Итого по разделу добавить	**201 295**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	201 295
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0
Всего	**201 295**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2*1,1 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого по акту в текущих ценах на 2018 год	**201 295**
Итого по акту с К пониж=0,46146	**92 889,74**
НДС (12 %)	11 146,77
Итого по разделу добавить с НДС	**104 036,50**
ВСЕГО по акту в текущих ценах с НДС	**6 884 427,14**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)