Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ"Хозяйственное управление"государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая,272**	**171140034241**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Азамат курылыс",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕГЕНСКИЙ РАЙОН, КЕГЕНСКИЙ С.О., С.КЕГЕН, УЛИЦА Ш МЫҚИТАНҰЛЫ, 25**	**050340002411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №59 от 2021-04-08

Номер документа	Дата составления
30	**31.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГУ"Отдел ветеринарии г.Талдыкорган Алматинской области"			Раб	1	21 208 185,92	21 208 185,92	2 272 305,63
				Итого	1	x	21 208 185,92	2 272 305,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Хозяйственного управления" ГУ" аппарат акима г. Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Азамат Курылыс"

Основание: Договор №59 от 08.04.2021 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август(2) 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		№59	08.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ветеренарии в г. Талдыкорган, Алматинской области	76 566 535,92	18 935 880,29	0	0	0				2 272 305,63	21 208 185,92
Всего к оплате	76 566 535,92	18 935 880,29							2 272 305,63	21 208 185,92

Заказчик:
КГУ "Хозяйственного управления" ГУ" аппарат акима г. Талдыкорган"

Директор_____ Кулдыбаев М.Д.

Авторский надзор ТОО "ХОЛД"

Эксперт_____ Байшуаков С.Б.

Подрядчик:
ТОО"Азамат Курылыс"

Директор _____ Аменов Е.

Технадзор; ТОО "TNstroy"

Эксперт технадзор _____ Кулбчанов Б.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Азамат курылыс"

Договор №59 от 08.04.2021 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел ветеринарии в г. Талдыкорган, Алматинской области"

Акт выполненных работ за август (2) 2021 года.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1									
		Конструктивные решения. Сейсмоусиление существующего здания									
		Раздел 2 Усиление проемов оконных и дверных									
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	25,10153	79,2	1,99	1988	50	1246	483	2669
					27,57	0,32	692	8	–	198	
		Итого по разделу 7					2 669				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					*692*				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 246				
		- накладные расходы, тенге					483				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					198				
		Раздел 3 Ремонт отмостки									

15 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3	1,86	5519,35	1912,37	10266	3557	4998	3062	14395
				919,89	850,54	1711	1582	–	1066	
16 1106-0101-0101	Отмостка бетонная . Устройство НР = 91 %	м3	1,12	19591,07	1347,32	21942	1509	18941	1641	25469
				1332,14	277,68	1492	311	–	1887	
	Итого по разделу 3					39 864				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*3 203*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 066				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 893				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 703				
	- накладные расходы, тенге					4 703				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 953				
	Раздел 6 Прочие работы									
29 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	22316,67	1650	1339	99	1036	206	1668
				3400	366,67	204	22	–	124	
	Итого по разделу 3					1 668				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*204*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					99				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 036				
	- накладные расходы, тенге					206				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					124				

Локальная ресурсная смета № 2-1-2
Конструктивные решения. Строительство пристройки
Раздел 4 Колонны К1 - 6 шт

19	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	226233	0	6787	0	6787	0	7330
					0	0	0	0	–	543	
		Итого по разделу 4					7 330				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					*0*				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 787				
		- накладные расходы, тенге					0				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					543				
		Раздел 11 Люк выхода на чердак с лестницей - 2 шт									
71	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=2,000;	м3	0,009	100777,78	1333,33	907	12	664	215	1212
					25666,67	555,56	231	5	–	90	
72	1110-0102-0602	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 % К=2,000;	м2	0,92	627,17	17,39	577	16	376	173	810
					201,09	7,61	185	7	–	60	
73	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=2,000	м3	0,05	38120	2020	1906	101	1096	574	2678
					14180	920	709	46	–	198	
75	1109-0601-0101	Монтаж метконструкций НР = 69 % К=2,000	т	0,15232	103282,56	5495,01	15732	837	140	10411	28234
					96868,43	2186,19	14755	333	–	2091	

76 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,15232	439310	0	66916	0	66916	0	72269
				0	0	0	0	–	5353	
77 2113-0814-2211	Ручка - скоба из алюминиевого сплава анодированная К=2,000;	шт	4	835	0	3340	0	3340	0	3607
				0	0	0	0	–	267	
78 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1 , П Н2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт	4	490	0	1960	0	1960	0	2117
				0	0	0	0	–	157	
79 2109-0404-0507	Навесы, прим. ГОСТ 5090-86 К=2,000;	шт	4	490	0	1960	0	1960	0	2117
				0	0	0	0	–	157	
80 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2.000:	т	0,00468	421367,52	1495,73	1972	7	765	1096	3313
				256410,26	854,7	1200	4	–	245	
81 2105-0301-9918	Металлизация закладныхи анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,000;	т	0,00468	109692	0	513	0	513	0	554
				0	0	0	0	–	41	
	Итого по разделу 11					116 911				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*15 880*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					966				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					391				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					77 730				
	- накладные расходы, тенге					12 468				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 660				

Локальная ресурсная смета № 2-1-3
Архитектурные решения. Раздел АР
Раздел 1 Заполнение дверных проемов
1.1 Заполнение дверных проемов

1	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=13,000;	м2	27,3	1756,59	91,5	47955	2498	12816	30348	84567
					1195,64	39,52	32641	1079	–	6264	
4	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=3,000;	м2	4,41	1756,46	91,38	7746	403	2070	4902	13660
					1195,69	39,46	5273	174	–	1012	
9	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=3,000;	м2	1,89	1756,61	91,53	3320	173	887	2102	5855
					1195,77	39,68	2260	75	–	434	
10	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	13635	0	25770	0	25770	0	27832
					0	0	0	0	–	2062	
11	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	м2	1	5439	0	5439	0	5439	0	5874
					0	0	0	0	–	435	

12	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,52	1757,54	92,06	4429	232	1184	2801	7808
					1195,63	39,29	3013	99	–	578	
13	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	13228	0	33335	0	33335	0	36001
					0	0	0	0	–	2667	
14	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	1	5439	0	5439	0	5439	0	5874
					0	0	0	0	–	435	
15	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=2,000;	м2	5,04	2511,31	59,13	12657	298	795	8065	22379
					2294,44	24,6	11564	124	–	1658	
17	1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=3,000;	м2	9,72	2537,35	209,05	24663	2032	13772	8842	36185
					911,42	99,28	8859	965	–	2680	
19	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=2,000;	м2	3,15	2511,11	59,05	7910	186	497	5040	13986
					2294,29	24,44	7227	77	–	1036	

21	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=3,000;	м2	2,16	3702,78	208,33	7998	450	5298	2211	11026
					1041,67	95,83	2250	207	–	817	
23	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=3,000;	м2	9,45	3702,54	208,25	34989	1968	23176	9676	48238
					1041,8	95,87	9845	906	–	3573	
25	1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=3,000;	м2	3,294	2537,34	208,86	8358	688	4668	2996	12262
					911,35	99,27	3002	327	–	908	
27	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=3,000;	м2	3,51	3702,85	208,26	12997	731	8609	3595	17919
					1041,88	96,01	3657	337	–	1327	
32	4131-0104-0501	Мусор строительный . Погрузка	т	2,31373	75	0	174	0	174	0	187
					0	0	0	0	–	14	
33	4102-0101-1010	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,31373	433	0	1002	0	1002	0	1082

				0	0	0	0	–	80	
	Итого по разделу 1					350 737				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*89 591*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 659				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 370				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					144 930				
	- накладные расходы, тенге					80 576				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					25 981				
	Раздел 2 Заполнение оконных проемов									
	2.1 Заполнение оконных проемов									
37 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (бран дмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	4,3	2955,81	17,21	12710	74	7704	4554	18645
				1146,98	4,19	4932	18	–	1381	
38 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % К=2,000;	м2	2,1	4168,1	205,24	8753	431	4968	3195	12904
				1597,14	93,33	3354	196	–	956	
39 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=2,000; kстм=1,04;	м2	2,1	20107,36	0	42225	0	42225	0	45603

				0	0	0	0	–	3378	
40	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=2,000;	м	3,2	3251,88	5,94	10406	19	9587	728	12025
					250	2,81	800	9	–	891	
41	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	1	2956	17	2956	17	1792	1059	4336
					1147	4	1147	4	–	321	
42	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=2,000;	м2	6	2958,33	204	17750	1224	8996	7293	27046
					1254,67	95,83	7528	575	–	2003	
43	2109-0201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 К=2,000; kстм=1,04;	м2	6	17180,8	0	103085	0	103085	0	111332
					0	0	0	0	–	8247	
44	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=2,000;	м	4,2	3251,9	5,71	13658	24	12584	956	15783

				250	2,86	1050	12	–	1169	
45 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	1,3	2955,38	16,92	3842	22	2329	1376	5636
				1146,92	3,85	1491	5	–	417	
46 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	2,4	2658,33	201,25	6380	483	3495	2366	9446
				1000,83	94,58	2402	227	–	700	
47 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	2,4	18960,24	0	45505	0	45505	0	49145
				0	0	0	0	–	3640	
48 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=2,000;	м	1,7	3251,76	5,88	5528	10	5093	387	6388
				250	2,94	425	5	–	473	
49 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	0,51	2954,9	17,65	1507	9	913	541	2212

				1147,06	5,88	585	3	–	164	
	Итого по разделу 2					320 500				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*23 714*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 313				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 054				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					248 276				
	- накладные расходы, тенге					23 741				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					23 741				
	Раздел 3 Витражи									
	3.1 Демонтажные работы									
57 4131-0104-0501	Мусор строительный. П огрузка	т	1,56608	75	117	117	183	0	0	127
				0	0	0	0	–	9	
58 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,56608	433	0	678	0	0	0	732
				0	0	0	0	–	54	
	Итого по разделу 3					859				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*0*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					183				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					0				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					64				
	Раздел 4 Внутренняя отделка помещений									

60 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	61,7	518,2	3,52	31973	217	11352	16405	52248
				330,7	1,65	20404	102	–	3870	
63 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	37,7	465,46	3,5	17548	132	6339	8912	28577
				293,82	1,67	11077	63	–	2117	
66 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2	6,5	906,46	51,08	5892	332	1453	3509	10153
				631,85	42,92	4107	279	–	752	
67 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	6,5	465,54	3,54	3026	23	1093	1537	4928
				293,85	1,69	1910	11	–	365	
69 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	108,4	518,18	3,5	56171	379	19945	28821	91791

				330,69	1,66	35847	180	–	6799	
73 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	52,3	465,47	3,5	24344	183	8795	12362	39643
				293,8	1,66	15366	87	–	2936	
76 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2	14,47	906,5	51,07	13117	739	3235	7811	22603
				631,86	42,92	9143	621	–	1674	
77 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	14,47	465,45	3,52	6735	51	2433	3420	10967
				293,78	1,66	4251	24	–	812	
79 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу ибетону НР = 80 %	м2	1,8	5164,44	23,33	9296	42	4510	3811	14156
				2635,56	11,11	4744	20	–	1049	

4.3 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа

81 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	109,6	518,19	3,5	56794	384	20166	29140	92809
				330,69	1,66	36244	182	–	6875	
84 1115-0203-0201	Стены внутри зданий . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2	21,94	1157,52	86,51	25396	1898	5031	15970	44676
				841,7	68,19	18467	1496	–	3309	
85 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	54,9	465,45	3,5	25553	192	9231	12977	41613
				293,81	1,66	16130	91	–	3082	
86 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2	16,113	854,36	3,83	13766	62	44001	7835	23329
				606,01	1,81	9765	29	–	1728	
87 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу ибетону НР = 80 %	м2	17,55	5164,84	23,13	90643	406	43979	37162	138030
				2635,78	11,11	46258	195	–	10224	

89 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2	15,62	906,4	51,09	14158	798	3491	8432	24397
				631,82	42,96	9869	671	–	1807	
90 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	15,62	465,49	3,52	7271	55	2027	3692	11840
				293,79	1,66	4589	26	–	877	
	Итого по разделу 4					651 759				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*248 170*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 893				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 077				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					187 081				
	- накладные расходы, тенге					22 455				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					48 278				
	Раздел 5 Фасад									
	5.1 Фасад основного здания									
98 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 40 мм НР = 80 %	м2	283,2	578,17	3,85	163738	1090	82354	64504	246501
				283,53	1,18	80296	334	–	18259	
99 1115-0108-1807	Цоколь. Устройство теплоизоляционного слоя 40 мм НР = 80 %	м2	35,45	463,75	3,84	16440	136	6253	8074	26475
				283,53	1,18	10051	42	–	1961	

101 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	283,2	781,96	3,05	221451	864	99630	97031	343961
				427,1	1,18	120955	334	–	25479	
104 1115-0213-0201	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий НР = 80 %	м2	43,4	679,65	2,53	29497	110	12117	13816	46778
				397,93	0	17270	0	–	3465	
107 1134-0108-0711	Подшивка потолков металлосайдингом на козырьках НР = 76 %	м2	63,3	1156,92	6,65	73233	421	240	55258	138771
				1146,48	2,15	72572	136	–	10279	
108 2978-0100-1000 (пл)	Металлосайдинг белый	м2	63,3	1776	0	112421	0	112421	0	121414
				0	0	0	0	–	8994	
109 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство на крыльцах и пандусах НР = 94 %	м2	59,1	4543,74	152,37	268535	9005	193219	66151	361461
				1122,01	68,75	66311	4063	–	26775	
110 1115-0403-1004	Окраска стоек козырьков масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2	5,75	933,91	1,22	5370	7	724	3714	9811
				806,78	0,7	4639	4	–	727	
	Итого по разделу 5					1 782 826				487652,88
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*372 094*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 633				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 913				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					506 958				
	- накладные расходы, тенге					308 550				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					95 939				
	Раздел 6 Ограждение из хроммированной трубы									
111 1107-0519-0104	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м	110,6	728,57	94,97	80580	10504	7422	78985	172330
				566,49	38,72	62654	4282	–	12765	
112 2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы четырехригельное	м2	110,6	9107	0	1007234	0	1007234	0	1087813
				0	0	0	0	–	80579	
	Итого по разделу 6					1 260 143				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*62 654*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 504				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 282				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 014 656				
	- накладные расходы, тенге					78 985				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					93 344				
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Пол в помещениях подвала тип К									
117 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	49,3	4464,08	88,32	220079	4354	151058	62608	305302
				1311,7	39,29	64667	1937	–	22615	
122 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	12,4	4464,19	88,39	55356	1096	37995	15747	76791
				1311,69	39,27	16265	487	–	5688	
126 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2	63	3294,97	25,06	207583	1579	179048	26057	252332

				427,87	12,14	26956	765	–	18691	
130 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	26,1	4543,75	152,34	118592	3976	85331	29214	159631
				1122,03	68,74	29285	1794	–	11824	
131 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	3,3	1049,7	33,64	3464	111	1802	1509	5371
				470	16,36	1551	54	–	398	
132 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные . Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2	6,6	146,67	5,76	968	38	900	45	1094
				4,55	2,73	30	18	–	81	
133 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	3,3	696,36	33,64	2298	111	983	1183	3759
				364,85	16,36	1204	54	–	278	
134 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2	3,3	1493,03	107,58	4927	355	983	2260	7762
				714,24	14,24	2357	47	–	575	
135 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2	3,3	1493,03	107,58	4927	355	983	2260	7762
				714,24	14,24	2357	47	–	575	

136	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	3,3	4543,94	152,42	14995	503	10789	3694	20184
					1122,12	68,79	3703	227	–	1495	
141	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	16	4464	88,31	71424	1413	49024	20319	99082
					1311,69	39,31	20987	629	–	7339	
145	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2	16	4464	88,31	71424	1413	49024	20319	99082
					1311,69	39,31	20987	629	–	7339	
149	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	17,7	4543,84	152,37	80426	2697	57869	19813	108258
					1122,03	68,81	19860	1218	–	8019	
150	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	3,3	1049,7	33,64	3464	111	1802	1509	5371
					470	16,36	1551	54	–	398	
151	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные . Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2	6,6	146,67	5,76	968	38	900	45	1094
					4,55	2,73	30	18	–	81	
152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	3,3	696,36	33,64	2298	111	983	1183	3759

				364,85	16,36	1204	54	–	278	
153 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2	3,3	1493,03	107,58	4927	355	2215	2260	7762
				714,24	14,24	2357	47	–	575	
154 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2	3,3	1493,03	107,58	4927	355	2215	2260	7762
				714,24	14,24	2357	47	–	575	
155 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	3,3	4543,94	152,42	14995	503	10789	3694	20184
				1122,12	68,79	3703	227	–	1495	
160 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	16	4464	88,31	71424	1413	49024	20319	99082
				1311,69	39,31	20987	629	–	7339	
	7.17 Установка плинтусов в подвале									
178 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м	66,95	589,32	1,96	39455	131	17393	20673	64939
				327,57	0,93	21931	62	–	4810	
	7.18 Установка плинтусов в помещениях 1-го этажа									
179 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м	45,4	589,34	1,96	26756	89	11795	14019	44038
				327,58	0,93	14872	42	–	3262	

180 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м	59,15	354,96	0,98	20996	58	13300	7205	30457
				129,13	0,46	7638	27	–	2256	
181 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м	8,4	589,29	1,9	4950	16	2182	2594	8148
				327,62	0,95	2752	8	–	604	
	7.19 Установка плинтусов в помещениях 2-го этажа									
182 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м	45,22	589,32	1,95	26649	88	11748	13964	43862
				327,58	0,93	14813	42	–	3249	
183 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м	69,3	354,98	0,98	24600	68	15583	8442	35685
				129,13	0,46	8949	32	–	2643	
	Итого по разделу 7					1 511 021				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*309 650*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 337				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 195				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					765 718				
	- накладные расходы, тенге					303 195				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					112 485				
	Раздел 8 Крыльцо К-1									
184 1108-0101-0202	Основание под крыльцо. Устройство НР = 93 %	м3	9	4448	1912,56	40032	17213	14541	14821	59241
				919,78	850,89	8278	7658	–	4388	
185 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	11,9	20529,75	2064,29	244304	24565	194606	27713	293779

				2112,02	447,14	25133	5321	–	21761	
186	1108-0101-0307	Стены, фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	40	892,4	25,15	35696	1006	22919	11062	50498
					294,28	3,08	11771	123	–	3741	
187	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,227	260353	0	59100	0	59100	0	63828
					0	0	0	0	–	4728	
		Итого по разделу 8					467 346				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					*45 182*				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 784				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 102				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					291 166				
		- накладные расходы, тенге					53 595				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					34 618				
		Раздел 9 Козырек КА-1									
188	1109-0402-0101	Монтаж металлокорукций козырька НР = 69 %	т	1,04408	67928,7	25426,21	70923	26547	5007	30871	109937
					37706,88	5144,24	39369	5371	–	8143	
189	1109-0302-0101	Монтаж ферм НР=69 %	т	0,1737	60598,73	29113,41	10526	5057	388	4495	16223
					29251,58	8255,61	5081	1434	–	1202	
190	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,21778	496929	0	605150	0	605150	0	653562
					0	0	0	0	–	48412	

191	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	35,31562	79,2	1,98	2797	70	1753	679	3754
					27,58	0,28	974	10	–	278	
192	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00795	421257,86	1509,43	3349	12	1299	1860	5626
					256352,2	754,72	2038	6	–	417	
193	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00795	109692	0	872	0	872	0	942
					0	0	0	0	–	70	
194	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2	31,02	604,48	197,1	18751	6114	582	9527	30541
					388,62	56,51	12055	1753	–	2262	
195	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,150;	т	35,673	2216	0	79051	0	79051	0	85375
					0	0	0	0	–	6324	
196	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	7,9	2955,44	17,09	23348	135	14153	8365	34250
					1146,84	4,05	9060	32	–	2537	
197	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00384	363541,67	2604,17	1396	2	0	1279	2889

				360937,5	1041,67	1386	4	–	214	
198	2113-0201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00384	570860	0	2192	0	2192	0	2367
					0	0	0	0	–	175	
199	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,001	421000	2000	421	2	163	233	706
					256000	0	256	0	–	52	
200	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,001	109692	0	110	0	110	0	118
					0	0	0	0	–	9	
		Итого по разделу 9					946 290				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					*70 219*				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 939				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 596				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					710 720				
		- накладные расходы, тенге					54 170				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					70 096				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-4									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление									
12	1116-0401-0205	Трубопроводы от опления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м	1	3713	68	3713	68	2712	937	5022
					933	23	933	23	–	372	

13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м	170	81,91	1,21	13925	206	115	13333	29438
					80,03	0	13605	0	–	2181	
14	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м	6	590,67	65	3544	390	1542	1365	5302
					268,67	30,67	1612	184	–	393	
15	2111-0403-5804	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше и	м	4,4	238	0	1047	0	1047	0	1131
					0	0	0	0	–	84	

16	2111-0403-5805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше и								
			м	2,2	313	0	689	0	689	0	744
					0	0	0	0	–	55	
27	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик , преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт	1	3570	286	3570	286	86	2500	6555
					3198	135	3198	135	–	486	
29	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	3	2099,67	94	6299	282	902	5050	12257
					1705	12,67	5115	38	–	908	
32	1312-1302-0301	Клапанрегулирующий с электроприводом, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	6603	348	6603	348	130	3817	11254
					6125	133	6125	133	–	834	

35	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	2100	94	2100	94	301	1684	4086
					1705	13	1705	13	–	303	
39	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	3	2126,67	121	6380	363	902	5087	12385
					1705	25,33	5115	76	–	917	
44	1312-1302-0301	Клапан регулирующий с электроприводом, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	6603	348	6603	348	130	3817	11254
					6125	133	6125	133	–	834	
47	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт	1	578	2	578	2	70	497	1161
					506	1	506	1	–	86	
49	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	2100	94	2100	94	301	1684	4086
					1705	13	1705	13	–	303	
50	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	1	9512	0	9512	0	9512	0	10273

				0	0	0	0	–	761	
51	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 15 мм. Установка НР = 98%	шт	1	13776	153	13776	153	12706	944	15897
					917	46	917	46	–	1178	
52	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	2100	94	2100	94	301	1684	4086
					1705	13	1705	13	–	303	
53	2304-1001-5401	Клапанобратный срезьбой 1/2", Т до +100 °С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт	1	1900	0	1900	0	1900	0	2052
					0	0	0	0	–	152	
54	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	3	2099,67	94	6299	282	902	5050	12257
					1705	12,67	5115	38	–	908	
55	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	3	685	0	2055	0	2055	0	2219
					0	0	0	0	–	164	
56	1118-1101-0104	Термометры в оправепрямые или угловые. Установка НР = 98 %	шт	6	2145,67	0	12874	0	10600	2229	16311
					379	0	2274	0	–	1208	
57	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	к-кт	10	2503	0	25030	0	22145	2827	30086

				288,5	0	2885	0	–	2229	
58 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка НР = 98 %	м	9	1600,11	38,78	14401	349	7649	6396	22461
				711,44	13,78	6403	124	–	1664	
59 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР = 98 %	м	6	1449,67	39	8698	234	4195	4265	14000
				711,5	13,83	4269	83	–	1037	
60 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м	6	2047,17	17,83	12283	107	9928	2242	15687
				374,67	6,67	2248	40	–	1162	
	Итого по разделу 1					237 620				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*66 445*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 698				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 070				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					89 773				
	- накладные расходы, тенге					65 407				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 519				
	Раздел 2 Вентиляция									
61 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальн ые, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	шт	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826
				6464	31	6464	31	–	1098	

64	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	4,9	4794,08	39,59	23491	194	15564	7652	33634
					1578,16	15,31	7733	75	–	2491	
65	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (Переход)НР = 98 % К=2,000;	м2	0,34	4797,6	41,18	1631	14	1080	532	2336
					1579,41	17,65	537	6	–	173	
66	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапе	м3	0,03	20866,67	1333,33	626	40	68	408	1117
					17266,67	633,33	518	19	–	83	
67	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,0372	15533	0	578	0	578	0	624
					0	0	0	0	–	46	
68	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	542	0	4607	0	4607	0	4976

				0	0	0	0	–	369	
69	2105-0308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,09	387	0	35	0	35	0	38
					0	0	0	0	–	3	
70	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98%	шт	8	1411,13	54,75	11289	438	910	9843	22823
					1242,63	12,88	9941	103	–	1691	
71	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт	6	1755	0	10530	0	10530	0	11372
					0	0	0	0	–	842	
72	2305-0306-1830	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт	2	1925	0	3850	0	3850	0	4158
					0	0	0	0	–	308	
73	1120-0401-0115	Клапаны огнезадержив ающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	5408	81	5408	81	574	4671	10885
					4753	13	4753	13	–	806	
74	2305-0308-0401	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт	1	36302	0	36302	0	36302	0	39206
					0	0	0	0	–	2904	
		2.2 ВЕ1-ВЕ4									

75	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	12	4950,08	49,75	59401	597	38119	20502	86295
					1723,75	19,58	20685	235	–	6392	
76	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапе	м3	0,055	20818,18	1327,27	1145	73	123	747	2043
					17254,55	618,18	949	34	–	151	
77	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,0682	15533	0	1059	0	1059	0	1144
					0	0	0	0	–	85	
78	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	542	0	12466	0	12466	0	13463
					0	0	0	0	–	997	
79	2105-0308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,12	387	0	46	0	46	0	50

				0	0	0	0	–	4	
80 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98%	шт	7	1411,14	54,86	9878	384	796	8612	19969
				1242,57	12,86	8698	90	–	1479	
81 2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт	4	1755	0	7020	0	7020	0	7582
				0	0	0	0	–	562	
82 2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт	3	1447	0	4341	0	4341	0	4688
				0	0	0	0	–	347	
	Итого по разделу 2					280 086				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					*60 278*				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 519				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					606				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					138 812				
	- накладные расходы, тенге					49 489				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					20 828				

Локальная ресурсная смета № 2-1-7
Внутренние сети видеонаблюдения
Раздел 1 Видеонаблюдение

1 1310-0410-0114	Устрой ствоцифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	9186	0	9186	0	178	5495	15855
				9008	0	9008	0	–	1174	
4 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	6786	2	6786	2	184	4026	11677

				6600	0	6600	0	–	865	
5 2940-1000-2000 (пл)	Источник бесперебойного питания UPS SVC 1500 VA	шт	1	30509	0	30509	0	30509	0	32950
				0	0	0	0	–	2441	
6 1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	8997	1185	8997	1185	462	4685	14777
				7350	331	7350	331	–	1095	
8 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	шт	14	3847,86	5,71	53870	80	0	32812	93616
				3842,14	0	53790	0	–	6935	
13 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	2	2752,5	0	5505	0	605	3528	9756
				2450	0	4900	0	–	723	
14 2308-0306-0208	Аккумулятор GP12-7S 12В, 7 А/ч	шт	2	2133	0	4266	0	4266	0	4607
				0	0	0	0	–	341	
15 1308-0206-0101	Прокладка кабельных каналов НР = 72 %	м	172	217,99	2,21	37494	380	3295	24362	66805
				196,62	0,1	33819	17	–	4948	
16 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм	м	102	100	0	10200	0	10200	0	11016
				0	0	0	0	–	816	
17 2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм x 40 мм	м	70	282	0	19740	0	19740	0	21319
				0	0	0	0	–	1579	

18	1308-0206-2201	Провод одножильный и ли многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	172	78,69	0,83	13535	143	3184	7387	22595
					59,35	0,3	10208	52	–	1674	
19	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	10	254,7	9,3	2547	93	792	1220	4068
					166,2	3,2	1662	32	–	301	
20	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	78	0	780	0	780	0	842
					0	0	0	0	–	62	
21	1308-0206-2201	Провод одножильный и ли многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	78,9	0,8	789	8	187	430	1316
					59,4	0,3	594	3	–	98	
22	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м	285	376,58	30,44	107325	8675	54788	28204	146371
					153,9	8,33	43862	2374	–	10842	
23	2306-0409-0102	Кабель UTP4x2x0,52AW G 24/1 PVC CAT5E	км	0,335	74035	0	24802	0	24802	0	26786
					0	0	0	0	–	1984	

24	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,02	157082	0	3142	0	3142	0	3393
					0	0	0	0	–	251	
25	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,112	68334	0	7653	0	7653	0	8266
					0	0	0	0	–	612	
26	2306-1709-0410	Коннектор	шт	14	30	0	420	0	420	0	454
					0	0	0	0	–	34	

Итого по разделу 2	496 470
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	*171 792*
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 809
- материалы, изделия и конструкции, тенге	165 187
- накладные расходы, тенге	112 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 776
итого	8474099,28

Итого по разделу 6		58 945
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		*11 192*
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		906
- материалы, изделия и конструкции, тенге		27 946
- накладные расходы, тенге		8 425
- сметная прибыль (8 %), тенге		4 366
Итого	Тенге	20111226,28
стоимость оборудования	Тенге	0,00
Итого стоимость работ	Тенге	20111226,28
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	Тенге	241334,72
итого	Тенге	20352561,00
Затраты на производство работ в зимнеее время (1,35%)	Тенге	274759,57
Итого	Тенге	20627320,57
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	412546,41
итого с оборудованием	Тенге	21039866,98
В текущих и прогнозируемых ценах 22,05,2018 г.	Тенге	21039866,98
НДС 12%	Тенге	2524784,04
Итого	Тенге	23564651,02
тендерная скидка 10%	Тенге	2356465,10
Всего с учетом тендерной скидки 10%	Тенге	21208185,92

Заказчик:
Директор КГУ "Хозяйственного управления ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"
_____ Кулдыбаев М.Д.

Технадзор-эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Кульчанов Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"
_____ Аменов Е.

Авторский надзор ТОО "ХОЛД"
_____ Байшуаков С.Б.