Акт приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

г.Шымкент «28» 09 2021г.

Приемочная комиссия, назначенная КГУ «Общеобразовательная средняя школа №74» управления образования города Шымкент
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

в составе:
председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика): Директор КГУ «Общеобразовательная средняя школа №74» управления образования города Шымкент Исакова Н.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:
Подрядчика: Директор ТОО «Ақ Нұр-строй» Жаркынбаев Н.Ж.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядчика: Директор ТОО «ALASH building group» Бектурсунов А.У.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Технический надзор: Инженер-эксперт ТОО «Экспертно-комплексное оценочное предприятие» Наумағамбет К.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации: КГУ «Общеобразовательная средняя школа №74» управления образования города Шымкент.

директор школы: Н. Исакова
(фамилия, имя, отчество, должность)

зам. дир по хоз. части: Ф. Курманбекова
(фамилия, имя, отчество, должность)

зам. дир по восп. работе: Д. Ахметова
(фамилия, имя, отчество, должность)

Пред. профкома: Б. Мамадалиев
(фамилия, имя, отчество, должность)

Рабочий: А. Кошкарбеков
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Ақ Нұр-строй», договор № 210062/00 от 22.06.2021 года.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	**Устройство площадок**	3	4
	Футбольное поле		
1	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1169,56
2	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1050
3	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-1050
4	Основания из щебня фракции 5-10 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1050
5	Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-1050

6	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота вороса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1050
7	Ворота для мини-футбола	комплект	2
	Площадка для баскетбола и волейбола		
8	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	510
9	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2 основания	510
10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-510
11	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	66,3
12	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	510
13	Стойка баскетбольная со щитом (2 шт) (1200x800x3500)	комплект	1
14	Стойка волейбольная высотой 2,9 м.	комплект	1
	Ограждение площадок.		
15	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	198
16	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	35,7816
17	Ограждение. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкции	10,32966
18	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	5,20082
19	Прокат сортовой стальной горячекатаный	т	0,02079

	полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		
20	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24552
21	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,11649
22	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	951,48
23	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,36169
24	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,32966
25	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2
26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03744
27	Сетки стальные плетенные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,62
28	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00098
29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00976
30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00296

31	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, тольщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,888
32	Конструкции решетчатые (калитки). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкции	0,06885
33	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	302,8
34	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	302,8
	Благоустройство		
35	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,415
36	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,7075
37	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	174,15
38	камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	372
39	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР100.20.8)	м3	5,952
40	Скамья прямолинейная, тип СК-001 (длина – 1,65 м., ширина 0,42 м., высота 0,8 м.)	шт.	8
41	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)	шт.	4

2. Строительно-монтажные работы осуществлены согласно ПДС на общую сумму **39 730 993** тенге в том числе НДС.

3.Стоимость строительно-монтажных работ представленная к приемке **39 200 000** тенге в том числе НДС.

начало работ 25.06.2021г
(месяц и год)

окончание работ 28.09.2021г.
(месяц и год)

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Установка многофункциональной открытой спортивной площадки для КГУ «Общеобразовательная средняя школа №74» управления образования города**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

директор школы Н. Исанова

(подпись)

Члены приемочной комиссии:

зам. по хоз. части Ф. Нурмамбекова

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

зам. дир. по восп. работе Д. Ахметова

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

пред. профкома Б. Мамадалиев

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

рабочий А. Кошкарбенов

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

Наумаганбет К.С.

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

Бекбурсынов А.Ц.

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

Жаркорбаев Н.Н.

(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию принятого приемочной комиссией объекта считается дата подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию.