Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр. — 050140009015

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЫС "Актау-НИШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04 — 050940003521

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 68/20 от 30.04.2020г

Номер документа	Дата составления
133	13.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологичискими условиями" в жилом массиве Шығыс -1 города Актау			усл.	1	82 816 610,68	82 816 610,68
				Итого	1	x	82 816 610,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Куншигаров Е.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" ИИН/БИН .050140009015

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" ИИН/БИН .050940008521

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки: Привязка типового проекта на " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау

Наименование объекта: Привязка типового проекта на " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68/20	28.04.2020г				
		Доп.соглашения					
		1	19.05.2020г				
		2	07.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала гола по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за март) без НДС (7+8)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привязка типового проекта на "Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау	1 183 094 438,40	1 056 334 320,00							126 760 118,40	1 183 094 438,40
В том числе за июнь месяц 2021 г.		73 943 402,39							8 873 208,29	82 816 610,68
Удержано разница от 30 % согласно договору		49 119 545,88							5 894 345,50	55 013 891,38
Удержано 5% согласно договора		3 697 170,12							443 660,41	4 140 830,53
Итого к оплате		**21 126 686,39**							**2 535 202,38**	**23 661 888,77**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Привязка типового проекта на "Строительство средней общеобразовательной школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №2 от 07.07.2020г к договору **№ 68/20** от **28.04.2020**

Акт приемки выполненных работ № 6
за июль месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Здание школы на 300 мест				
			Смета: 2-1-3б Архитектурные решения выше отм.0,000				
			Раздел: Внутренняя отделка				
1	**288**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**273,921**	**1159,41**	**317586**
			Накладные расходы			*405,01*	*110941*
			Сметная прибыль			*85,88*	*23525*
2	**289**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**241,430**	**1159,41**	**279915**
			Накладные расходы			*405,01*	*97782*
			Сметная прибыль			*85,88*	*20734*
3	**290**	**2204-0802-0303 РСНБ РК 2015**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**152,101**	**193,32**	**29404**
			Сметная прибыль			*14,32*	*2178*
4	**291**	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /затирка/**	**м2**	**529,300**	**1032,80**	**546661**
			Накладные расходы			*370,92*	*196326*
			Сметная прибыль			*76,50*	*40493*
5	**292**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**520,320**	**2208,75**	**1149256**
			Накладные расходы			*811,75*	*422371*
			Сметная прибыль			*163,61*	*85130*
6	**293**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**261,360**	**1159,41**	**303022**
			Накладные расходы			*405,01*	*105854*
			Сметная прибыль			*85,88*	*22446*
7	**294**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**258,960**	**1159,41**	**300240**
			Накладные расходы			*405,01*	*104882*
			Сметная прибыль			*85,88*	*22240*
8	**295**	**2204-0802-0303 РСНБ РК 2015**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**163,145**	**193,32**	**31539**
			Сметная прибыль			*14,32*	*2336*
9	**296**	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**8,980**	**6414,82**	**57605**
			Накладные расходы			*1644,19*	*14765*
			Сметная прибыль			*475,17*	*4267*
10	**297**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1763,590**	**2623,94**	**4627559**
			Накладные расходы			*873,61*	*1540685*
			Сметная прибыль			*194,37*	*342782*
11	**298**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Финишный слой - шпатлевка ветонитом толщ.1мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**107,650**	**2111,32**	**227284**
			Накладные расходы			*811,75*	*87385*
			Сметная прибыль			*156,39*	*16836*
12	**299**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**786,480**	**1159,41**	**911850**
			Накладные расходы			*405,01*	*318535*
			Сметная прибыль			*85,88*	*67544*
13	**300**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**977,110**	**1159,41**	**1132868**
			Накладные расходы			*405,01*	*395742*
			Сметная прибыль			*85,88*	*83916*
14	**301**	**2204-0802-0303 РСНБ РК 2015**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**615,579**	**193,32**	**119004**
			Сметная прибыль			*14,32*	*8815*
15	**302**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/шпатлевка ветонитом толщ.1мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**168,240**	**2111,32**	**355209**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*811,75*	*136569*
			Сметная прибыль			*156,39*	*26312*
16	**303**	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	**м2**	**78,240**	**757,58**	**59273**
			Накладные расходы			*240,00*	*18778*
			Сметная прибыль			*56,12*	*4391*
17	**304**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**90,000**	**1159,41**	**104347**
			Накладные расходы			*405,01*	*36451*
			Сметная прибыль			*85,88*	*7729*
18	**305**	**2204-0802-0303 РСНБ РК 2015**	**Краска на водной акриловой дисперсии**	**кг**	**56,700**	**193,32**	**10961**
			Сметная прибыль			*14,32*	*812*
19	**306**	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**8,850**	**6414,82**	**56771**
			Накладные расходы			*1644,19*	*14551*
			Сметная прибыль			*475,17*	*4205*
20	**307**	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**34,200**	**6414,82**	**219387**
			Накладные расходы			*1644,19*	*56231*
			Сметная прибыль			*475,17*	*16251*
21	**308**	**1115-0108-1604 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**209,260**	**17803,20**	**3725497**
			Накладные расходы			*6241,27*	*1306049*
			Сметная прибыль			*1318,76*	*275963*
22	**309**	**1115-0206-0103 РСНБ РК 2015**	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных /Затирка/**	**м2**	**1705,860**	**166,45**	**283933**
			Накладные расходы			*60,81*	*103741*
			Сметная прибыль			*12,33*	*21032*
23	**310**	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**1705,860**	**104,85**	**178865**
			Накладные расходы			*39,01*	*66545*
			Сметная прибыль			*7,77*	*13249*
24	**311**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**530,490**	**2166,03**	**1149060**
			Накладные расходы			*734,79*	*389797*
			Сметная прибыль			*160,45*	*85116*
25	**312**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**530,490**	**207,22**	**109928**
			Накладные расходы			*81,21*	*43082*
			Сметная прибыль			*15,35*	*8143*
26	**313**	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /Затирка/**	**м2**	**129,910**	**1032,80**	**134171**
			Накладные расходы			*370,92*	*48186*
			Сметная прибыль			*76,50*	*9939*
27	**314**	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**129,910**	**104,85**	**13622**
			Накладные расходы			*39,01*	*5068*
			Сметная прибыль			*7,77*	*1009*
28	**315**	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015**	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**163,950**	**563,87**	**92447**
			Накладные расходы			*231,11*	*37891*
			Сметная прибыль			*41,77*	*6848*
29	**318**	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**163,950**	**4240,98**	**695309**
			Накладные расходы			*1245,94*	*204272*
			Сметная прибыль			*314,15*	*51504*
30	**319**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**163,950**	**208,91**	**34251**
			Накладные расходы			*81,21*	*13315*
			Сметная прибыль			*15,48*	*2537*
31	**320**	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/1ЭТАЖ/**	**м2**	**102,980**	**5740,07**	**591113**
			Накладные расходы			*1970,13*	*202884*
			Сметная прибыль			*425,19*	*43786*
32	**321**	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов плоских /толщ.2мм//1ЭТАЖ/**	**м2**	**102,980**	**2056,29**	**211756**
			Накладные расходы			*545,18*	*56143*
			Сметная прибыль			*152,32*	*15686*
33	**322**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/1ЭТАЖ/**	**м2**	**102,980**	**1159,41**	**119396**
			Накладные расходы			*405,01*	*41708*
			Сметная прибыль			*85,88*	*8844*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	323	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/2ЭТАЖ/	м2	115,810	5740,07	664758
			Накладные расходы			*1970,13*	*228160*
			Сметная прибыль			*425,19*	*49241*
35	324	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов плоских /толщ.2мм//2ЭТАЖ/	м2	115,810	2056,29	238139
			Накладные расходы			*545,18*	*63138*
			Сметная прибыль			*152,32*	*17640*
36	325	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/2ЭТАЖ/	м2	115,810	1159,41	134271
			Накладные расходы			*405,01*	*46905*
			Сметная прибыль			*85,88*	*9946*
			Раздел: =НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=				
37	330	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	31,650	1226,93	38832
			Накладные расходы			*347,89*	*11011*
			Сметная прибыль			*90,88*	*2876*
38	332	1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек /цоколь/	м	255,000	1081,64	275819
			Накладные расходы			*323,28*	*82436*
			Сметная прибыль			*80,12*	*20431*
			Раздел: Разные работы				
39	339	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж жалюзийных решеток	т конструкций	0,179	108870,18	19496
			Накладные расходы			*38877,34*	*6962*
			Сметная прибыль			*8064,46*	*1444*
40	340	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,179	545220,72	97638
			Сметная прибыль			*40386,72*	*7232*
41	341	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#за 2 раза	м2	9,310	235,74	2195
			Накладные расходы			*39,05*	*364*
			Сметная прибыль			*17,46*	*163*
42	353	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)/ограждение радиаторов/	169,500	1568,36	265838
			Накладные расходы			*610,99*	*103563*
			Сметная прибыль			*116,18*	*19692*
43	354	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	749,690	196,56	147359
			Сметная прибыль			*14,56*	*10915*
44	356	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	решетка радиаторная	м2	57,486	3512,16	201900
			Сметная прибыль			*260,16*	*14956*
45	364	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка асбестоцементными плитами по металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	27,120	2691,93	73005
			Накладные расходы			*939,69*	*25484*
			Сметная прибыль			*199,40*	*5408*
46	365	2110-0202-0201 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий непрессованные толщиной 10 мм прим.	м2	28,476	913,68	26018
			Сметная прибыль			*67,68*	*1927*
47	366	1134-0108-0701 РСНБ РК 2015	Облицовка каркасов стен металлического короба оцинкованной сталью толщ.0,8мм	м2 поверхности	118,360	1937,54	229328
			Накладные расходы			*771,65*	*91333*
			Сметная прибыль			*143,52*	*16987*
48	372	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)/ар-2,прим.39/заделка инженерных коммуникаций/	324,640	2693,81	874519
			Накладные расходы			*610,99*	*198352*
			Сметная прибыль			*199,54*	*64779*
49	430	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	5,620	1226,93	6895
			Накладные расходы			*347,89*	*1955*
			Сметная прибыль			*90,88*	*511*
50	431	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Фасадные алюминиевые панели/NOvElis/	м2	5,620	10400,40	58450
			Сметная прибыль			*770,40*	*4330*
51	571	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	0,780	1226,93	957
			Накладные расходы			*347,89*	*271*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*90,88*	*71*
52	572	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Фасадные алюминиевые панели/NOvElis/	м2	0,780	10400,40	8112
			Сметная прибыль			*770,40*	*601*
53	607	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	1,570	1226,93	1926
			Накладные расходы			*347,89*	*546*
			Сметная прибыль			*90,88*	*143*
54	608	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Фасадные алюминиевые панели/NOvElis/	м2	1,570	10400,40	16329
			Сметная прибыль			*770,40*	*1210*
55	619	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	266,000	1446,18	384685
			Накладные расходы			*357,67*	*95141*
			Сметная прибыль			*107,12*	*28495*
56	620	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины кнормам 11-270701-0201 /150мм/	м2 покрытия	266,000	220,44	58636
			Накладные расходы			*25,21*	*6706*
			Сметная прибыль			*16,33*	*4343*
57	621	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	266,000	1217,05	323736
			Накладные расходы			*213,03*	*56667*
			Сметная прибыль			*90,15*	*23980*
			ИТОГО:				22327930
			Объект: 6-2 Наружнные сет газоснабжение				
			Смета: 6-2 Наружнные сет газоснабжение.				
1	1	1124-0202-0104 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	28664,46	28664
			Накладные расходы			*10791,79*	*10792*
			Сметная прибыль			*2123,29*	*2123*
			ИТОГО:				28664
			Итого по объекту:				0
			Объект: 6-3 Наружные тепловые сети				
			Смета: 6-3 Наружные тепловые сети				
1	95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,300	2723,68	14435
			Накладные расходы			*327,81*	*1737*
			Сметная прибыль			*201,75*	*1069*
2	96	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,300	1349,07	7150
			Накладные расходы			*213,03*	*1129*
			Сметная прибыль			*99,93*	*530*
			ИТОГО:				21586
			Итого по объекту:				0
			Объект: 7-1 Благоустройство				
			Смета: 7-2 Покрытие				
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	9,180	5888,86	54060
			Накладные расходы			*2512,92*	*23069*
			Сметная прибыль			*436,21*	*4004*
2	2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	328,000	1783,42	584962
			Накладные расходы			*442,99*	*145300*
			Сметная прибыль			*132,11*	*43330*
3	4	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1424,000	935,34	1331926
			Накладные расходы			*103,55*	*147459*
			Сметная прибыль			*69,28*	*98661*
4	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,139	62994,63	71763
			Накладные расходы			*1071,14*	*1220*
			Сметная прибыль			*4666,27*	*5316*
5	6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1424,000	1356,59	1931791
			Накладные расходы			*87,43*	*124503*
			Сметная прибыль			*100,49*	*143096*
6	7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1424,000	554,46	789546
			Накладные расходы			*0,56*	*792*
			Сметная прибыль			*41,07*	*58485*
7	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1424,000	1317,34	1875887
			Накладные расходы			*87,54*	*124663*
			Сметная прибыль			*97,58*	*138955*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	383,000	3189,53	1221589
			Накладные расходы			*900,60*	*344930*
			Сметная прибыль			*236,26*	*90488*
9	11	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1225,000	297,21	364082
			Накладные расходы			*97,89*	*119915*
			Сметная прибыль			*22,02*	*26969*
10	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,849	62994,63	53470
			Накладные расходы			*1071,14*	*909*
			Сметная прибыль			*4666,27*	*3961*
11	14	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1061,000	1356,59	1439347
			Накладные расходы			*87,43*	*92765*
			Сметная прибыль			*100,49*	*106618*
12	15	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1061,000	554,46	588278
			Накладные расходы			*0,56*	*590*
			Сметная прибыль			*41,07*	*43576*
13	16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1061,000	1317,34	1397694
			Накладные расходы			*87,54*	*92885*
			Сметная прибыль			*97,58*	*103533*
14	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	611,000	3189,53	1948801
			Накладные расходы			*900,60*	*550267*
			Сметная прибыль			*236,26*	*144356*
15	19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	411,450	1783,42	733788
			Накладные расходы			*442,99*	*182268*
			Сметная прибыль			*132,11*	*54355*
16	21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	137,150	4123,15	565490
			Накладные расходы			*431,71*	*59209*
			Сметная прибыль			*305,42*	*41888*
17	22	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2743,000	2760,34	7571605
			Накладные расходы			*1189,39*	*3262509*
			Сметная прибыль			*204,47*	*560860*
18	24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	972,000	3189,53	3100221
			Накладные расходы			*900,60*	*875383*
			Сметная прибыль			*236,26*	*229646*
19	26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	17,000	10333,12	175663
			Накладные расходы			*4447,73*	*75611*
			Сметная прибыль			*765,42*	*13012*
20	27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,000	1970,04	1970
			Накладные расходы			*892,75*	*893*
			Сметная прибыль			*145,93*	*146*
21	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная для стоек.	м3	0,680	26970,10	18340
			Накладные расходы			*1467,05*	*998*
			Сметная прибыль			*1997,78*	*1358*
22	36	1127-0903-0602 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	м2 горизонтальной проекции идн	4,250	7895,15	33554
			Накладные расходы			*3657,23*	*15543*
			Сметная прибыль			*584,83*	*2486*
23	38	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,150	44112,12	6617
			Накладные расходы			*6540,23*	*981*
			Сметная прибыль			*3267,56*	*490*
24	39	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	11,505	1353,75	15575
			Накладные расходы			*351,35*	*4042*
			Сметная прибыль			*100,28*	*1154*
			ИТОГО:				25876021
			Смета: 7-3 Озеленение				
1	1	1147-0104-0103 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	87,000	2935,26	255368
			Накладные расходы			*1062,01*	*92395*
			Сметная прибыль			*217,43*	*18916*
2	2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	87,000	2717,25	236401
			Накладные расходы			*1067,87*	*92905*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*201,28*	*17511*
3	3	2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	69,000	540,00	37260
			Сметная прибыль			*40,00*	*2760*
4	4	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	18,000	1143,72	20587
			Сметная прибыль			*84,72*	*1525*
5	5	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	6346,000	729,30	4628129
			Накладные расходы			*247,72*	*1572024*
			Сметная прибыль			*54,02*	*342824*
6	6	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	6346,000	497,34	3156134
			Накладные расходы			*150,33*	*953986*
			Сметная прибыль			*36,84*	*233788*
7	7	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	6346,000	388,82	2467458
			Накладные расходы			*88,84*	*563750*
			Сметная прибыль			*28,80*	*182775*
8	8	1147-0108-0103 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	218,000	828,84	180687
			Накладные расходы			*296,04*	*64536*
			Сметная прибыль			*61,40*	*13384*
9	9	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	218,000	1194,60	260422
			Накладные расходы			*480,74*	*104801*
			Сметная прибыль			*88,49*	*19291*
10	10	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	218,000	455,76	99356
			Сметная прибыль			*33,76*	*7360*
			ИТОГО:				**11341802**
			Смета: 7-4 МАФ				
1	3	1310-1001-0502 РСНБ РК 2015	Турникет роторный полуростовый. Монтаж	турникет	2,000	10368,11	20736
			Накладные расходы			*4015,87*	*8032*
			Сметная прибыль			*768,01*	*1536*
			ИТОГО:				**20736**
			Смета: 7-6 Фудбольная,баскетбольная ,волейбольная поля				
			Раздел: ПОКРЫТИЕТИП 4				
1	5	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	1636,000	61,55	100688
			Накладные расходы			*23,32*	*38147*
			Сметная прибыль			*4,56*	*7458*
2	7	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1636,000	6299,55	10306070
			Накладные расходы			*916,92*	*1500081*
			Сметная прибыль			*466,63*	*763413*
			Раздел: ПОКРЫТИЕТИП 5				
3	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,864	62994,63	117422
			Накладные расходы			*1071,14*	*1997*
			Сметная прибыль			*4666,27*	*8698*
4	11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2330,000	1356,59	3160866
			Накладные расходы			*87,43*	*203716*
			Сметная прибыль			*100,49*	*234138*
			Раздел: ПОКРЫТИЕТИП 6				
5	18	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	397,000	2760,34	1095854
			Накладные расходы			*1189,39*	*472190*
			Сметная прибыль			*204,47*	*81174*
6	20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	62,000	3189,53	197751
			Накладные расходы			*900,60*	*55837*
			Сметная прибыль			*236,26*	*14648*
			Раздел: Фудбольная ворота				
			Раздел: Баскетбольная поля				
			ИТОГО:				**14978651**
			Итого по объекту:				**0**
			Итого по стройке:				**0**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**19180280**
			Сметная прибыль				**5525584**
			Итого с временными		**1,5 %**	**1 118 931**	**75 714 322**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**437 250**	**76 151 572**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**77 674 603**
			Итого с коэффициетом договорной стоимости,к=0,951963694591055		**0,951963694591055**		**73 943 402,39**
			Итого с НДС		**12 %**	**8 873 208,29**	**82 816 610,68**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Технический надзор: ТОО "МАНГИСТАУКУРЫЛЫСИНВЕСТ" _____ **Алибеков К.**

Авторскии надзор: ТОО "Мунайгазпроект-Сервис" _____ **Бисенгужиев Б.С**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**