Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140009015

Заказчик **Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940008521

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 68/20 от 30.04.2020г

Номер документа	Дата составления
162	09.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта на "Строительство средней общеобразовательной школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологичискими условиями" в жилом массиве Шығыс -1 города Актау			усл.	1	126 155 412,97	126 155 412,97
				Итого	1	x	126 155 412,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" ИИН/БИН .050140009015

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" ИИН/БИН .050940008521

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки: Привязка типового проекта на " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау

Наименование объекта: Привязка типового проекта на " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68/20	28.04.2020г				
		Доп.соглашения					
		1	19.05.2020г				
		2	07.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала гола по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за март) без НДС (7+8)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привязка типового проекта на "Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау	1 100 277 827,72	982 390 917,61							117 886 910,11	1 100 277 827,72
В том числе за декабрь месяц 2020 г.		112 638 761,58							13 516 651,39	126 155 412,97
Удержано разница от 30 % согласно договору		38 162 744,85							4 579 529,38	42 742 274,23
Удержано 5% согласно договора		5 631 938,08							675 832,57	6 307 770,65
Итого к оплате		**68 844 078,65**							**8 261 289,44**	**77 105 368,09**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Привязка типового проекта на "Строительство средней общеобразовательной школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.соглошение №2 от 07.07.2020г к договору **№ 68/20** от **28.04.2020**

Акт приемки выполненных работ № 6
за декабрь месяц 2020года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Здание школы на 300 мест				
			Смета: 2-1-3а Архитектурные решения ниже отм.0,000				
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ				
			Раздел: ПОЛЫ				
			Раздел: ПРОЕМЫ				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
1	31	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1847,890	4598,32	8497185
			Накладные расходы			*1385,20*	*2559693*
			Сметная прибыль			*340,62*	*629421*
2	32	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1847,890	208,91	386050
			Накладные расходы			*81,21*	*150069*
			Сметная прибыль			*15,48*	*28596*
3	33	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,700	2136,84	358347
			Накладные расходы			*734,79*	*123224*
			Сметная прибыль			*158,28*	*26544*
4	34	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,860	208,91	8745
			Накладные расходы			*81,21*	*3400*
			Сметная прибыль			*15,48*	*648*
5	35	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	125,840	664,49	83619
			Накладные расходы			*191,90*	*24149*
			Сметная прибыль			*49,22*	*6194*
6	36	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	79,560	563,87	44862
			Накладные расходы			*231,11*	*18387*
			Сметная прибыль			*41,77*	*3323*
7	38	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,560	4240,98	337413
			Накладные расходы			*1245,94*	*99127*
			Сметная прибыль			*314,15*	*24994*
8	39	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,910	2136,84	200670
			Накладные расходы			*734,79*	*69004*
			Сметная прибыль			*158,28*	*14864*
9	40	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	173,470	208,91	36240
			Накладные расходы			*81,21*	*14088*
			Сметная прибыль			*15,48*	*2684*
10	41	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,120	1032,80	93076
			Накладные расходы			*370,92*	*33427*
			Сметная прибыль			*76,50*	*6895*
11	42	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	65,940	658,14	43398
			Накладные расходы			*191,90*	*12654*
			Сметная прибыль			*48,75*	*3215*
12	43	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,180	208,91	5052

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*81,21*	*1964*
			Сметная прибыль			*15,48*	*374*
13	44	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	719,460	563,87	405683
			Накладные расходы			*231,11*	*166278*
			Сметная прибыль			*43,77*	*31485*
14	46	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	719,460	4240,98	3051218
			Накладные расходы			*1245,94*	*896405*
			Сметная прибыль			*314,15*	*226016*
15	47	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	719,460	208,91	150305
			Накладные расходы			*81,21*	*58428*
			Сметная прибыль			*15,48*	*11134*
16	48	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	10,910	104,85	1144
			Накладные расходы			*39,01*	*426*
			Сметная прибыль			*7,77*	*85*
17	49	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,350	5740,07	88110
			Накладные расходы			*1970,13*	*30241*
			Сметная прибыль			*425,19*	*6527*
18	50	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,350	208,91	3207
			Накладные расходы			*81,21*	*1247*
			Сметная прибыль			*15,48*	*238*
			Раздел: Наружная отделка				
19	51	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме/1-16,А-ГД-К,7-15,Д-С/	м3 изоляции	38,795	60867,65	2361348
			Накладные расходы			*20503,58*	*795432*
			Сметная прибыль			*4508,71*	*174915*
20	56	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	333,690	7359,51	2455794
			Накладные расходы			*2840,30*	*947778*
			Сметная прибыль			*545,15*	*181911*
21	57	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	333,690	1991,52	664550
			Сметная прибыль			*147,52*	*49226*
22	58	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе/накрывочный элемент/. Устройство	м2 покрытия	44,707	2178,47	97393
			Накладные расходы			*821,02*	*36705*
			Сметная прибыль			*161,37*	*7214*
23	59	2103-0302-0702 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, цветные ГОСТ 13015-2012	м3	4,024	0,00	0
24	60	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм/внутренняя часть подпорных крылец	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,060	2318,75	44195
			Накладные расходы			*811,75*	*15472*
			Сметная прибыль			*171,76*	*3274*
25	62	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец	м2 окрашиваемой поверхности	19,060	850,19	16205
			Накладные расходы			*101,94*	*1943*
			Сметная прибыль			*62,98*	*1200*
26	63	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки/подпорных стенок крылец	7,610	7359,51	56006
			Накладные расходы			*2840,30*	*21615*
			Сметная прибыль			*545,15*	*4149*
27	64	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	7,610	1991,52	15155
			Сметная прибыль			*147,52*	*1123*
28	65	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия/подпорных стенок крылец	4,560	2178,47	9934
			Накладные расходы			*821,02*	*3744*
			Сметная прибыль			*161,37*	*736*
29	66	2103-0302-0702 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, цветные ГОСТ 13015-2012	м3	0,296	0,00	0
30	67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,873	8272,27	7222
			Накладные расходы			*1608,17*	*1404*
			Сметная прибыль			*612,76*	*535*
31	68	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	24,985	3091,87	77250

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*620,57*	*15505*
			Сметная прибыль			*229,03*	*5722*
			ИТОГО:				**19599376**
			Смета: 2-1-3б Архитектурные решения выше отм.0,000				
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Проемы				
1	114	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	110,550	3128,44	345849
			Накладные расходы			*1126,09*	*124489*
			Сметная прибыль			*231,74*	*25618*
2	117	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	33,390	3128,44	104459
			Накладные расходы			*1126,09*	*37600*
			Сметная прибыль			*231,74*	*7738*
3	119	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	9,129	2664,79	24326
			Накладные расходы			*978,88*	*8936*
			Сметная прибыль			*197,39*	*1802*
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ				
4	148	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки металлопласта. Монтаж	м2	72,770	6240,80	454143
			Накладные расходы			*2278,16*	*165782*
			Сметная прибыль			*462,28*	*33640*
5	150	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МК-1,МК-2,МК-3/	т стальных элементов	0,094	836776,72	78339
			Накладные расходы			*79384,06*	*7432*
			Сметная прибыль			*61983,46*	*5803*
			Раздел: Внутренние ограждения				
6	153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,780	235,74	5134
			Накладные расходы			*39,05*	*850*
			Сметная прибыль			*17,46*	*380*
7	154	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня/световых фонарей/	м	34,080	1561,31	53209
			Накладные расходы			*721,41*	*24586*
			Сметная прибыль			*115,65*	*3941*
8	156	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	60,840	235,74	14342
			Накладные расходы			*39,05*	*2376*
			Сметная прибыль			*17,46*	*1062*
			Раздел: Полы				
9	165	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1079,030	3352,20	3617124
			Накладные расходы			*418,94*	*452050*
			Сметная прибыль			*248,31*	*267935*
10	174	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" /Покрытие MiPOlAM TrOPlAn покрытием EvErCArE (антистатическое покрытие)/	м2	191,080	1090,61	208395
			Накладные расходы			*418,94*	*80051*
			Сметная прибыль			*80,79*	*15437*
11	179	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных /на растворе М-150/. Устройство	м2 покрытия	364,450	5035,99	1835366
			Накладные расходы			*1275,03*	*464684*
			Сметная прибыль			*373,04*	*135953*
12	184	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1161,600	6343,99	7369182
			Накладные расходы			*1131,22*	*1314022*
			Сметная прибыль			*469,93*	*545865*
13	193	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума полукоммерческого. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	87,490	3520,68	308024
			Накладные расходы			*418,94*	*36653*
			Сметная прибыль			*260,79*	*22817*
14	194	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТНЫХ плиток для полов на цементном растворе М-150. Устройство	м2 покрытия	103,950	6299,28	654810
			Накладные расходы			*1275,03*	*132539*
			Сметная прибыль			*466,61*	*48504*
15	198	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных /на растворе М-150/. Устройство	м2 покрытия	220,690	5035,99	1111392
			Накладные расходы			*1275,03*	*281386*
			Сметная прибыль			*373,04*	*82325*
16	208	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума полукоммерческого. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	651,210	1259,09	819935
			Накладные расходы			*418,94*	*272819*
			Сметная прибыль			*93,27*	*60736*
17	219	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"/Покрытие MiPOlAM ElEgAnCE 5 C покрытием EvErCArE (антистатическое покрытие) /	м2	328,500	1090,61	358267
			Накладные расходы			*418,94*	*137622*
			Сметная прибыль			*80,79*	*26538*
18	221	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТНЫХ плиток для полов /на растворе М-150/. Устройство прим.	м2 покрытия	37,090	6265,37	232383
			Накладные расходы			*1275,03*	*47291*
			Сметная прибыль			*464,10*	*17214*
19	222	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТНЫХ плиток для полов /на растворе М-150/. Устройство прим.	м2 покрытия	56,220	6265,37	352239
			Накладные расходы			*1275,03*	*71682*
			Сметная прибыль			*464,10*	*26092*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	225	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из КЕРАМОГРАНИТНЫХ плиток для полов на цементном растворе М-150. Устройство	м2 покрытия	38,460	6265,37	240966
			Накладные расходы			*1275,03*	*49038*
			Сметная прибыль			*464,10*	*17849*
21	234	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	644,890	982,23	633431
			Накладные расходы			*313,38*	*202095*
			Сметная прибыль			*72,76*	*46921*
22	235	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	725,390	2219,45	1609968
			Накладные расходы			*283,88*	*205925*
			Сметная прибыль			*164,40*	*119257*
23	236	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	359,820	475,18	170979
			Накладные расходы			*123,61*	*44479*
			Сметная прибыль			*35,20*	*12665*
			Раздел: Внутренняя отделка				
24	246	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,590	207,22	1366
			Накладные расходы			*81,21*	*535*
			Сметная прибыль			*15,35*	*101*
25	247	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	81,190	563,87	45781
			Накладные расходы			*231,11*	*18764*
			Сметная прибыль			*41,77*	*3391*
26	250	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,510	4240,98	519563
			Накладные расходы			*1245,94*	*152640*
			Сметная прибыль			*314,15*	*38486*
27	251	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1665,930	2623,94	4371305
			Накладные расходы			*873,61*	*1455369*
			Сметная прибыль			*194,37*	*323800*
28	252	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	555,260	1159,41	643772
			Накладные расходы			*405,01*	*224887*
			Сметная прибыль			*85,88*	*47687*
29	253	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на водной акриловой дисперсии	кг	349,814	193,32	67626
			Сметная прибыль			*14,32*	*5009*
30	254	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1233,180	1159,41	1429757
			Накладные расходы			*405,01*	*499454*
			Сметная прибыль			*85,88*	*105908*
31	255	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	524,660	2166,03	1136432
			Накладные расходы			*734,79*	*385513*
			Сметная прибыль			*160,45*	*84180*
32	256	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	524,660	6414,82	3365598
			Накладные расходы			*1644,19*	*862639*
			Сметная прибыль			*475,17*	*249304*
33	257	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	24,000	2166,03	51985
			Накладные расходы			*734,79*	*17635*
			Сметная прибыль			*160,45*	*3851*
34	258	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	14,270	207,22	2957
			Накладные расходы			*81,21*	*1159*
			Сметная прибыль			*15,35*	*219*
35	259	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	9,730	1415,20	13770
			Накладные расходы			*493,69*	*4804*
			Сметная прибыль			*104,83*	*1020*
36	260	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	21,970	563,87	12388
			Накладные расходы			*231,11*	*5078*
			Сметная прибыль			*41,77*	*918*
37	263	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,140	4240,98	123582
			Накладные расходы			*1245,94*	*36307*
			Сметная прибыль			*314,15*	*9154*
38	264	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /Затирка/	м2	727,940	1032,80	751817
			Накладные расходы			*370,92*	*270005*
			Сметная прибыль			*76,50*	*55690*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	265	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	627,180	2208,75	1385283
			Накладные расходы			*811,75*	*509115*
			Сметная прибыль			*163,61*	*102614*
40	266	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	416,730	1159,41	483159
			Накладные расходы			*405,01*	*168781*
			Сметная прибыль			*85,88*	*35790*
41	267	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	239,590	1159,41	277782
			Накладные расходы			*405,01*	*97037*
			Сметная прибыль			*85,88*	*20576*
42	268	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на водной акриловой дисперсии	кг	150,942	193,32	29180
			Сметная прибыль			*14,32*	*2161*
43	269	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	100,760	6414,82	646357
			Накладные расходы			*1644,19*	*165668*
			Сметная прибыль			*475,17*	*47878*
44	270	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	964,580	2623,94	2531003
			Накладные расходы			*873,61*	*842664*
			Сметная прибыль			*194,37*	*187482*
45	271	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Финишный слой - шпатлевка ветонитом толщ.1 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	271,460	2111,32	573139
			Накладные расходы			*811,75*	*220358*
			Сметная прибыль			*156,39*	*42455*
46	272	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	605,220	1159,41	701696
			Накладные расходы			*405,01*	*245122*
			Сметная прибыль			*85,88*	*51977*
47	273	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	159,880	6414,82	1025601
			Накладные расходы			*1644,19*	*262873*
			Сметная прибыль			*475,17*	*75970*
48	274	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /Затирка/	м2	12,550	1032,80	12962
			Накладные расходы			*370,92*	*4655*
			Сметная прибыль			*76,50*	*960*
49	275	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,060	207,22	1463
			Накладные расходы			*81,21*	*573*
			Сметная прибыль			*15,35*	*108*
50	276	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	5,490	1415,20	7769
			Накладные расходы			*493,69*	*2710*
			Сметная прибыль			*104,83*	*576*
51	277	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	630,820	1159,41	731377
			Накладные расходы			*405,01*	*255490*
			Сметная прибыль			*85,88*	*54176*
52	278	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на водной акриловой дисперсии	кг	397,417	193,32	76829
			Сметная прибыль			*14,32*	*5691*
53	279	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Финишный слой - шпатлевка ветонитом толщ.1 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,130	2111,32	205073
			Накладные расходы			*811,75*	*78845*
			Сметная прибыль			*156,39*	*15191*
54	280	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	50,010	757,58	37887
			Накладные расходы			*240,00*	*12003*
			Сметная прибыль			*56,12*	*2806*
55	281	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	47,120	1159,41	54631
			Накладные расходы			*405,01*	*19084*
			Сметная прибыль			*85,88*	*4047*
56	282	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на водной акриловой дисперсии	кг	29,686	193,32	5739
			Сметная прибыль			*14,32*	*425*
57	283	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	16,200	6414,82	103920
			Накладные расходы			*1644,19*	*26636*
			Сметная прибыль			*475,17*	*7698*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	284	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных /Затирка/	м2	1600,600	166,45	266413
			Накладные расходы			*60,81*	*97339*
			Сметная прибыль			*12,33*	*19734*
59	285	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 ммпотолков/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1809,860	2241,09	4056060
			Накладные расходы			*811,75*	*1469158*
			Сметная прибыль			*166,01*	*300449*
60	286	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1809,860	846,70	1532407
			Накладные расходы			*269,98*	*488620*
			Сметная прибыль			*62,72*	*113512*
61	287	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	658,630	2623,94	1728207
			Накладные расходы			*873,61*	*575384*
			Сметная прибыль			*194,37*	*128015*
62	288	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	143,279	1159,41	166119
			Накладные расходы			*405,01*	*58030*
			Сметная прибыль			*85,88*	*12305*
			Раздел: =НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=				
			Раздел: Разные работы				
63	395	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	-8,160	14744,39	-120314
			Накладные расходы			*4086,94*	*-33349*
			Сметная прибыль			*1092,18*	*-8912*
			ИТОГО:				**49659703**
			Смета: 2-1-4 Отопление - 20град.С				
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	288,100	17341,36	4996046
			Накладные расходы			*971,76*	*279964*
			Сметная прибыль			*1284,55*	*370078*
2	2	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	5,000	2690,10	13450
			Накладные расходы			*332,14*	*1661*
			Сметная прибыль			*199,27*	*996*
3	16	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	110,000	528,29	58112
			Накладные расходы			*186,66*	*20532*
			Сметная прибыль			*39,13*	*4305*
4	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	200,000	141,32	28263
			Накладные расходы			*33,27*	*6655*
			Сметная прибыль			*10,47*	*2094*
5	27	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой 2 раза	м2	200,000	297,79	59558
			Накладные расходы			*29,63*	*5926*
			Сметная прибыль			*22,06*	*4412*
6	28	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	11,000	74540,82	819949
			Накладные расходы			*19566,66*	*215233*
			Сметная прибыль			*5521,54*	*60737*
7	29	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком (РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	490,000	6456,44	3163657
			Накладные расходы			*2276,29*	*1115382*
			Сметная прибыль			*478,26*	*234345*
8	31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1290,000	1722,86	2222494
			Накладные расходы			*655,74*	*845907*
			Сметная прибыль			*127,62*	*164629*
			ИТОГО:				**11361530**
			Смета: 2-1-5 Вентиляция				
			Раздел: =ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ=				
1	5	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	129463,33	129463
			Накладные расходы			*56199,67*	*56200*
			Сметная прибыль			*9589,88*	*9590*
			Раздел: =ВЕНТИЛЯТОРЫ=				
2	7	1307-0301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	18874,87	18875
			Накладные расходы			*6576,72*	*6577*
			Сметная прибыль			*1398,14*	*1398*
3	9	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	9,000	12388,09	111493
			Накладные расходы			*4290,89*	*38618*
			Сметная прибыль			*917,64*	*8259*
			Раздел: =ВЕНТИЛЯЦИЯ=				
4	14	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1,000	26330,39	26330
			Накладные расходы			*10023,50*	*10023*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1950,40*	*1950*
5	20	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,140	16247,73	18522
			Накладные расходы			*7381,08*	*8414*
			Сметная прибыль			*1203,54*	*1372*
6	52	1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	2,000	38371,62	76743
			Накладные расходы			*8418,40*	*16837*
			Сметная прибыль			*2842,34*	*5685*
			ИТОГО:				381427
			Смета: 2-1-7 Узел управления №2 (от котельной)				
1	2	2305-1101-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 0,7 м3/ч до 1,0 м3/ч, Т1 80°С/Т2	шт.	1,000	137113,56	137114
			Сметная прибыль			*10156,56*	*10157*
			ИТОГО:				137114
			Смета: 2-1-8 Водопровод				
			Раздел: =Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)=				
1	1	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 65 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	230196,27	230196
			Накладные расходы			*2309,96*	*2310*
			Сметная прибыль			*17051,58*	*17052*
2	2	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	170432,22	170432
			Накладные расходы			*1685,15*	*1685*
			Сметная прибыль			*12624,61*	*12625*
3	3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3,000	3115,53	9347
			Накладные расходы			*329,99*	*990*
			Сметная прибыль			*230,78*	*692*
4	4	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,000	8229,85	24690
			Накладные расходы			*3412,72*	*10238*
			Сметная прибыль			*609,62*	*1829*
5	7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.	шт.	2,000	4607,55	9215
			Накладные расходы			*1922,44*	*3845*
			Сметная прибыль			*341,30*	*683*
6	14	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	8229,85	8230
			Накладные расходы			*3412,72*	*3413*
			Сметная прибыль			*609,62*	*610*
7	17	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.	шт.	1,000	4607,55	4608
			Накладные расходы			*1922,44*	*1922*
			Сметная прибыль			*341,30*	*341*
8	20	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,000	25123,43	25123
			Накладные расходы			*1635,39*	*1635*
			Сметная прибыль			*1860,99*	*1861*
9	22	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	1,000	1302,65	1303
			Накладные расходы			*186,66*	*187*
			Сметная прибыль			*96,49*	*96*
10	24	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,000	23059,13	46118
			Накладные расходы			*420,71*	*841*
			Сметная прибыль			*1708,08*	*3416*
11	25	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3,000	23059,13	69177
			Накладные расходы			*420,71*	*1262*
			Сметная прибыль			*1708,08*	*5124*
12	35	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,000	204,56	3068
			Накладные расходы			*88,92*	*1334*
			Сметная прибыль			*15,15*	*227*
13	38	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	976,000	1026,56	1001927
			Накладные расходы			*278,32*	*271638*
			Сметная прибыль			*76,04*	*74217*
			Раздел: =Трубопровод горячей и циркуляционной воды (Т3, Т4)=				
14	52	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	29888,23	29888
			Накладные расходы			*570,92*	*571*
			Сметная прибыль			*2213,94*	*2214*
15	53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.	шт.	1,000	4607,55	4608
			Накладные расходы			*1922,44*	*1927*
			Сметная прибыль			*341,30*	*341*
16	55	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,000	20251,51	20252

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1326,59*	*1327*
			Сметная прибыль			*1500,11*	*1500*
17	56	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3,000	3115,53	9347
			Накладные расходы			*329,99*	*990*
			Сметная прибыль			*230,78*	*692*
18	61	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,000	23059,13	46118
			Накладные расходы			*420,71*	*841*
			Сметная прибыль			*1708,08*	*3416*
19	73	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	120,500	3418,95	411983
			Накладные расходы			*1466,99*	*176772*
			Сметная прибыль			*253,26*	*30517*
20	75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	1042,000	1026,56	1069680
			Накладные расходы			*278,32*	*290006*
			Сметная прибыль			*76,04*	*79236*
			Раздел: Водопровод противопожарный (В2)				
21	88	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	38,000	2621,74	99626
			Накладные расходы			*1187,88*	*45139*
			Сметная прибыль			*194,20*	*7380*
22	89	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,000	4688,25	32818
			Накладные расходы			*2098,25*	*14688*
			Сметная прибыль			*347,28*	*2431*
23	94	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	21,000	31280,74	656896
			Накладные расходы			*1304,21*	*27388*
			Сметная прибыль			*2317,09*	*48659*
24	95	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Установка пожарных шкафов	изделие	21,000	2084,68	43778
			Накладные расходы			*696,32*	*14623*
			Сметная прибыль			*154,42*	*3243*
25	99	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	63,000	197,45	12440
			Накладные расходы			*88,92*	*5602*
			Сметная прибыль			*14,63*	*921*
26	100	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	35,000	2418,68	84654
			Накладные расходы			*1061,33*	*37147*
			Сметная прибыль			*179,16*	*6271*
27	102	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	150,000	2402,05	360307
			Накладные расходы			*1061,33*	*159200*
			Сметная прибыль			*177,93*	*26689*
28	104	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	185,000	204,08	37754
			Накладные расходы			*88,92*	*16450*
			Сметная прибыль			*15,12*	*2797*
29	106	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,980	1040,06	101905
			Накладные расходы			*374,75*	*36718*
			Сметная прибыль			*77,04*	*7549*
			ИТОГО:				**4625488**
			Смета: 2-1-9 Канализация				
			Раздел: =Канализация бытовая и производственная К1, К3=				
1	1	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	72,000	14190,06	1021684
			Накладные расходы			*2780,76*	*200214*
			Сметная прибыль			*1051,12*	*75680*
2	3	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21,000	25482,05	535123
			Накладные расходы			*3157,68*	*66311*
			Сметная прибыль			*1887,56*	*39639*
3	4	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11,000	15219,65	167416
			Накладные расходы			*1502,31*	*16525*
			Сметная прибыль			*1127,38*	*12401*
4	5	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	4,000	12409,02	49636
			Накладные расходы			*1295,98*	*5184*
			Сметная прибыль			*919,19*	*3677*
5	6	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	2,000	20982,21	41964
			Накладные расходы			*3918,09*	*7836*
			Сметная прибыль			*1554,24*	*3108*
			Раздел: =Канализация дождевая К2=				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	27	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,370	1040,06	2465
			Накладные расходы			*374,75*	*888*
			Сметная прибыль			*77,04*	*183*
			ИТОГО:				**1818289**
			Смета: 2-1-10 Пожарная сигнализация				
			Раздел: Здание школы на 300 мест				
1	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	100858,41	100858
			Накладные расходы			*35094,52*	*35095*
			Сметная прибыль			*7470,99*	*7471*
2	3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13600,24	13600
			Накладные расходы			*4700,05*	*4700*
			Сметная прибыль			*1007,43*	*1007*
3	5	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1,000	170565,15	170565
			Накладные расходы			*58417,41*	*58417*
			Сметная прибыль			*12634,46*	*12634*
4	7	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1,000	14735,15	14735
			Накладные расходы			*5151,60*	*5152*
			Сметная прибыль			*1091,49*	*1091*
5	9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	77,000	5087,40	391729
			Накладные расходы			*1745,82*	*134428*
			Сметная прибыль			*376,84*	*29017*
6	11	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	107,000	2542,87	272087
			Накладные расходы			*872,91*	*93401*
			Сметная прибыль			*188,36*	*20155*
7	13	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	7340,84	66068
			Накладные расходы			*2028,96*	*18261*
			Сметная прибыль			*543,77*	*4894*
8	16	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	23,000	3206,22	73743
			Накладные расходы			*1130,40*	*25999*
			Сметная прибыль			*237,50*	*5462*
9	18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	959,000	451,65	433136
			Накладные расходы			*165,35*	*158566*
			Сметная прибыль			*33,46*	*32084*
10	21	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	24,000	516,62	12399
			Накладные расходы			*186,65*	*4480*
			Сметная прибыль			*38,27*	*918*
11	23	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16,000	924,73	14796
			Накладные расходы			*297,65*	*4762*
			Сметная прибыль			*68,50*	*1096*
12	25	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1958,000	1052,98	2061728
			Накладные расходы			*278,07*	*544451*
			Сметная прибыль			*78,00*	*152721*
			Раздел: от здания школы к котельной				
13	28	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования	шт.	1,000	42451,11	42451
			Накладные расходы			*14776,64*	*14777*
			Сметная прибыль			*3144,53*	*3145*
14	30	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,000	13600,24	27200
			Накладные расходы			*4700,05*	*9400*
			Сметная прибыль			*1007,43*	*2015*
15	32	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4,000	5087,40	20350
			Накладные расходы			*1745,82*	*6983*
			Сметная прибыль			*376,84*	*1507*
16	35	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2529,77	2530
			Накладные расходы			*905,36*	*905*
			Сметная прибыль			*187,39*	*187*
17	37	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2,000	28117,74	56235
			Накладные расходы			*9783,18*	*19566*
			Сметная прибыль			*2082,80*	*4166*
18	40	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	2,000	12531,59	25063
			Накладные расходы			*4364,55*	*8729*
			Сметная прибыль			*928,27*	*1857*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	44	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,000	13600,24	27200
			Накладные расходы			*4700,05*	*9400*
			Сметная прибыль			*1007,43*	*2015*
20	46	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	29,000	604,14	17520
			Накладные расходы			*177,02*	*5134*
			Сметная прибыль			*44,75*	*1298*
21	52	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30,000	148,90	4467
			Накладные расходы			*50,15*	*1504*
			Сметная прибыль			*11,03*	*331*
22	54	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30,000	1027,26	30818
			Накладные расходы			*294,90*	*8847*
			Сметная прибыль			*76,09*	*2283*
			ИТОГО:				3879279
			Смета: 2-1-11 Слаботочные сети				
			Раздел: =Телефонизация и локальная сеть=				
1	1	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600Х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	5118,27	5118
			Накладные расходы			*1603,17*	*1603*
			Сметная прибыль			*379,13*	*379*
2	4	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13600,24	13600
			Накладные расходы			*4700,05*	*4700*
			Сметная прибыль			*1007,43*	*1007*
3	6	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2066,02	2066
			Накладные расходы			*628,50*	*628*
			Сметная прибыль			*153,04*	*153*
4	10	1310-0101-0110 РСНБ РК 2015	Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки	плата	1,000	13940,43	13940
			Накладные расходы			*4556,59*	*4557*
			Сметная прибыль			*1032,62*	*1033*
5	12	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2,000	17022,77	34046
			Накладные расходы			*5473,15*	*10946*
			Сметная прибыль			*1260,95*	*2522*
6	16	1311-0402-0101 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт	шт.	72,000	5416,01	389953
			Накладные расходы			*2079,00*	*149688*
			Сметная прибыль			*401,19*	*28885*
7	19	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	69,000	1006,80	69469
			Накладные расходы			*386,17*	*26646*
			Сметная прибыль			*74,58*	*5146*
8	21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	262,000	451,65	118333
			Накладные расходы			*165,35*	*43320*
			Сметная прибыль			*33,46*	*8765*
9	24	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	52,000	516,62	26864
			Накладные расходы			*186,65*	*9706*
			Сметная прибыль			*38,27*	*1990*
10	26	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	127,000	578,75	73501
			Накладные расходы			*206,33*	*26204*
			Сметная прибыль			*42,87*	*5445*
11	29	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90,000	716,66	64499
			Накладные расходы			*222,29*	*20007*
			Сметная прибыль			*53,09*	*4778*
12	31	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4,000	924,73	3699
			Накладные расходы			*297,65*	*1191*
			Сметная прибыль			*68,50*	*274*
13	33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	535,000	513,48	274714
			Накладные расходы			*138,67*	*74187*
			Сметная прибыль			*38,04*	*20349*
14	34	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	3377,000	1052,98	3555902
			Накладные расходы			*278,07*	*939026*
			Сметная прибыль			*78,00*	*263400*
			Раздел: =Установки звукоусиления=				
15	36	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640Х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	6568,41	13137
			Накладные расходы			*1914,21*	*3828*
			Сметная прибыль			*486,55*	*973*
16	38	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	1006,80	2014

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*386,17*	*772*
			Сметная прибыль			*74,58*	*149*
17	40	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2,000	39203,44	78407
			Накладные расходы			*12997,30*	*25995*
			Сметная прибыль			*2903,96*	*5808*
18	45	1310-0408-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования	шт.	1,000	158155,47	158155
			Накладные расходы			*50724,80*	*50725*
			Сметная прибыль			*11715,22*	*11715*
19	48	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	14,000	4789,02	67046
			Накладные расходы			*1604,30*	*22460*
			Сметная прибыль			*354,74*	*4966*
20	52	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	229,000	451,65	103429
			Накладные расходы			*165,35*	*37864*
			Сметная прибыль			*33,46*	*7661*
21	54	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8,000	924,73	7398
			Накладные расходы			*297,65*	*2381*
			Сметная прибыль			*68,50*	*548*
22	56	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	237,000	513,48	121696
			Накладные расходы			*138,67*	*32864*
			Сметная прибыль			*38,04*	*9015*
			Раздел: =Часофикация=				
23	58	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8338,48	8338
			Накладные расходы			*2922,51*	*2923*
			Сметная прибыль			*617,67*	*618*
24	60	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	6,000	4582,37	27494
			Накладные расходы			*1604,30*	*9626*
			Сметная прибыль			*339,43*	*2037*
25	63	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20,000	1036,49	20730
			Накладные расходы			*294,90*	*5898*
			Сметная прибыль			*76,78*	*1536*
26	65	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,500	1260,46	3151
			Накладные расходы			*421,94*	*1055*
			Сметная прибыль			*93,37*	*233*
27	67	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4,000	924,73	3699
			Накладные расходы			*297,65*	*1191*
			Сметная прибыль			*68,50*	*274*
28	69	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	46,000	451,65	20776
			Накладные расходы			*165,35*	*7606*
			Сметная прибыль			*33,46*	*1539*
29	71	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72,500	513,48	37228
			Накладные расходы			*138,67*	*10053*
			Сметная прибыль			*38,04*	*2758*
30	72	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	57,500	1052,98	60546
			Накладные расходы			*278,07*	*15989*
			Сметная прибыль			*78,00*	*4485*
			Раздел: =Телевидение=				
31	74	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1,000	43660,01	43660
			Накладные расходы			*12884,15*	*12884*
			Сметная прибыль			*3234,08*	*3234*
32	78	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1,000	7557,05	7557
			Накладные расходы			*2651,14*	*2651*
			Сметная прибыль			*559,78*	*560*
33	83	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	29,000	966,96	28042
			Накладные расходы			*364,77*	*10578*
			Сметная прибыль			*71,63*	*2077*
34	86	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	56,000	1036,49	58043
			Накладные расходы			*294,90*	*16514*
			Сметная прибыль			*76,78*	*4300*
35	88	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,500	1260,46	3151
			Накладные расходы			*421,94*	*1055*
			Сметная прибыль			*93,37*	*233*
36	90	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8,000	924,73	7398
			Накладные расходы			*297,65*	*2381*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*68,50*	*548*
37	92	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	498,000	451,65	224923
			Накладные расходы			*165,35*	*82342*
			Сметная прибыль			*33,46*	*16661*
38	95	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	564,500	513,48	289862
			Накладные расходы			*138,67*	*78277*
			Сметная прибыль			*38,04*	*21471*
39	96	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1032,500	1052,98	1087198
			Накладные расходы			*278,07*	*287102*
			Сметная прибыль			*78,00*	*80533*
			ИТОГО:				**7128785**
			Смета: 2-1-12 Электротехнические решения				
			Раздел: =Аппараты напряжением до 1000В=				
1	1	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	7340,84	58727
			Накладные расходы			*2028,96*	*16232*
			Сметная прибыль			*543,77*	*4350*
2	3	1308-0303-1212 РСНБ РК 2015	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пост	14,000	4163,57	58290
			Накладные расходы			*1014,48*	*14203*
			Сметная прибыль			*308,41*	*4318*
3	5	1308-0303-1212 РСНБ РК 2015	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пост	4,000	4163,57	16654
			Накладные расходы			*1014,48*	*4058*
			Сметная прибыль			*308,41*	*1234*
4	7	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	7005,52	56044
			Накладные расходы			*2060,64*	*16485*
			Сметная прибыль			*518,93*	*4151*
5	10	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	6,000	1810,75	10864
			Накладные расходы			*687,25*	*4124*
			Сметная прибыль			*134,13*	*805*
6	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	46254,62	46255
			Накладные расходы			*15395,76*	*15396*
			Сметная прибыль			*3426,27*	*3426*
7	14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4074,54	4075
			Накладные расходы			*1014,48*	*1014*
			Сметная прибыль			*301,82*	*302*
8	16	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3184,97	3185
			Накладные расходы			*1130,40*	*1130*
			Сметная прибыль			*235,92*	*236*
9	18	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	10263,10	10263
			Накладные расходы			*2993,76*	*2994*
			Сметная прибыль			*760,23*	*760*
10	20	1308-0303-1023 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу	шт.	12,000	15929,06	191149
			Накладные расходы			*5717,53*	*68610*
			Сметная прибыль			*1179,93*	*14159*
			Раздел: =Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000В=				
11	27	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3,000	46254,62	138764
			Накладные расходы			*15395,76*	*46187*
			Сметная прибыль			*3426,27*	*10279*
12	28	5108-0401-0203 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	51167,00	51167
13	29	5108-0401-0219 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5114-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1.6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,000	72526,00	145052
			Раздел: =Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В=				
14	30	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1,000	107464,89	107465
			Накладные расходы			*39587,04*	*39587*
			Сметная прибыль			*7960,36*	*7960*
15	31	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	167295,00	167295

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	32	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	шт.	2,000	205222,71	410445
			Накладные расходы			*52356,42*	*104713*
			Сметная прибыль			*15201,68*	*30403*
17	33	5108-0401-0504 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2,000	152667,00	305334
18	34	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	107464,89	107465
			Накладные расходы			*39587,04*	*39587*
			Сметная прибыль			*7960,36*	*7960*
19	35	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-20, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,000	192418,00	192418
20	36	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	205222,71	205223
			Накладные расходы			*52356,42*	*52356*
			Сметная прибыль			*15201,68*	*15202*
21	37	5108-0401-0504 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,000	152667,00	152667
22	38	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	107464,89	107465
			Накладные расходы			*39587,04*	*39587*
			Сметная прибыль			*7960,36*	*7960*
23	39	5108-0401-0113 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012Шкаф автоматического ввода резерва ЯА 8311-1044-УХЛ4**	шт.	1,000	58021,00	58021
24	40	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
25	42	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,000	7532,44	15065
			Накладные расходы			*2053,98*	*4108*
			Сметная прибыль			*557,96*	*1116*
26	43	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6,000	4074,54	24447
			Накладные расходы			*1014,48*	*6087*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1811*
27	51	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
28	53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6,000	4074,54	24447
			Накладные расходы			*1014,48*	*6087*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1811*
29	56	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
30	58	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4,000	7532,44	30130
			Накладные расходы			*2053,98*	*8216*
			Сметная прибыль			*557,96*	*2232*
31	59	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5,000	4074,54	20373
			Накладные расходы			*1014,48*	*5072*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1509*
32	67	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
33	69	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6,000	4074,54	24447
			Накладные расходы			*1014,48*	*6087*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1811*
34	75	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
35	77	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8,000	4074,54	32596
			Накладные расходы			*1014,48*	*8116*
			Сметная прибыль			*301,82*	*2415*
36	81	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
37	83	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	7532,44	15065
			Накладные расходы			*2053,98*	*4108*
			Сметная прибыль			*557,96*	*1116*
38	84	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4074,54	4075
			Накладные расходы			*1014,48*	*1014*
			Сметная прибыль			*301,82*	*302*
39	89	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
40	91	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	4074,54	24447
			Накладные расходы			*1014,48*	*6087*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1811*
41	96	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
42	98	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	4074,54	24447
			Накладные расходы			*1014,48*	*6087*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1811*
43	102	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
44	104	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7532,44	7532
			Накладные расходы			*2053,98*	*2054*
			Сметная прибыль			*557,96*	*558*
45	105	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	4074,54	36671
			Накладные расходы			*1014,48*	*9130*
			Сметная прибыль			*301,82*	*2716*
46	111	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	3,000	15164,35	45493
			Накладные расходы			*2390,04*	*7170*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*3370*
47	113	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,000	4074,54	61118
			Накладные расходы			*1014,48*	*15217*
			Сметная прибыль			*301,82*	*4527*
48	118	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
49	120	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7532,44	7532
			Накладные расходы			*2053,98*	*2054*
			Сметная прибыль			*557,96*	*558*
50	121	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	4074,54	48894
			Накладные расходы			*1014,48*	*12174*
			Сметная прибыль			*301,82*	*3622*
51	126	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
52	128	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7532,44	7532
			Накладные расходы			*2053,98*	*2054*
			Сметная прибыль			*557,96*	*558*
53	129	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	4074,54	40745
			Накладные расходы			*1014,48*	*10145*
			Сметная прибыль			*301,82*	*3018*
54	135	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
55	137	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	4074,54	12224
			Накладные расходы			*1014,48*	*3043*
			Сметная прибыль			*301,82*	*905*
56	141	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
57	143	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	4074,54	24447
			Накладные расходы			*1014,48*	*6087*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1811*
58	148	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
59	150	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	4074,54	20373
			Накладные расходы			*1014,48*	*5072*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1509*
60	154	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
61	156	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	4074,54	32596
			Накладные расходы			*1014,48*	*8116*
			Сметная прибыль			*301,82*	*2415*
62	161	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
63	163	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	4074,54	16298
			Накладные расходы			*1014,48*	*4058*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1207*
			Раздел: =КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=				
64	166	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	78,000	513,48	40052
			Накладные расходы			*138,67*	*10816*
			Сметная прибыль			*38,04*	*2967*
65	185	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1040,000	513,48	534024
			Накладные расходы			*138,67*	*144213*
			Сметная прибыль			*38,04*	*39557*
66	188	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	18,000	35853,70	645367
			Накладные расходы			*10099,51*	*181791*
			Сметная прибыль			*2655,83*	*47805*
			Раздел: =Электроустановочные устройства=				
67	190	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7,000	966,96	6769
			Накладные расходы			*364,77*	*2553*
			Сметная прибыль			*71,63*	*501*
68	192	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	11,000	2006,09	22067
			Накладные расходы			*730,55*	*8036*
			Сметная прибыль			*148,60*	*1635*
69	194	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	104,000	966,96	100563
			Накладные расходы			*364,77*	*37936*
			Сметная прибыль			*71,63*	*7449*
70	199	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	51,000	1006,80	51347
			Накладные расходы			*386,17*	*19695*
			Сметная прибыль			*74,58*	*3803*
			Раздел: =Электромонтажные устройства и изделия заводов НПО "Электромонтаж"=				
71	205	2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные КЗНС16 У2 с повышенной степенью защиты IP65, типа ИЭК	шт.	2,000	1165,32	2331
			Сметная прибыль			*86,32*	*173*
72	207	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	3,000	819,06	2457
			Накладные расходы			*257,54*	*773*
			Сметная прибыль			*60,67*	*182*
73	209	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	6,000	2773,46	16641
			Накладные расходы			*997,92*	*5988*
			Сметная прибыль			*205,44*	*1233*
74	211	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	10,000	819,06	8191
			Накладные расходы			*257,54*	*2575*
			Сметная прибыль			*60,67*	*607*
75	213	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	10,000	69,24	692
			Накладные расходы			*23,36*	*234*
			Сметная прибыль			*5,13*	*51*
76	215	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	14,000	1069,06	14967
			Накладные расходы			*351,36*	*4919*
			Сметная прибыль			*79,19*	*1109*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: =Кабеленесущие системы ДКС=				
77	218	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	76,000	405,78	30840
			Накладные расходы			*98,07*	*7453*
			Сметная прибыль			*30,06*	*2284*
			Раздел: =Трубы пластмассовые=				
78	226	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2277,000	716,66	1631826
			Накладные расходы			*222,29*	*506165*
			Сметная прибыль			*53,09*	*120876*
79	230	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	260,000	924,73	240429
			Накладные расходы			*297,65*	*77390*
			Сметная прибыль			*68,50*	*17810*
			Раздел: =Трубы стальные=				
80	233	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	756,000	796,84	602414
			Накладные расходы			*271,22*	*205041*
			Сметная прибыль			*59,03*	*44623*
81	235	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	12,000	1069,51	12834
			Накладные расходы			*369,29*	*4431*
			Сметная прибыль			*79,22*	*951*
82	237	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	18,000	1260,46	22688
			Накладные расходы			*421,94*	*7595*
			Сметная прибыль			*93,37*	*1681*
83	239	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	21,000	1742,91	36601
			Накладные расходы			*605,09*	*12707*
			Сметная прибыль			*129,10*	*2711*
			Раздел: =Прокат черных металлов=				
84	241	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	122,000	480,23	58588
			Накладные расходы			*143,49*	*17506*
			Сметная прибыль			*35,57*	*4340*
85	242	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	298,000	455,07	135610
			Накладные расходы			*145,21*	*43274*
			Сметная прибыль			*33,71*	*10045*
86	243	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	38,000	2361,09	89721
			Накладные расходы			*733,57*	*27876*
			Сметная прибыль			*174,90*	*6646*
87	247	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	212,000	505,34	107133
			Накладные расходы			*172,40*	*36549*
			Сметная прибыль			*37,43*	*7936*
			Раздел: =Изделия ТОО "Теплолюкс"=				
88	249	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15164,35	15164
			Накладные расходы			*2390,04*	*2390*
			Сметная прибыль			*1123,29*	*1123*
89	251	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	4074,54	12224
			Накладные расходы			*1014,48*	*3043*
			Сметная прибыль			*301,82*	*905*
90	257	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	78,000	1414,10	110300
			Накладные расходы			*445,34*	*34737*
			Сметная прибыль			*104,75*	*8170*
91	260	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	2964,33	2964
			Накладные расходы			*1147,93*	*1148*
			Сметная прибыль			*219,58*	*220*
92	263	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная, количество зажимов до 24Х24. Монтаж оборудования	шт.	7,000	69555,35	486887
			Накладные расходы			*15520,32*	*108642*
			Сметная прибыль			*5152,25*	*36066*
93	265	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	28,000	1073,13	30048
			Накладные расходы			*216,79*	*6070*
			Сметная прибыль			*79,49*	*2226*
94	266	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	188,000	513,48	96535
			Накладные расходы			*138,67*	*26069*
			Сметная прибыль			*38,04*	*7151*
95	271	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	188,000	796,84	149807

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*271,22*	*50989*
			Сметная прибыль			*59,03*	*11097*
			ИТОГО:				8765991
			Смета: 2-1-13 Электроосвещение				
			Раздел: =Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В=				
1	1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	6106,69	6107
			Накладные расходы			*2164,86*	*2165*
			Сметная прибыль			*452,35*	*452*
2	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18,000	4074,54	73342
			Накладные расходы			*1014,48*	*18261*
			Сметная прибыль			*301,82*	*5433*
3	7	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	6106,69	6107
			Накладные расходы			*2164,86*	*2165*
			Сметная прибыль			*452,35*	*452*
4	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,000	4074,54	69267
			Накладные расходы			*1014,48*	*17246*
			Сметная прибыль			*301,82*	*5131*
5	14	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	6106,69	6107
			Накладные расходы			*2164,86*	*2165*
			Сметная прибыль			*452,35*	*452*
6	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	4074,54	36671
			Накладные расходы			*1014,48*	*9130*
			Сметная прибыль			*301,82*	*2716*
7	20	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	6106,69	6107
			Накладные расходы			*2164,86*	*2165*
			Сметная прибыль			*452,35*	*452*
8	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18,000	4074,54	73342
			Накладные расходы			*1014,48*	*18261*
			Сметная прибыль			*301,82*	*5433*
9	26	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	6106,69	6107
			Накладные расходы			*2164,86*	*2165*
			Сметная прибыль			*452,35*	*452*
10	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26,000	4074,54	105938
			Накладные расходы			*1014,48*	*26376*
			Сметная прибыль			*301,82*	*7847*
11	33	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	6106,69	6107
			Накладные расходы			*2164,86*	*2165*
			Сметная прибыль			*452,35*	*452*
12	35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	4074,54	20373
			Накладные расходы			*1014,48*	*5072*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1509*
13	38	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	6106,69	6107
			Накладные расходы			*2164,86*	*2165*
			Сметная прибыль			*452,35*	*452*
14	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	4074,54	32596
			Накладные расходы			*1014,48*	*8116*
			Сметная прибыль			*301,82*	*2415*
15	43	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	6106,69	6107
			Накладные расходы			*2164,86*	*2165*
			Сметная прибыль			*452,35*	*452*
16	*45*	*1308-0303-0601* РСНБ РК 2015	*Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне*	*шт.*	*4,000*	*4074,54*	*16298*
			Накладные расходы			*1014,48*	*4058*
			Сметная прибыль			*301,82*	*1207*
			Раздел: =Оборудование светотехническое=				
17	48	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	121,000	4403,27	532795
			Накладные расходы			*1492,00*	*180532*
			Сметная прибыль			*326,17*	*39466*
18	50	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	45,000	4403,27	198147
			Накладные расходы			*1492,00*	*67140*
			Сметная прибыль			*326,17*	*14678*
19	52	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	377,000	4403,27	1660032
			Накладные расходы			*1492,00*	*562484*
			Сметная прибыль			*326,17*	*122965*
20	54	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	10,000	4403,27	44033
			Накладные расходы			*1492,00*	*14920*
			Сметная прибыль			*326,17*	*3262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	56	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	42,000	3341,86	140358
			Накладные расходы			*1123,63*	*47192*
			Сметная прибыль			*247,55*	*10397*
22	58	1308-0305-0317 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	84,000	3926,60	329834
			Накладные расходы			*1349,65*	*113371*
			Сметная прибыль			*290,86*	*24432*
23	60	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	7,000	4403,27	30823
			Накладные расходы			*1492,00*	*10444*
			Сметная прибыль			*326,17*	*2283*
24	63	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	21,000	3341,86	70179
			Накладные расходы			*1123,63*	*23596*
			Сметная прибыль			*247,55*	*5198*
25	65	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	7,000	4403,27	30823
			Накладные расходы			*1492,00*	*10444*
			Сметная прибыль			*326,17*	*2283*
26	67	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	23,000	3341,86	76863
			Накладные расходы			*1123,63*	*25843*
			Сметная прибыль			*247,55*	*5694*
27	69	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	11,000	4403,27	48436
			Накладные расходы			*1492,00*	*16412*
			Сметная прибыль			*326,17*	*3588*
28	71	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2,000	4403,27	8807
			Накладные расходы			*1492,00*	*2984*
			Сметная прибыль			*326,17*	*652*
29	73	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	6,000	5922,63	35536
			Накладные расходы			*1750,58*	*10503*
			Сметная прибыль			*438,71*	*2632*
30	76	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	100,000	3500,36	350036
			Накладные расходы			*1202,19*	*120219*
			Сметная прибыль			*259,29*	*25929*
31	78	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	18,000	2529,77	45536
			Накладные расходы			*905,36*	*16296*
			Сметная прибыль			*187,39*	*3373*
32	80	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2529,77	5060
			Накладные расходы			*905,36*	*1811*
			Сметная прибыль			*187,39*	*375*
			Раздел: =КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=				
			Раздел: =Электромонтажные устройства и изделия заводов НПО "Электромонтаж"=				
33	96	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4,000	3028,08	12112
			Накладные расходы			*1119,96*	*4480*
			Сметная прибыль			*224,30*	*897*
			Раздел: =Электроустановочные устройства=				
34	101	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	126,000	966,96	121836
			Накладные расходы			*364,77*	*45961*
			Сметная прибыль			*71,63*	*9025*
35	103	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	146,000	819,39	119632
			Накладные расходы			*311,28*	*45447*
			Сметная прибыль			*60,70*	*8862*
36	105	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	56,000	819,39	45886
			Накладные расходы			*311,28*	*17432*
			Сметная прибыль			*60,70*	*3399*
37	107	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	30,000	922,76	27683
			Накладные расходы			*353,82*	*10615*
			Сметная прибыль			*68,35*	*2051*
			Раздел: =Трубы пластмассовые=				
			ИТОГО:				4411126
			Смета: 2-1-14 Видеонаблюдение				
			Раздел: =Система видеонаблюдения=				
1	1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6005,72	6006
			Накладные расходы			*2094,93*	*2095*
			Сметная прибыль			*444,87*	*445*
2	3	1310-0904-1302 РСНБ РК 2015	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке	камера	18,000	46909,76	844376
			Накладные расходы			*16587,76*	*298580*
			Сметная прибыль			*3474,80*	*62546*
3	7	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640Х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6568,41	6568
			Накладные расходы			*1914,21*	*1914*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*486,55*	*487*
4	9	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13600,24	13600
			Накладные расходы			*4700,05*	*4700*
			Сметная прибыль			*1007,43*	*1007*
5	11	1310-0408-0502 РСНБ РК 2015	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6. Монтаж оборудования	шт.	1,000	91461,03	91461
			Накладные расходы			*28712,70*	*28713*
			Сметная прибыль			*6774,89*	*6775*
6	16	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12,000	1036,49	12438
			Накладные расходы			*294,90*	*3539*
			Сметная прибыль			*76,78*	*921*
7	18	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8,000	924,73	7398
			Накладные расходы			*297,65*	*2381*
			Сметная прибыль			*68,50*	*548*
8	20	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	324,000	451,65	146336
			Накладные расходы			*165,35*	*53572*
			Сметная прибыль			*33,46*	*10840*
9	23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	324,000	513,48	166369
			Накладные расходы			*138,67*	*44928*
			Сметная прибыль			*38,04*	*12324*
10	24	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	581,000	1052,98	611779
			Накладные расходы			*278,07*	*161556*
			Сметная прибыль			*78,00*	*45317*
			ИТОГО:				1906331
			Итого по объекту:				**0**
			Итого по стройке:				**0**
			В том числе :				
			Накладные расходы				31358227
			Сметная прибыль				8340925
			Итого с временными		1,5 %	1689037,00	115363475
			Итого с зимними удорожаниями		0,5775 %	660034,00	116023509
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				118 322 539,21
			Итого с коэффициетом договорной стоимости,к=0,951963694591055		0,951963694591055		112 638 761,58
			Итого с НДС		12 %	13 516 651,39	126 155 412,97

Удержано разница от 30% согласно договора	42 742 274,23
Удержано 5 % согласно договора	6 307 770,65
Итого к оплате	77 105 368,09

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ Машырыков Э.К.

Технический надзор: ТОО "МАНГИСТАУКУРЫЛЫСИНВЕСТ" _____ Алибеков К.

Авторскии надзор: ТОО "Мунайгазпроект-Сервис" _____ Бисенгужиев Б.С

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ Куншигаров Е.Д.