Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 07.07.20г к Договору № 68/20 от 30.04.2020г

Номер документа	Дата составления
152	25.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта на "Строительство средней общеобразовательной школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологичискими условиями" в жилом массиве Шығыс -1 города Актау			усл.	1	104 163 717,58	104 163 717,58
				Итого	1	x	104 163 717,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" ИИН/БИН .050140009015

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" ИИН/БИН .050940008521

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки: Привязка типового проекта на " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау

Наименование объекта: Привязка типового проекта на " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		68/20	28.04.2020г				
		Доп.соглашения					
		1	19.05.2020г				
		2	07.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала гола по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за март) без НДС (7+8)	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привязка типового проекта на "Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау	974 122 414,75	869 752 156,03							104 370 258,72	974 122 414,75
В том числе за ноябрь месяц 2020 г.		93 003 319,27							11 160 398,31	104 163 717,58
Удержано 30 % согласно договора		27 900 995,78							3 348 119,49	31 249 115,27
Удержано 5% согласно договора		4 650 165,96							558 019,92	5 208 185,88
Итого к оплате		**60 452 157,53**							**7 254 258,90**	**67 706 416,43**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Привязка типового проекта на "Строительство средней общеобразовательной школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.соглошение №2 от 07.07.2020г к договору **№ 68/20** от **28.04.2020**

Акт приемки выполненных работ № 5
за ноябрь месяц 2020года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Здание школы на 300 мест				
			Смета: 2-1-3а Архитектурные решения ниже отм.0,000				
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ				
			Раздел: ПОЛЫ				
			Раздел: ПРОЕМЫ				
1	17	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	2,362	15450,77	36498
			Накладные расходы			*2586,15*	*6109*
			Сметная прибыль			*1144,50*	*2704*
2	18	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках	м2 проемов по наружному обводу коробок	16,628	14539,58	241770
			Накладные расходы			*2736,46*	*45503*
			Сметная прибыль			*1077,01*	*17909*
3	22	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах/В ОСЯХ 7-15 Д-С/	м2 проемов по наружному обводу коробок	7,087	15450,77	109493
			Накладные расходы			*2586,15*	*18327*
			Сметная прибыль			*1144,50*	*8111*
4	24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,146	108870,18	15917
			Накладные расходы			*38877,34*	*5684*
			Сметная прибыль			*8064,46*	*1179*
5	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,600	235,74	1792
			Накладные расходы			*39,05*	*297*
			Сметная прибыль			*17,46*	*133*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
6	27	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	1847,890	563,87	1041973
			Накладные расходы			*231,11*	*427075*
			Сметная прибыль			*41,77*	*77183*
			Раздел: Наружная отделка				
7	61	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец	м2	19,060	1835,80	34990
			Накладные расходы			*606,31*	*11556*
			Сметная прибыль			*135,99*	*2592*
8	78	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,082	172280,45	14127
			Накладные расходы			*51703,80*	*4240*
			Сметная прибыль			*12761,51*	*1046*
9	79	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,082	11513,02	944
			Накладные расходы			*2124,20*	*174*
			Сметная прибыль			*852,82*	*70*
10	80	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м /СТ-1/. Монтаж /по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,089	37717,53	3351
			Накладные расходы			*8363,96*	*743*
			Сметная прибыль			*2793,89*	*248*
11	81	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,089	5194,80	462
			Накладные расходы			*1705,95*	*152*
			Сметная прибыль			*384,80*	*34*
12	82	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,089	530963,64	47171
			Сметная прибыль			*39330,64*	*3494*
13	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,750	235,74	648
			Накладные расходы			*39,05*	*107*
			Сметная прибыль			*17,46*	*48*
14	84	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытие козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,010	4288,72	77240
			Накладные расходы			*1074,85*	*19358*
			Сметная прибыль			*317,68*	*5721*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	85	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	18,010	4653,72	83813
			Сметная прибыль			*344,72*	*6208*
16	86	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием толщ.0,5мм	м2	18,010	3313,44	59675
			Сметная прибыль			*245,44*	*4420*
			ИТОГО:				1769864
			Смета: 2-1-3б Архитектурные решения выше отм.0,000				
			Раздел: Кровля				
1	12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	549,314	2462,58	1352731
			Накладные расходы			*1074,85*	*590432*
			Сметная прибыль			*182,41*	*100202*
2	14	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	270,780	4666,19	1263512
			Накладные расходы			*691,83*	*187335*
			Сметная прибыль			*345,64*	*93593*
3	27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	54,990	2462,58	135417
			Накладные расходы			*1074,85*	*59106*
			Сметная прибыль			*182,41*	*10031*
4	28	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	60,040	3025,54	181653
			Накладные расходы			*742,15*	*44559*
			Сметная прибыль			*224,11*	*13456*
5	30	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	60,000	2484,64	149078
			Накладные расходы			*512,04*	*30723*
			Сметная прибыль			*184,05*	*11043*
6	45	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	401,390	12990,85	5214399
			Накладные расходы			*4409,40*	*1769890*
			Сметная прибыль			*962,29*	*386252*
7	47	1109-0303-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж	т конструкций	1,739	110281,16	191752
			Накладные расходы			*29266,88*	*50888*
			Сметная прибыль			*8168,97*	*14204*
8	50	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	97,760	1632,48	159592
			Накладные расходы			*680,97*	*66571*
			Сметная прибыль			*120,92*	*11822*
9	52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	102,438	2433,68	249302
			Накладные расходы			*1074,85*	*110106*
			Сметная прибыль			*180,27*	*18467*
10	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	90,480	235,74	21329
			Накладные расходы			*39,05*	*3533*
			Сметная прибыль			*17,46*	*1580*
11	55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	97,760	484,29	47344
			Накладные расходы			*82,54*	*8069*
			Сметная прибыль			*35,87*	*3507*
12	56	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	97,760	1245,69	121779
			Накладные расходы			*534,46*	*52248*
			Сметная прибыль			*92,27*	*9021*
13	58	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	97,760	195,71	19133
			Накладные расходы			*82,54*	*8069*
			Сметная прибыль			*14,50*	*1417*
14	60	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	97,760	2465,01	240980
			Накладные расходы			*146,72*	*14344*
			Сметная прибыль			*182,59*	*17850*
15	61	1112-0101-1804 РСНБ РК 2015	Стаканы зенитных фонарей. Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла	м периметра фонарей по наружному обводу стаканов	97,560	3524,95	343894
			Накладные расходы			*718,53*	*70100*
			Сметная прибыль			*261,11*	*25474*
16	65	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	97,560	3025,54	295172
			Накладные расходы			*742,15*	*72404*
			Сметная прибыль			*224,11*	*21865*
17	67	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,298	158233,65	47084
			Накладные расходы			*52828,93*	*15720*
			Сметная прибыль			*11721,01*	*3488*
			Раздел: Проемы				
18	123	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	31,982	5099,01	163074
			Накладные расходы			*1032,58*	*33023*
			Сметная прибыль			*377,70*	*12080*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	131	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	33,472	3713,99	124314
			Накладные расходы			*916,59*	*30680*
			Сметная прибыль			*275,11*	*9208*
20	134	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверей. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	24,551	8503,04	208759
			Накладные расходы			*2586,15*	*63493*
			Сметная прибыль			*629,85*	*15464*
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ				
			Раздел: Внутренние ограждения				
			Раздел: Полы				
21	157	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	1079,030	748,75	807926
			Накладные расходы			*328,55*	*354510*
			Сметная прибыль			*55,46*	*59846*
22	159	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1079,030	195,71	211177
			Накладные расходы			*82,54*	*89060*
			Сметная прибыль			*14,50*	*15643*
23	161	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1079,030	1171,68	1264279
			Накладные расходы			*362,66*	*391323*
			Сметная прибыль			*86,79*	*93650*
24	162	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.45мм/	м2	1079,030	518,84	559845
			Накладные расходы			*33,35*	*35988*
			Сметная прибыль			*38,43*	*41470*
25	163	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,057	32506,51	34374
			Накладные расходы			*13969,10*	*14772*
			Сметная прибыль			*2407,89*	*2546*
26	166	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	191,080	748,75	143072
			Накладные расходы			*328,55*	*62778*
			Сметная прибыль			*55,46*	*10598*
27	169	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,214	88997,40	19046
			Сметная прибыль			*6592,40*	*1411*
28	170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	191,080	1171,68	223885
			Накладные расходы			*362,66*	*69297*
			Сметная прибыль			*86,79*	*16584*
29	171	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.45мм/	м2	191,080	518,84	99140
			Накладные расходы			*33,35*	*6373*
			Сметная прибыль			*38,43*	*7344*
30	172	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,187	32506,51	6087
			Накладные расходы			*13969,10*	*2616*
			Сметная прибыль			*2407,89*	*451*
31	175	2206-0101-0201 РСНБ РК 2015	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 /MiPOlAM TrOPIAn покрытием EvErCArE (антистатическое покрытие) /	м2	204,456	19289,88	3943924
			Сметная прибыль			*1428,88*	*292143*
32	176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	364,450	1171,68	427019
			Накладные расходы			*362,66*	*132172*
			Сметная прибыль			*86,79*	*31631*
33	177	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	364,450	207,54	75637
			Накладные расходы			*13,34*	*4862*
			Сметная прибыль			*15,37*	*5603*
34	178	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	364,450	1189,70	433586
			Накладные расходы			*389,14*	*141820*
			Сметная прибыль			*88,13*	*32117*
35	180	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1161,600	1171,68	1361024
			Накладные расходы			*362,66*	*421268*
			Сметная прибыль			*86,79*	*100817*
36	181	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/	м2	1161,600	415,07	482149
			Накладные расходы			*26,68*	*30993*
			Сметная прибыль			*30,75*	*35715*
37	182	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,578	32506,51	116299
			Накладные расходы			*13969,10*	*49978*
			Сметная прибыль			*2407,89*	*8615*
38	183	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,578	276333,12	988645
			Сметная прибыль			*20469,12*	*73233*
39	185	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	87,490	748,75	65508
			Накладные расходы			*328,55*	*28744*
			Сметная прибыль			*55,46*	*4852*
40	187	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	87,490	195,71	17123
			Накладные расходы			*82,54*	*7221*
			Сметная прибыль			*14,50*	*1268*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	188	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0.15 мм /ЮтафолН-110/	1000м2	0,098	88997,40	8721
			Сметная прибыль			*6592,40*	*646*
42	189	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	87,490	1171,68	102510
			Накладные расходы			*362,66*	*31729*
			Сметная прибыль			*86,79*	*7593*
43	190	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/	м2	87,490	415,07	36315
			Накладные расходы			*26,68*	*2334*
			Сметная прибыль			*30,75*	*2690*
44	191	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,269	32506,51	8760
			Накладные расходы			*13969,10*	*3764*
			Сметная прибыль			*2407,89*	*649*
45	195	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	220,690	1171,68	258578
			Накладные расходы			*362,66*	*80036*
			Сметная прибыль			*86,79*	*19154*
46	196	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	220,690	207,54	45801
			Накладные расходы			*13,34*	*2944*
			Сметная прибыль			*15,37*	*3393*
47	197	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	220,690	1189,70	262555
			Накладные расходы			*389,14*	*85878*
			Сметная прибыль			*88,13*	*19448*
48	199	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем фракции 30-60 мм	м2 площади уплотнения	651,210	325,72	212112
			Накладные расходы			*85,90*	*55940*
			Сметная прибыль			*24,13*	*15712*
49	200	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные/ из бетона В15/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	97,682	32633,44	3187683
			Накладные расходы			*3781,00*	*369334*
			Сметная прибыль			*2417,29*	*236125*
50	201	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,006	32506,51	65199
			Накладные расходы			*13969,10*	*28018*
			Сметная прибыль			*2407,89*	*4830*
51	203	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	651,210	1171,68	763010
			Накладные расходы			*362,66*	*236169*
			Сметная прибыль			*86,79*	*56519*
52	204	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/	м2	651,210	415,07	270300
			Накладные расходы			*26,68*	*17375*
			Сметная прибыль			*30,75*	*20022*
53	205	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	651,210	1448,18	943072
			Накладные расходы			*371,25*	*241764*
			Сметная прибыль			*107,27*	*69857*
54	206	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 / До толщины 15 мм/	м2 стяжки	651,210	1763,31	1148287
			Накладные расходы			*229,63*	*149535*
			Сметная прибыль			*130,62*	*85058*
55	207	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	651,210	203,22	132336
			Накладные расходы			*45,71*	*29765*
			Сметная прибыль			*15,05*	*9803*
56	209	ИП "Лимит"	Спортивное напольное покрытие RECrEATiOn 60	м2	696,795	6480,00	4515230
			Сметная прибыль			*480,00*	*334461*
57	210	ИП "Лимит"	Шнур к спортивному напольному покрытию	м	735,867	86,40	63579
			Сметная прибыль			*6,40*	*4710*
58	211	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	328,500	748,75	245965
			Накладные расходы			*328,55*	*107927*
			Сметная прибыль			*55,46*	*18220*
59	213	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	328,500	195,71	64291
			Накладные расходы			*82,54*	*27114*
			Сметная прибыль			*14,50*	*4762*
60	215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	328,500	1171,68	384897
			Накладные расходы			*362,66*	*119134*
			Сметная прибыль			*86,79*	*28511*
61	216	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.45мм/	м2	328,500	518,84	170439
			Накладные расходы			*33,35*	*10956*
			Сметная прибыль			*38,43*	*12625*
62	217	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,322	32506,51	10465
			Накладные расходы			*13969,10*	*4497*
			Сметная прибыль			*2407,89*	*775*
63	220	2206-0101-0201 РСНБ РК 2015	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 /MiPOlAM TrOPIAn покрытием EvErCArE (антистатическое покрытие) /	м2	351,495	19289,88	6780296
			Сметная прибыль			*1428,88*	*502244*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,460	1171,68	45063
			Накладные расходы			*362,66*	*13948*
			Сметная прибыль			*86,79*	*3338*
65	224	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/	м2	38,460	415,07	15964
			Накладные расходы			*26,68*	*1026*
			Сметная прибыль			*30,75*	*1182*
66	226	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1655,110	195,71	323922
			Накладные расходы			*82,54*	*136609*
			Сметная прибыль			*14,50*	*23994*
67	228	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	1655,110	748,75	1239268
			Накладные расходы			*328,55*	*543778*
			Сметная прибыль			*55,46*	*91798*
68	230	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1655,110	1171,68	1939260
			Накладные расходы			*362,66*	*600245*
			Сметная прибыль			*86,79*	*143649*
69	231	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/	м2	1655,110	415,07	686992
			Накладные расходы			*26,68*	*44161*
			Сметная прибыль			*30,75*	*50888*
70	232	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,168	32506,51	70480
			Накладные расходы			*13969,10*	*30288*
			Сметная прибыль			*2407,89*	*5221*
			Раздел: Внутренняя отделка				
71	237	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных /Затирка/	м2	2417,370	166,45	402360
			Накладные расходы			*60,81*	*147011*
			Сметная прибыль			*12,33*	*29804*
72	238	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Потолок внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2429,750	2241,09	5445290
			Накладные расходы			*811,75*	*1972355*
			Сметная прибыль			*166,01*	*403355*
73	239	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2417,370	846,70	2046785
			Накладные расходы			*269,98*	*652633*
			Сметная прибыль			*62,72*	*151614*
74	240	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	12,380	846,70	10482
			Накладные расходы			*269,98*	*3342*
			Сметная прибыль			*62,72*	*776*
75	241	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на водной акриловой дисперсии	кг	7,799	193,32	1508
			Сметная прибыль			*14,32*	*112*
76	242	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	6,590	563,87	3716
			Накладные расходы			*231,11*	*1523*
			Сметная прибыль			*41,77*	*275*
77	245	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщиной 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,590	4154,02	27375
			Накладные расходы			*1385,20*	*9128*
			Сметная прибыль			*307,70*	*2028*
			Раздел: =НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=				
78	333	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2778,000	1384,90	3847242
			Накладные расходы			*494,89*	*1374796*
			Сметная прибыль			*102,58*	*284981*
			Раздел: Разные работы				
79	342	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	3,440	5209,97	17922
			Накладные расходы			*1430,84*	*4922*
			Сметная прибыль			*385,92*	*1328*
80	343	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,440	36104,40	124199
			Сметная прибыль			*2674,40*	*9200*
81	344	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4,000	901,80	3607
			Сметная прибыль			*66,80*	*267*
82	345	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	Двери будки выхода на кровлю	м2 проемов по наружному обводу коробок	3,456	9007,25	31129
			Накладные расходы			*2736,46*	*9457*
			Сметная прибыль			*667,20*	*2306*
83	347	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	169,700	1561,31	264954
			Накладные расходы			*721,41*	*122424*
			Сметная прибыль			*115,65*	*19626*
84	348	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,331	563074,20	749705
			Сметная прибыль			*41709,20*	*55534*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	349	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	69,240	235,74	16322
			Накладные расходы			*39,05*	*2704*
			Сметная прибыль			*17,46*	*1209*
86	350	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	41,900	1561,31	65419
			Накладные расходы			*721,41*	*30227*
			Сметная прибыль			*115,65*	*4846*
87	351	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,017	563074,20	572415
			Сметная прибыль			*41709,20*	*42401*
88	352	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	53,040	235,74	12503
			Накладные расходы			*39,05*	*2071*
			Сметная прибыль			*17,46*	*926*
89	355	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	49,940	479,52	23947
			Сметная прибыль			*35,52*	*1774*
90	357	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка/пределах техэтажа/	м3 кладки	7,150	44675,20	319428
			Накладные расходы			*6770,69*	*48410*
			Сметная прибыль			*3309,27*	*23661*
91	358	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,214	158233,65	33878
			Накладные расходы			*52828,93*	*11311*
			Сметная прибыль			*11721,01*	*2509*
92	359	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,214	12337,80	2642
			Накладные расходы			*3974,44*	*851*
			Сметная прибыль			*913,91*	*196*
93	362	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,573	141,32	2201
			Накладные расходы			*33,27*	*518*
			Сметная прибыль			*10,47*	*163*
94	363	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,573	235,74	3671
			Накладные расходы			*39,05*	*608*
			Сметная прибыль			*17,46*	*272*
95	367	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,734	313598,52	230129
			Сметная прибыль			*23229,52*	*17047*
96	368	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	27,120	2682,92	72761
			Накладные расходы			*347,19*	*9416*
			Сметная прибыль			*198,73*	*5390*
97	369	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	85,085	2462,58	209528
			Накладные расходы			*1074,85*	*91454*
			Сметная прибыль			*182,41*	*15521*
98	370	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,733	313598,52	229749
			Сметная прибыль			*23229,52*	*17018*
99	371	2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,189	324023,76	61296
			Сметная прибыль			*24001,76*	*4540*
100	616	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1,000	3850121,49	3850121
			Накладные расходы			*1192149,58*	*1192150*
			Сметная прибыль			*285194,18*	*285194*
101	617	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	-7,000	129175,95	-904232
			Накладные расходы			*-39310,42*	*-275173*
			Сметная прибыль			*-9568,59*	*-66980*
			ИТОГО:				**63589448**
			Смета: 2-1-5 Вентиляция				
			Раздел: =ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ=				
1	1	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	183770,38	183770
			Накладные расходы			*78866,50*	*78867*
			Сметная прибыль			*13612,62*	*13613*
2	3	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	129463,33	129463
			Накладные расходы			*56199,67*	*56200*
			Сметная прибыль			*9589,88*	*9590*
			Раздел: =ВЕНТИЛЯТОРЫ=				
			Раздел: =ВЕНТИЛЯЦИЯ=				
3	16	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1,000	44792,96	44793
			Накладные расходы			*3259,73*	*3260*
			Сметная прибыль			*3318,00*	*3318*
4	22	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	9,000	3497,95	31482
			Накладные расходы			*1423,96*	*12816*
			Сметная прибыль			*259,11*	*2332*
5	26	1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	1,000	3954,69	3955
			Накладные расходы			*1583,50*	*1583*
			Сметная прибыль			*292,94*	*293*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	28	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	45,000	5590,23	251560
			Накладные расходы			*2056,87*	*92559*
			Сметная прибыль			*414,09*	*18634*
7	30	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	5,000	12634,84	63174
			Накладные расходы			*5454,33*	*27272*
			Сметная прибыль			*935,91*	*4680*
8	33	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	17069,18	17069
			Накладные расходы			*7060,04*	*7060*
			Сметная прибыль			*1264,38*	*1264*
9	35	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1,000	8403,63	8404
			Накладные расходы			*1883,72*	*1884*
			Сметная прибыль			*622,49*	*622*
10	36	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7,000	7134,65	49943
			Накладные расходы			*1437,26*	*10061*
			Сметная прибыль			*528,49*	*3699*
11	37	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	91,000	3304,80	300737
			Накладные расходы			*1437,26*	*130790*
			Сметная прибыль			*244,80*	*22277*
12	39	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	112,000	3252,35	364263
			Накладные расходы			*1437,26*	*160973*
			Сметная прибыль			*240,91*	*26982*
13	41	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	5,000	3304,80	16524
			Накладные расходы			*1437,26*	*7186*
			Сметная прибыль			*244,80*	*1224*
14	43	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	95,000	3304,80	313956
			Накладные расходы			*1437,26*	*136539*
			Сметная прибыль			*244,80*	*23256*
15	45	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х250 мм. Установка	решетка	12,000	3304,80	39658
			Накладные расходы			*1437,26*	*17247*
			Сметная прибыль			*244,80*	*2938*
16	47	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1,000	6189,93	6190
			Накладные расходы			*1437,26*	*1437*
			Сметная прибыль			*458,51*	*459*
17	48	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка	1,000	3309,27	3309
			Накладные расходы			*1437,26*	*1437*
			Сметная прибыль			*245,13*	*245*
18	50	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1,000	3202,23	3202
			Накладные расходы			*1358,64*	*1359*
			Сметная прибыль			*237,20*	*237*
19	53	1120-0901-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	2,000	11882,58	23765
			Накладные расходы			*5240,50*	*10481*
			Сметная прибыль			*880,19*	*1760*
			Раздел: =ВОЗДУХОВОДЫ=				
20	83	1126-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	2,000	2433,64	4867
			Накладные расходы			*170,89*	*342*
			Сметная прибыль			*180,27*	*361*
21	84	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	37,700	61008,89	2300035
			Накладные расходы			*15874,43*	*598466*
			Сметная прибыль			*4519,18*	*170373*
22	85	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком (РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	236,000	6456,44	1523721
			Накладные расходы			*2276,29*	*537204*
			Сметная прибыль			*478,26*	*112868*
			ИТОГО:				**5683839**
			Смета: 2-1-6 Теплоснабжение установок П1-П3 (95-70)				
1	1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3,000	42907,15	128721
			Накладные расходы			*18018,93*	*54057*
			Сметная прибыль			*3178,31*	*9535*
2	2	5102-0602-0129 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 25/1-8 CAN PN 10, типа WILO	шт.	1,000	143958,00	143958
3	3	5102-0602-0131 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные WILO STrATOs 25/1-6 CAN PN 10	шт.	1,000	129828,00	129828
4	4	5102-0602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1,000	254695,00	254695
5	5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	8229,85	8230
			Накладные расходы			*3412,72*	*3413*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*609,62*	*610*
6	6	2304-1001-3103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	71355,60	71356
			Сметная прибыль			*5285,60*	*5286*
7	7	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2031,48	4063
			Сметная прибыль			*150,48*	*301*
8	8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4607,55	4608
			Накладные расходы			*1922,44*	*1922*
			Сметная прибыль			*341,30*	*341*
9	9	2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	63482,40	63482
			Сметная прибыль			*4702,40*	*4702*
10	10	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1587,60	3175
			Сметная прибыль			*117,60*	*235*
11	11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4607,55	4608
			Накладные расходы			*1922,44*	*1922*
			Сметная прибыль			*341,30*	*341*
12	12	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	52574,40	52574
			Сметная прибыль			*3894,40*	*3894*
13	13	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	8229,85	8230
			Накладные расходы			*3412,72*	*3413*
			Сметная прибыль			*609,62*	*610*
14	14	2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	60278,04	60278
			Сметная прибыль			*4465,04*	*4465*
15	15	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2031,48	4063
			Сметная прибыль			*150,48*	*301*
16	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4607,55	4608
			Накладные расходы			*1922,44*	*1922*
			Сметная прибыль			*341,30*	*341*
17	17	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	52441,56	52442
			Сметная прибыль			*3884,56*	*3885*
18	18	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1587,60	3175
			Сметная прибыль			*117,60*	*235*
19	19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14,000	4562,07	63869
			Накладные расходы			*1908,41*	*26718*
			Сметная прибыль			*337,93*	*4731*
20	20	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	13791,60	110333
			Сметная прибыль			*1021,60*	*8173*
21	21	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	15690,24	94141
			Сметная прибыль			*1162,24*	*6973*
22	22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4607,55	4608
			Накладные расходы			*1922,44*	*1922*
			Сметная прибыль			*341,30*	*341*
23	23	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	22493,16	22493
			Сметная прибыль			*1666,16*	*1666*
24	24	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,000	45668,27	45668
			Накладные расходы			*1635,39*	*1635*
			Сметная прибыль			*3382,83*	*3383*
25	25	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2031,48	4063
			Сметная прибыль			*150,48*	*301*
26	26	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	34934,94	34935
			Накладные расходы			*1326,39*	*1326*
			Сметная прибыль			*2587,77*	*2588*
27	27	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1587,60	3175
			Сметная прибыль			*117,60*	*235*
28	28	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,000	31931,71	31932
			Накладные расходы			*1326,59*	*1327*
			Сметная прибыль			*2365,31*	*2365*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	8229,85	8230
			Накладные расходы			*3412,72*	*3413*
			Сметная прибыль			*609,62*	*610*
30	30	2304-1009-0907 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	140550,12	140550
			Сметная прибыль			*10411,12*	*10411*
31	31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4607,55	4608
			Накладные расходы			*1922,44*	*1922*
			Сметная прибыль			*341,30*	*341*
32	32	2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	115697,16	115697
			Сметная прибыль			*8570,16*	*8570*
33	33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4607,55	4608
			Накладные расходы			*1922,44*	*1922*
			Сметная прибыль			*341,30*	*341*
34	34	2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	62698,32	62698
			Сметная прибыль			*4644,32*	*4644*
35	35	1118-0701-0209 РСНБ РК 2015	Воздухосборники, наружный диаметр до 426 мм. Установка А1И017.000-02	шт.	2,000	46455,29	92911
			Накладные расходы			*3953,99*	*7908*
			Сметная прибыль			*3441,13*	*6882*
36	36	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6,000	3115,53	18693
			Накладные расходы			*329,99*	*1980*
			Сметная прибыль			*230,78*	*1385*
37	37	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	6,000	209,52	1257
			Сметная прибыль			*15,52*	*93*
38	38	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6,000	1012,44	6075
			Накладные расходы			*433,70*	*2602*
			Сметная прибыль			*75,00*	*450*
39	39	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6,000	1833,84	11003
			Сметная прибыль			*135,84*	*815*
40	40	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	2,000	209,52	419
			Сметная прибыль			*15,52*	*31*
41	41	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2090,23	20902
			Накладные расходы			*423,94*	*4239*
			Сметная прибыль			*154,83*	*1548*
42	42	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	2328,87	18631
			Накладные расходы			*423,94*	*3392*
			Сметная прибыль			*172,51*	*1380*
43	43	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	2539,77	50795
			Накладные расходы			*805,43*	*16109*
			Сметная прибыль			*188,13*	*3763*
44	44	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,000	3042,15	97349
			Накладные расходы			*805,43*	*25774*
			Сметная прибыль			*225,34*	*7211*
45	45	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	110,000	3822,55	420480
			Накладные расходы			*955,19*	*105071*
			Сметная прибыль			*283,15*	*31147*
46	46	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	75,000	4386,44	328983
			Накладные расходы			*1061,33*	*79600*
			Сметная прибыль			*324,92*	*24369*
47	47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70,000	197,94	13856
			Накладные расходы			*88,92*	*6224*
			Сметная прибыль			*14,66*	*1026*
48	48	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	185,000	204,56	37844
			Накладные расходы			*88,92*	*16450*
			Сметная прибыль			*15,15*	*2803*
49	49	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	110,000	148,89	16378
			Накладные расходы			*14,81*	*1630*
			Сметная прибыль			*11,03*	*1213*
50	50	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	9,300	74540,82	693230
			Накладные расходы			*19566,66*	*181970*
			Сметная прибыль			*5521,54*	*51350*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком (РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	115.000	6456,44	742491
			Накладные расходы			*2276,29*	*261773*
			Сметная прибыль			*478,26*	*54999*
52	52	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	1,840	563267,52	1036412
			Сметная прибыль			*41723,52*	*76771*
			ИТОГО:				**5361410**
			Смета: 2-1-9 Канализация				
			Раздел: =Канализация бытовая и производственная К1, К3=				
1	8	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	115,800	13410,98	1552991
			Накладные расходы			*1098,90*	*127253*
			Сметная прибыль			*993,41*	*115036*
2	9	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	187,700	9235,11	1733430
			Накладные расходы			*994,57*	*186680*
			Сметная прибыль			*684,08*	*128402*
3	10	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	2955,39	59108
			Накладные расходы			*816,62*	*16332*
			Сметная прибыль			*218,92*	*4378*
4	11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	144,400	2569,52	371039
			Накладные расходы			*816,62*	*117920*
			Сметная прибыль			*190,33*	*27484*
5	12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	135,100	2216,83	299494
			Накладные расходы			*850,95*	*114963*
			Сметная прибыль			*164,21*	*22185*
6	13	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2,000	17527,33	35055
			Накладные расходы			*1146,27*	*2293*
			Сметная прибыль			*1298,32*	*2597*
7	14	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	8,000	8836,87	70695
			Накладные расходы			*662,64*	*5301*
			Сметная прибыль			*654,58*	*5237*
			Раздел: =Канализация дождевая К2=				
8	20	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108х4 мм. Прокладка	м трубопровода	272,200	5164,76	1405848
			Накладные расходы			*1061,33*	*288895*
			Сметная прибыль			*382,57*	*104137*
9	21	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х3,2 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2539,77	12699
			Накладные расходы			*805,43*	*4027*
			Сметная прибыль			*188,13*	*941*
10	22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	74,000	1026,56	75966
			Накладные расходы			*278,32*	*20595*
			Сметная прибыль			*76,04*	*5627*
11	25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9,000	4562,07	41059
			Накладные расходы			*1908,41*	*17176*
			Сметная прибыль			*337,93*	*3041*
12	28	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	26,000	26860,40	698370
			Накладные расходы			*3714,45*	*96576*
			Сметная прибыль			*1989,66*	*51731*
			ИТОГО:				**6355753**
			Смета: 2-1-12 Электротехнические решения				
			Раздел: =Аппараты напряжением до 1000В=				
			Раздел: =Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000В=				
			Раздел: =Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В=				
			Раздел: =КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=				
1	171	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1693,000	1073,13	1816814
			Накладные расходы			*216,79*	*367022*
			Сметная прибыль			*79,49*	*134579*
2	172	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2154,000	513,48	1106046
			Накладные расходы			*138,67*	*298688*
			Сметная прибыль			*38,04*	*81929*
3	173	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240,000	730,43	175304
			Накладные расходы			*205,30*	*49273*
			Сметная прибыль			*54,11*	*12985*
			Раздел: =Электроустановочные устройства=				
			Раздел: =Электромонтажные устройства и изделия заводов НПО "Электромонтаж"=				
			Раздел: =Кабеленесущие системы ДКС=				
			Раздел: =Трубы пластмассовые=				
			Раздел: =Трубы стальные=				
			Раздел: =Прокат черных металлов=				
			ИТОГО:				**3098164**
			Объект: 7-1 Благоустройство				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 7-6 Фудбольная,баскетбольная ,волейбольная поля				
			Раздел: ПОКРЫТИЕТИП 4				
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	196,320	3680,76	722608
			Накладные расходы			*442,99*	*86968*
			Сметная прибыль			*272,65*	*53526*
2	2	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1636,000	909,76	1488370
			Накладные расходы			*103,55*	*169413*
			Сметная прибыль			*67,39*	*110250*
3	3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	221,000	3189,53	704886
			Накладные расходы			*900,60*	*199033*
			Сметная прибыль			*236,26*	*52214*
			Раздел: ПОКРЫТИЕТИП 5				
4	8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	466,000	1783,42	831074
			Накладные расходы			*442,99*	*206433*
			Сметная прибыль			*132,11*	*61561*
5	13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	620,000	3189,53	1977507
			Накладные расходы			*900,60*	*558372*
			Сметная прибыль			*236,26*	*146482*
			Раздел: ПОКРЫТИЕТИП 6				
6	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	68,700	3680,76	252868
			Накладные расходы			*442,99*	*30433*
			Сметная прибыль			*272,65*	*18731*
7	16	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские кл В15. Устройство	м3	47,640	26354,57	1255532
			Накладные расходы			*1322,60*	*63009*
			Сметная прибыль			*1952,19*	*93002*
8	17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,850	4123,15	81845
			Накладные расходы			*431,71*	*8569*
			Сметная прибыль			*305,42*	*6063*
			Раздел: Фудбольная ворота				
9	22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта под фундаменты вручную	м3	1,440	3309,83	4766
			Накладные расходы			*1282,88*	*1847*
			Сметная прибыль			*245,17*	*353*
10	23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание грунта вручную с уплотнением	м3 грунта	0,800	1726,14	1381
			Накладные расходы			*669,05*	*535*
			Сметная прибыль			*127,86*	*102*
11	24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,880	2723,68	7844
			Накладные расходы			*327,81*	*944*
			Сметная прибыль			*201,75*	*581*
12	25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные кл В12,5 F100, W4. Устройство	м3	0,640	36496,20	23358
			Накладные расходы			*5602,55*	*3586*
			Сметная прибыль			*2703,42*	*1730*
13	26	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Гильза СМ-1. Установка	т	0,058	669297,17	38766
			Накладные расходы			*62023,81*	*3592*
			Сметная прибыль			*49577,57*	*2872*
14	28	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции(стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,495	332874,82	164733
			Накладные расходы			*120515,08*	*59641*
			Сметная прибыль			*24657,39*	*12202*
			Раздел: Баскетбольная поля				
15	33	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2,000	175106,59	350213
			Накладные расходы			*9466,73*	*18933*
			Сметная прибыль			*12970,86*	*25942*
			Раздел: Волейбольная поля				
16	34	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Стойки волейбольные	комплект	1,000	80089,04	80089
			Накладные расходы			*18719,52*	*18720*
			Сметная прибыль			*5932,52*	*5933*
			ИТОГО:				**7985839**
			Итого по объекту:				**0**
			Итого по стройке:				**0**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**19910405**
			Сметная прибыль				**6912284**
			Итого с временными		**1,5 %**	**1399738,00**	**95244055**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		0,5775 %	546982,00	95791037
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				97696288
			Итого с коэффициетом договорной стоимости,к=0,951963694591055		0,951963694591055		93 003 319,27
			Итого с НДС		12 %	11 160 398,31	104 163 717,58

Удержание 30% согласно договора	31 249 115,27
Удержание 5 % согласно договора	5 208 185,88
Итого к оплате	67 706 416,43

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ Машырыков Э.К.

Технический надзор: ТОО "МАНГИСТАУКУРЫЛЫСИНВЕСТ" _____ Алибеков К.

Авторскии надзор: ТОО "Мунайгазпроект-Сервис" _____ Бисенгужиев Б.С

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ Куншигаров Е.Д.