Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 07.07.20г к Договору № 68/20 от 30.04.2020г

Номер документа	Дата составления
100	16.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологичискими условиями" в жилом массиве Шығыс -1 города Актау			усл.	1	255 465 384,61	255 465 384,61
				Итого	1	x	255 465 384,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" ИИН/БИН .050140009015

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" ИИН/БИН .050940008521

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау

Наименование объекта: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68/20	28.04.2020г				
		Доп.соглашения					
		1	19.05.2020г				
		2	07.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала гола по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за март) без НДС (7+8)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в жилом массиве Шыгыс-1 города Актау	440 062 323,02	392 912 788,41							47 149 534,61	440 062 323,02
В том числе за сентябрь месяц 2020 г.		228 094 093,40							27 371 291,21	255 465 384,61
Удержано 30 % согласно договора		68 428 228,02							8 211 387,36	76 639 615,38
Удержано 5% согласно договора		11 404 704,67							1 368 564,56	12 773 269,23
Итого к оплате		**148 261 160,71**							**17 791 339,29**	**166 052 500,00**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"** Форма 2-В
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.соглошение №2 к договору **№ 68/20** от **28.04.2020**

Акт приемки выполненных работ № 2
за сентябрь месяц 2020года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Здание школы на 300 мест				
			Смета: 2-1-1а общестроительные работы - КЖ1, КЖ2				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7100,440	25,04	177760
			Накладные расходы			*6,39*	*45376*
			Сметная прибыль			*1,85*	*13167*
2	8	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы /подсыпка под полы/, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	1811,500	385,84	698952
			Накладные расходы			*65,38*	*118433*
			Сметная прибыль			*28,58*	*51774*
3	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2898,400	47,36	137281
			Накладные расходы			*9,92*	*28762*
			Сметная прибыль			*3,51*	*10169*
4	10	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	2898,400	23,98	69492
			Накладные расходы			*5,02*	*14560*
			Сметная прибыль			*1,78*	*5148*
5	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2898,400	275,12	797420
			Накладные расходы			*92,29*	*267483*
			Сметная прибыль			*20,38*	*59068*
6	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	724,600	1726,14	1250762
			Накладные расходы			*669,05*	*484791*
			Сметная прибыль			*127,86*	*92649*
			Раздел: Фундаменты, альбом КЖ1				
7	115	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1405,000	1260,16	1770526
			Накладные расходы			*280,46*	*394046*
			Сметная прибыль			*93,35*	*131150*
8	116	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /горизонтальная/	м2 поверхности	342,000	1260,16	430975
			Накладные расходы			*280,46*	*95917*
			Сметная прибыль			*93,35*	*31924*
			Раздел: Сборные элементы цоколя, альбом КЖ2				
9	118	1107-0502-0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	9,500	40908,20	388628
			Накладные расходы			*17780,50*	*168915*
			Сметная прибыль			*3030,24*	*28787*
10	119	1107-0502-0106 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 4 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	39,500	44280,43	1749077
			Накладные расходы			*19329,10*	*763499*
			Сметная прибыль			*3280,03*	*129561*
11	120	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Колонныиз тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3,	м3	62,490	77241,60	4826828
			Сметная прибыль			*5721,60*	*357543*
12	121	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	10803,04	10803
			Накладные расходы			*3869,61*	*3870*
			Сметная прибыль			*800,22*	*800*
13	122	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2 /см узлы.12,15,16/. Установка	шт. сборных конструкций	10,000	12333,07	123331
			Накладные расходы			*4584,47*	*45845*
			Сметная прибыль			*913,56*	*9136*
14	123	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2/см узлы.12,15,16/. Установка	шт. сборных конструкций	2,000	13643,55	27287
			Накладные расходы			*5193,67*	*10387*
			Сметная прибыль			*1010,63*	*2021*
15	124	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	52,000	17045,87	886385
			Накладные расходы			*6766,67*	*351867*
			Сметная прибыль			*1262,66*	*65658*
16	125	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	996,290	3209,76	3197852

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*237,76*	*236878*
17	126	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10,000	7484,36	74844
			Накладные расходы			*3070,01*	*30700*
			Сметная прибыль			*554,40*	*5544*
18	127	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	188,000	11504,34	2162816
			Накладные расходы			*4794,39*	*901346*
			Сметная прибыль			*852,17*	*160209*
19	129	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,000	7629,77	22889
			Накладные расходы			*3221,58*	*9665*
			Сметная прибыль			*565,17*	*1696*
20	130	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В 30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.20-80К7/	м3	0,350	72403,20	25341
			Сметная прибыль			*5363,20*	*1877*
21	131	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В 30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.20-80К7/	м3	0,310	72403,20	22445
			Сметная прибыль			*5363,20*	*1663*
22	132	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В 30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.24-80К7/	м3	0,380	72403,20	27513
			Сметная прибыль			*5363,20*	*2038*
23	133	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9,000	11418,82	102769
			Накладные расходы			*4808,87*	*43280*
			Сметная прибыль			*845,84*	*7613*
24	134	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В 30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.24-80К7/	м3	0,840	72403,20	60819
			Сметная прибыль			*5363,20*	*4505*
25	135	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В 30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.32-60К7/	м3	2,850	72403,20	206349
			Сметная прибыль			*5363,20*	*15285*
26	136	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.32-60К7/	м3	0,530	72403,20	38374
			Сметная прибыль			*5363,20*	*2842*
27	137	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.32-60К7/	м3	0,520	72403,20	37650
			Сметная прибыль			*5363,20*	*2789*
28	138	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	70,000	31185,50	2182985
			Накладные расходы			*8970,88*	*627961*
			Сметная прибыль			*2310,04*	*161703*
29	139	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РБП4.56-40К7/	м3	7,470	73577,16	549621
			Сметная прибыль			*5450,16*	*40713*
30	140	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП4.56-55К7/	м3	7,140	74241,36	530083
			Сметная прибыль			*5499,36*	*39265*
31	141	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-65К7/	м3	3,060	79803,36	244198
			Сметная прибыль			*5911,36*	*18089*
32	142	2104-0107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-80К7/	м3	1,020	93890,88	95769
			Сметная прибыль			*6954,88*	*7094*
33	143	2104-0107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-85К7/	м3	3,060	93890,88	287306
			Сметная прибыль			*6954,88*	*21282*
34	144	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.60-50К7/	м3	1,100	74242,44	81667
			Сметная прибыль			*5499,44*	*6049*
35	145	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-35К7-1/	м3	1,000	73577,16	73577
			Сметная прибыль			*5450,16*	*5450*
36	146	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-35К7-2/	м3	1,000	73577,16	73577
			Сметная прибыль			*5450,16*	*5450*
37	147	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-1/	м3	1,150	74242,44	85379
			Сметная прибыль			*5499,44*	*6324*
38	148	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-1/	м3	1,150	74241,36	85378
			Сметная прибыль			*5499,36*	*6324*
39	149	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-2/	м3	1,190	74242,44	88349

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5499,44*	*6544*
40	150	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-1/	м3	1,060	74242,44	78697
			Сметная прибыль			*5499,44*	*5829*
41	151	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.56-55К7/	м3	24,180	72403,20	1750709
			Сметная прибыль			*5363,20*	*129682*
42	152	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.60-50К7/	м3	10,890	72403,20	788471
			Сметная прибыль			*5363,20*	*58405*
43	153	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.68-55К7/	м3	3,390	74241,36	251678
			Сметная прибыль			*5499,36*	*18643*
44	154	1107-0503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24,000	54730,27	1313527
			Накладные расходы			*11323,08*	*271754*
			Сметная прибыль			*4054,09*	*97298*
45	155	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-45К7/	м3	10,000	74242,44	742424
			Сметная прибыль			*5499,44*	*54994*
46	156	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-55К7/	м3	12,500	74241,36	928017
			Сметная прибыль			*5499,36*	*68742*
47	157	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-70К7/	м3	7,500	79803,36	598525
			Сметная прибыль			*5911,36*	*44335*
48	158	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /ОС1, ОС2, ОС3/	т стальных элементов	0,162	855192,23	138883
			Накладные расходы			*310931,38*	*50495*
			Сметная прибыль			*63347,57*	*10288*
49	159	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,042	15879,24	667
			Сметная прибыль			*1176,24*	*49*
50	160	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010	271897,56	2773
			Сметная прибыль			*20140,56*	*205*
51	161	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,353	15879,24	21485
			Сметная прибыль			*1176,24*	*1591*
52	162	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,209	271897,56	56854
			Сметная прибыль			*20140,56*	*4211*
53	163	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,224	15879,24	3563
			Сметная прибыль			*1176,24*	*264*
54	164	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,439	15879,24	38729
			Сметная прибыль			*1176,24*	*2869*
55	165	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация полиуретановым герметиком горизонтальных швов	м шва	264,000	2584,46	682297
			Накладные расходы			*246,72*	*65134*
			Сметная прибыль			*191,44*	*50540*
56	166	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,069	271897,56	18658
			Сметная прибыль			*20140,56*	*1382*
57	167	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,146	15879,24	2318
			Сметная прибыль			*1176,24*	*172*
58	168	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	271897,56	4089
			Сметная прибыль			*20140,56*	*303*
59	169	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024	243735,48	5889
			Сметная прибыль			*18054,48*	*436*
60	170	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	15879,24	508
			Сметная прибыль			*1176,24*	*38*
61	171	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	9,286	22338,72	207442
			Сметная прибыль			*1654,72*	*15366*
62	172	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,751	212384,16	159572
			Сметная прибыль			*15732,16*	*11820*
63	173	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,140	15879,24	2215
			Сметная прибыль			*1176,24*	*164*
64	174	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,927	15879,24	30593
			Сметная прибыль			*1176,24*	*2266*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	175	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,246	15879,24	67420
			Сметная прибыль			*1176,24*	*4994*
66	176	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,005	15879,24	15959
			Сметная прибыль			*1176,24*	*1182*
67	177	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,030	22338,72	670
			Сметная прибыль			*1654,72*	*50*
68	178	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,018	664290,72	11798
			Сметная прибыль			*49206,72*	*874*
69	179	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,020	15879,24	318
			Сметная прибыль			*1176,24*	*24*
70	181	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,219	15879,24	3482
			Сметная прибыль			*1176,24*	*258*
71	182	1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов полиуретановым герметиком	м шва	7,200	2986,18	21500
			Накладные расходы			*305,36*	*2199*
			Сметная прибыль			*221,20*	*1593*
72	183	1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов полиуретановым герметиком	м шва	2,700	2986,18	8063
			Накладные расходы			*305,36*	*824*
			Сметная прибыль			*221,20*	*597*
			Раздел: Фундамент под шахту лифта (фрагмент 2 плана)				
73	184	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13,000	2988,21	38847
			Накладные расходы			*1097,79*	*14271*
			Сметная прибыль			*221,35*	*2878*
74	185	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,000	4217,71	12653
			Накладные расходы			*1542,60*	*4628*
			Сметная прибыль			*312,42*	*937*
75	186	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	6359,65	38158
			Накладные расходы			*2325,68*	*13954*
			Сметная прибыль			*471,09*	*2827*
76	189	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные заделки из бетона кл.В20/	м3	0,400	33716,26	13487
			Накладные расходы			*3773,18*	*1509*
			Сметная прибыль			*2497,50*	*999*
77	190	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка каркасов Кр1, Кр2	т стальных элементов	0,014	172486,00	2446
			Накладные расходы			*79384,06*	*1126*
			Сметная прибыль			*12776,74*	*181*
78	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,014	43407,12	616
			Накладные расходы			*18718,45*	*265*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*46*
79	192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	212384,16	3012
			Сметная прибыль			*15732,16*	*223*
			Раздел: Монолитные участки				
80	193	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	37,400	52161,60	1950844
			Накладные расходы			*9671,98*	*361732*
			Сметная прибыль			*3863,82*	*144507*
81	194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215	212384,16	45753
			Сметная прибыль			*15732,16*	*3389*
82	195	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /К3/	т	0,215	43407,12	9351
			Накладные расходы			*18718,45*	*4032*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*693*
83	196	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,305	212384,16	64714
			Сметная прибыль			*15732,16*	*4794*
84	197	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,532	212384,16	112988
			Сметная прибыль			*15732,16*	*8369*
85	198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,200	212384,16	254941
			Сметная прибыль			*15732,16*	*18885*
86	199	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,164	212384,16	34787
			Сметная прибыль			*15732,16*	*2577*
87	200	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,560	212384,16	118942
			Сметная прибыль			*15732,16*	*8811*
88	201	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215	212384,16	45698
			Сметная прибыль			*15732,16*	*3385*
89	202	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	212384,16	22062
			Сметная прибыль			*15732,16*	*1634*
90	203	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	212384,16	27194

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15732,16*	*2014*
91	204	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,164	212384,16	34878
			Сметная прибыль			*15732,16*	*2584*
92	205	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	212384,16	16274
			Сметная прибыль			*15732,16*	*1205*
93	206	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /К3/	т	0,077	43407,12	3326
			Накладные расходы			*18718,45*	*1434*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*246*
94	207	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	212384,16	5104
			Сметная прибыль			*15732,16*	*378*
			Раздел: Монолитные стены (КЖ2, листы 17,18)				
95	213	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	1,210	56357,66	68193
			Накладные расходы			*11115,24*	*13449*
			Сметная прибыль			*4174,64*	*5051*
96	214	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	212384,16	16247
			Сметная прибыль			*15732,16*	*1204*
97	215	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	227604,60	171
			Сметная прибыль			*16859,60*	*13*
98	216	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	1,030	56357,66	58048
			Накладные расходы			*11115,24*	*11449*
			Сметная прибыль			*4174,64*	*4300*
99	217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	212384,16	13996
			Сметная прибыль			*15732,16*	*1037*
100	218	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	227604,60	171
			Сметная прибыль			*16859,60*	*13*
101	219	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	1,370	56357,66	77210
			Накладные расходы			*11115,24*	*15228*
			Сметная прибыль			*4174,64*	*5719*
102	220	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	212384,16	16519
			Сметная прибыль			*15732,16*	*1224*
103	221	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	227604,60	228
			Сметная прибыль			*16859,60*	*17*
104	222	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	1,060	56357,66	59739
			Накладные расходы			*11115,24*	*11782*
			Сметная прибыль			*4174,64*	*4425*
105	223	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	212384,16	16060
			Сметная прибыль			*15732,16*	*1190*
106	224	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	227604,60	171
			Сметная прибыль			*16859,60*	*13*
107	225	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	0,860	54832,26	47156
			Накладные расходы			*10741,13*	*9237*
			Сметная прибыль			*4061,65*	*3493*
108	226	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	212384,16	11609
			Сметная прибыль			*15732,16*	*860*
109	227	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	227604,60	171
			Сметная прибыль			*16859,60*	*13*
110	228	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	1,350	56357,66	76083
			Накладные расходы			*11115,24*	*15006*
			Сметная прибыль			*4174,64*	*5636*
111	229	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	212384,16	22130
			Сметная прибыль			*15732,16*	*1639*
112	230	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	227604,60	171
			Сметная прибыль			*16859,60*	*13*
113	231	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	1,350	56357,66	76083
			Накладные расходы			*11115,24*	*15006*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4174,64*	*5636*
114	232	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080	212384,16	17076
			Сметная прибыль			*15732,16*	*1265*
115	233	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	227604,60	171
			Сметная прибыль			*16859,60*	*13*
116	234	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В25/	м3	1,350	54832,26	74024
			Накладные расходы			*10741,13*	*14501*
			Сметная прибыль			*4061,65*	*5483*
117	235	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	212384,16	13219
			Сметная прибыль			*15732,16*	*979*
118	236	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	227604,60	171
			Сметная прибыль			*16859,60*	*13*
			Раздел: Перекрытия на отм.-0.3, отм.-0.24,отм.-1.44 (КЖ2, листы 19,20)				
119	237	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25/	м3	3,100	31865,56	98783
			Накладные расходы			*2331,66*	*7228*
			Сметная прибыль			*2360,41*	*7317*
120	238	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180	212384,16	38289
			Сметная прибыль			*15732,16*	*2836*
121	239	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	216359,64	2259
			Сметная прибыль			*16026,64*	*167*
122	240	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона В25/	м3	0,600	57104,46	34263
			Накладные расходы			*9366,69*	*5620*
			Сметная прибыль			*4229,96*	*2538*
123	241	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	212384,16	8984
			Сметная прибыль			*15732,16*	*665*
124	242	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	216359,64	502
			Сметная прибыль			*16026,64*	*37*
125	243	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляциязасыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,197	26309,86	31488
			Накладные расходы			*4439,74*	*5313*
			Сметная прибыль			*1948,88*	*2332*
126	244	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25/	м3	3,200	31865,56	101970
			Накладные расходы			*2331,66*	*7461*
			Сметная прибыль			*2360,41*	*7553*
127	245	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187	212384,16	39814
			Сметная прибыль			*15732,16*	*2949*
128	246	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	216359,64	2259
			Сметная прибыль			*16026,64*	*167*
129	247	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25/	м3	3,000	31865,56	95597
			Накладные расходы			*2331,66*	*6995*
			Сметная прибыль			*2360,41*	*7081*
130	248	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177	212384,16	37528
			Сметная прибыль			*15732,16*	*2780*
131	249	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	216359,64	2259
			Сметная прибыль			*16026,64*	*167*
132	250	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25/	м3	3,840	31865,56	122364
			Накладные расходы			*2331,66*	*8954*
			Сметная прибыль			*2360,41*	*9064*
133	251	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,277	212384,16	58856
			Сметная прибыль			*15732,16*	*4360*
134	252	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	216359,64	3012
			Сметная прибыль			*16026,64*	*223*
135	253	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона В25/	м3	0,970	57104,46	55391
			Накладные расходы			*9366,69*	*9086*
			Сметная прибыль			*4229,96*	*4103*
136	254	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	212384,16	7782
			Сметная прибыль			*15732,16*	*576*
137	255	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	216359,64	662
			Сметная прибыль			*16026,64*	*49*
			ИТОГО:				**35923798**
			Смета: 2-1-1б общестроительные работы - КЖ3(выше отм.0,000)				
			Раздел: Сборные элементы 1-го этажа				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны/см узлы.30,31,32,33/	шт. сборных конструкций	10,000	7484,36	74844
			Накладные расходы			*3070,01*	*30700*
			Сметная прибыль			*554,40*	*5544*
2	2	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	176,000	11504,34	2024764
			Накладные расходы			*4794,39*	*843813*
			Сметная прибыль			*852,17*	*149983*
3	8	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,000	7629,77	22889
			Накладные расходы			*3221,58*	*9665*
			Сметная прибыль			*565,17*	*1696*
4	9	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.20-80К7/	м3	0,350	72403,20	25341
			Сметная прибыль			*5363,20*	*1877*
5	10	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.20-80К7/	м3	0,310	72403,20	22445
			Сметная прибыль			*5363,20*	*1663*
6	11	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.24-80К7/	м3	0,380	72403,20	27513
			Сметная прибыль			*5363,20*	*2038*
7	12	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	13,000	11418,82	148445
			Накладные расходы			*4808,87*	*62515*
			Сметная прибыль			*845,84*	*10996*
8	13	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.24-80К7/	м3	0,840	72403,20	60819
			Сметная прибыль			*5363,20*	*4505*
9	14	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.32-60К7/	м3	2,280	72403,20	165079
			Сметная прибыль			*5363,20*	*12228*
10	15	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.32-60К7/	м3	0,530	72403,20	38374
			Сметная прибыль			*5363,20*	*2842*
11	16	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.32-60К7/	м3	3,120	72403,20	225898
			Сметная прибыль			*5363,20*	*16733*
12	17	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	79,000	31185,50	2463655
			Накладные расходы			*8970,88*	*708699*
			Сметная прибыль			*2310,04*	*182493*
13	18	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РБП4.56-40К7/	м3	9,130	73577,16	671759
			Сметная прибыль			*5450,16*	*49760*
14	19	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП4.56-55К7/	м3	7,140	74241,36	530083
			Сметная прибыль			*5499,36*	*39265*
15	20	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-65К7/	м3	3,060	79803,36	244198
			Сметная прибыль			*5911,36*	*18089*
16	21	2104-0107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-80К7/	м3	1,020	92637,00	94490
			Сметная прибыль			*6862,00*	*6999*
17	22	2104-0107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-85К7/	м3	3,060	92637,00	283469
			Сметная прибыль			*6862,00*	*20998*
18	23	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.60-50К7/	м3	4,400	74242,44	326667
			Сметная прибыль			*5499,44*	*24198*
19	24	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-35К7-1/	м3	1,000	73577,16	73577
			Сметная прибыль			*5450,16*	*5450*
20	25	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-35К7-2/	м3	1,000	73577,16	73577
			Сметная прибыль			*5450,16*	*5450*
21	26	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-1/	м3	1,150	74242,44	85379
			Сметная прибыль			*5499,44*	*6324*
22	27	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-1/	м3	1,150	74241,36	85378
			Сметная прибыль			*5499,36*	*6324*
23	28	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-2/	м3	1,190	74242,44	88349
			Сметная прибыль			*5499,44*	*6544*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	29	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-1/	м3	1,060	74242,44	78697
			Сметная прибыль			*5499,44*	*5829*
25	30	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-3/	м3	1,170	74241,36	86862
			Сметная прибыль			*5499,36*	*6434*
26	31	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-3/	м3	1,040	74242,44	77212
			Сметная прибыль			*5499,44*	*5719*
27	32	2104-0107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.56-55К7/	м3	26,040	87001,56	2265521
			Сметная прибыль			*6444,56*	*167816*
28	33	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.60-50К7/	м3	10,890	72403,20	788471
			Сметная прибыль			*5363,20*	*58405*
29	34	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.68-55К7/	м3	3,390	74241,36	251678
			Сметная прибыль			*5499,36*	*18643*
30	35	1107-0503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка	шт. сборных конструкций	23,000	54730,27	1258796
			Накладные расходы			*11323,08*	*260431*
			Сметная прибыль			*4054,09*	*93244*
31	36	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-45К7/	м3	10,000	74242,44	742424
			Сметная прибыль			*5499,44*	*54994*
32	37	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-55К7/	м3	12,500	74241,36	928017
			Сметная прибыль			*5499,36*	*68742*
33	38	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-70К7/	м3	3,750	79803,36	299263
			Сметная прибыль			*5911,36*	*22168*
34	39	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-2/	м3	2,420	74241,36	179664
			Сметная прибыль			*5499,36*	*13308*
35	40	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /ОС1, ОС2, ОС3/	т стальных элементов	0,157	855192,23	134026
			Накладные расходы			*310931,38*	*48729*
			Сметная прибыль			*63347,57*	*9928*
36	41	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,340	15879,24	5399
			Сметная прибыль			*1176,24*	*400*
37	42	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,102	271897,56	27734
			Сметная прибыль			*20140,56*	*2054*
38	43	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,120	15879,24	1906
			Сметная прибыль			*1176,24*	*141*
39	44	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031	271897,56	8320
			Сметная прибыль			*20140,56*	*616*
40	45	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,220	15879,24	3487
			Сметная прибыль			*1176,24*	*258*
41	46	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,224	15879,24	3559
			Сметная прибыль			*1176,24*	*264*
42	47	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	7,886	22338,72	176161
			Сметная прибыль			*1654,72*	*13049*
43	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,638	212384,16	135510
			Сметная прибыль			*15732,16*	*10038*
44	49	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,270	15879,24	4287
			Сметная прибыль			*1176,24*	*318*
45	50	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,659	15879,24	42215
			Сметная прибыль			*1176,24*	*3127*
46	51	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,244	15879,24	115023
			Сметная прибыль			*1176,24*	*8520*
47	52	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,045	15879,24	16594
			Сметная прибыль			*1176,24*	*1229*
48	53	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,060	22338,72	1340
			Сметная прибыль			*1654,72*	*99*
49	54	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ40/	т стальных элементов	0,071	836776,72	59445
			Накладные расходы			*79384,06*	*5639*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*61983,46*	*4403*
50	55	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,080	15879,24	1270
			Сметная прибыль			*1176,24*	*94*
51	56	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация полиуретановым герметиком горизонтальных швов	м шва	12,600	2584,46	32564
			Накладные расходы			*246,72*	*3109*
			Сметная прибыль			*191,44*	*2412*
			Раздел: Сборные элементы 2-го этажа				
52	57	1107-0502-0104 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	25,000	36326,60	908165
			Накладные расходы			*15256,68*	*381417*
			Сметная прибыль			*2690,86*	*67271*
53	58	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Колонныиз тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3,	м3	58,940	77241,60	4552620
			Сметная прибыль			*5721,60*	*337231*
54	67	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.20-80К7/	м3	0,310	72403,20	22445
			Сметная прибыль			*5363,20*	*1663*
55	68	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.24-80К7/	м3	0,380	72403,20	27513
			Сметная прибыль			*5363,20*	*2038*
56	70	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.24-80К7/	м3	0,840	72403,20	60819
			Сметная прибыль			*5363,20*	*4505*
57	71	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.32-60К7/	м3	0,570	72403,20	41270
			Сметная прибыль			*5363,20*	*3057*
58	72	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.32-60К7/	м3	0,530	72403,20	38374
			Сметная прибыль			*5363,20*	*2842*
59	73	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.32-60К7/	м3	2,080	72403,20	150599
			Сметная прибыль			*5363,20*	*11155*
60	75	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90 /РБП4.56-40К7/	м3	12,450	73577,16	916036
			Сметная прибыль			*5450,16*	*67854*
61	76	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3/рбп4.56-90к7-1/	0,830	72403,20	60095
			Сметная прибыль			*5363,20*	*4451*
62	77	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3/рбп4.56-90к7-2/	0,830	72403,20	60095
			Сметная прибыль			*5363,20*	*4451*
63	78	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3/рбп4.56-90к7-3/	0,830	72403,20	60095
			Сметная прибыль			*5363,20*	*4451*
64	79	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП4.56-55К7/	м3	1,020	74241,36	75726
			Сметная прибыль			*5499,36*	*5609*
65	80	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-65К7/	м3	3,060	79803,36	244198
			Сметная прибыль			*5911,36*	*18089*
66	81	2104-0107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-80К7/	м3	1,020	93890,88	95769
			Сметная прибыль			*6954,88*	*7094*
67	82	2104-0107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-85К7/	м3	3,060	93890,88	287306
			Сметная прибыль			*6954,88*	*21282*
68	83	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.60-50К7/	м3	6,600	74242,44	490000
			Сметная прибыль			*5499,44*	*36296*
69	84	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-2/	м3	1,190	74242,44	88349
			Сметная прибыль			*5499,44*	*6544*
70	85	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-1/	м3	1,060	74242,44	78697
			Сметная прибыль			*5499,44*	*5829*
71	86	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-2/	м3	1,070	74242,44	79439
			Сметная прибыль			*5499,44*	*5884*
72	87	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-3/	м3	1,170	74241,36	86862
			Сметная прибыль			*5499,36*	*6434*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	88	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-4/	м3	2,120	74242,44	157394
			Сметная прибыль			*5499,44*	*11659*
74	89	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.56-55К7/	м3	23,250	72403,20	1683374
			Сметная прибыль			*5363,20*	*124694*
75	90	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90/РОП 4.56-90К7-1/	м3	0,930	72403,20	67335
			Сметная прибыль			*5363,20*	*4988*
76	91	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90/РОП 4.56-90К7-2/	м3	0,930	72403,20	67335
			Сметная прибыль			*5363,20*	*4988*
77	92	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90/РОП 4.56-90К7-3/	м3	0,930	72403,20	67335
			Сметная прибыль			*5363,20*	*4988*
78	93	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.60-50К7/	м3	9,900	72403,20	716792
			Сметная прибыль			*5363,20*	*53096*
79	94	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.68-55К7/	м3	3,390	74241,36	251678
			Сметная прибыль			*5499,36*	*18643*
80	96	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-45К7/	м3	12,500	74242,44	928031
			Сметная прибыль			*5499,44*	*68743*
81	97	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-55К7/	м3	12,500	74241,36	928017
			Сметная прибыль			*5499,36*	*68742*
82	98	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-70К7/	м3	5,000	79803,36	399017
			Сметная прибыль			*5911,36*	*29557*
83	99	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-2/	м3	2,420	74241,36	179664
			Сметная прибыль			*5499,36*	*13308*
			Раздел: Сборные элементы чердака				
84	122	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.20-80К7/	м3	0,310	72403,20	22445
			Сметная прибыль			*5363,20*	*1663*
85	123	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.24-80К7/	м3	0,380	72403,20	27513
			Сметная прибыль			*5363,20*	*2038*
86	125	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.24-80К7/	м3	0,420	72403,20	30409
			Сметная прибыль			*5363,20*	*2253*
87	126	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.32-60К7/	м3	1,140	72403,20	82540
			Сметная прибыль			*5363,20*	*6114*
88	127	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.32-60К7/	м3	2,080	72403,20	150599
			Сметная прибыль			*5363,20*	*11155*
89	129	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП4.56-55К7/	м3	3,060	74241,36	227179
			Сметная прибыль			*5499,36*	*16828*
90	130	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-65К7/	м3	3,060	79803,36	244198
			Сметная прибыль			*5911,36*	*18089*
91	131	2104-0107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-80К7/	м3	1,020	93890,88	95769
			Сметная прибыль			*6954,88*	*7094*
92	132	2104-0107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.56-85К7/	м3	3,060	93890,88	287306
			Сметная прибыль			*6954,88*	*21282*
93	133	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.60-50К7/	м3	7,700	74242,44	571667
			Сметная прибыль			*5499,44*	*42346*
94	134	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-40К7-2/	м3	1,190	74242,44	88349
			Сметная прибыль			*5499,44*	*6544*
95	135	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-2/	м3	2,140	74242,44	158879

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5499,44*	*11769*
96	136	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-3/	м3	1,170	74241,36	86862
			Сметная прибыль			*5499,36*	*6434*
97	137	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.60-50К7-4/	м3	2,120	74242,44	157394
			Сметная прибыль			*5499,44*	*11659*
98	138	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.56-55К7/	м3	22,320	72403,20	1616039
			Сметная прибыль			*5363,20*	*119707*
99	139	2104-0107-9916 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.60-50К7/	м3	9,900	72403,20	716792
			Сметная прибыль			*5363,20*	*53096*
100	140	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РОП 4.68-55К7/	м3	3,390	74241,36	251678
			Сметная прибыль			*5499,36*	*18643*
101	142	2104-0107-9918 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-45К7/	м3	12,500	74242,44	928031
			Сметная прибыль			*5499,44*	*68743*
102	143	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-55К7/	м3	12,500	74241,36	928017
			Сметная прибыль			*5499,36*	*68742*
103	144	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДП 4.68-70К7/	м3	5,000	79803,36	399017
			Сметная прибыль			*5911,36*	*29557*
104	145	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 /РДПн 4.68-55К7-2/	м3	2,420	74241,36	179664
			Сметная прибыль			*5499,36*	*13308*
			Раздел: Шахта лифта				
			Раздел: Лестницы				
			ИТОГО:				**36703223**
			Смета: 2-1-2 Металломонтажные работы				
1	3	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,339	530963,64	1772888
			Сметная прибыль			*39330,64*	*131325*
2	4	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,401	473901,84	190035
			Сметная прибыль			*35103,84*	*14077*
3	10	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,480	530963,64	254863
			Сметная прибыль			*39330,64*	*18879*
4	11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,604	474515,28	286607
			Сметная прибыль			*35149,28*	*21230*
5	12	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,214	473901,84	101415
			Сметная прибыль			*35103,84*	*7512*
6	18	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,078	474515,28	37012
			Сметная прибыль			*35149,28*	*2742*
7	19	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,217	499979,52	2108414
			Сметная прибыль			*37035,52*	*156179*
8	20	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,088	473901,84	41703
			Сметная прибыль			*35103,84*	*3089*
9	25	2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010 /Н60-845-0,9ц в/в/	м2	404,794	3021,84	1223223
			Сметная прибыль			*223,84*	*90609*
10	36	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0,840	793,80	667
			Сметная прибыль			*58,80*	*49*
11	50	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж стаканов С3	т конструкций	0,239	108870,18	26064
			Накладные расходы			*38877,34*	*9307*
			Сметная прибыль			*8064,46*	*1931*
12	51	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Конструкции под установку дефлекторов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали /стаканы С3/	т	0,239	452460,60	108319
			Сметная прибыль			*33515,60*	*8024*
13	57	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	24,896	448745,40	11171965
			Сметная прибыль			*33240,40*	*827553*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	58	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,646	473901,84	306141
			Сметная прибыль			*35103,84*	*22677*
			ИТОГО:				**17629314**
			Смета: 2-1-3а Архитектурные решения ниже отм.0,000				
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ				
1	1	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(за вычетом проемов)	м3 кладки	23,700	35565,61	842905
			Накладные расходы			*5163,79*	*122382*
			Сметная прибыль			*2634,49*	*62437*
			Раздел: ПОЛЫ				
2	2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	34,626	30344,31	1050690
			Накладные расходы			*3781,00*	*130919*
			Сметная прибыль			*2247,73*	*77829*
3	3	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	432,820	1657,74	717503
			Накладные расходы			*389,64*	*168643*
			Сметная прибыль			*122,80*	*53148*
4	4	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-432,820	276,30	-119590
			Накладные расходы			*-24,63*	*-10662*
			Сметная прибыль			*-20,47*	*-8859*
5	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,342	30344,31	556563
			Накладные расходы			*3781,00*	*69350*
			Сметная прибыль			*2247,73*	*41227*
6	6	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	229,270	1657,74	380070
			Накладные расходы			*389,64*	*89332*
			Сметная прибыль			*122,80*	*28153*
7	7	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-229,270	276,30	-63348
			Накладные расходы			*-24,63*	*-5648*
			Сметная прибыль			*-20,47*	*-4692*
8	8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	129,040	2723,68	351463
			Накладные расходы			*327,81*	*42301*
			Сметная прибыль			*201,75*	*26034*
9	9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,323	30344,31	313250
			Накладные расходы			*3781,00*	*39032*
			Сметная прибыль			*2247,73*	*23204*
10	10	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	129,040	5035,99	649844
			Накладные расходы			*1275,03*	*164530*
			Сметная прибыль			*373,04*	*48137*
11	11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	81,455	30344,31	2471702
			Накладные расходы			*3781,00*	*307982*
			Сметная прибыль			*2247,73*	*183089*
12	12	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1018,190	1657,74	1687893
			Накладные расходы			*389,64*	*396725*
			Сметная прибыль			*122,80*	*125029*
13	13	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-1018,190	276,30	-281331
			Накладные расходы			*-24,63*	*-25081*
			Сметная прибыль			*-20,47*	*-20839*
14	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	41,640	2723,68	113414
			Накладные расходы			*327,81*	*13650*
			Сметная прибыль			*201,75*	*8401*
15	15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,331	30344,31	101083
			Накладные расходы			*3781,00*	*12595*
			Сметная прибыль			*2247,73*	*7488*
16	16	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	41,640	5035,99	209699
			Накладные расходы			*1275,03*	*53092*
			Сметная прибыль			*373,04*	*15533*
			Раздел: ПРОЕМЫ				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
			ИТОГО:				**8981810**
			Смета: 2-1-3б Архитектурные решения выше отм.0,000				
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Проемы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	70	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОП-1/	м2	135,000	21308,40	2876634
2	71	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОП-2,3,6/	м2	236,232	*1578,40* 21308,40	*213084* 5033726
3	73	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОП-4/	м2	3,042	*1578,40* 20110,68	*372869* 61177
4	75	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОП-5,ОП-7/	м2	10,800	*1489,68* 22998,60	*4532* 248385
5	77	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОП-5,ОП-7/	м2	3,132	*1703,60* 22998,60	*18399* 72032
6	79	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	242,640	*1703,60* 2139,48	*5336* 519123
7	81	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж ВН-1 алюминевый двухкамерный стеклопакет	м2	1,827	*158,48* 44002,44	*38454* 80392
8	83	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж ВН-1"н алюминевый двухкамерный стеклопакет	м2	3,654	*3259,44* 44002,44	*5955* 160785
9	84	2109-0304-0206 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Дверь алюминевого витража ВН-1"н двупольная двухкамерный стеклопакет	м2	6,510	*3259,44* 87721,92	*11910* 571070
10	85	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж ВН-2 алюминевый двухкамерный стеклопакет	м2	4,850	*6497,92* 44002,44	*42301* 213412
11	86	2109-0304-0206 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Дверь алюминевого витража ВН-2 двупольная двухкамерный стеклопакет	м2	6,510	*3259,44* 87721,92	*15808* 571070
12	87	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж ВН-3 алюминевый двухкамерный стеклопакет	м2	85,440	*6497,92* 34833,24	*42301* 2976152
13	88	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж ВН-4 алюминевый двухкамерный стеклопакет	м2	22,560	*2580,24* 44002,44	*220456* 992695
14	90	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж внутренний ВВ-1 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	15,960	*3259,44* 23302,08	*73533* 371901
15	91	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Двери алюминевого витража ВВ-1 однопольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,040	*1726,08* 50772,96	*27548* 103577
16	92	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж внутренний ВВ-2 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	4,850	*3760,96* 23302,08	*7672* 113015
17	93	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Двери алюминевого витража ВВ-2 двупольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	6,510	*1726,08* 50772,96	*8371* 330532
18	94	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж внутренний ВВ-3(противопожарный) алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	11,645	*3760,96* 23302,08	*24484* 271353
19	95	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Двери алюминевого витража ВВ-3 двупольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	6,355	*1726,08* 50772,96	*20100* 322662
20	96	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж внутренний ВВ-4 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	5,014	*3760,96* 23302,08	*23901* 116827
21	97	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж внутренний ВВ-5 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	5,515	*1726,08* 23302,08	*8654* 128511
22	98	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Двери алюминевого витража ВВ-5 однопольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,075	*1726,08* 50772,96	*9519* 105354
23	99	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж внутренний ВВ-6(противопожарный) алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	9,940	*3760,96* 23302,08	*7804* 231623
24	100	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Витраж внутренний ВВ-7 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	3,329	*1726,08* 23302,08	*17157* 77568

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1726,08*	*5746*
25	101	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери алюминевого витража ВВ-7 двупольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,652	50772,96	134650
			Сметная прибыль			*3760,96*	*9974*
26	102	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-8 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	33,657	23302,08	784269
			Сметная прибыль			*1726,08*	*58094*
27	103	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери алюминевого витража ВВ-8 однопольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,040	50772,96	103577
			Сметная прибыль			*3760,96*	*7672*
28	104	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-9 алюминиевый с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	7,856	23302,08	183061
			Сметная прибыль			*1726,08*	*13560*
29	105	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери алюминевого витража ВВ-9 двупольные с глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,652	50772,96	134650
			Сметная прибыль			*3760,96*	*9974*
30	106	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-10 алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом	м2	11,528	23302,08	268626
			Сметная прибыль			*1726,08*	*19898*
31	107	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-10"н алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом	м2	11,528	23302,08	268626
			Сметная прибыль			*1726,08*	*19898*
32	108	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-11 алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом	м2	5,764	23302,08	134313
			Сметная прибыль			*1726,08*	*9949*
33	109	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-11"н алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом	м2	5,764	23302,08	134313
			Сметная прибыль			*1726,08*	*9949*
34	110	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-12 алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом	м2	33,219	23302,08	774076
			Сметная прибыль			*1726,08*	*57339*
35	111	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-12"н алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом	м2	33,219	23302,08	774076
			Сметная прибыль			*1726,08*	*57339*
36	112	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-13 алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом	м2	5,240	23302,08	122103
			Сметная прибыль			*1726,08*	*9045*
37	113	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-13"н алюминиевый с заполнением одинарным закаленным стеклом	м2	5,240	23302,08	122103
			Сметная прибыль			*1726,08*	*9045*
38	115	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	104,520	4422,60	462250
			Сметная прибыль			*327,60*	*34241*
39	116	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами индивидуального изготовления для инвалидов	м2	6,030	4422,60	26668
			Сметная прибыль			*327,60*	*1975*
40	118	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	33,390	5395,68	180162
			Сметная прибыль			*399,68*	*13345*
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ				
			Раздел: Внутренние ограждения				
			Раздел: Полы				
			Раздел: Внутренняя отделка				
			Раздел: =НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=				
41	327	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	215,830	33312,60	7189855
			Сметная прибыль			*2467,60*	*532582*
			ИТОГО:				28346955
			Объект: 2-2 Оборудование,мебель и инвентарь				
			Смета: 2-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ				
1	1	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Диван 3-местный, габ: 2000х600мм.	шт.	1,000	115279,46	116663
2	2	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол обеденный четырехместный с комплектом табуретов	шт.	2,000	43186,61	87410
3	3	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф для одежды 600х655х2000(Н)	шт.	6,000	29159,82	177058
4	4	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Скамья, ГАБ:850х415х500(Н)	шт.	2,000	20556,25	41606
5	5	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Вешалка настенная на три крючка, длина 500мм	шт.	3,000	4620,54	14028
6	6	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол рабочий 600х1200х750мм	шт.	13,000	11283,04	148440
7	7	ТОО "Белый Ветер KZ"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", принтер, звуковые колонки, блок бесперебойного питания UPS) U 220В: N	шт	14,000	130508,93	1849050
8	8	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Кресло рабочее поворотное	шт.	15,000	15949,11	242107

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф многофункциональный	шт.	1,000	42703,57	43216
10	10	ООО "НовоСухаревка"	Сейф несгораемый	шт.	2,000	50125,54	101454
11	11	ТОО "SEDA LOgiC"	Весы напольные электронные от 0 до 300 кг, габ: 390х540, N 0,15кВт, U	шт	1,000	31250,00	31625
12	12	ТОО "ПК Ак-Темир"	Стеллаж на каркасе из нерж. Трубы, 4 полки нерж., габ: 400х200х1850мм, нагрузка 50кг на полку, СТС 21-1204	шт	6,000	23660,71	143668
13	13	ТОО "ПК Ак-Темир"	ПОДТОВАРНИК С ДЕРЕВЯННЫМ НАСТИЛОМ ГАБ:1000х500х300,СП 130-1000/500	шт	2,000	16517,86	33432
14	14	ТОО "ПК Ак-Темир"	Ящики с крышками из нержавеющей стали для перевозки продуктов габ:1000Х800Х500,деревянный настил.	шт.	2,000	56250,00	113850
15	15	ТОО "ПК Ак-Темир"	ВАННА СВАРНАЯ ДВОЙНАЯ,ГАБ:530х1010, СИФОНЫ В КОМП. ВС 13-530/1010	шт	3,000	30357,14	92164
16	16	ТОО "ПК Ак-Темир"	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ПОЛКОЙ, 1200х600х850, СБ 211-1206	шт	10,000	20535,71	207821
17	17	ООО "НовоСухаревка"	Картофелечистка габ:U 380В N	шт.	1,000	159157,63	161068
18	18	ООО "НовоСухаревка"	МАШИНА ПРОТИРОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНАЯ,габ:U 380В N	шт	1,000	136622,03	138261
19	19	ООО "НовоСухаревка"	Весы на 10 кг	шт.	2,000	21021,86	42548
20	20	ООО "НовоСухаревка"	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ (1глухая дверь)Т-18...-12С, N 0.4кВт/час, 220В,V	шт	1,000	185754,32	187983
21	21	ООО "НовоСухаревка"	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ (1глухая дверь)Т-0...-6С, N 0.2кВт/час, 220В,V	шт	2,000	153015,36	309703
22	22	ТОО "ПК Ак-Темир"	ВАННА СВАРНАЯ ОДИНАРНАЯ,ГАБ:530х530, СИФОНЫ В КОМП. ВС 10-530	шт	3,000	15178,57	46082
23	23	ООО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	МЯСОРУБКА, производ. 80 кг/час,ГАБ:450х300х580(Н) N 0,81кВт U	шт	1,000	156575,42	158454
24	24	ТОО "SEdA LOgiC"	Колода для рубки мяса	шт.	1,000	66964,29	67768
25	25	ООО "НовоСухаревка"	ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, УКМ-0,7	шт	1,000	441322,03	446618
26	26	ТОО "ПК Ак-Темир"	Плита электрическая четырехконфорочная,ЭП-4	компл.	2,000	163392,86	330707
27	27	ТОО "ПК Ак-Темир"	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,51/ШЖЗ-3/	шт.	1,000	276785,71	280107
28	28	ТОО "ПК Ак-Темир"	ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ,габ:1000х2200х350(Н), ЗППВ-2200/1000/350 Ш430	шт	1,000	96428,57	97586
29	29	ТОО "SEDA LOgiC"	ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ,габ:900х2200х430(Н) С ПОДСВЕТКОЙ И ЖИРОУЛОВИТЕЛЯМИ, ЗЦПВ2200/900/350 Ш430	шт	1,000	100000,00	101200
30	30	ТОО "ПК Ак-Темир"	ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ-ВЫТЯЖНОЙ,ЗПВ-800/900/350 Ш430	шт	2,000	46428,57	93971
31	31	ТОО "SEDA LOgiC"	ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ-ВЫТЯЖНОЙ ЗПВ1200/1000/350 Ш430	шт	1,000	67857,14	68671
32	32	ООО "НовоСухаревка"	Машина хлеборезательная МХР-200 габ:1050х590х540 U 380В N	шт.	1,000	222074,66	224740
33	33	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф для хлеба	шт.	1,000	59468,75	60182
34	34	ООО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК габ:345х275х360 производительность. 50 л/час,U 380В N	шт	1,000	51221,53	51836
35	35	ТОО "ПК Ак-Темир"	ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК, габ:400х400х500, СП 200-404/500-01	шт	1,000	12500,00	12650
36	36	ТОО "ПК Ак-Темир"	МАРМИТ ДЛЯ 1-ых БЛЮД, габ:1120х1035х1190(Н),ПЭМС-70М	шт	1,000	133035,71	134632
37	37	ТОО "SEDA LOgiC"	МАРМИТ ДЛЯ 2-ых БЛЮД, габ:1120х1035х1370(Н) ПОДСВЕТКА,ДВОЙНАЯ ПОЛКА,НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ЭКМ-70 М	шт	1,000	323214,29	327093
38	38	ТОО "ПК Ак-Темир"	Прилавок для горячих напитков ЛПС-5/ПГН-70/	шт.	1,000	73214,29	74093
39	39	ТОО "ПК Ак-Темир"	ПРИЛАВОК НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ПОДНОСОВ,габ:630х790х1362,ПСП	шт	1,000	68750,00	69575
40	40	ТОО "SEDA LOgiC"	КАМЕРА СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ 1360х1960х2200мм.М.стен 80мм.МОНОБЛОК 563х879х914,-5...+5, электр.220В., 0,6кВТ., ММ 109S КХН 4,41	шт	1,000	307142,86	310829
41	41	ТОО "SEDA LOgiC"	КАМЕРА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 1360х2860х2200мм.М.стен 100мм, КХН 6,51	шт	1,000	355357,14	359621
42	42	ТОО "SEDA LOgiC"	КАМЕРА СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ 1400х2000х2200мм.М.стен 100мм, КХН 6.61,СПЛИТСИСТЕМА 598х998х908, SB 109 SF	шт	1,000	415178,57	420161
43	43	ТОО "SEDA LOgiC"	КАМЕРА СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ 1360х1960х2200мм.М.стен 80мм,СПЛИТСИСТЕМА 598х988х908,SM 211 SF КХН 4,41	шт	1,000	355357,14	359621
44	44	ТОО "ПК Ак-Темир"	СТЕЛЛАЖ ГРУЗОПОДЪЕМ. 200 кг.,габ:1200х500х1850мм, СТС 21-1205	шт	2,000	44196,43	89454
45	45	ТОО "ПК Ак-Темир"	СТЕЛЛАЖ ГРУЗОПОДЪЕМ. 200 кг.,габ:1500х500х1850мм, СТС 21-1205	шт	1,000	50892,86	51504
46	46	ТОО "Экспериментальный завод №1	ПОДТОВАРНИК С ДЕРЕВЯННЫМ НАСТИЛОМ ГАБ:1500х1000х300,СП 130-1500/1000	шт	1,000	22165,18	22431
47	47	ТОО "ПК Ак-Темир"	ВАННА СВАРНАЯ ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ,ГАБ:1400х700, ВС 10-1400/700	шт	1,000	49107,14	49696
48	48	ТОО "ПК Ак-Темир"	ВАННА МОЕЧНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ НЕРЖ,габ:1667х704х860(Н) БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ,СИФОН В КОМПЛЕКТЕ, ВМП-7-3	шт	1,000	50000,00	50600

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	ТОО "ПК Ак-Темир"	Стол для отходов С-0/ССО-4/	шт.	1,000	30357,14	30721
50	50	ТОО "ПК Ак-Темир"	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СУШКИ ТАРЕЛОК,4 ПОЛКИ, ГРУЗОПОДЪЕМ. 120 кг.,габ:1000х416х1726мм ССТ-4-2	шт	2,000	68750,00	139150
51	51	ТОО"SEDA LOgiC"	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ПОЛКОЙ, 1200х600х850, СБ 211-1206	шт	1,000	40178,57	40661
52	52	ТОО"SEDA LOgiC"	Машина посудомоечная габ:640х730х1720мм SILANOS E 1000	шт	1,000	724107,14	732796
53	53	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Комплект шестиместный (стол и 6 стульев)	компл.	17,000	60449,11	1039966
54	54	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол обеденный 650х1200х750(Н)	шт.	2,000	14436,61	29220
55	55	ИП "SPORT TRADE"	Канат для лазания	шт.	2,000	10700,00	21657
56	56	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стенка гимнастическая	шт.	10,000	16338,39	165345
57	57	ТОО"SPOrTsSHOP"	Стойка волейбольная консольная С механизмом передвижения сетки	компл.	2,000	21428,57	43371
58	58	ГК "FiTEXPErT"	Стойка баскетбольная мобильная в комплекте с щитом и кольцами	шт.	2,000	114653,57	232059
59	59	ИП "Лимит"	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РОМБИЧЕСКИЙ 2,4х2,4м	шт	4,000	12000,00	48576
60	60	ИП "SPORT TRADE"	ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА С СЕТКОЙ, ГАБ: 300х1000х3000(Н)	шт	2,000	34000,00	68816
61	61	ИП "SPORT TRADE"	СТОЙКИ С СЕТКОЙ ДЛЯ БАДМИНТОНА (переносные на тяжелом основании)	шт	4,000	36600,00	148157
62	62	ТОО"SPOrTsSHOP"	СУДЕЙСКАЯ ВЫШКА	шт	1,000	24107,14	24396
63	63	ТОО"SPOrTsSHOP"	БРУСЬЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ	шт	2,000	75892,86	153607
64	64	ТОО"SPOrTsSHOP"	Конь гимнастический	шт.	2,000	31250,00	63250
65	65	ТОО"SPOrTsSHOP"	Козел гимнастический	шт.	2,000	20535,71	41564
66	66	ТОО"SPOrTsSHOP"	Перекладина гимнастическая	шт.	1,000	22321,43	22589
67	67	ОО"SPOrTsSHOP"	Бревно гимнастическое L 5000, Н	шт.	1,000	28571,43	28914
68	68	ИП "SPORT TRADE"	Скамейка гимнастическая	шт.	10,000	11000,00	111320
69	69	ТОО"SPOrTsSHOP"	Мостик гимнастический/ДЛЯ ОПОРНЫХ ПРИЖКОВ, габ:1200х600х120(Н)/	шт.	1,000	13392,86	13554
70	70	ИП "SPORT TRADE"	Шкаф реквизита, секционный: секция нижняя, 960Х400Х880	шт.	4,000	70000,00	283360
71	71	ИП "SPORT TRADE"	Шкаф для одежды, габ: 300х500х1860(Н)	шт.	380,000	24000,00	9229440
72	72	ИП "SPORT TRADE"	Скамья для переодевания	шт.	16,000	13000,00	210496
73	73	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Верстак столярный ВСШ	шт.	8,000	105250,89	852111
74	74	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Верстак слесарный с тисками, 1200Х800Х900 мм	шт.	4,000	105250,89	426056
75	75	ИП Воронин И.В.	Станок токарный настольный по дереву	компл.	1,000	58035,71	58732
76	76	ТОО "STANKO GrOuP"	Станок токарно-винторезный по металлу, габ: 1120х620х680(Н): U 380В, N	шт.	1,000	468750,00	474375
77	77	ТОО "STANKO GrOuP"	Стол учителя 1200х600х720-750	шт.	32,000	30125,00	975568
78	78	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стул рабочий (учителя) 450х450х450(740)	шт	57,000	7223,21	416664
79	79	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол производственный	шт.	2,000	61402,68	124279
80	80	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стеллаж деревянный, габ: 1500х500х1900(Н)	шт.	2,000	72987,50	147727
81	81	ООО "НовоСухаревка"	Ящик для мусора	шт.	2,000	768,46	1555
82	82	ТОО "Кибернет"	Машина швейная с электрическим приводом	шт.	12,000	39276,79	476977
83	83	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол ученический двухместный	шт	106,000	8727,68	936236
84	84	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стул ученический поворотный с изменяемой высотой, сиденья	шт	588,000	4825,89	2871676
85	85	ТОО "Торнадо Plus"	Стол универсальный для раскроя, 800х1600х900-720	шт	1,000	10714,29	10843
86	86	ООО "НовоСухаревка"	Доска гладильная	шт.	2,000	24392,53	49370
87	87	ИП "Захарченко"	Кабина примерочная	шт.	1,000	320000,00	323840
88	88	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол ученический одноместный, 600х750х660-780	шт	14,000	8470,54	120011
89	89	ТОО "Белый Ветер KZ"	ОВЕРЛОК ТРЕХНИТОЧНЫЙ,U 0,3кВт; U	шт	1,000	96339,29	97495
90	90	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Кресло рабочее,регулируемый по высоте, 400х450х(360-600)	шт	1,000	15949,11	16140

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Доска классная настенная	шт.	1,000	33568,75	33972
92	92	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф пристенный секционный 750х450х2100 (одна секция)	шт.	9,000	30155,36	274655
93	93	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф пристенный секционный 750х450х750(одна секция)	шт.	4,000	20885,71	84545
94	94	ТОО "Белый Ветер KZ"	Холодильник бытовой, U 1,0кВт, U	шт	1,000	111250,00	112585
95	95	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф для посуды, 600х850х2200	шт	1,000	48037,50	48614
96	96	ООО "НовоСухаревка"	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 4-Х КОНФОРОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ,габ:500х600х860(Н),U 220В N	шт	1,000	40423,22	40908
97	97	ТОО "Белый Ветер KZ"	ВЫТЯЖКА БЫТОВАЯ,U 0.3кВт U	шт	1,000	43125,00	43643
98	98	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол ученический одноместный, 600х600х660-780	шт	21,000	7700,89	163659
99	99	ООО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	МОЙКА КУХОННАЯ ДВОЙНАЯ С ТУМБОЙ	шт	1,000	17629,41	17841
100	100	ТОО "TOOlsMArT"	Станок сверильный настольный до 12мм, с подставкой, габ: 700х510х910(Н) U 380В, N	шт.	1,000	43750,00	44275
101	101	ТОО "STANKO GrOuP"	Станок настольный фуговальный школьный, габ: 900х480х700(Н) U 380В, N	шт.	1,000	285000,00	288420
102	102	ТОО "STANKO GrOuP"	Станок настольный горизонтально-фрезерный, учебный, габ: 685х640х925(Н) U 380В, N	шт.	1,000	627000,00	634524
103	103	ИП Воронин И.В.	Точило электрическое, настольное	шт.	1,000	25714,29	26023
104	104	ТОО "Белый Ветер KZ"	Утюг электрический бытовой, U 1,0кВт, U	шт.	2,000	2678,57	5421
105	105	Керамистам.ру	НАСТОЛЬНЫЙ КРУГ ГОНЧАРНЫЙ С НОЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДИАМ. ДИСКА 300мм,U 0,1 кВт: U	шт	12,000	279629,15	3395816
106	106	ООО "Сикрон"	Муфельная печь	шт	1,000	370898,31	375349
107	107	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стеллаж металлический, габ: 1500х500х1900(Н)	шт.	1,000	35638,39	36066
108	108	ТОО "Торнадо Plus"	Подставка для пособий и натуры переносная 450х450х700-1200	шт.	3,000	1785,71	5421
109	109	ТОО "ALEF KAzAKHsTAn"	Станок для скульптуры	шт	3,000	37410,71	113579
110	110	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный двухтумбовый 1500х750х740	шт	4,000	35316,07	142959
111	111	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол приставной к столу двухтумбовому 1050х450х680	шт.	1,000	32280,36	32668
112	112	ТОО "Экспериментальный завод №1"	ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ДИРЕКТОРА 1050Х450Х2100(ОДНА СЕКЦИЯ)	шт.	3,000	55714,29	169149
113	113	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф канцелярский 1050Х450Х2100(ОДНА СЕКЦИЯ)	шт.	4,000	43560,71	176334
114	114	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	комплект	3,000	9776,79	29682
115	115	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Кушетка смотровая	шт.	1,000	18383,93	18605
116	116	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Ширма двухстворчатая	шт.	1,000	15178,57	15361
117	117	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт.	2,000	37946,43	76804
118	118	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Тележка медицинская, габ: 775х450х880(Н)Я	шт.	2,000	28419,64	57521
119	119	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Ростомер	шт.	1,000	17767,86	17981
120	120	ООО "НовоСухаревка"	Весы медицинские РП-150МГ	шт.	1,000	28854,89	29201
121	121	ТОО "Экспериментальный завод №1"	АУДИТОРНАЯ ДОСКА (трехэлементная-меловая,магнитная,маркерная)	шт	22,000	48258,93	1074437
122	122	ТОО "Экспериментальный завод №1"	ПАРТА ДВУХМЕСТНАЯ	шт	48,000	8008,93	389042
123	123	ТОО "Экспериментальный завод №1"	ПАРТА ОДНОМЕСТНАЯ	шт	6,000	6982,14	42396
124	124	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол ученический одноместный для классов	шт.	43,000	6982,14	303835
125	125	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф для учебных подобий	шт	47,000	73298,21	3486356
126	126	ТОО "Белый Ветер KZ"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", принтер, звуковые колонки, блок бесперебойного питания UPS) U 220В: N	шт	43,000	130508,93	5679227
127	127	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф для одежды габ: 800х432х1900(Н)	шт	10,000	29159,82	295097

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	128	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф под файлы габ: 800х360х1950(Н)	шт	10,000	35493,75	359197
129	129	ТОО "Экспериментальный завод №1"	СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ КНИГ СЕКЦИОННЫЙ В ПОМЕЩЕНИИ БИБЛИОТЕКИ,габ:1050х300х2100(одна секция),3-02-05-01	шт.	16,000	32663,39	528886
130	130	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стеллаж библиотечный двухсторонний,3-02-05-03	шт.	17,000	45882,14	789356
131	131	ТОО "Экспериментальный завод №1"	ШКАФ ДЛЯ ФОРМУЛЯРОВ,габ:1048х450х1150 (Н),3-02-05-01	шт	2,000	51658,93	104558
132	132	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф пристенный секционный для учительской, габ: 1050х450х2100 (одна секция)	шт.	5,000	41947,32	212253
133	133	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол для заседаний секционный (малый): 1050х600х740 (1секция)	шт.	9,000	27601,79	251397
134	134	ТОО "Белый Ветер KZ"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", принтер, звуковые колонки, блок бесперебойного питания UPS) U 220В: N	шт	3,000	130508,93	396225
135	135	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол демонстрационный для кабинета физики(химии,биологии)	шт.	2,000	112872,32	228454
136	136	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол для чистки оружия,3-09-01-02	шт.	1,000	37196,43	37643
137	137	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Металлический шкаф для хранения учебного оружия: 1050х530х2100	шт	3,000	295200,89	896230
138	138	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол ученический двухместный лабораторный для кабинета химии,физики	шт.	12,000	60787,50	738203
139	139	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета химии,физики	шт.	1,000	60787,50	61517
140	140	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол ученический двухместный лабораторный для кабинета биологи	шт.	12,000	16243,75	197264
141	141	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета биологи 600х600х640-760,	шт.	1,000	16243,75	16439
142	142	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол ученический двухместный для кабинета ин.языков	шт.	18,000	9600,00	174874
143	143	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол ученический одноместный для кабинета ин.языков	шт.	1,000	7700,89	7793
144	144	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф вытяжной, габ: 1050х680х2100(Н), подвод электричества, ветиляции, воды, слив ШК 85-77-01	шт	2,000	146830,36	297185
145	145	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол лабораторный массивный, габ: 2000х800х800(Н)	шт	2,000	86963,39	176014
146	146	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф для хранения реактивов ОХ-1-427	шт.	2,000	75286,61	152380
147	147	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Банкетка двухместная	шт.	11,000	9927,68	110515
148	148	ТОО "КазМузТорг"	Пианино для актового зала	шт.	1,000	1465714,29	1483303
149	149	ТОО "КазМузТорг"	Табурет для пианино	шт.	1,000	16964,29	17168
150	150	ТОО "Белый Ветер KZ"	Телевизор, настенное крепление, диагональ 80	шт.	2,000	69187,50	140036
151	151	ТОО "Экспериментальный завод №1"	ТУМБОЧКА ПОД ПРОЕКЦИОННУЮ АППАРАТУРУ	шт.	13,000	14375,00	189118
152	152	ТОО "Белый Ветер KZ"	ТЕЛЕВИЗОР, НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ, ДИАГ.120См	шт	1,000	104901,79	106161
153	153	ТОО "Экспериментальный завод №1"	КРЕСЛО ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА	шт	78,000	17469,64	1378984
154	154	ТОО "Казинтерсервис"	Комплект эл.оборудования 400х160х400(Н), N 1,5кВт КЭС-ФХ	компл.	2,000	111386,61	225446
155	155	ИП "ТоргСервисАстана"	РАЗДВИЖНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ, NAУAdA-HufCOr H100	м2	65,000	22400,00	1473472
156	156	ИП "Лимит"	ТЕНИСНЫЙ СТОЛ 2740х1525	шт	1,000	46800,00	47362
157	157	ТОО "Белый Ветер KZ"	ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЬЮТЕР (ноутбук),С МУЛЬТИЯЗЫЧНОЙ КЛАВИАТУРОЙ/Экран 15.6/ОС Win 8, U 0,3 кВт	шт	22,000	85625,00	1906355
158	158	ТОО "ITTO TECH"	КОМПЛЕКТ ЛИНГАФОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (12 УЧАЩИХСЯ)	шт	4,000	205357,14	831286
159	159	ООО "НовоСухаревка"	Тележка грузовая ТГ-1000/ТГ-8-3	шт.	1,000	41574,32	42073
160	160	ООО "НовоСухаревка"	НОЖ ДЛЯ ФИЛЕ 18см	шт	3,000	2360,37	7166

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
161	161	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Нож для хлеба	шт.	3,000	1089,22	3307
162	162	ООО "НовоСухаревка"	Ножи кухонные малый 20см	шт.	3,000	2605,40	7910
163	163	ООО "НовоСухаревка"	Нож кухонный средний. 25см	шт.	4,000	1878,06	7602
164	164	ООО "НовоСухаревка"	Нож кухонный средний. 30см	шт	4,000	2581,97	10452
165	165	ООО "НовоСухаревка"	НОЖ ОБВАЛОЧНЫЙ 15см	шт	3,000	2849,53	8651
166	166	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 25см	шт	6,000	450,71	2737
167	167	ООО "НовоСухаревка"	НОЖ ДЛЯ МЯСА СРЕДНИЙ 15см	шт	3,000	1834,68	5570
168	168	ООО "НовоСухаревка"	НОЖ ДЛЯ МЯСА БОЛЬШОЙ 20см	шт	3,000	3716,07	11282
169	169	ООО "НовоСухаревка"	Доски для разделки маленькая: мяса, рыбы, овощей, резки хлеба	компл.	7,000	2113,28	14970
170	170	ООО "НовоСухаревка"	Доски для разделки средняя: мяса, рыбы, овощей, резки хлеба	компл.	7,000	2075,43	14702
171	171	ООО "НовоСухаревка"	Доски для разделки большая:мяса, рыбы, овощей, резки хлеба	компл.	7,000	2113,28	14970
172	172	ООО "НовоСухаревка"	Подставка для разделочных досок	шт.	5,000	4392,84	22228
173	173	ООО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Вилка столовая из нержавеющей стали	шт.	4,000	338,03	1368
174	174	ООО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ДУРШЛАГ НА ПОДСТАВКЕ СРЕДНИЙ 23см	шт	4,000	741,80	3003
175	175	ООО "НовоСухаревка"	ДУРШЛАГ НА ПОДСТАВКЕ БОЛЬШОЙ 36см	шт	4,000	3217,85	13026
176	176	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Дуршлаг с ручкой	шт.	4,000	647,90	2623
177	177	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ЛОЖКА СОУСНАЯ (0,3).32,8см	шт	4,000	610,34	2471
178	178	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ЛОЖКА СОУСНАЯ 0,3л	шт	4,000	633,81	2566
179	179	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Лопатка для жарки, деревянная	шт.	4,000	300,47	1216
180	180	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Лопатка перфорированная 12см	шт	4,000	1122,08	4542
181	181	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Ножи желобковые для очистки овощей и картофеля	шт.	4,000	215,97	874
182	182	ООО "НовоСухаревка"	Ложка разливательная (половник)	шт.	4,000	2030,88	8221
183	183	ООО "НовоСухаревка"	Ложка разливательная (половник)	шт.	4,000	2451,45	9923
184	184	ООО "НовоСухаревка"	ПОЛОВНИК БОЛЬШОЙ 1000 мл	шт	4,000	3491,14	14132
185	185	ООО "НовоСухаревка"	ЩИПЦЫ ВИЛКА-ЛОПАТКА.21см	шт	5,000	473,01	2393
186	186	ООО "НовоСухаревка"	КАСТРЮЛЯ ВЫСОКАЯ С КРЫШКОЙ 20Л	шт	4,000	17948,85	72657
187	187	ООО "НовоСухаревка"	КАСТРЮЛЯ ВЫСОКАЯ С КРЫШКОЙ 29,5Л	шт	4,000	13816,34	55929
188	188	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	КАСТРЮЛЯ ВЫСОКАЯ С КРЫШКОЙ 50Л	шт	4,000	24357,22	98598
189	189	ООО "НовоСухаревка"	Кастрюли эмалированные вместимостью 5,5; 3,5; 2,5 л	компл.	4,000	9011,14	36477
190	190	ООО "НовоСухаревка"	КАСТРЮЛЯ ВЫСОКАЯ С КРЫШКОЙ 10Л	шт	4,000	10604,69	42928
191	191	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	КАСТРЮЛЯ ВЫСОКАЯ С КРЫШКОЙ 15Л	шт	4,000	14638,75	59258
192	192	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Миски эмалированные или алюминиевые маленькие	шт.	4,000	788,75	3193
193	193	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Миска эмалированная большая или алюминиевая	шт.	5,000	1169,03	5915
194	194	ООО "НовоСухаревка"	МИСКА 8Л	шт	5,000	1457,77	7376
195	195	ООО "НовоСухаревка"	МИСКА 15Л	шт	5,000	2435,02	12321
196	196	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Сковорода обычная	шт.	4,000	6464,90	26170
197	197	ООО "НовоСухаревка"	Сковорода средняя	шт.	4,000	7531,77	30489
198	198	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Сковорода большая	шт.	4,000	10882,81	44054

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
199	199	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Кружки для чая и молока	шт.	330,000	300,47	100346
200	200	ООО "НовоСухаревка"	Чашки с блюдцем/ЧАША ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД d-160мм/	шт.	330,000	1184,86	395694
201	201	ООО "НовоСухаревка"	Тарелки: десертная	шт.	330,000	608,70	203280
202	202	ООО "НовоСухаревка"	Тарелки глубокие	шт.	330,000	1406,46	469700
203	203	ООО "НовоСухаревка"	Тарелки разные/САЛАТНИК d-250мм/	шт.	330,000	1699,98	567726
204	204	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Стакан	шт.	330,000	197,19	65852
205	205	ООО "НовоСухаревка"	Вилки столовые из нержавеющей стали	шт.	330,000	60,89	20336
206	206	ООО "НовоСухаревка"	Ложка столовая	шт.	330,000	60,89	20336
207	207	ООО "НовоСухаревка"	Нож столовый из нержавеющей стали	шт.	330,000	74,93	25024
208	208	ООО "НовоСухаревка"	Ложка чайная	шт.	330,000	42,16	14080
209	209	ТОО "ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Подносы	шт.	33,000	1356,83	45313
210	210	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Термометр медицинский	шт.	20,000	213,39	4319
211	211	ТОО "LUX MEDICAL"	Аппарат для измерения артериального давления с набором манжет	компл.	1,000	2232,14	2259
212	212	ТОО "LUX MEDICAL"	ФАНЕНДОСКОП	шт	1,000	1482,14	1500
213	213	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Термоконтейнер транспортный	шт.	2,000	7589,29	15361
214	214	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Лампа настольная	шт.	1,000	3125,00	3163
215	215	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Ножницы	шт.	1,000	2681,25	2713
216	216	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Емкости функциональные: Е1аХ200 К1а/ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ОСТАТКОВ ВАКЦИН/	шт.	2,000	212,50	430
217	217	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Халаты медицинские	шт.	2,000	3125,00	6325
218	218	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Колпаки	шт.	1,000	2232,14	2259
219	219	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Простыни одноразовые	шт.	100,000	18,75	1898
220	220	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Полотенца бумажные одноразовые	шт.	100,000	16,07	1626
221	221	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Маски одноразовые	шт.	100,000	8,04	813
222	222	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Бикс маленький	шт.	1,000	5267,86	5331
223	223	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Бикс большой	шт.	1,000	8928,57	9036
224	224	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см	шт.	4,000	339,29	1373
225	225	ТОО "MEdiCAl STOrE"	ШПРИЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ С ИГЛАМИ 2	шт	10,000	11,61	117
226	226	ТОО "MEdiCAl STOrE"	ШПРИЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ С ИГЛАМИ 5	шт	10,000	12,50	127
227	227	ТОО "MEdiCAl STOrE"	ШПРИЦЫ ОДНОРАЗОВЫЕ С ИГЛАМИ 10	шт	5,000	17,86	90
228	228	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	1,000	727,68	736
229	229	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Грелка резиновая обычная	шт.	1,000	1033,04	1045
230	230	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Пузырь резиновый для льда	шт.	1,000	1339,29	1355
231	231	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Лоток почкообразный	компл.	5,000	1035,71	5241
232	232	ТОО "LUX MEDICAL"	Шпатель металлический из стали нержавеющей	шт.	40,000	375,00	15180
233	233	ТОО "MEdiCAl STOrE"	ШИНЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	шт	5,000	3571,43	18071
234	234	ТОО "MEdiCAl STOrE"	КВАРЦ ТУБУСНЫЙ	шт	1,000	11517,86	11656
235	235	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Коврик резиновый	шт.	1,000	1062,50	1075
236	236	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Лента сантиметровая	шт.	1,000	267,86	271
237	237	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Таблица для определения остроты зрения	шт.	1,000	892,86	904
238	238	ИП "SPORT TRADE"	БУЛАВА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	шт	8,000	1500,00	12144
239	239	ИП "SPORT TRADE"	ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ МЯЧЕЙ	шт	1,000	6000,00	6072
240	240	ИП "Лимит"	Гантели разные, 2 кг	компл.	8,000	1350,00	10930
241	241	ИП "Лимит"	Гантели разные, 4 кг	компл.	8,000	2500,00	20240
242	242	ИП "Лимит"	Гантели 8кг	шт	8,000	6000,00	48576
243	243	ИП "SPORT TRADE"	Мячи для игры в баскетбол	пара	12,000	2200,00	26717
244	244	ИП "SPORT TRADE"	Мячи волейбольные	шт.	16,000	1400,00	22669

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
245	245	ИП "SPORT TRADE"	Мячи футбольные	шт.	3,000	1000,00	3036
246	246	ИП "SPORT TRADE"	Воланы для бадминтона	шт	32,000	37,50	1214
247	247	ИП "SPORT TRADE"	Медицинбол (мяч набивной) 2кг	шт.	16,000	3000,00	48576
248	248	ИП "SPORT TRADE"	Медицинбол (мяч набивной) 3кг	шт.	16,000	3600,00	58291
249	249	ИП "SPORT TRADE"	Медицинбол (мяч набивной) 5кг	шт.	16,000	5000,00	80960
250	250	ИП "SPORT TRADE"	Электромегафоны	шт.	1,000	9000,00	9108
251	251	ИП "SPORT TRADE"	НАСОС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	шт	1,000	1200,00	1214
252	252	ИП "SPORT TRADE"	ПОЯС И КРАГИ С ОТЯГОЩЕНИЕМ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ	шт	8,000	12000,00	97152
253	253	ИП "SPORT TRADE"	Рулетки	шт.	1,000	7000,00	7084
254	254	ИП "SPORT TRADE"	Ракетки для бадминтона	шт.	32,000	1200,00	38861
255	255	ИП "SPORT TRADE"	Сетка волейбольная	шт.	2,000	4300,00	8703
256	256	ИП "Лимит"	Штанга тяжелоатлетическая	шт	2,000	98000,00	198352
257	257	ИП "SPORT TRADE"	ГОНГ	шт	1,000	12000,00	12144
258	258	ИП "SPORT TRADE"	Свисток судейский	шт.	4,000	400,00	1619
259	259	ИП "Лимит"	Секундомеры	шт.	2,000	1400,00	2834
260	260	ИП "Лимит"	Флажки цветные	шт.	4,000	1500,00	6072
261	261	ИП "SPORT TRADE"	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА ФЛАГА	шт	1,000	45000,00	45540
262	262	ИП "SPORT TRADE"	ПЬЕДЕСТАЛ	шт	1,000	90000,00	91080
263	263	ИП "SPORT TRADE"	МАТЫ ПОРОЛОНОВЫЕ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ	шт.	10,000	15000,00	151800
264	264	ИП "SPORT TRADE"	МАТЫ ДЛЯ ШВЕДСКОЙ СТЕНКИ	шт	10,000	15000,00	151800
265	265	ИП "SPORT TRADE"	ТАБЛО КАССЕТНОЕ ПЕРЕКИДНОЕ	шт.	1,000	4500,00	4554
266	266	ИП "SPORT TRADE"	Стойка для прыжков в высоту	пара	2,000	22000,00	44528
267	267	ИП "Лимит"	БАТУТ	шт	1,000	14000,00	14168
268	268	ИП "InSErviCE"	ВИТРИНЫ НА СТЕННЫЕ ДЛЯ ГРАМОТ, СПОРТИВНЫХ НАГРАД И Т.П.	шт	2,000	60000,00	121440
269	269	ИП "Арай"	ИНФОРМАЦИОННАЯ LCD-ПАНЕЛЬ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ	шт	1,000	236607,14	239446
270	270	ИП "InSErviCE"	УГОЛОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ	шт	1,000	5000,00	5060
271	271	ТОО "ArT EXPrEss DEsign"	УГОЛОК ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	шт	1,000	7142,86	7229
272	272	ТОО "ArT EXPrEss DEsign"	УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	шт	1,000	7142,86	7229
273	273	ИП "BOSSTEX LTD"	Зеркало навесное, 400Х1200 мм/600х1200 мм/	шт.	8,000	3904,00	31607
274	274	ИП "BOSSTEX LTD"	Урны	шт.	44,000	1795,00	79928
275	275	ИП "VErTiCAl"	ОКОННЫЕ ЖАЛЮЗИ,2700х2200	м2	27,000	14850,00	405761
276	276	ИП "VErTiCAl"	ОКОННЫЕ ЖАЛЮЗИ,2500х2200	м2	57,000	13750,00	793155
277	277	ИП "VErTiCAl"	ОКОННЫЕ ЖАЛЮЗИ,1900х2200	м2	5,000	10450,00	52877
278	278	ТОО "ПАРТНЕР-УНИВЕРСАЛ"	ТЕЛЕФОН	шт	5,000	5312,50	26881
279	279	ТОО "ArT EXPrEss DEsign"	ТЕЛЕФОН/ФАКС	шт	6,000	4910,71	29818
280	280	ТОО "ArT EXPrEss DEsign"	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РК (комплект)	шт	1,000	71875,00	72738
281	281	ТОО "MEdiCAl STOrE"	Аптечка	шт.	4,000	4687,50	18975
282	282	ООО "НовоСухаревка"	Электросушитель для рук	шт.	13,000	7354,44	96755
283	283	ИП "BOSSTEX LTD"	Зеркало настенное 1000Х1000/600х600/	шт.	18,000	3104,00	56542
284	284	ИП "BOSSTEX LTD"	ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ	шт	22,000	2571,00	57241
285	285	ИП "BOSSTEX LTD"	ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА	шт	40,000	1116,00	45176
286	286	ИП "BOSSTEX LTD"	ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ	шт	13,000	2377,00	31272
287	287	ИП "BOSSTEX LTD"	Ведро педальное	шт.	32,000	1795,00	58129
288	288	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Тележка для сбора грязной посуды/ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ/	шт.	4,000	32857,14	133006
289	289	ТОО "OffiCEBOOM.Kz"	Уборочный инвентарь в комплекте: ведра, швабры, ветоши, перчатки	шт.	8,000	2183,04	17674
290	290	ТОО "ТК "Восточный Экспресс"	ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ L 500ММ, ППР-09.500	шт	6,000	10900,00	66185
291	291	ТОО "ТК "Восточный Экспресс"	ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ УНИТАЗА,ПО-06.02	шт	3,000	34000,00	103224
292	292	ТОО "КазМузТорг"	ВЫНОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (колонки со стойками-4шт; микрофон беспроводной со стойкой-4шт; пульт-1;синтезатор-1; усилитель-1)	комп.	1,000	183035,71	185232

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
293	293	ТОО "Белый Ветер KZ"	Музыкальный центр	шт.	1,000	31160,71	31535
294	294	ТОО "Белый Ветер KZ"	ЦИФРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА В КОМП. СО ШТАТИВОМ	шт	1,000	89196,43	90267
295	295	ТОО "Белый Ветер KZ"	ЭКРАН	шт	1,000	19553,57	19788
296	296	ТОО "Белый Ветер KZ"	НОУТБУК	шт	1,000	85625,00	86653
297	297	ТОО "Белый Ветер KZ"	ПРОЕКТОР	шт	1,000	119553,57	120988
298	298	ИП "Арай"	Беспроводной комплект цифровых сенсоров и датчиков для проведения научных лабораторных работ и исследований. Комплект: Планшет, Беспроводной интерфейс, Комплект датчиков для химии физики биологии географии естествознания	шт	2,000	915178,57	1852321
299	299	ТОО "Белый Ветер KZ"	ИНТЕРАКТИВНЫЙ LED ДИСПЛЕЙ Full HD 1080P С ОС AndrOid на 6 и ПК на 10 касаний,аудио 2x10Вт, настенное крепление,диаг.165 см,габ: 944x1522x96мм в полной комплектации с лицензионным программ.обеспечением	шт	6,000	258839,29	1571672
300	300	ТОО "Белый Ветер KZ"	МОБИЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА(1870x1170мм) в полной комплектации с лицензионным программ.обеспечением	шт	6,000	258839,29	1571672
301	301	ИП "PNA COMPAnY"	Багор	шт.	3,000	1339,29	4066
302	302	ТОО "КазФеникс"	Бочка на 200 л	шт.	3,000	6000,00	18216
303	303	ТОО "КазФеникс"	Ведро пожарное	шт.	6,000	1800,00	10930
304	304	ИП "PNA COMPAnY"	Лом пожарный ЛПЛ	шт.	3,000	1080,36	3280
305	305	ИП "PNA COMPAnY"	Огнетушитель ОП-10	шт.	4,000	5803,57	23493
306	306	ИП "PNA COMPAnY"	Огнетушитель ОП-5	шт.	24,000	3303,57	80237
307	307	ИП "PNA COMPAnY"	Лопата штыковая малая	шт.	3,000	1017,86	3090
308	308	ИП "PNA COMPAnY"	Лопата совковая	шт.	3,000	1017,86	3090
309	309	ИП "PNA COMPAnY"	Лом	шт.	3,000	1883,93	5720
310	310	ИП "PNA COMPAnY"	Топор пожарный поясной ТПП	шт.	3,000	1901,79	5774
311	311	ИП "PNA COMPAnY"	Ящик пожарный (для песка)	шт.	3,000	15357,14	46624
			ИТОГО:				**73558063**
			Итого по объекту:				**0**
			Объект: 6-4 Блочно-модульная котельная				
			Смета: 6-4 Блочно-модульная котельная				
1	1	ТОО "СПМНУ"	Блочно-модульная котельная для отопления и водоснабжения, теплопроизводительностью 0,8МВт БМК-0,8 МВт(В стомость данного коммерческого предложения входит: изготовление БМК, доставка до места установки, монтажные работы на площадке Заказчика, установка дымовой трубы, пусконаладочные работы, 1 год гарантийного сервисного обслуживания и 1 год гарантии на установленное оборудование)	шт.	0,400	26770982,14	10836894
			ИТОГО:				**10836894**
			Итого по объекту:				**0**
			Объект: 4-1 Наружнее электроснабжение и электроосвещение				
			Смета: 4-1 Наружнее электроснабжение и электроосвещение				
1	3	АО "AlAgEuM ElECTriC"	Блочно-модульная комплектная двухтрансформаторная подстанция с РУ-10кВ,РУ-0,4кВ и двумя трансформаторами ТСЗ-630кВА в модульном здании полной заводской готовности	компл	0,300	29474502,23	8842351
2	4	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 0.8м	м3 грунта	300,000	236,17	70851
			Накладные расходы			*53,74*	*16123*
			Сметная прибыль			*17,49*	*5248*
3	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	300,000	770,63	231189
			Накладные расходы			*186,67*	*56001*
			Сметная прибыль			*57,08*	*17125*
4	7	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	300,000	947,85	284356
			Накладные расходы			*269,52*	*80857*
			Сметная прибыль			*70,21*	*21063*
5	9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	300,000	678,77	203632
			Накладные расходы			*167,90*	*50371*
			Сметная прибыль			*50,28*	*15084*
6	10	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	18,400	5694,84	104785
			Сметная прибыль			*421,84*	*7762*
7	12	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	141,000	3267,00	460647
			Сметная прибыль			*242,00*	*34122*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	16	2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,000	13028,04	52112
			Сметная прибыль			*965,04*	*3860*
9	26	2307-0503-0804 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 1000 А ГОСТ 7746-2015	шт.	6,000	2459,16	14755
			Сметная прибыль			*182,16*	*1093*
			ИТОГО:				**10264678**
			Итого по объекту:				**0**
			Объект: 5-1 Наружные система связи				
			Смета: 5-1 Наружные система связи				
1	5	ТОО "SKALA GROUP"	Кабель оптический, одномодовый,8 волокна, негорючий ОКП(А)нг-0,22-8П	м	880,000	202,50	178200
			Сметная прибыль			*15,00*	*13200*
2	7	СТТОО	Труба защитная двухстенная ПНД/ПВД, 110/93,8мм	м	150,000	176,79	26519
			Сметная прибыль			*13,10*	*1964*
3	10	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,000	1073,52	2147
			Сметная прибыль			*79,52*	*159*
4	12	СТТОО	Шкаф настенный оптический распределительный 8 портов ШКОН-УМ/2-8-FC/ST-8	шт	1,000	16392,86	16393
			Сметная прибыль			*1214,29*	*1214*
5	14	СТТОО	Колодец оперативного доступа угловой, бетонный. Допустимая нагрузка-80т ККСу-3-80	ком	4,000	66535,71	266143
			Сметная прибыль			*4928,57*	*19714*
6	15	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,080	20605,32	1648
			Сметная прибыль			*1526,32*	*122*
7	16	2401-0103-0207 РСНБ РК 2015	Болты лапчатые длиной 350 мм в сборе с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	874758,96	840
			Сметная прибыль			*64796,96*	*62*
8	17	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1110,24	8882
			Сметная прибыль			*82,24*	*658*
			ИТОГО:				**500772**
			Итого по объекту:				**0**
			Объект: 6-1 Наружные сети водоснабжения.				
			Смета: 6-1 Наружные сети водоснабжения.				
			Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1				
1	3	2304-0102-1006 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	199196,28	796785
			Сметная прибыль			*14755,28*	*59021*
2	4	2304-0102-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	44150,40	44150
			Сметная прибыль			*3270,40*	*3270*
3	8	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	78721,20	314885
			Сметная прибыль			*5831,20*	*23325*
4	11	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3,000	67968,72	203906
			Сметная прибыль			*5034,72*	*15104*
5	13	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250Х100 ГОСТ 5525-88(прим)	шт.	3,000	212279,40	636838
			Сметная прибыль			*15724,40*	*47173*
6	16	ТОО "AlfA OPT.Kz"	Комбинированный счетчик воды QMin 0,03м3/час, QНОМ	шт	2,000	165470,89	330942
			Сметная прибыль			*12257,10*	*24514*
7	28	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	495,910	1620,00	803374
			Сметная прибыль			*120,00*	*59509*
8	29	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,130	1043,28	13698
			Сметная прибыль			*77,28*	*1015*
9	30	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46,460	652,32	30307
			Сметная прибыль			*48,32*	*2245*
10	31	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,017	191,16	6120
			Сметная прибыль			*14,16*	*453*
11	35	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	2594,16	25942
			Сметная прибыль			*192,16*	*1922*
12	38	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	1583,28	9500
			Сметная прибыль			*117,28*	*704*
13	39	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	927,72	3711
			Сметная прибыль			*68,72*	*275*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	40	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	886,68	887
			Сметная прибыль			*65,68*	*66*
15	42	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2190,24	4380
			Сметная прибыль			*162,24*	*324*
16	43	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1512,00	18144
			Сметная прибыль			*112,00*	*1344*
17	44	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	725,76	1452
			Сметная прибыль			*53,76*	*108*
18	45	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	2328,48	27942
			Сметная прибыль			*172,48*	*2070*
19	48	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64,758	16054,20	1039638
			Сметная прибыль			*1189,20*	*77010*
20	56	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	12,000	20974,68	251696
			Сметная прибыль			*1553,68*	*18644*
21	57	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6,000	18162,36	108974
			Сметная прибыль			*1345,36*	*8072*
22	58	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6,000	2437,56	14625
			Сметная прибыль			*180,56*	*1083*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
23	77	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	191,900	2020,68	387768
			Сметная прибыль			*149,68*	*28724*
24	80	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	2594,16	20753
			Сметная прибыль			*192,16*	*1537*
25	84	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,184	23534,28	1086907
			Сметная прибыль			*1743,28*	*80512*
26	91	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3,000	10560,24	31681
			Сметная прибыль			*782,24*	*2347*
27	92	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4,000	7980,12	31920
			Сметная прибыль			*591,12*	*2364*
28	93	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1,000	11916,72	11917
			Сметная прибыль			*882,72*	*883*
29	94	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3,000	7617,24	22852
			Сметная прибыль			*564,24*	*1693*
30	95	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3,000	2437,56	7313
			Сметная прибыль			*180,56*	*542*
31	96	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3,000	7765,20	23296
			Сметная прибыль			*575,20*	*1726*
32	108	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6,000	21888,36	131330
			Сметная прибыль			*1621,36*	*9728*
33	109	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3,000	14152,32	42457
			Сметная прибыль			*1048,32*	*3145*
34	110	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9,000	20974,68	188772
			Сметная прибыль			*1553,68*	*13983*
35	111	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6,000	18307,08	109842
			Сметная прибыль			*1356,08*	*8136*
36	112	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7,000	2437,56	17063
			Сметная прибыль			*180,56*	*1264*
37	125	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10	шт.	1,000	10560,24	10560
			Сметная прибыль			*782,24*	*782*
38	126	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9	шт.	1,000	11916,72	11917
			Сметная прибыль			*882,72*	*883*
39	127	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1	шт.	1,000	7617,24	7617
			Сметная прибыль			*564,24*	*564*
40	128	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	2437,56	2438
			Сметная прибыль			*180,56*	*181*
41	130	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009	499979,52	4500
			Сметная прибыль			*37035,52*	*333*
42	139	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	2594,16	7782

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	142	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,000	*192,16* 10560,24	*576* 10560
44	143	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,000	*782,24* 7980,12	*782* 15960
45	144	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,000	*591,12* 7617,24	*1182* 7617
46	145	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	*564,24* 2437,56	*564* 2438
47	152	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,000	*180,56* 164,16	*181* 5253
48	153	2302-0303-1701 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	*12,16* 560,52	*389* 2242
49	155	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	*41,52* 897,48	*166* 3590
			Сметная прибыль **ИТОГО:**			*66,48*	*266*
			Итого по объекту:				**6894242**
			Объект: 6-2 Наружные сет газоснабжение				**0**
			Смета: 6-2 Наружные сет газоснабжение.				
1	3	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	64183,32	64183
2	24	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	857,133	*4754,32* 158,97	*4754* 136259
3	25	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	39,288	*27,59* *11,78* 449,90	*23647* *10093* 17676
4	36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,269	*78,08* *33,33* 715723,99	*3068* *1309* 192530
5	37	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1084,740	*294009,42* *53016,59* 2255,04	*79089* *14261* 2446132
6	38	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,020	*167,04* 1515,24	*181195* 3061
7	52	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	*112,24* 2295,00	*227* 25245
8	53	2302-0302-6124 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	*170,00* 1638,36	*1870* 1638
9	54	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	*121,36* 7373,16	*121* 7373
10	55	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	*Сметная прибыль* Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,269	*546,16* 42572,90	*546* 11431
11	56	ТОО "SKALA GROUP"	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Лента сигнальная "Осторожно Газ"(250м упак)	рул	1074,000	*10244,33* *3153,55* 66,44	*2751* *847* 71356
12	57	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,074	*4,92* 86952,96	*5286* 93387
13	67	2301-0502-0513 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225x12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	92,600	*6440,96* 6159,24	*6918* 570346
14	79	ТОО "Газинвест Капитал 2050"	*Сметная прибыль* стоймость ГРПШ-13-2 НУ1	шт	1,000	*456,24* 535714,29	*42248* 542143
15	81	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	0,002	43509,96	108
16	82	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	0,002	*3222,96* 64183,32	*8* 108
17	86	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,051	*4754,32* 2100,60	*8* 108
18	88	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,042	*155,60* 2594,16	*8* 108

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*192,16*	*8*
			ИТОГО:				**4183191**
			Итого по объекту:				**0**
			Итого по стройке:				**0**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9601450**
			Сметная прибыль				**10373592**
			Итого с временными		**1,5 %**	**2100652,00**	**235923592**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,5775 %**	**820882,00**	**236744474**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**239603773**
			Итого с коэффициетом договорной стоимости,к=0,951963694591055		**0,951963694591055**		**228 094 093,40**
			Итого с НДС		**12 %**	**27371291,21**	**255 465 384,61**

Удержание 30% согласно договора **76 639 615,38**
Удержание 5 % согласно договора **12 773 269,23**
Итого к оплате **166 052 500,00**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Технический надзор: ТОО "МАНГИСТАУКУРЫЛЫСИНВЕСТ" _____ **Алибеков К.**

Авторскии надзор: ТОО "Мунайгазпроект-Сервис" _____ **Бисенгужиев Б.С**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**