ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Байтерек" ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР №616 от 13.10.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт Дарьинской СОШ, района Байтерек, ЗКО (корриктировка)

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА 2 ДЕКАДУ НА НОЯБРЬ М-Ц 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1	1208-0101-0204	Кровли из волнитсых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2	2205	269,56	1,61	594386	3556	-	425398	1101367
					267,95	-	590830	-	-	81583	
2	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов - 99 шт. Разборка НР = 72 %	м2	220,41	1084,27	169,12	238983	37276	-	158913	429728
					915,14	86,23	201707	19005	-	31832	
3	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	821,22	474,97	20,32	390051	16688	-	274947	718198
					454,64	10,36	373363	8508	-	53200	
4	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт	208	1373,54	57,92	285696	12047	-	201085	525723
					1315,62	27,10	273649	5636	-	38942	
5	1206-0101-0303	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие НР = 72 %	м2	72,5	766,86	-	55597	-	-	40030	103277
					766,86	-	55597	-	-	7650	
6	1208-0101-0401	Отливы. Разборка НР = 72 %	м	374	84,85	0,03	31733	13,00	-	22838	58937
					84,81		31720	-	-	4366	
7	7 1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	3214,7	165,90	-	533306	-	-	383980	990669
					165,90	-	533306	-	-	73383	
8	8 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	178	212,68	-	37857	-	-	27257	70323
					212,68	-	37857	-	-	5209	

9	9 1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 72 %	м2	9,24	430,30	149,46	3976	1381	-	2375	6859
					280,84	76,19	2595	704	-	508	
10	10 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	11,03	1770,63	197,64	19530	2180	-	13203	35352
					1572,98	89,48	17350	987	-	2619	
11	11 1203-0101-0201	Проемы в стенах из кирпича. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	2,62	24043,89	4820,61	62995	12630	-	40289	111547
					19223,28	2134,35	50365	5592	-	8263	
12	12 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1743	331,94	18,79	578577	32753	-	405017	1062282
					313,15	9,58	545824	16699	-	78688	
13	13 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	1743	71,48	-	124597	-	-	89710	231452
					71,48	-	124597	-	-	17145	
14	14 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1536,3	809,82	31,46	1244120	48 338	-	878 707	2292653
					778,35	16,04	1195782	24 645	-	169 826	
15	15 1207-0101-0208	Стяжки цементные. Разборка НР = 72 %	м2	1536,3	1842,58	603,81	2830753	927 634	-	1 675 102	4866323
					1238,77	275,60	1903119	423 411	-	360 468	
16	16 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	2360,2	35,14	-	82929	-	-	59 709	154049
					35,14	-	82929	-	-	11 411	
17	17 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	275	1997,46	-	549302	-	-	395 497	1020383
					1997,46	-	549302	-	-	75 584	
18	18 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	275	593,00	-	163075	-	-	-	176121
					-	-	-	-	-	13 046	
19	19 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	275	128,00	-	35200	-	-	-	38016
					-	-	-	-	-	2 816	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				13 993 259				
в том числе											
		накладные расходы,	Тенге				5 094 057				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				1 036 539				

РАЗДЕЛ 2. Кровля

20	1112-0101-0214	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	583,6	574,65	22,81	335368	13 309	160 374	117 621	489228
					277,05	2,88	161 685	1 678		36 239	

21	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР= 72 %	м2 утепляемого покрытия	583,6	1007,33	65,38	587880	38 153	195 142	261 703	917550
					607,58	15,23	354 585	8 891		67 967	
22	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012	м3	87,54	12848,00		1124714		1 124 714	89 977	1214691
23	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	583,6	768,25	32,73	448349	19 103	295 156	98 712	590826
					229,76	5,16	134 090	3 010		43 765	
24	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	583,6	621,84	28,46	362904	16 609	258 920	64 737	461852
					149,72	4,35	87 375	2 538		34 211	
25	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	2205	4640,61	26,71	10232551	58 894	8 447 577	1 258 510	12410346
					782,80	9,91	1 726 080	21 850		919 285	
26	1112-0101-0716	Карниз из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	85,35	4640,62	26,71	396077	2 280	326 985	48 714	480374
					782,80	9,91	66 812	846		35 583	
27	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	181,88	1799,97	14,55	327378	2 646	255 665	50 211	407796
					379,74	3,68	69 067	670		30 207	
28	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР =72%	слуховое окно	8	19902,88	1 064,00	159223	8 512	88 398	47 425	223180
					7 789,13	444,38	62 313	3 555		16 532	
29	2305-0306-2092	Алюминиевые решетки, размерами 650 мм х 1000 мм	шт	8	20481		163 848		163 848	13 108	176956
30	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа НР = 72 %	м2 кровли	9,36	4929,49	124,79	46140	1 168	26 875	13 262	64154
					1 933,44	34,51	18 097	323		4 752	
31	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,04	9000,00	75,00	360	3	316	30	421
					1 025,00	25,00	41	1		31	

32	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	9,36	313,35	3,31	2933	31	2 541	270	3459
					38,57	1,50	361	14		256	
33	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 72 %	м2 покрытия по фермам	9,36	74,15	2,67	694	25	167	369	1148
					53,63	1,07	502	10		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17 441 981				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				1 961 564				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				1 291 998				
		РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки									
36	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,19	32613,45	1 646,22	38810	1 959	29 642	5 635	48001
					6 057,98	519,33	7 209	618		3 556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48 001				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				5 635				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				3 556				
		РАЗДЕЛ 5. Окна									
65	65 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	614,30	2736,84	216,68	1681241	133 107	710929	648 826	2516472
					1 362,86	104,09	837 205	63 942		186 405	
66	66 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	614,30	20334,00		12491176	-	12491176	-	13490470
							-	-		999 294	
72	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	283,2	1540,61	6,95	436301	1 968	286 304	106 870	586625
					522,70	1,42	148 029	402		43 454	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**16 593 567**					
	в том числе											
		накладные расходы,	Тенге				**755 696**					
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				**1 229 153**					
		РАЗДЕЛ 6. Полы										
		2 этаж. Тип пола I										
79	**1111-0101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72%**	**м3 изоляции**	**23,83**	**18744,50**	**2 025,22**	**446681**	**48 261**	**293 401**	**87 621**	**577046**
					4 406,99	**699,85**	**105 019**	**16 677**		**42 744**	
80	**1111-0101-0503**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**238,3**	**199,75**	**0,68**	**47600**	**162**	**36 905**	**7 641**	**59660**
					44,20	**0,33**	**10 533**	**79**		**4 419**	
81	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**238,3**	**721,19**	**36,39**	**171860**	**8 672**	**68 750**	**71 031**	**262322**
					396,30	**17,69**	**94 438**	**4 216**		**19 431**	
82	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 40 мм) НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 стяжки**	**238,3**	**329,34**	**24,68**	**78482**	**5 881**	**67 933**	**5 368**	**90558**
					19,59	**11,70**	**4 668**	**2 788**		**6 708**	
		3 этаж. Тип пола I										
85	**1111-0101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72%**	**м3 изоляции**	**29,745**	**18 744,51**	**2 025,23**	**557 555**	**60 240**	**366 229**	**109 371**	**720280**
					4406,98	**699,87**	**131086**	**20 818**		**53 354**	
86	**1111-0101-0503**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**297,45**	**199,75**	**0,68**	**59 416**	**202**	**46 067**	**9 536**	**74468**
					44,20	**0,33**	**13147**	**98**		**5 516**	
87	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**297,45**	**721,19**	**36,39**	**214 518**	**10 824**	**85 815**	**88 662**	**327434**
					396,30	**17,69**	**117879**	**5 262**		**24 254**	
88	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 40 мм) НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 стяжки**	**297,45**	**329,34**	**24,68**	**97 962**	**7 341**	**84 794**	**6 701**	**113036**
					19,59	**11,70**	**5827**	**3 480**		**8 373**	
		2 этаж. Тип пола I I										

94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	305	721,19	36,39	219963	11 099	87 992	90 912	335745
					396,30	17,69	120 872	5 395		24 870	
3 этаж. Тип пола I I											
97	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	205,05	721,19	36,39	147880	7 462	59 157	61 119	225719
					396,30	17,69	81 261	3 627		16 720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2 786 268				
в том числе											
		накладные расходы,	Тенге				537 962				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				206 389				
Раздел 8 Фасад											
112	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,19	1288,49	39,03	72400	2193	17 657	39 188	120515
					935,22	33,42	52 550	1 878		8 927	
113	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,19	791,42	4,18	44470	235	33 428	7 862	56519
					192,33	1,99	10 807	112		4 187	
114	1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,56	1288,47	39,01	279032	8449	68 050	151 034	464471
					935,23	33,42	202 533	7 237		34 405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				641 505				
в том числе											
		накладные расходы,	Тенге				198 084				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				47 519				
Раздел 9 Отмостка											
115	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР =72%	м3 грунта	28,865	1 905,60		55 005			39 604	102178
					1905,60		55005			7 569	
116	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 72%	м3 основания	28,865	12 175,75	2 171,35	351 453	62 676	259 941	39 974	422741
					999,00	924,41	28836	26 683		31 314	

117	1106-0101-0114	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	28,865	26 230,00	1 482,94	757 129	42 805	678 454	32 867	853196
					1242,68	338,75	35870	9778		63 200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1 378 115				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				112 445				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				102 083				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Отопление									
1	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт	200	1093,95	48,95	218789	9789		154074	402692
					1045,00	24,96	209000	4 991,00		29829	
2	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	301,42	19685,39	198,97	5933571	59973	5 580 916,00	231927	6658738
					971,01	97,67	292682	29439		493240	
3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт	200	500,49		100098		59 332,00	29352	139806
					203,83		40766			10356	
4	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт	400	549,42	0,70	219767	281	7 464,00	152754	402323
					530,06	0,34	212022	137		29802	
5	2305-1314-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт	400	10443,00		4177200		4 177 200,00		4511376
										334176	
6	2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	400	131,00		52400		52 400,00		56592
										4192	
7	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	430,6	1011,50	1,30	435552	559,00	57 520,00	271979	764133
					876,62	0,64	377473	275,00		56602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12 935 660				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				840086				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				958197				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Электромонтажные работы									

Раздел 3 Кабельная продукция

29	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	400	105,04	1,46	42016	584,00	4 436,00	26640	74148
					92,49	0,01	36996	4,00		5492	
30	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2390	118,97	1,52	284345	3625,00	26 816,00	182863	504585
					106,24	0,03	253904	73,00		37377	
31	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1450	143,21	1,60	207660	2319,00	24 094,00	130565	365283
					125,00	0,06	181247	93,00		27058	
32	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	265	252,61	2,60	66941	688,00	13 254,00	38173	113523
					200,00	0,07	52999	19,00		8409	
33	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0357	2760579,00		98553		98 553,00		106437
										7884	
34	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1938	1712067,00		331799		331 799,00		358343
										26544	
35	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	713868,00		29126		29 126,00		31456
										2330	
36	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	461856,00		14133		14 133,00		15264
										1131	
37	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,4692	241728,00		113419		113 419,00		122493
										9074	
38	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	432236,00		11022		11 022,00		11904
										882	

39	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,4229	276383,00		393265		393 265,00		424726
										31461	
40	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,785	177804,00		317380		317 380,00		342770
										25390	
41	2306-1401-0201	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2 К=1,020;	км	0,102	103829,00		10591		10 591,00		11438
										847	
42	2306-1401-0205	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1 мм2 К=1,020	км	0,1836	130304,00		23924		23 924,00		25838
										1914	
43	2306-0601-3101	Провод ПуГВ установочный, с ПВХ изоляцией, сечением 1х1,5 ГОСТ 31996-2012 К=1,020;	км	0,306	89817,00		27484		27 484,00		29683
										2199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 537 891				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				378241				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				187992				
		Раздел 7 Трубы									
79	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах НР = 72 %	м	2500	236,46	2,96	591152	7 409,00	13 428,00	410858	1082171
					228,13	0,13	570315	321,00		80161	
80	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1500	24,00		36000		36 000,00		38880
										2880	
81	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1000	29,00		29000		29 000,00		31320
										2320	
82	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах НР = 72 %	м	100	261,22	3,24	26122	324,00	538,00	18204	47872
					252,60	0,24	25260	24,00		3546	
83	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	100	59,00		5900		5 900,00		6372
										472	
84	1121-0101-0207	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах НР = 72 %	м	250	281,77	4,12	70443	1 029,00	3 344,00	47652	127543
					264,28	0,46	66070	114,00		9448	
85	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	250	91,00		22750		22750		24570

										1820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1 358 728**				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				**476 714**				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				**100 647**				
	Раздел 8 Демонтажные работы										
86	**86 1121-0501-0101**	**Устройства вводно-распределительные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**шкаф**	**1**	**2935,00**	**244,00**	**2935**	**244,00**		**2010**	**5341**
					2691,00	**100,00**	**2691**	**100,00**		**396**	
87	**87 1217-0101-0706**	**Электрощиты. Демонтаж НР = 72 %**	**шт**	**12**	**288,00**	**1,50**	**3456**	**18,00**		**2482**	**6413**
					286,50	**0,75**	**3438**	**9,00**		**475**	
88	**88 1217-0101-0401**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %**	**м**	**3800**	**23,67**		**89957**			**64769**	**167104**
					23,67		**89957**			**12378**	
89	**89 1217-0101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %**	**шт**	**172**	**54,43**		**9362**			**6741**	**17391**
					54,43		**9362**			**1288**	
90	**90 1217-0101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %**	**шт**	**322**	**178,14**	**1,75**	**57362**	**563,00**		**41102**	**106341**
					176,39	**0,89**	**56799**	**287,00**		**7877**	
91	**1217-0101-0703**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %**	**шт**	**66**	**59,56**	**0,65**	**3931**	**43,00**		**2815**	**7286**
					58,91	**0,33**	**3888**	**22,00**		**540**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**309 876**				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				**119 919**				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				**22 954**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**70 024 851**				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				**10 480 403**				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				**5 187 027**				

№ п/п	**№ АКТ**	**Наименование глав, объектов, работ и затрат**	**Сметная стоимость, тыс. тенге**			**Всего, тыс. тенге**
			строительно-монтажных работ	**оборудования, мебели и инвентаря**	**прочих затрат**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	**№1**	**ИТОГО по АКТУ**	70 024 851	-		70 024 851

		Всего по главе 2		**70 024 851**	-	-	**70 024 851**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**70 024 851**	-	-	**70 024 851**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 таб 1 п.36	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	0,0120	840 298			840 298
		Всего по главе		**840 298**	-	-	**840 298**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**70 865 149**	-	-	**70 865 149**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%		956 680			956 680
		Всего по главе		**956 680**	-	-	**956 680**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**71 821 829**	-	-	**71 821 829**
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**1 436 437**			**1 436 437**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ с 06.04.20 г.		**73 258 266**	-	-	**73 258 266**
6		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договрному коэффициенту подрядчика *К договор подряда =0,899999999989*		65 932 439,40	-	-	65 932 439,40
		ИТОГО в текущих ценах		**65 932 439,40**	-	-	**65 932 439,40**
7	Налоговая кодекс	**Налог на добавленную стоимость -12%**				**7 911 892,73**	**7 911 892,73**
		ИТОГО с учетом НДС		**65 932 439,40**	-	**7 911 892,73**	**73 844 332,13**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ «Отдел образования района Байтерек»

Сафиуллин С.Н.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "АксайСтройСервис и К"

Кушев О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Аймерекe"

Акнурова А.